



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
66 СЕССИЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

01.07.2025

г.Липецк

№ 992

**О ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в
2024 году и за текущий период 2025 года**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2024 году и за текущий период 2025 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2024 году и за текущий период 2025 года (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка в текущем году принять меры по достижению плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, повышению эффективности реализации данной программы в целом.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 01.07.2025 № 992

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2024 году предусмотрено 2 302 416,9 тыс. руб., в том числе 814 348,8 тыс. руб. средств федерального бюджета, 958 450,23423 тыс. руб. средств областного бюджета, 529 617,89634 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 1 949 300,8 тыс. руб. или 84,7% от всего предусмотренных средств, в том числе 813 700,3 тыс. руб. или 99,9% средств федерального бюджета, 695 005,9 тыс. руб. или 72,5% средств областного бюджета, 440 594,5 тыс. руб. или 83,2% средств бюджета города.

1. На выполнение подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» предусмотрено 174 239,6 тыс. руб., в том числе 2 107,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3 654,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 168 478,2 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 165 015,9 тыс. руб. или 94,7%, в том числе 2 107,1 тыс. руб. или 100,0% – средства федерального бюджета, 2 484,1 тыс. руб. или 68,0% – средства областного бюджета, 160 424,5 тыс. руб. или 95,2% – средства бюджета города.

1.1. На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» предусмотрено 28 965,6 тыс. руб., в том числе 2 107,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3 654,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 23 204,3 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 20 450,7 тыс. руб. или 70,6% от всего предусмотренных средств, в том числе 2 107,19816 тыс. руб. или 100,0% – средства федерального бюджета, 2 484,1 тыс. руб. или 68,0% – средства областного бюджета, 15 859,3 тыс. руб. или 68,4% – средства бюджета города.

Средства предусмотрены на выполнение следующих работ:

1.1.1. Разработка проектов планировки и проектов комплексного благоустройства, разработка проектов межевания, реализация мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, выполнение комплексных кадастровых работ, выполнение оценки рыночной стоимости на право заключения контракта (договора) о

комплексном развитии территории, подготовка материалов для принятия решения об установлении и изменении границ лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на территории города Липецка.

За 2024 год рассмотрено 89 проектов планировок и проектов межевания, большинство из которых были на рассмотрении по несколько раз, подготовлено 452 градостроительных плана земельных участков. Проведено 2 публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения и 70 общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности, из них:

29 – по проектам планировки и проектам межевания территории;

2 – по проектам схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества;

1 – по правилам благоустройства;

17 – по УРВИ (проектам решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства);

21 – по ООПП (проектам решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

Заключено 2 договора с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» на выполнение услуг по подготовке карт-планов (описанию границ) на территорию городских лесов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключено 2 договора с ООО «Калетта» на определение начальной цены права, на заключение договора о комплексном развитии территории. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Администрацией города Липецка утверждены постановления от 18.03.2022 № 510 «О подготовке проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке», от 25.04.2022 № 870 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке».

В рамках реализации договора № 1крт от 28.12.2022 о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке, площадью 4,5 га ООО «Специализированный Застройщик «Спецфундаментстрой» разработана и утверждена приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.05.2023 № 136 документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания). Для

строительства первого этапа застройщику выдан ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на земельный участок для строительства первого многоквартирного дома.

Администрацией города Липецка утверждены постановления от 05.06.2023 № 1677 «О подготовке проекта решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке», от 26.06.2023 № 1984 «О принятии решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке».

В рамках реализации договора № 2крт о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки площадью 8,17 га ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-Жилстрой» разработана и утверждена приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.12.2023 № 410 (в редакции приказа от 07.03.2024 № 85) документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии в городе Липецке, а также согласован график реализации этапов и мероприятий. Выданы разрешения на строительство двух многоквартирных домов от 22.04.2024 № 48-42 701 000-24-2024, от 09.10.2024 № 48-42 701 000-69-2024. В настоящее время выдано разрешение на ввод 1-го многоквартирного дома в эксплуатацию от 10.12.2024 № 48-42 701 000-41-2024.

Администрацией города Липецка утверждены постановления от 10.10.2023 № 3236 «О подготовке проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Ильича, ул. Волгоградская, ул. Студенческая, ул. 3 Сентября в городе Липецке», от 16.10.2023 № 3321 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Ильича, ул. Волгоградская, ул. Студенческая, ул. 3 Сентября в городе Липецке».

В рамках реализации договора № 3крт о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 10,4 га ООО Специализированный застройщик «МАЯК», подготовлена документация по планировке территории, в утверждении которой было отказано и застройщику направлено заключение о несоответствии документации ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации с перечнем замечаний для устранения.

Администрацией города Липецка утверждены постановления от 18.03.2022 № 507 «О подготовке проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Спиртзаводская в

городе Липецке», от 25.04.2022 № 871 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Спиртзаводская в городе Липецке».

30.06.2022 заключен договор № 3-мз с ООО «Афина Паллада» об оказании услуги на определение начальной цены права на заключение договора о комплексном развитии территории улицы Спиртзаводской, сумма договора – 201 113 руб. В декабре 2022 года приостановлено выполнение работ по договору, в связи с необходимостью установления защитной зоны объекта культурного наследия.

В августе 2023 года проведены торги на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Корпуса бывшего Мариинского з-да», нач. XX в., расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Инженерная, 5. Срок исполнения контракта – 15 декабря 2023. После рассмотрения поступивших документов, по соглашению сторон, контракт был расторгнут.

Администрацией города Липецка утверждено постановление от 23.05.2024 № 1539 «О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Красной в городе Липецке». Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе улицы Красной в городе Липецке, утвержденной приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 07.11.2022 № 470 (в редакции проекта изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе улицы Красной в городе Липецке от 21.12.2023 № 396). Срок реализации решения – 5 лет со дня заключения договора о комплексном развитии территории.

Администрацией города Липецка утверждены постановления от 27.03.2024 № 1002 «О подготовке проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке», от 05.04.2024 № 1147 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке».

Заключен договор № 5крт от 31.07.2024 о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 6490 кв. м. в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке с ООО Специализированный застройщик «Строймастер». Приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.12.2024 № 475 утверждена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке. Согласно дополнительному соглашению

№ 1 от 20.12.2024 к договору о комплексном развитии территории жилой застройки, утвержден график этапов и мероприятий реализации проекта.

Администрацией города Липецка утверждено постановление от 09.04.2024 № 1214 «О принятии решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий в районе ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке», которое утратило силу в связи с принятием нового постановления администрации города Липецка от 08.05.2024 № 1453, в котором изменены градостроительный потенциал и плотность жилой застройки.

Заключен договор № 4крт от 17.07.2024 о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий площадью 7,17 га в районе ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке с ООО «Специализированный Застройщик Правда». В настоящее время подготовлена документация по планировке территории, в утверждении которой было отказано и застройщику направлено заключение о несоответствии документации с перечнем замечаний.

20.06.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Ливневая канализация по ул. Раздольная, Новая, Вольная, Лучистая, Просторная». Работы выполнены и оплачены.

31.05.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ «Водопонижение и водоотведение с территории Радиаторная Калинина и 40 лет Советской армии». Работы выполнены и оплачены.

11.03.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «Центр теплоэнергосбережений» по актуализации проекта «Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года». Работы выполнены и оплачены.

12.04.2024 заключен муниципальный контракт с АО Научно-исследовательский институт «Рубин» по актуализации проекта «Схема водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации на период до 2042 года». Работы выполнены и оплачены.

Заключен муниципальный контракт с АО НИИ «Рубин» на оказание услуг по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Липецк на период до 2042 года» со сроком исполнения в 2025 году.

В 2024 году за счет израсходованных средств проведена оплата авансового платежа по заключенному контракту, в связи с чем в отчетном периоде по данному мероприятию сложилась экономия.

В рамках заключенного договора с ООО «Архивариус» от 27.05.2024 № 7, выполнены работы по подготовке документации по планировке территории (проекта межевания):

1) ограниченной улицами Гагарина, 30 лет Октября, В.Л. Кротевича, Орловская, В.И. Шкатова в городе Липецке;

2) в районе улице Полиграфическая и проезда Сержанта Кувшинова в городе Липецке;

3) в районе улицы Докучаева и проезда Ильича (Лесное хозяйство) в городе Липецке;

4) в районе улиц Крайняя и Подгоренская в городе Липецке;

5) ограниченной улицами Парковая, Адмирала Макарова, Адмирала Лазарева, проспектом Мира в городе Липецке;

6) ограниченной улицами М. Расковой, Имени Н. Крупской, Прокатная, 9-го Мая в городе Липецке;

7) в районе улице Центральной в городе Липецке;

8) в районе улицы Северный Рудник в городе Липецке.

Выполнены комплексные кадастровые работы по следующим муниципальным контрактам:

– № 1-зк от 28.02.2024 ООО «Центр Недвижимости 2Кад»;

– № 2-зк от 22.03.2024 ООО НВЦ «Интеграционные Технологии»;

– № 5-зк от 23.04.2024 ООО «ГК-ГРУПП»;

– № 6-зк от 23.04.2024 ООО «ГК-ГРУПП»;

– № 13 от 26.09.2024 филиал ППК «Роскадастр» по Липецкой области.

По договору № 4-зк от 22.03.2024 ООО НВЦ «Интеграционные Технологии» комплексные кадастровые работы до конца не выполнены, устраняются замечания. Оплата будет произведена в 2025 году после устранения замечаний и восстановления средств городского и областного бюджета.

В целях разработки проекта планировки и межевания территории объекта «Пешеходный мост в районе дома № 216 по улице 40 лет Октября в городе Липецке» 14.12.2023 заключен договор № 410-23 на сумму 95,0 тыс. руб.

По итогу отчетного периода работы по разработке проекта планировки и межевания территории завершены, устраняются замечания. После устранения замечаний оплата выполнена в 2025 году.

17.07.2024 заключен контракт с ООО «ТЕРПЛАНПРОЕКТ» на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами Космонавтов, М. Горького, Игнатьева Ф.С., Валентины Терешковой в городе Липецке.

По итогу отчетного периода работы выполнены, устраняются замечания. Оплата будет произведена за счет восстановленных остатков отчетного периода в 2025 году после устранения замечаний.

23.09.2024 заключен контракт с ООО «Архивариус» на подготовку проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Университетский» в городе Липецке, в районе улиц Белянского А.Д. и Замятина Е.И. в городе Липецке.

По итогу отчетного периода работы выполнены, устраняются замечания. Оплата будет произведена за счет восстановленных остатков отчетного периода в 2025 году после устранения замечаний.

04.10.2024 заключен контракт с ООО «Призма» на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улиц Минская и А.Г. Стаханова в городе Липецке.

По итогу отчетного периода работы выполнены, устраняются замечания. Оплата будет произведена за счет восстановленных остатков отчетного периода в 2025 году после устранения замечаний.

В рамках заключенных контрактов с ООО «Развитие-Липецк» выполнены инженерные изыскания для следующих территорий:

1) ограниченной улицами Катукова, А.Г. Стаханова, Героя России Эдуарда Белана, им. Генерала Меркулова в городе Липецке;

2) ограниченной улицами Липовская, Гагарина, Зегеля, Плеханова, переулком Кузнечный в городе Липецке;

3) ограниченной улицами Водопьянова, А.Г. Стаханова, проспектом Имени 60-летия СССР и парком Победы в городе Липецке;

4) ограниченной улицами А.Г. Стаханова, Водопьянова, П.И. Смородина, проспектом Имени 60-летия СССР в городе Липецке.

19.11.2024 заключен контракт с ООО «Архивариус» для выполнения работ по разработке архитектурно-художественных решений для различных видов и специализаций нестационарных торговых объектов (объектов круглогодичного и сезонного использования). Работы выполнены и оплачены.

1.2. На выполнение основного мероприятия 2 «Хранение землеустроительной, строительной, градостроительной документации и сведений, содержащихся в топографической съемке масштаба 1:500» предусмотрено 306,0 тыс. руб. средств за счет средств бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 304,1 тыс. руб. или 99,4%.

1.3. На выполнение основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка» предусмотрено 144 967,9 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 144 261,0 тыс. руб. или 99,5%.

В рамках мероприятия, направленного на осуществление сноса самовольных построек, получено техническое заключение по определению типа строительного объекта.

Неполное освоение средств связано с тем, что по данному мероприятию сложились более медленные темпы реализации проекта, чем планировалось.

2. На выполнение подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» всего предусмотрено 2 128 177,3 тыс. руб., в том числе 812 241,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 954 796,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 361 139,6 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 1 784 284,9 тыс. руб. или 83,8%, в том числе 811 593,1 тыс. руб. или 99,9% – средства федерального бюджета, 692 521,8 тыс. руб. или 72,5% – средства областного бюджета, 280 169,9 тыс. руб. или 77,6% – средства бюджета города.

Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

2.1. На объект «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в городе Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси X=-1342,767, Y=-151.860» было предусмотрено 45 802,5 тыс. руб., в том числе 25 693,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 352,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 18 756,9 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 28 743,6 тыс. руб. или 62,8%, в том числе 25 693,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета или 100%, 1 352,2 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 1 698,0 тыс. руб. или 9,1% – средства бюджета города.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 28-кс на строительство объекта был заключен 25.03.2024 с ООО СЗ «СТРОЙМАСТЕР». В 2024 году строительство завершено.

Низкое освоение средств связано с тем, что ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков.

В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией при первом уточнении бюджета средства в сумме 8 764,9 тыс. руб. восстановлены.

2.2. На объект «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» было предусмотрено 428 638,0 тыс. руб., в том числе

219 947,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 11 575,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 197 114,7 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего было израсходовано 424 606,5 тыс. руб. или 99,1%, в том числе 219 944,8 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 11 575,3 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 193 086,3 тыс. руб. или 98% – средства бюджета города.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 59-кс на строительство объекта был заключен 21.05.2024 года с ООО «РУС-СТРОЙ» со сроком завершения 15.12.2024 года. В 2024 году строительство выполнено.

Неполное освоение средств связано с тем, что ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков.

В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией выделены средства в сумме 10 300,4 тыс. руб.

2.3. На объект «Внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32, 33 микрорайонах города Липецка. 1 этап» было предусмотрено 118 795,7 тыс. руб., в том числе 106 989,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 5 541,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 6 264,2 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 118 770,3 тыс. руб. или 99,98%, в том числе 106 989,7 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 5 541,6 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 6 238,9 тыс. руб. или 99,6% – средства бюджета города.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 30-кс на строительство объекта был заключен 25.03.2024 с ООО «ЕЛЕЦ ДОРОГА». Работы по строительству объекта выполнены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

4) на объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей

инженерно-технического обеспечения: дороги» было предусмотрено 41 236,9 тыс. руб.

По итогам 2024 года израсходовано 15 107,8 тыс. руб. или 36,6%.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 130-кс на строительство объекта был заключен 19.10.2023 с ООО «СТРОЙ НЭС-АБ» со сроком завершения работ в 2024 году. Строительство в 2024 году завершено.

Неполное освоение средств связано с тем, что ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков.

В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией при первом уточнении бюджета восстановлены неизрасходованные по итогам 2024 года средства бюджета города в сумме 26 129,0 тыс. руб.

5) на объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные дороги. (1 этап)», было предусмотрено 246 968,8 тыс. руб., в том числе 225 235,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 11 854,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 9 878,7 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года средства израсходованы в полном объеме.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 130-кс на строительство объекта был заключен 19.10.2023 с ООО «СТРОЙ НЭС-АБ» со сроком завершения работ в 2024 году. Строительство в 2024 году завершено.

Не полное освоение средств связано с тем, что ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков.

В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией при первом уточнении бюджета восстановлены неизрасходованные по итогам 2024 года средства бюджета города в сумме 26 129,0 тыс. руб.

б) на объект «Строительство примыкания от ЖК «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ» к а/д по ул. Механизаторов в районе дома № 15 г. Липецка» было предусмотрено 4 126,0 тыс. руб., в том числе 3 762,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 198,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 165,1 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 4 125,9 тыс. руб. или 100%, в том числе 3 762,8 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 198,0 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 165,0 тыс. руб. или 100% – средства городского бюджета.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 32-кс на строительство объекта был заключен 26.03.2024 с ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ».

Работы по строительству объекта выполнены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

2.7. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги» было предусмотрено 151 943,9 тыс. руб., в том числе 138 572,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 7 293,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 6 077,7 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 151 943,8 тыс. руб. или 100 %, в том числе 138 572,8 тыс. руб. или 100% – средств федерального бюджета, 7 293,30654 тыс. руб. или 100% – средств областного бюджета, 6 077,7 тыс. руб. или 100% – средств городского бюджета.

Строительство объекта предусмотрено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

Муниципальный контракт № 86-кс на проектирование и строительство объекта был заключен 29.06.2023 с ООО «Липецксантехмонтаж-1».

Работы по строительству объекта выполнены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

2.8. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» было предусмотрено 24 983,2 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 2 988,3 тыс. руб. или 12%.

Средства бюджета города были дополнительно предусмотрены в целях обеспечения финансирования объекта «г. Липецк микрорайон

«Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги» в полном объеме.

Низкое освоение средств связано с тем, что ПАО «Россети» не предъявило к оплате акт выполненных работ по выносу инженерных сетей электроснабжения.

В 2025 году в целях проведения расчетов с ПАО «Россети» при первом уточнении бюджета планируется восстановить неизрасходованные по итогам 2024 года средства бюджета города в сумме 19 223,4 тыс. руб.

2.9. В рамках обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, было предусмотрено 374 485,0 тыс. руб., в том числе 359 485,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 15 000,0 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 318 294,0 тыс. руб. или 85%, в том числе 305 562,2 тыс. руб. или 85% – средства областного бюджета, 12 731,7 тыс. руб. или 84,9% – средства бюджета города.

Средства были предусмотрены в целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)».

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)» 12.12.2023 с филиалом АО «Квадра»-«Липецкая генерация» был заключен контракт на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения со сроком выполнения в 2024 году.

За счет израсходованных средств проведена оплата авансового платежа по заключенному контракту.

Неполное освоение средств связано с тем, что филиал АО «Квадра»-«Липецкая генерация» не выполнил свои обязательства по технологическому присоединению в установленные муниципальным контрактом сроки.

В целях завершения мероприятий по технологическому присоединению в 2025 году неизрасходованные остатки средств в полном объеме восстановлены.

2.10. В рамках обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, было предусмотрено

575 679,0 тыс. руб., в том числе 552 651,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 23 027,1 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года израсходовано 358 681,7 тыс. руб. или 62,3%, в том числе 344 334,5 тыс. руб. или 62,3% – средства областного бюджета, 14 347,2 тыс. руб. или 62,3% – средства городского бюджета.

2.10.1. В целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоснабжение)», было предусмотрено 229 997,4 тыс. руб., в том числе 220 797,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 9 199,8 тыс. руб. – средства бюджета города,

12.12.2023 был заключен типовый договор № Д.ТД.РВКЛ.КД.ОПНА-12.1223-0012 с ООО «РВК–Липецк» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоснабжение) стоимостью 229 997,448 руб. (в т.ч. НДС) со сроком выполнения в 2024 году.

В рамках заключенного договора выплачен аванс в сумме 195 497,8 руб., в том числе 187 677,9 руб. – за счет средств областного бюджета, 7 819,9 руб. – за счет средств бюджета города.

Неполное освоение средств связано с тем, что ООО «РВК–Липецк» не выполнило свои обязательства по технологическому присоединению в установленные муниципальным контрактом сроки.

В целях завершения мероприятий по технологическому присоединению в 2025 году неизрасходованные остатки средств в полном объеме восстановлены.

2.10.2. В целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)», было предусмотрено 345 681,6 тыс. руб., в том числе 331 854,336 тыс. руб. – средства областного бюджета, 13 827,264 тыс. руб. – средства бюджета города.

12.12.2023 был заключен типовый договор № Д.ТД.РВКЛ.КД.ОПНА-12.1223-0011 с ООО «РВК–Липецк» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение) стоимостью 191 981,1 руб. (в т.ч. НДС) со сроком выполнения в 2024 году.

В рамках заключенного договора был выплачен аванс в сумме 163 183,9 руб., в том числе 156 656,5 руб. – за счет средств областного бюджета, 6 527,3 руб. – за счет средств бюджета города.

В соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.08.2024 № 40/2 «О внесении изменений в

постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 10.11.2023 № 49/5 «О плате за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) канализационной сети объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)» (заявитель – МКУ «Управление строительства г. Липецка) в индивидуальном порядке» установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) в сумме 345 681 600,0 руб. (с НДС).

Дополнительное соглашение об увеличении стоимости технологического присоединения после восстановления неизрасходованного остатка средств заключено в 2025 году.

Неполное освоение средств связано с тем, что ООО «РВК-Липецк» не выполнило свои обязательства по технологическому присоединению в установленные муниципальным контрактом сроки.

В целях завершения мероприятий по технологическому присоединению в 2025 году неизрасходованные остатки средств в полном объеме восстановлены.

2.11. На строительство (реконструкцию) объектов теплоснабжения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в бюджете города Липецка на 2024 год предусмотрено 0,05450 тыс. руб.

По итогам 2024 года средства израсходованы в полном объеме.

За счет израсходованных средств были проведены окончательные расчеты по технологическому присоединению построенной в 2023 году котельной № 1 к сетям водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Звездный».

2.12. На стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 22 693,7 тыс. руб., в том числе 20 652,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 086,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 954,8 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 21 937,0 тыс. руб. или 96,7%, в том числе 20 006,8 тыс. руб. или 96,9% – средства федерального бюджета, 1 052,5 тыс. руб. или 96,9% – средства областного бюджета, 877,5 тыс. руб. или 91,9% – средства бюджета города.

Средства были предусмотрены для обеспечения финансирования строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке.

2.12.1. На строительство сетей водоотведения было предусмотрено 6 051,1 тыс. руб., в том числе 5 501,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 289,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 261,010 тыс. руб. – средства бюджета города.

29.06.2023 заключен муниципальный контракт № 88-кс с ООО «Липецксантехмонтаж-1» на проектирование и строительство сетей водоотведения, со сроком завершения работ до 15.12.2024.

По итогам 2024 года всего израсходовано 6 031,4 тыс. руб. или 99,7%, в том числе 5 501,0 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 289,1 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 241,29553 тыс. руб. или 92,4% – средства бюджета города.

Строительство объекта в 2024 году завершено, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

2.12.2. На строительство сетей водоснабжения предусмотрено 16 642,6 тыс. руб., в том числе 15 151,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 797,43684 тыс. руб. – средства областного бюджета, 693,880 тыс. руб. – средства бюджета города.

29.06.2023 заключен муниципальный контракт № 89-кс с ООО «Липецксантехмонтаж-1» на проектирование и строительство сетей водоснабжения, со сроком завершения работ до 15.12.2024 года.

По итогам 2024 года всего израсходовано 15 905,5 тыс. руб. или 95,6%, в том числе 14 505,8 тыс. руб. или 95,7% – средства федерального бюджета, 763,4 тыс. руб. или 95,7% – средства областного бюджета, 636,2 тыс. руб. или 91,7% – средства городского бюджета.

По итогам 2024 года строительство объекта завершено, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

Неполное освоение средств связано с тем, что стоимость работ по строительству объекта сложилась ниже, чем первоначально планировалось.

2.13. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотрено 1 526,7 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2024 года израсходовано 1 128,1 тыс. руб. или 73,9%.

Израсходованные средства были направлены на оплату работ по проектированию сетей водоснабжения и водоотведения, на оплату их технологического присоединения и изготовление паспортов БТИ.

Неполное освоение средств связано с тем, что стоимость указанных работ сложилась ниже, чем первоначально планировалось.

2.14. На стимулирование программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий, было предусмотрено 18 200,8 тыс. руб., в том числе 16 599,2 тыс. руб. –

средства федерального бюджета, 873,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 728,0 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 18 200,8 тыс. руб. или 100%, в том числе 16 599,1 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 873,6 тыс. руб. или 100% – средства областного бюджета, 728,0 тыс. руб. или 100% – средства городского бюджета.

Средства были предусмотрены для обеспечения финансирования строительства объекта «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Сети теплоснабжения участка к детскому саду и школе (1 участок строительства)».

29.06.2023 заключен муниципальный контракт № 87-к с ООО «Липецксантехмонтаж-1» на проектирование и строительство сетей теплоснабжения, со сроком завершения работ до 15.12.2024.

По итогам 2024 года строительство объекта завершено, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

2.15. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения, предусмотрено 12 499,9 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2024 года израсходовано 12 499,9 тыс. руб. или 100%.

Израсходованные средства направлены на оплату проектных работ и изготовление паспорта БТИ сетей теплоснабжения участка к детскому саду и школе (1 участок строительства), а также на оплату работ по проектированию, строительству и изготовлению паспорта БТИ сетей теплоснабжения участка по внутриквартальному проезду № 1 (2 участок строительства).

2.16. На объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 2» было предусмотрено 60 074,4 тыс. руб., в том числе 54 787,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2 883,5 тыс. руб. – средств областного бюджета, 2 402,9 тыс. руб. – средств бюджета города.

По итогам 2024 года всего израсходовано 60 074,4 тыс. руб. или 100%, в том числе 54 787,9 тыс. руб. или 100% – средства федерального бюджета, 2 883,5 тыс. руб. или 100 % – средства областного бюджета, 2 402,9 тыс. руб. или 100% – средства бюджета города.

Средства предусмотрены за счет восстановления остатка неизрасходованных по итогам 2023 года средств для завершения работ по строительству объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе

Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 2», строительство которого было начато в 2023 году.

29.05.2023 заключен муниципальный контракт № 85-кс с ООО «Инженерно-коммерческий центр «Гамма» со сроком выполнения II этапа работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта – с даты подписания дополнительного соглашения о цене контракта до 30.11.2023.

По итогам 2023 года подрядная организация не выполнила строительство объекта в установленные контрактом срок.

Работы по строительству объекта в 2024 году завершены в полном объеме, расчеты с подрядной организацией проведены.

2.17. На объект «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 300,09358 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2024 года израсходовано 0,09358 тыс. руб. или 0,03%.

Средства были предусмотрены на выполнение дополнительных работ по устройству системы вентиляции (установка обратных клапанов) на объекте «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест», введенному в эксплуатацию в 2023 году.

В связи с тем, что проектная документация на выполнение указанных работ не была выполнена, работы по устройству системы вентиляции не выполнялись, соответствующие средства израсходованы не были.

Работы по устройству системы вентиляции планируется выполнить в 2025 году за счет восстановленного остатка неизрасходованных средств, в сумме 300,0 тыс. руб.

2.18. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), было предусмотрено 190,0 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2024 года израсходовано 188,1 тыс. руб. или 99%.

Средства были предусмотрены для оформления сервитута при строительстве дорог на микрорайоне «Елецкий», по ул. Белана в границах 30 микрорайона, по ул. Минская в 32-33 микрорайонах.

Средства в сумме 164,3 тыс. руб. израсходованы на оформление сервитута по ул. Белана в границах 30 микрорайона., средства в сумме 15,6 тыс. руб. израсходованы на оформление сервитута по дорогам в микрорайоне «Елецкий», средства в сумме 8,1 тыс. руб. израсходованы на оформление сервитута по ул. Минская в 32-33 микрорайонах.

Неполное освоение средств связано с тем, что стоимость сервитута сложилась ниже, чем первоначально планировалось.

2.19. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), было предусмотрено 31,9 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2024 года израсходовано 25,0 тыс. руб. или 78,3%.

Средства были предусмотрены для оформления сервитута по сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на микрорайонах «Звездный» и «Елецкий».

В настоящее время оформлены и оплачены сервитуты по сетям в микрорайоне «Звездный»:

- 3,8 тыс. руб. по сетям водоотведения;
- 1,1 тыс. руб. по сетям водоснабжения;
- 1,1 тыс. руб. по сетям теплоснабжения.

По сетям в микрорайоне «Елецкий»:

- 18,8 тыс. руб. по сетям водоснабжения.

Не полное освоение средств связано с тем, что стоимость сервитута по сетям водоотведения, водоснабжения, и теплоснабжения в микрорайоне «Звездный» и по сетям водоснабжения в микрорайоне «Елецкий» сложилась ниже, чем первоначально планировалось.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы по итогам отчетного периода

Целевой индикатор 1:

Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры. (Методика формирования целевого индикатора - социологическое исследование) – 88,6% (план – 89,0%). Целевой индикатор выполнен на 99,6%.

Целевой индикатор 2:

Ввод нового жилья на 1 жителя – 0,67 кв. м (план – 0,67 кв. м). Целевой индикатор выполнен на 100%.

Плановый показатель – 0,67 кв. м на 1 чел. был предусмотрен из расчета ввода в эксплуатацию жилья в объеме 330 035 кв. м в 2024 году на численность населения города Липецка – 490 428 человек.

Фактически в 2024 году было введено – 321 697 кв. м жилья при численности населения 483 344 человек. Таким образом, фактический показатель ввода жилья на 1 человека составил:

$$321\,697 \text{ кв. м} / 483\,344 \text{ чел.} = 0,67 \text{ кв. м на человека.}$$

Целевой индикатор 3:

Объем жилищного строительства – 321,7 тыс. кв. м (план – 330 тыс. кв. м). Целевой индикатор выполнен на 97,5%.

Плановый целевой индикатор 3 «Объем жилищного строительства» в 2024 году – 330 035 кв. м.

Фактически в 2024 году было введено – 321 697 кв. м жилья, таким образом, муниципальная программа по вводу жилья на территории города Липецка исполнена в объеме – 97,5%.

Показатель 1 задачи:

Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог) – 68,6% (план – 69,0%). Показатель задачи выполнен на 99,4%.

В отчетном периоде разработаны проекты планировки по площади территории муниципального образования городского округа город Липецк 253,45 га от общей площади территории города, которая должна быть покрыта – 24 561,35 га.

Площадь территории муниципального образования городского округа город Липецк – 330,15 кв. м.

Территория городского округа город Липецк, всего – 33 047,02 га.

Территория населенного пункта (город Липецк) – 32 950,14 га.

Кладбища традиционного захоронения – 272,6 га.

Площадь лесов в границах земель населенного пункта городского округа город Липецк составляет – 5 417 га.

Площадь земельного участка НЛМК – 2 699,19 кв. м.

Итого, площадь, которая должна быть покрыта проектами планировки территории – 24 561,35 га – 100%.

Территория, на которую разработаны проекты планировки:

2020 год – 15 989 га (65,1%);

2021 год – 15 989 га + 255,4 га = 16 244,4 га (должен быть составлен 66,1%);

2022 год – 16 244,4 га + 253,45 га = 16 497,85 га (что составляет 67,2%);

2023 год – 16 497,85 га + 228,4 га = 16 726,25 га (что составляет 68,1%);

2024 год – 16 726,25 га + 121,625 = 16 847,88 (что составляет 68,6%).

Показатель 2 задачи:

Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог) – не был запланирован на 2024 год.

Показатель 3 задачи:

Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры - не был запланирован на 2024 год.

Показатель 4 задачи:

Доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов – не был запланирован на 2024 год.

Показатель 5 задачи:

Количество выданных разрешений на строительство – 83 шт. (план 79 шт.). Показатель задачи выполнен на 105%.

Показатель 6 задачи:

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект – не был запланирован на 2024 год.

Показатель 7 задачи:

Количество реализованных проектов по развитию территорий, расположенных в границах городского округа город Липецк, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства – 9 шт. (план 9 проектов.). Показатель задачи выполнен на 100%.

В отчетном периоде в рамках развития территорий, расположенных в границах городского округа город Липецк, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства были реализованы следующие проекты:

1. «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси $X=-1342,767$, $Y=-151.860$ »;

2. «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка»;

3. «Внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32, 33 микрорайонах города Липецка. 1 этап»;

4. «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения:

теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные дороги. (1 этап)»;

5. «Строительство примыкания от ЖК «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ» к а/д по ул. Механизаторов в районе дома № 15 г. Липецка»;

6. «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги»;

7. «г. Липецк. микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение»;

8. «г. Липецк. микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение»;

9. «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение».

Показатель 8 задачи:

Количество мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект – не был запланирован на 2024 год.

Показатель 9 задачи:

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства – факт 667,9 тыс. кв. м (план – 765,0 тыс. кв. м). Показатель задачи выполнен на 87,3%.

В связи с тем, что в декабре 2024 года было введено в эксплуатацию раньше расчетного срока 8 многоквартирных жилых домов общей площадью 140,8 тыс. кв. м, количество объектов находящихся в стадии строительства уменьшилось.

На 31.12.2024 в стадии строительства находятся 50 многоквартирных жилых домов и 1 дом блокированной застройки.

В соответствии с программой планировалось к строительству в 2024 году 765,0 тыс. кв. м.

Показатель 10 задачи:

Доля исполненных контрактов, по увеличению доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – факт 100% (план – 100%). Показатель задачи выполнен на 100%.

В отчетном периоде подготовлены материалы для принятия решения об установлении и изменении границ лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на территории города Липецка, в полном объеме.

О ходе реализации муниципальной программы
за текущий период 2025 года

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2025 году предусмотрено 499 214,8 тыс. руб., в том числе 263 791,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 235 423,4 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 31 518,4 тыс. руб. или 6,3%, в том числе 31 518,4 тыс. руб. или 13,4% – средства бюджета города.

1. На выполнение подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» предусмотрено 168 330,1 тыс. руб., в том числе 1 551,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 166 778,8 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 31 517,8 тыс. руб. или 18,7%, в том числе, 31 517,8 тыс. руб. или 18,9% – средства бюджета города.

1.1. На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» предусмотрено 26 362,5 тыс. руб., в том числе 1 551,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 24 811,3 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 145,0 тыс. руб. или 0,6% – средства городского бюджета.

Средства предусмотрены на выполнение следующих работ:

1.1.1. Разработка проектов планировки и проектов комплексного благоустройства, разработка проектов межевания, реализация мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, выполнение комплексных кадастровых работ, выполнение оценки рыночной стоимости на право заключения контракта (договора) о комплексном развитии территории, подготовка материалов для принятия решения об установлении и изменении границ лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на территории города Липецка.

За 1 квартал 2025 года рассмотрено 20 проектов планировок и проектов межевания, некоторые были на рассмотрении по несколько раз.

Подготовлен 81 градостроительный план земельных участков.

За отчетный период на территории городского округа город Липецк проведено 11 общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности, из них:

5 – по проектам планировки и проектам межевания территории;

3 – по УРВИ (проектам решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства);

3 – по ООП (проектам решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

Продолжается работа по реализации комплексного развития территорий в городе Липецке, заключено 5 договоров о комплексном развитии территорий:

1) между администрацией города Липецка и ООО «СЗ «Спецфундаментстрой» заключен договор от 28.12.2022 № 1крт о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Нестерова, Гагарина, Качалова, переулком Попова в городе Липецке. Планируемый объем жилья – 52 000 кв. м.;

2) между администрацией города Липецка и ООО СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ» заключен договор от 04.08.2023 № 2крт о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии и в районе улице Радиаторной в городе Липецке. В рамках реализации Договора № 2крт ООО СЗ «ЖБИ- ЖИЛСТРОЙ». Планируемый объем жилья – 101 640 кв. м.

3) между администрацией города Липецка и ООО СЗ «МАЯК» заключен договор от 05.12.2023 № 3крт о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Ильича, Волгоградская, Студенческая, 3 Сентября в городе Липецке. Планируемый объем жилья – 129 204,08 кв. м.

4) между администрацией города Липецка и ООО «СЗ Правда» заключен договор от 17.07.2024 № 4крт о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий площадью 7,17 га, в районе улице 50 лет НЛМК в городе Липецке. Планируемый объем жилья – 61 302 кв. м.

5) между администрацией города Липецка и ООО СЗ «Строймастер» заключен договор от 31.07.2024 № 5крт о комплексном развитии территории жилой застройки, в районе улицы Октябрьская и Валентина Скороходова в городе Липецке. Планируемый объем жилья – 5 452 кв. м.

В 2024 году заключены два договора о комплексном развитии территорий в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке и в районе ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке, выдано два разрешения на строительство МКД и введен в эксплуатацию 1 МКД на территории жилой застройки в районе квартала, ограниченного ул. Краснознаменная, Молодежная Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии.

С ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» заключены 2 договора:

1) на выполнение услуг по подготовке XML – документа, сформированного в соответствии с XML – схемой на внесение сведений

ЕГРН, содержащий перечень всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных лесохозяйственным регламентом;

2) внесение изменений в границы территории Липецкого лесничества и по подготовке карт-планов.

Оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года по итогам выполненных работ.

С АО НИИ «Рубин» заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по:

1) разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Липецк на период до 2042 года»;

2) актуализации «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации на период до 2042 года».

Оплата по контрактам будет произведена во 2 полугодии текущего года по итогам выполненных работ.

С ООО «ЯНЭНЕРГО» заключен муниципальный контракт на выполнение услуг по актуализации проекта «Схема теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года». Оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года по итогам выполненных работ.

С ООО «Терпланпроект» в 2024 году заключен муниципальный контракт на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами Космонавтов, М. Горького, Игнатьева Ф.С., Валентины Терешковой в городе Липецке. По итогу 2024 года работы были выполнены с замечаниями. Оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года после устранения замечаний.

С ООО «Призма» в 2024 году заключен муниципальный контракт на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улиц Минская и А.Г. Стаханова в городе Липецке. По итогу 2024 года работы были выполнены с замечаниями. Оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года после устранения замечаний.

С ООО «Архивариус» в 2024 году заключен муниципальный контракт на подготовку проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Университетский» в городе Липецке, в районе улиц Белянского А.Д. и Замятина Е.И. в городе Липецке. По итогу 2024 года работы были выполнены с замечаниями. Оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года после устранения замечаний.

В целях разработки проекта планировки и межевания территории объекта «Пешеходный мост в районе дома № 216 по улице 40 лет Октября в городе Липецке» 14.12.2023 заключен договор № 410-23 на сумму 95,0 тыс. руб.

Работы по разработке проекта планировки и межевания территории были выполнены с замечаниями. По итогам 1 квартала 2025 года все замечания устранены. Работы полностью оплачены.

По договору № 4-зк от 22.03.2024 ООО НВЦ «Интеграционные Технологии» комплексные кадастровые работы по итогам 2024 года были выполнены не полностью и с замечаниями. На данный момент ведется работа по устранению замечаний. Оплата будет произведена в 2025 году после выполнения работ в полном объеме и устранения всех замечаний.

В целях выполнения комплексных кадастровых работ 14.03.2025 заключен муниципальный контракт № 3 с ООО НВЦ «Интеграционные Технологии» со сроком выполнения 30.11.2025.

1.2. На выполнение основного мероприятия 2 «Хранение землеустроительной, строительной, градостроительной документации и сведений, содержащихся в топографической съемке масштаба 1:500» предусмотрено 306,0 тыс. руб. средств за счет средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 39,4 тыс. руб. или 12,9% – средства бюджета города.

Неполное освоение предусмотренных средств связано с тем, что оплата будет произведена во 2 полугодии текущего года по итогам выполненных работ.

1.3. На выполнение основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка» предусмотрено 141 661,5 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 31 333,3 тыс. руб. или 22,1% – средства бюджета города.

В рамках мероприятия, направленного на осуществление сноса самовольных построек, с ООО «Юникрон» заключен договор на оказание услуг по подготовке проекта на демонтаж объекта самовольного строительства. Работы выполнены и оплачены.

2. На выполнение подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой)» всего предусмотрено 330 884,6 тыс. руб., в том числе 262 240,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 361 139,6 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 0,63875 тыс. руб. или 0,0%.

Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

2.1. На объект «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к

существующей автодороге с координатами оси $X=-1342,767$, $Y=-151.860$ », всего предусмотрено 8764,2 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Строительство объекта в 2024 году было выполнено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

25.03.2024 заключен муниципальный контракт № 28-кс с ООО СЗ «СТРОЙМАСТЕР». Строительство объекта в 2024 году выполнено.

В связи с тем, что в 2024 году ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков, в 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884, за счет остатка неизрасходованных по итогам 2024 года, восстановлено 8764,2 тыс. руб.

Устранение недостатков выполненных работ подрядной организацией планируется во II квартале 2025 года.

2.2. На объект «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» в бюджете города Липецка на 2025 год всего предусмотрено 3300,4 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Строительство объекта в 2024 году было выполнено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

21.05.2024 заключен муниципальный контракт № 59-кx с ООО «РУС-СТРОЙ» со сроком завершения 15.12.2024. Строительство объекта в 2024 году выполнено.

В связи с тем, что в 2024 году ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков, в 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884, за счет остатка неизрасходованных по итогам 2024 года, восстановлено 3300,4 тыс. руб.

Устранение недостатков выполненных работ подрядной организацией планируется во II квартале 2025 года.

2.3. На объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения: дороги» в бюджете города Липецка на 2025 год предусмотрено 26129,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Строительство объекта в 2024 году было выполнено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

19.10.2023 заключен муниципальный контракт № 130-кс с ООО «СТРОЙ НЭС-АБ» со сроком завершения работ в 2024 году. Строительство объекта в 2024 году выполнено.

В связи с тем, что в 2024 году ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков, в 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884, за счет остатка неизрасходованных по итогам 2024 года, восстановлено 26129,0 тыс. руб.

Устранение недостатков выполненных работ подрядной организацией планируется во II квартале 2025 года.

2.4. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотрено 19223,4 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода средства не расходовались.

Строительство объекта в 2024 году было выполнено в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий.

29.06.2023 заключен муниципальный контракт № 86-кс с ООО «Липецксантехмонтаж-1» на проектирование и строительство объекта.

Работы по строительству объекта выполнены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

В 2024 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» (далее – ПАО «Россети») не предъявило к оплате акт выполненных работ по выносу инженерных сетей электроснабжения.

В 2025 году в целях проведения расчетов с ПАО «Россети» в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884, за счет остатка неизрасходованных по итогам 2024 года, восстановлено 19223,4 тыс. руб.

В настоящее время предъявленный ПАО «Россети» акт выполненных работ по выносу инженерных сетей электроснабжения находится на проверке. Оплату выполненных работ планируется оплатить в апреле 2025 года.

2.5. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком, предусмотрено 0,63875 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

За счет предусмотренных средств был оформлен и оплачен сервитут при строительстве объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси $X=-1342,767$, $Y=-151.860$ ».

2.6. В рамках обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, предусмотрено 56169,5 тыс. руб., в том числе 53922,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2246,7 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Средства в 2025 году предусмотрены в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884, за счет восстановления остатка неизрасходованных по итогам 2024 года средств в целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)».

12.12.2023 заключен контракт с филиалом АО «Квадра»-«Липецкая генерация» (далее – Филиал) на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения со сроком выполнения в 2024 году.

В 2024 году была проведена оплата авансового платежа по заключенному контракту.

Неисполнение обязательств по договору в 2024 году связано с длительными сроками изготовления и поставки технологического оборудования, невозможностью выполнения строительно-монтажных работ в отопительный период 2024-2025 годов. Срок исполнения договора планируется продлить до 30.09.2025.

2.7. В рамках обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, всего предусмотрено 216997,2 тыс. руб., в том числе 208 317,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 8 679,8 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

2.7.1. Средства в 2025 году предусмотрены в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884 года за счет восстановления остатка неизрасходованных по итогам 2024 года средств в целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоснабжение)».

12.12.2023 заключен типовый договор № Д.ТД.РВКЛ.КД.ОПНА-12.1223-0012 с ООО «РВК–Липецк» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, стоимостью 229 997,4 руб. (в т.ч. НДС) со сроком выполнения в 2024 году.

В рамках заключенного договора в 2024 году был выплачен аванс в сумме 195 497,8 руб., в том числе 187 677,9 руб. – средства областного бюджета, 7 819,9 руб. – средства бюджет города.

Неисполнение обязательств в 2024 году связано с корректировкой (перераспределением) подключаемой нагрузки и необходимостью разработки проектной документации.

В марте 2025 года срок исполнения договора продлен до 15.06.2025.

2.7.2. На выполнение мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)», предусмотрено 182 497,6 тыс. руб., в том числе 175 197,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 299,9 тыс. руб. – средства бюджета города.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Средства в 2025 году предусмотрены в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884 года за счет восстановления остатка неизрасходованных по итогам 2024 года средств в целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)».

12.12.2023 заключен типовый договор № Д.ТД.РВКЛ.КД.ОПНА-12.1223-0011 с ООО «РВК–Липецк» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения стоимостью 191 981,1 руб. (в т.ч. НДС) со сроком выполнения в 2024 году.

В рамках заключенного договора в 2024 году был выплачен аванс в сумме 163 183,9 руб., в том числе 156 656,5 руб. – средства областного бюджета, 6 527,3 руб. – средства бюджета города.

В соответствии с постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.08.2024 № 40/2 «О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 10.11.2023 № 49/5 «О плате за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РВК–Липецк» (ИНН 7730263904) канализационной сети объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого

района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)» (заявитель – МКУ «Управление строительства г. Липецка) в индивидуальном порядке» установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) в сумме 345 681 600,0 руб. (с НДС).

Неисполнение в 2024 году ООО «РВК-Липецк» обязательств по договору связано с корректировкой (перераспределением) подключаемой нагрузки и необходимостью разработки проектной документации.

Дополнительные соглашения о продлении срока исполнения договора до 15.09.2025 и об увеличении стоимости технологического присоединения до 345 681 600,0 руб., заключены в марте 2025 года.

В апреле текущего года планируется провести доплату аванса от новой стоимости по договору в сумме 130 645 408,75 руб.

2.8. На объект «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест», предусмотрено 300,0 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Средства в 2025 году предусмотрены в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2025 № 884 года за счет восстановления остатка неизрасходованных по итогам 2024 года средств в целях выполнения дополнительных работ по устройству системы вентиляции (установка обратных клапанов) на объекте «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест», введенному в эксплуатацию в 2023 году.

Работы по устройству системы вентиляции планируется выполнить во II квартале 2025 года.

Глава города Липецка



Р.И.Ченцов