



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
6 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

25.02.2021

г.Липецк

№ 86

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за период 2019-2020 годов

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за период 2019-2020 годов, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за период 2019-2020 годов (прилагается).

2. Обратить внимание администрации города Липецка на своевременность согласования с Липецким городским Советом депутатов предложений о внесении изменений в действующие муниципальные программы города Липецка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

Е.Н.Чернышова

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за период 2019-2020 годов

Принята решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 25.02.2021 № 86

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка» разработана с целью создания транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Мероприятия программы направлены на:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

2019 год:

На реализацию программных мероприятий муниципальной Программы из бюджета города Липецка было выделено 1249682,0 тыс. руб., за 2019 год фактически освоено – 1237788,6 тыс. руб. (что составило 99,3% от утвержденного объема финансирования программы).

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства:

Первоначально МУ «УГС города Липецка» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2019 году, выделено 660,7 млн. руб. Дополнительно по уточнению бюджета выделено 125,4 млн. руб. Уточненный бюджет на 31.12.2019 г. составил 766,1 млн. руб. Кассовые расходы составили 758,8 млн. руб., остаток от выполнения плана – 7,3 млн. руб., процент исполнения бюджета – 99%.

В 2019 году городской округ город Липецк продолжил участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в ходе реализации которого выполнен ремонт автомобильных дорог общей площадью – 261 016,5 м², протяженностью – 22,0807 км.

Для исполнения поставленных задач было выделено 585,9 млн. руб., из которых:

- 288,0 млн. руб. – средства федерального бюджета;
- 293,9 млн. руб. – средства областного бюджета;
- 4,0 млн. руб. – средства городского бюджета.

В рамках выделенных ассигнований был выполнен ремонт на 18 объектах улично-дорожной сети города Липецка. Из них семь объектов выполнено с устройством шлакового основания: ул. Смоленская, ул. Сенная, пер. Рядовой, участок автомобильной дороги от ул. Буденного до ул. Полярная, пер. Космический, ул. Бабушкина, ул. Кузьминская;

девять объектов выполнено путем фрезерования и устройства новых слоев асфальтобетонного покрытия: пл. Космонавтов, ул. Краснозаводская, ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Титова, ул. 40 лет Октября, ул. Кирпичная, ул. 40 лет ВЛКСМ, шоссе Грязинское; два объекта выполнены в рамках комплексного ремонта: ул. Космонавтов, ул. Ильича. На восьми автомобильных дорогах выполнены работы по ремонту 825 дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком в объеме 4242,2 м², установке пешеходного ограждения протяженностью 350 п.м, в том числе отремонтировано 1548 п.м. Также были оборудованы дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью 19 пешеходных переходов, построено 3 новых светофорных объекта и 12 светофорных объектов были реконструированы.

Контроль качества асфальтобетонного покрытия осуществлялся с привлечением двух независимых лабораторий ОГУП «Доравтоцентр» и ФАУ «РОСДОРНИИ».

ФАУ «РОСДОРНИИ» также выполнялась диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения.

Кроме этого в 2019 году выполнен ремонт трех автомобильных дорог в районе «ЛТЗ» общей площадью – 10772,7 м² на сумму 12,1 млн. руб.:

- ремонт автомобильной дороги улица 3-е Сентября (от улицы Краснозаводская до улицы Ильича);
- ремонт автомобильной дороги улица Ленинградская (от ул. Краснозаводская до улицы Ильича);
- ремонт автомобильной дороги улица Волгоградская (от улицы Коммунистическая до дома №17 «А» по ул. Волгоградская).

В части содержания автомобильных дорог было освоено 75,2 млн. руб. и выполнены следующие виды работ:

- ремонт автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью – 8616,3 м²;
- ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью, типа Б, марки П – 50691,1 м²;
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки П – 2365,2 м²;
- ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом (спецмашиной типа MADPATCHER) – 7554,8 м²;
- устройство шлакового основания – 16189,1 м².

За счет финансовых средств, ежегодно выделяемых на производство работ по текущему содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, в 2019 году выполнены работы по ремонту 2370 дорожных знаков и установке 200 новых дорожных знаков, оборудованию 28 нерегулируемых пешеходных переходов знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью на улично-дорожной сети города Липецка. Кроме того, выполнены работы по мойке и очистке от

рекламы 2854 шт. дорожных знаков. Выполнены работы по окраске пешеходных ограждений на ул. Зегеля, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, пересечении ул. Гагарина, ул. Московская и ул. Циолковского и пр. Победы. Выполнены работы по мойке барьерного ограждения, расположенного на мостовом переходе по ул. Metallургов. Произведены работы по восстановлению пешеходного ограждения на пересечении ул. З. Космодемьянской и ул. А. Макарова, ул. Стаханова, д. 59, пр. Мира, д. 11 и д. 16, а также в районе д. 1 «д» на пл. Мира.

В рамках выделенных денежных средств, на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, было размечено 146 улиц города.

В рамках обслуживания светофорных объектов городе Липецка за 10 месяцев 2019 выполнялись следующие виды работ:

- осмотр элементов светофорного объекта и проверка видимости сигналов – 563 шт.;
- протирка линз светофорных объектов – 4344 шт.;
- окраска масляными составами опор и шкафов – 1919,9 м²;
- полное техническое обслуживание контроллера – 433 шт.;
- проверка цикла работы светофоров – 845 шт.;
- ремонт и выправка стоек светофоров – 21 шт., а также другие регламентные работы, необходимые для поддержания работоспособности светофорных объектов.

На оплату электрической энергии, потреблённой светофорными объектами города Липецка в 2019 году выделено 1 366 800 руб. Освоено из этой суммы было 1 227 652 руб. Разница в размере 217 348 руб. направлена на оплату электроэнергии, потреблённой сетями наружного освещения. За 2019 год светофорные объекты потребили более 182 тыс. кВт*ч электрической энергии.

Также МБУ «Липецкгорсвет» в 2019 году была выделена субсидия на проведение капитального ремонта светофорных объектов в размере 346 730 руб. Средства в полном объёме были направлены на ремонт светофорного объекта «ул. Катукова – ул. Кривенкова (Хлебозавод)». В рамках проведения работ смонтировано 6 транспортных светофоров, 2 пешеходных светофора, 2 кнопки вызова для пешеходов и 2 табло «Ждите-Идите».

Департамент транспорта.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» профинансированы мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на сумму 1 118 020,7 тыс.руб. или на 99,6% к плану, в т.ч.:

1. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в объёме 216 000 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 25.01.2019 № 57 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2019 год».

2. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке профинансировано в объеме 126 000 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 25.01.2019 № 58 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2019 год».

3. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, организованным до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно профинансировано в объеме 6 740,8 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 07.08.2019 № 1528 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, организованным до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно, на 2019 год».

Необходимо отметить, что в 2019 году перевозка пассажиров по 13 городским сезонным садоводческим маршрутам осуществлялась в период с 13 апреля по 31 октября с плановым выпуском подвижного состава 18 единиц в будние дни, 20 единиц в выходные дни. Вместе с тем, с 2019 года организация работы пригородных сезонных садоводческих маршрутов № 118 «Кольцо трубного завода - сады «Аэропорт», № 132 «А/с «Сокол» - сады «Горицы», № 135 «Технический университет - сады «Казино», № 161 «пл. Клименкова - сады «Тракторостроитель 3, 4, 5» относится к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области.

4. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на сезонных (садоводческих) маршрутах на условиях софинансирования с областным бюджетом на сумму 35 558,8 тыс. руб. Исполнение по указанному мероприятию составило 89% в связи со снижением себестоимости 1 км пробега.

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 07.08.2019 № 1527 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на сезонных (садоводческих) маршрутах, на 2019 год».

5. Развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава) профинансировано в объеме 49 883,7 тыс. руб. по договору аренды (лизинга), заключенному в 2017 году на 21 автобус (50%) согласно условиям муниципального контракта.

6. Приобретение транспортных средств (автобусов) с электрическим двигателем для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения по договору аренды (лизинга), заключенному на 2018-2019 годы на условиях софинансирования с областным бюджетом на сумму 82500 тыс. руб. В 2019 году на эти цели запланировано финансирование в объеме 57 750 тыс. руб.

Оплата платежей по условиям муниципального контракта произведена в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» израсходовано 13 077,2 тыс. руб., что составило 99,9% к годовому плану.

В рамках вышеуказанной подпрограммы на мероприятие «Стимулирование обновления подвижного состава, используемого в целях осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» на условиях софинансирования с областным бюджетом на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке запланировано финансирование в объеме 182 421,3 тыс. руб. Объем исполнения составляет 100%.

В данном мероприятии предусмотрены средства на условиях софинансирования с областным бюджетом на реализацию муниципальных программ, направленных на приобретение автобусов для осуществления перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в объеме 409 374,1 тыс. руб. Исполнение составило 408 333,1 тыс. руб. или 99,7%.

Также в мероприятии предусмотрены средства на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2019 год на условиях софинансирования с областным бюджетом в размере 202 847,2 тыс. руб. Исполнение по указанному мероприятию составило 100%.

Поддержка предоставлялась в виде компенсации части затрат от стоимости приобретаемой техники (10% от стоимости подвижного состава среднего класса, 20% от стоимости подвижного состава большого и особо большого классов) в соответствии с Порядком, разработанным департаментом транспорта администрации города Липецка. К числу основных требований к получателю данной субсидии относились: приобретение (получение в лизинг) нового (не бывшего в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленного, у которого не была осуществлена замена составных частей) подвижного состава, произведенного на территории государств - участников Единого экономического пространства не ранее 1 января 2017 года, оборудованного средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями и соответствующего экологическому стандарту не ниже ЕВРО-5, белого цвета.

В итоге указанной поддержкой воспользовались МУП «Липецкпассажиртранс» (на погашение лизинговых платежей за 69 ранее приобретенных автобусов) и 4 перевозчика немуниципальной формы собственности (приобретено 20 единиц подвижного состава).

Департамент градостроительства и архитектуры:

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2019 г. было предусмотрено 902174,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 264500,0 тыс. руб., областного бюджета 550382,8 тыс. руб. и средства бюджета города 87291,7 тыс. руб.

По итогам 2019 г. израсходовано 785930,2 тыс. руб. или 87,1% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 264500,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 443766,5 тыс. руб. или 80,6% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 77663,7 тыс. руб. или 89% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2019 г. было предусмотрено 326914,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 242668,0 тыс. руб. и средства бюджета города 84246,7 тыс. руб.

По итогам 2019 г. израсходовано 235787,6 тыс. руб. или 72,1% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета

161066,9 тыс. руб. или 66,4% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 74720,7 тыс. руб. или 88,7% от предусмотренных средств.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке» в 2019 году предусмотрено 217745,9 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 217525,9 тыс. руб., средств городского бюджета 220,0 тыс. руб.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 148591,4 тыс. руб., что составляет 68,2% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 148383,1 тыс. руб. или 68,2% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 208,3 тыс. руб. или 94,7% от предусмотренных средств.

В рамках объекта в 2019 году выполнены следующие этапы работ:

- 2 этап. Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе.

Подэтап 2.3.1.

В рамках данного этапа работ выполнены работы по строительству 2-х внутриквартальных проездов.

- 3 этап. Подэтап 3.2. (1 этап строительства).

В рамках данного этапа работ выполнено строительство участка объездной автодороги с транспортной развязкой.

Неполное освоение средств связано с поздним предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ, предоставлением их в управление дорог и транспорта Липецкой области и соответственно с поздним перечислением средств муниципальному образованию городу Липецку.

Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» не выполнило работы по выносу высоковольтного кабеля.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2019 г. было предусмотрено 21333,7 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 18142,1 тыс. руб., средств городского бюджета 3191,6 тыс. руб.

По итогам 2019 года всего израсходовано 9717,1 тыс. руб., что составляет 45,5% от предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 8211,9 тыс. руб. или 45,3% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 1505,2 тыс. руб. или 47,3% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт № 253-кс от 03.10.2017 г. на строительство объекта, заключенный с ООО «Промтехника-2», со сроком завершения работ 02.07.2018 г. был расторгнут 28.03.2019 г.

По итогам 2018 года в рамках вышеуказанного муниципального контракта были выполнены работы по устройству песчаного основания автодороги, частично выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоев шлакового основания, частично выполнены работы по установке бордюрного камня, частично выполнены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, частично выполнены работы по устройству плиточного покрытия тротуаров. Выполнены работы по устройству ливневой канализации и выносу газопровода.

В рамках предусмотренных на 2019 год средств 08.07.2019 с ООО «Строймастер» был заключен муниципальный контракт на завершение I этапа работ подэтапа 1.1 со сроком завершения 15.11.2019.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 в 2019 г. завершены.

Неполное освоение средств связано с поздним предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ, поздним предоставлением их в управление дорог и транспорта Липецкой области и с поздним перечислением средств муниципальному образованию городу Липецку.

Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» не выполнило работы по выносу высоковольтного кабеля.

1.3. На объект «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2019 году было предусмотрено 1003,0 тыс. руб.

По итогам 2019 г. израсходовано 962,6 тыс. руб. или 96% от предусмотренных средств.

Работы по реконструкции объекта были начаты в 2019 г. при софинансировании из федерального, областного и городского бюджетов в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть».

За счет дополнительно предусмотренных средств городского бюджета была выполнена корректировка проектно-сметной документации.

Не полное освоение средств связано с тем, что стоимость работ по корректировке проектно-сметной документации сложилась ниже планируемой.

1.4. На строительство объекта «Выезд с микрорайона «Университетский» на Елецкое старое шоссе с его реконструкцией в городе Липецке» в 2019 году было предусмотрено 685,4 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 685,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены на оплату работ по муниципальному контракту на выполнение проектных работ.

Муниципальный контракт на выполнение проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы был заключен с АО «Липецкгражданпроект» 04.06.2018 со сроком исполнения документации 180 календарных дней с даты заключения контракта.

Проектно-сметная документация в 2018 г. разработана и была направлена на экспертизу.

Положительное заключение государственной экспертизы было получено в апреле 2019 года, окончательный расчет с проектной организацией проведен.

1.5. На строительство объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» в 2019 году было предусмотрено 8673,9 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 7000,0 тыс. руб., средств городского бюджета 1673,9 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 4688,3 тыс. руб. или 54,1% от предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 4471,9 тыс. руб. или 63,9% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 216,4 тыс. руб. или 12,9% от предусмотренных средств.

Строительство объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» осуществлялось в 2011 – 2014 годы.

Строительство было запланировано в несколько этапов. Было выполнено строительство объездной автодороги и внутриквартального проезда от ПК0 до ПК8+79,98 (от кольцевой развязки на объездной автодороге до жилого дома № 2 по ул. Замятина), который построен и введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

В связи с неоднократными обращениями граждан по строительству проезда к жилому дому № 2 по ул. Замятина в 2018 году была разработана проектно-сметная документация на строительство в рамках объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» III этапа работ. Внутриквартальный проезд, обеспечивающий проезд к указанному жилому дому.

Средства на выполнение III этапа работ. Внутриквартальный проезд, обеспечивающего проезд к жилому дому № 2 по ул. Замятина были предусмотрены в 2019 году.

Работы по строительству внутриквартального проезда в 2019 году подрядными организациями не были завершены.

Не полное освоение средств связано с поздним предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ, а также с тем, что подрядные организации не завершили строительство объекта в установленные муниципальным контрактом сроки.

В целях проведения расчетов с подрядными организациями за выполненные в 2019 году работы, а также в целях обеспечения финансирования завершения работ по строительству объекта в целом в I квартале 2020 года были восстановлены неизрасходованные средства по итогам 2019 года областного бюджета в сумме 2528,1 тыс. руб.,

соответствующие документы в управление дорог и транспорта Липецкой области направлены.

1.6. На объект «Реконструкция ул. Баумана в г. Липецке» в 2019 году было предусмотрено 801,2 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 801,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 26.02.2019 № 860 за счет остатка средств, неизрасходованных по итогам 2018 финансового года на оплату работ по муниципальному контракту на выполнение проектных работ.

Муниципальный контракт на выполнение проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы с АО «Липецкгражданпроект» был заключен 07.08.2018 со сроком исполнения документации до 10.12.2018.

Проектно-сметная документация в 2018 году разработана и была направлена на экспертизу. Положительное заключение государственной экспертизы получено 19.07.2019, окончательный расчет с проектной организацией проведен.

Проектом реконструкции ул. Баумана была предусмотрена замена основания автодороги с расширением с 2-х до 4-х полос движения по 2 полосы в каждую сторону с выносом инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции с переустройством сетей наружного освещения, строительство пешеходных тротуаров.

1.7. На строительство объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка» в 2019 году было предусмотрено 4964,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 700,2 тыс. руб. или 14,1% от предусмотренных средств.

Из предусмотренных на 2019 год средств 4243,7 тыс. руб. были на закрытом финансировании, которые не были сняты в связи с поздним выделением средств областного бюджета на строительство объекта.

Средства в сумме 720,3 тыс. руб. были предусмотрены на оплату работ по экспертизе проекта в рамках муниципального контракта на выполнение проектных работ.

Муниципальный контракт на выполнение проектных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы со сроком исполнения документации 25.12.2018 был заключен 02.07.2018.

Проектно-сметная документация в 2018 году разработана и была направлена на экспертизу. Положительное заключение государственной экспертизы получено 23.07.2019, окончательный расчет с проектной организацией проведен.

Муниципальный контракт на строительство объекта с подрядной организацией «Автомост» был заключен 16.12.2019 со сроком завершения работ до 01.11.2020.

Строительство объекта осуществляется при софинансировании из федерального, областного и городского бюджетов в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть».

1.8. На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2019 году было предусмотрено 71700,1 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 69634,0 тыс. руб. или 97,1% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме были предусмотрены на вынос высоковольтной воздушной линии находящейся в зоне автодороги по ул. Папина в городе Липецке.

Муниципальный контракт с АО «ЛГЭК» на вынос высоковольтной воздушной линии, находящейся в зоне автодороги по ул. Папина в городе Липецке, был заключен 19.11.2019 г. на сумму 71720,0 тыс. руб.

Работы по выносу высоковольтной воздушной линии, находящейся в зоне автодороги по ул. Папина, выполнены.

Неполное освоение средств связано с уменьшением объемов работ по факту их выполнения.

1.9. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2019 год было предусмотрено 7,47940 тыс. руб.

По итогам отчетного периода предусмотренные средства израсходованы в полном объеме.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 16.07.2019 г. № 945 в целях проведения оплаты за пользование чужим земельным участком при выполнении работ по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке».

2. На выполнение основного мероприятия 2 «Строительство (реконструкция) уникальных искусственных сооружений» в 2019 году было предусмотрено 75259,8 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 75254,8 тыс. руб., средств городского бюджета 5,0 тыс. руб.

По итогам отчетного периода предусмотренные средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме были предусмотрены по объекту «Реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж в городе Липецке».

Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции и усилению Петровского моста через р. Воронеж в г. Липецке и подходов к нему был заключен с ООО «Уваровская ПМК-22» со сроком завершения работ 25.12.2018.

Работы по реконструкции и усилению Петровского моста подрядной организацией были выполнены в запланированные сроки, разрешение на

ввод в эксплуатацию получено 26.12.2018 г. Движение транспорта по мосту было открыто в ночь с 25 на 26 декабря 2018 г.

В ходе выполнения работ была выполнена реконструкция моста протяженностью 461 м, правобережного подхода протяженностью 345 м и левобережного подхода протяженностью 471 м.

В ходе выполнения работ по объекту «Реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж в городе Липецке и подходов к нему» были выполнены следующие работы:

- усиление опор моста;
- укрепление защитных берм русла реки Воронеж;
- усиление металлоконструкций моста;
- устройство монолитной плиты моста с асфальтобетонным покрытием;
- установка барьерного и перильного ограждения;
- переустройство сетей наружного освещения и ливневой канализации;
- замена асфальтобетонного покрытия на правобережном и левобережном подходов к мосту.

За счет предусмотренных в 2019 году средств произведен окончательный расчет с подрядной организацией «ООО «Уваровская ПМК-22» за выполненные в 2018 году работы по реконструкции объекта «Реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж в городе Липецке и подходов к нему».

3. На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году было предусмотрено 500000,0 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 264500,0 тыс. руб., средств областного бюджета 232460,0 тыс. руб., средств городского бюджета 3040,0 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 474882,8 тыс. руб. или 95% от предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 264500,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 207444,8 тыс. руб. или 89,2% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 2938,0 тыс. руб. или 96,6% от предусмотренных средств.

3.1. На выполнение работ по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2019 году было предусмотрено 450000,0 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 222000,0 тыс. руб., средств областного бюджета 225060,0 тыс. руб., средств городского бюджета 2940,0 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 432382,8 тыс. руб. или 96,1% от предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 222000,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 207444,8 тыс. руб. или 92,2% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 2938,0 тыс. руб. или 99,9% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту со сроком завершения 01.10.2020 был заключен с ООО «ТК «Руслан-1» 06.05.2019.

По итогам 2019 г. выполнены работы на участке от монумента «Танк» до остановки Кольцевая, движение автотранспорта по которому запущено 03.09.2019 г.

Неполное освоение средств связано с поздним предоставлением в управление дорог и транспорта Липецкой области документов на оплату авансового платежа по муниципальному контракту на вынос сети теплоснабжения и соответственно с поздним перечислением средств областного бюджета муниципальному образованию город Липецк, а также с тем, что подрядная организация не выполнила в полном объеме запланированный на 2019 год объем работ по объекту.

В целях исполнения обязательств муниципального контракта по оплате авансового платежа в I квартале 2020 г. были восстановлены неизрасходованные средства по итогам 2019 года областного бюджета в сумме 17459,3 тыс. руб.

3.2. На строительство объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка» в бюджете города Липецка в 2019 году было предусмотрено 50000,0 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 42500,0 тыс. руб., средств областного бюджета 7400,0 тыс. руб., средств городского бюджета 100,0 тыс. руб.

По итогам 2019 г. израсходовано 42500,0 тыс. руб. средств федерального бюджета, что составляет 85% от предусмотренных средств и 100% от предусмотренных средств федерального бюджета.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 16.12.2019 с подрядной организацией ООО «Автомост» стоимостью 311187,5 тыс. руб. со сроком завершения работ до 01.11.2020.

По условиям муниципального контракта в 2019 году за счет предусмотренных средств необходимо было провести авансовый платеж в сумме 50000,0 тыс. руб.

В 2019 году был оплачен аванс за счет средств федерального бюджета в сумме 42500,0 тыс. руб.

Неосвоение средств областного и городского бюджета связано с поздним перечислением средств областного бюджета муниципальному образованию город Липецк.

В целях исполнения обязательств муниципального контракта по оплате авансового платежа в I квартале 2020 г. были восстановлены неизрасходованные по итогам 2019 года средства областного бюджета в сумме 7400,0 тыс. руб.

2020 год:

На реализацию программных мероприятий муниципальной Программы по итогам работы за 9 месяцев 2020 года из бюджета города Липецка было выделено 1 158 462,9 тыс. руб., фактически освоено –

702 293,7 тыс. руб. (что составило 60,6% от утвержденного объема финансирования программы).

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства:

Первоначально МУ «УГС г. Липецка» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2020 году, выделено 230,4 млн. руб. Дополнительно по уточнению бюджета выделено 332,9 млн. руб. Уточненный бюджет на 01.12.202 составил 563,3 млн. руб.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в городе Липецке выделено 339,2 млн. руб., из них:

- 285,1 млн. руб. – средства федерального бюджета;
- 52,2 млн. руб. – средства областного бюджета;
- 1,9 млн. руб. – средства городского бюджета;

за счет которых в 2020 году, выполнялись работы по ремонту на 8 участках улично – дорожной сети города Липецка:

- улица имени Генерала М.В. Водопьянова (от дома № 106а по проспекту Победы до дома № 41 по улице имени Генерала М.В. Водопьянова);

- площадь Заводская (от дома № 193 по улице Студеновская до дома № 2 по улице имени Н.Э. Баумана);

- улица Минская (Сырский Рудник) (от владения № 49а по улице Минская до дома № 1 по улице Юрия Смирнова);

- улица Metallургов (от дома № 2г по улице Краснозаводская до дома № 7 по улице Metallургов);

- улица имени В.В. Терешковой (от дома № 103а по улице имени Ю.А. Гагарина до дома № 30 по улице Космонавтов);

- улица имени Яна Берзина (от дома № 3а по улице имени Яна Берзина до дома № 16а к1 по улице имени А.А. Вермишева);

- проезд Строителей (от дома № 14 по улице Студенческий городок до дома № 59 по улице Доватора);

- улица имени К.Э. Циолковского (от дома № 22 по улице имени К.Э. Циолковского до дома № 26а по улице имени К.Э. Циолковского).

За счет выделенных средств выполнен:

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог – 176 469,5 м²;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров (пешеходные зоны) – 19 541,83 м² (в том числе тротуарная плитка – 5438,7 м²);

- монтаж бортового камня – 10649 м.п.;

- замена светофорных объектов – 9,0 шт.;

- нанесение дорожной разметки – 2056,0 м²;

- установка дорожных знаков – 463,0 шт.; м² – установка пешеходного ограждения – 1070,0 м.п.

Контроль качества асфальтобетонного покрытия осуществляется с привлечением независимых лабораторий ОГУП «Доравтоцентр», ООО «Галина» и ФАУ «РОСДОРНИИ».

ФАУ «РОСДОРНИИ» также выполняется диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения.

В рамках ремонта автомобильных дорог города Липецка выполнен ремонт «Объездной дороги 1 мостового перехода» стоимостью 55,4 млн. руб. Было выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части (Б-П) – 27368,0 м², устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия тротуаров (Г-П) – 900,9 м², монтаж бортовых камней БР 100.30.15 – 271 м.п., БР 100.20.8 – 2758 м.п.

Кроме этого, произведен ремонт подъездных путей и тротуаров к строящимся объектам социально-культурной сферы:

- школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка (мкр. «Европейский»);
- детский сад (стр. № 1) в 30-31 микрорайонах г. Липецка (мкр. «Победа»);
- детский сад (стр. № 66) (район ул. В. Музыка, ул. М. Трунова);
- обустройство тротуаров школы по ул. 50 лет НЛМК;
- спортивный зал со встроенными вспомогательными помещениями по адресу город Липецке, ул. Моршанская, 22а.

Общая стоимость выполненных работ составляет 3,9 млн. руб. На данных объектах выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (Б-П) – 719,4 м², устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров (Г-П) – 1315,6 м², монтажу бортового камня БР 100.20.8 – 1316,0 м.п.

В рамках взаимовыгодного сотрудничества с ПАО «НЛМК» выполнены работы по перевозке шлакового щебня для организации подъездных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям в жилом районе Жёлтые пески (пос. Радужный) фр. 40-70 мм в количестве 15 482, 55 т, фр. 10-20 мм – 4 277,75 т и фр. 0-10 мм – 1 492,4 т, а также для организации подъездных путей к строящимся объектам социально-культурной сферы (детский сад (стр. № 1 в 30-31 микрорайонах г. Липецка (мкр. «Победа»)), детский сад (стр. № 66) (район ул. В. Музыка, ул. М. Трунова)) в количестве 1 473,35 т фр. 40-70 мм и 284,7 т фр. 10-20 мм.

За 9 месяцев 2020 года в рамках муниципального задания для МБУ «Управление благоустройства города Липецка» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью более 55 тыс.м². В зимний период работы выполнялись литой асфальтобетонной смесью, площадь ремонта составила порядка 7,5 тыс.м².

В летний период 2020 года по обращениям граждан выполнялся ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта свыше 25 м² с применением асфальтоукладчика («большими картами») проезжей части П

мостового перехода, Сокольского путепровода, на улицах Краснознаменной, Моршанской, Салтыкова – Щедрина (жители улиц на протяжении последних трех лет обращались по поводу ремонта данных дорог). Неоднократно выполнялся аварийный ямочный ремонт дорожного покрытия, но в связи с большим износом покрытия необходимы были работы по устройству выравнивающего слоя с последующей укладкой асфальтобетонной смеси под асфальтоукладчик. Объем уложенного асфальтобетона составил 575 т. Общая площадь ремонта «большими картами» составила 29 400 м² (3 800 т асфальтобетонной смеси).

Асфальтобетонная крошка, образовавшаяся при фрезеровании улиц в рамках выполнения муниципального задания, уложена на улицах Речной, участке от ул. Доватора до ул. Хмельницкого, Механизаторов, 20-го Партсъезда, Лесопарковой, Мирной, 2-ой Индустриальной, Передельческой, переулках Антипова, Весеннем, Вилкова, Пестеля общей площадью отсыпки 8 885 м².

Асфальтобетонная крошка, образовавшаяся при фрезеровании улиц, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передана учреждению и уложена на улицах Трубной, Коттеджной, Маргелова, 1 Мая (Сселки) и переулке Туманном, общая площадь отсыпки составила 11 000 м².

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и принудительного снижения скорости водителями выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на улицах Моршанской, 8-го Марта, Шевченко, Угловая, Ударников, Студенческий городок, Белана, Мичурина, Полиграфическая, Шерстобитова, а также оборудованы подходы к пешеходным переходам на улицах Ангарская, Кривенкова, Детская, П.Смородина, Краснознаменная с обустройством пандусов для маломобильных групп населения. По обращениям жителей 9 микрорайона отремонтирован тротуар по ул. 9 микрорайон от ООТ «10 микрорайон» до дома №75 по ул. Московская.

По многочисленным обращениям граждан устранены аварийные участки асфальтобетонного покрытия спецмашиной MADPATCHER на следующих улицах: МПС, Угловая, И.Франко, Осипенко, Барашева, Лазарева переулке Болотникова, автобусном маршруте № 37; а также на местных проездах по пр. Победы и ул. Космонавтов и др. За летний период выполнялся ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на улицах жилых районов Свободный Сокол, ЛТЗ, Матырский, Дачный, НЛМК площадью 10 000 м². Ремонт выполнялся практически в каждом районе города.

Выполнены работы по устранению дефектов, выявленных при обследовании пешеходного моста по ул. Доватора – Филипченко стоимостью 3,1 млн. руб.

Проведены работы по обследованию и разработке рекомендаций по повышению уровня эксплуатационной надёжности элементов сопряжения

с насыпью путепровода на автомобильной дороге «Липецк-Грязи» в районе посёлка Новая Жизнь.

Заключен муниципальный контракт стоимостью 595,0 тыс. руб. на выполнение работ по обследованию моста по ул. Октябрьская и моста по ул. Студеновская с целью дальнейшей разработки проектно-сметной документации.

Выполнены работы по ремонту 1778 дорожных знаков и установке 196 новых дорожных знаков.

Выполнены работы по ремонту и установке дорожных знаков 5.19.1, 5.15.1, 5.15.2 над проезжей частью – 13 шт.

Выполнены работы по мойке и очистке от рекламы 1108 м² дорожных знаков. Демонтаж рекламных баннеров с технических средств организации дорожного движения - 247 м².

Произведены работы по ремонту и восстановлению пешеходного ограждения по ул. Стаханова, ул. Свиридова, пр. Мира, в районе ООТ «Сырское» и пересечения Елецкого ш. и ул. Хренникова, ул. Ибаррури, ул. 9 Мая, ул. Космонавтов, ул. Ильича, ул. Катукова, пл. Константиновой, п. Дачный, ул. Неделина, ул. Белана, ул. Меркулова.

Произведены работы по установке 80 м.п. пешеходного ограждения по ул. Парковая в районе дома 1.

Также выполнены работы по очистке ограждения от рекламы на магистральных улицах города Липецка в количестве 179 м².

Произведен мелкий ремонт ограждения – 160 м².

Произведена окраска ограждения масляной краской в количестве 1105 м².

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки краской на 184 улицах города Липецка. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки термопластиком на пешеходных переходах на 5 улицах города Липецка.

В 2020 году на проведение регламентных работ по обслуживанию светофорных объектов выделена сумма в размере 6 млн. руб. По состоянию на 01.12.2020 освоены 90% выделенных средств.

В рамках обслуживания светофорных объектов города Липецка выполняются следующие виды работ:

- осмотр элементов светофорного объекта и проверка видимости сигналов – 692 шт.;

- протирка линз светофорных объектов – 5399 шт.;

- окраска масляными составами опор и шкафов – 4077,2 м²;

- полное техническое обслуживание контроллера – 544 шт.;

- проверка цикла работы светофоров – 1038 систем;

- ремонт и выправка стоек светофоров – 21 шт. а также другие регламентные работы.

На оплату электрической энергии, потреблённой светофорными объектами г. Липецка, в 2020 году выделено 1 366 800 руб. По состоянию на 01.12.2020 г. освоены 90% выделенных средств. До конца 2020 г.

выделенные средства будут освоены в полном объеме. По состоянию на ноябрь светофорные объекты потребили более 135 тыс. кВт*ч электрической энергии.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения автодороги пл. Заводская, а также ремонт сетей наружного освещения ул. Минская:

- на ул. Минской смонтировано 69 светодиодных светильников;
- на пл. Заводская смонтировано 92 светодиодных светильника, проложено более 3 км кабельных линий. На проведение работ по этим объектам было выделено 11 150 445,2 руб., из них средства федерального бюджета – 500 000 руб., областного бюджета – 10 330 931,84 руб. Из бюджета города Липецка было выделено 319 513,36 руб. По итогам проведения работ улучшилось освещение вышеуказанных улиц.

Департамент транспорта:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» профинансированы мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на сумму 308 109,3 тыс. руб. или на 56% к плану, в т.ч.:

1. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в объеме 177 422,2 тыс. руб. (64%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 04.02.2020 № 94 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2020 год».

2. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке профинансировано в объеме 75 550,0 тыс. руб. (56,4%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации г. Липецка от 04.02.2020 № 95 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на 2020 год».

3. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на сезонных (садоводческих) маршрутах на условиях софинансирования с областным бюджетом профинансировано в объеме 8 200,6 тыс. руб. (28,8%). Расходы по указанному мероприятию на

садоводческих маршрутах предоставляются начиная со второго полугодия 2020 года.

4. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам бесплатного проезда, организованным до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно в объеме 1 998,0 тыс. руб. (30,0%).

В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» израсходовано 8 718,0 тыс. руб., что составило 66% к годовому плану.

В рамках вышеуказанной подпрограммы на мероприятие «Стимулирование обновления подвижного состава, используемого в целях осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» на условиях софинансирования с областным бюджетом на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке запланировано финансирование в объеме 80 300 тыс. руб. расходы по указанному мероприятию за 9 месяцев 2020 года составили 30 273,0 тыс. руб. (38,0%).

Департамент градостроительства и архитектуры:

Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2020 году предусмотрено 1351631,95435 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 713005,404 тыс. руб., областного бюджета – 581275,01223 тыс. руб. и средства бюджета города 57351,53812 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 565263,31416 тыс. руб. или 41,8% от всех предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 482941,85341 тыс. руб. или 67,7% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 78425,02657 тыс. руб. или 13,5% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 3896,43418 тыс. руб. или 6,8% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2020 году предусмотрено 97649,22957 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 75293,40945 тыс. руб. и средства бюджета города 22355,82012 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 56281,88197 тыс. руб. или 57,6% от предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 52517,85493 тыс. руб. или 69,8% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 3764,02704 тыс. руб. или 16,8% от предусмотренных средств.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке» в 2020 году предусмотрено 56184,71922 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 50470,31922 тыс. руб., средств городского бюджета 5714,4 тыс. руб. По итогам отчетного периода всего израсходовано 44984,16496 тыс. руб., что составляет 80,1% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 44829,56754 тыс. руб. или 88,8% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 154,59742 тыс. руб. или 2,7% от предусмотренных средств.

В рамках объекта в 2019 году выполнены следующие этапы работ:

- 2 этап. Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе.

Подэтап 2.3.1.

В рамках данного этапа работ выполнены работы по строительству 2-х внутриквартальных проездов.

- 3 этап. Подэтап 3.2. (1 этап строительства).

В рамках данного этапа работ выполнено строительство участка объездной автодороги с транспортной развязкой.

В I квартале 2020 года за счет предусмотренных средств в сумме 44833,08796 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 44829,56754 тыс. руб., средств городского бюджета 3,52042 тыс. руб. произведены окончательные расчеты с подрядными организациями за выполненные в 2019 году работы по вышеуказанным этапам.

За счет средств городского бюджета в рамках указанного объекта разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги). Муниципальный контракт на проектирование заключен 06.07.2020 года со сроком исполнения документации 30.09.2020 года.

В настоящее время проектная документация в стадии II выполнена и направлена на экспертизу.

Кроме того, в текущем году ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» завершены работы по выносу высоковольтного кабеля. Для проведения расчетов предусмотрено 7050,93961 тыс. руб., в том числе из областного дорожного фонда в августе текущего года выделено 5640,75168 тыс. руб., из городского бюджета 1410,18793 тыс. руб.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2020 г. предусмотрено 31368,68405 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 24061,18405 тыс. руб., средств городского бюджета 7307,5 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года всего израсходовано 8102,68121 тыс. руб., что составляет 25,8% от всех предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 6926,38121 тыс. руб. или 28,8% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 1176,3 тыс. руб. или 16,1 % от предусмотренных средств.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 были завершены в 2019 году, в настоящее время оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию.

За счет израсходованных в отчетном периоде средств произведены окончательные расчеты с подрядными организациями за выполненные в 2019 году работы по вышеуказанному этапу работ.

Кроме того, за счет средств городского бюджета в сумме 1745,9 тыс. руб. в октябре текущего года планируется оплатить ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» завершённые работы по выносу высоковольтного кабеля в рамках I этапа работ подэтапа 1.1.

В 2020 году для выполнения I этапа работ подэтапа 1.2 в бюджете города Липецка предусмотрено 21 520,10284 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 17134,80284 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 4385,3 тыс. руб. Муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 21 347,04641 тыс. руб. с ООО «Строймастер» заключен 01.06.2020 года со сроком завершения 01.10.2020 года.

В настоящее время ведутся работы по устройству основания под тротуары и грязевую дорожку, ведется установка бордюрного камня.

Работы по муниципальному контракту планируется завершить до конца ноября текущего года.

1.3. На строительство объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» в 2020 году предусмотрено 3667,70618 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 761,90618 тыс. руб., средств городского бюджета 2905,8 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 2623,40618 тыс. руб. или 71,5% от предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 761,90618 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 1861,5 тыс. руб. или 64,1% от предусмотренных средств.

Строительство объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» осуществлялось в 2011 – 2014 годы.

Строительство было запланировано в несколько этапов. Было выполнено строительство объездной автодороги и внутриквартального проезда от ПК0 до ПК8+79,98 (от кольцевой развязки на объездной автодороге до жилого дома № 2 по ул. Замятина), который построен и введен в эксплуатацию в декабре 2016 г.

В связи с неоднократными обращениями граждан по строительству проезда к жилому дому № 2 по ул. Замятина в 2018 году была разработана проектно-сметная документация на строительство в рамках объекта «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога» III этапа работ. Внутриквартальный проезд, обеспечивающий проезд к указанному жилому дому.

Средства на выполнение III этапа работ. Внутриквартальный проезд, обеспечивающего проезд к жилому дому 2 по ул. Замятина были предусмотрены в 2019 году.

Работы по строительству внутриквартального проезда в 2019 году подрядными организациями выполнены не в полном объеме.

За счет израсходованных в I полугодии средств областного бюджета в сумме 761,90618 тыс. руб. и городского бюджета в сумме 1432,34135 тыс. руб. проведены расчеты за выполненные в 2019 – 2020 году подрядными организациями работы.

Работы по строительству внутриквартального проезда завершены, окончательные расчеты с подрядной организацией проведены в октябре 2020 года.

В настоящее время проводится работа по оформлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.4. На объект «Реконструкция Елецкого шоссе с устройством транспортной развязки микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» в 2020 году предусмотрено 9,955 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода средства не израсходованы в полном объеме.

Первоначально средства в сумме 1000,0 тыс. руб. были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации согласно решению Липецкого городского Совета депутатов № 1058 от 03.03.2020 г.

В настоящее время принято решение не разрабатывать проектно-сметную документацию по данному объекту, средства в сумме 990,045 тыс. руб. перераспределены. Остаток средств в сумме 9,955 тыс. руб. находятся на закрытом финансировании.

1.5. На строительство объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка» в 2020 году предусмотрено 345,42846 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 21,5 тыс. руб. или 6,2% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на строительство объекта с подрядной организацией «Автомост» был заключен 16.12.2019 со сроком завершения работ до 01.11.2020 в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» при софинансировании из федерального, областного и городского бюджетов.

Дополнительное финансирование из городского бюджета предусмотрено в целях обеспечения возможности проведения работ по объекту, не финансируемых из федерального и областного бюджетов, таких как оплата технических условий, корректировка проектно-сметной документации и проведение экспертизы.

За счет израсходованных в отчетном периоде средств проведена оплата техусловий на переустройство сетей связи, находящихся на обслуживании АО «Компания ТранТелеКом».

1.6. На объект «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2020 году предусмотрено 5961,01804 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 438,411 тыс. руб. или 7,4% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 5 100,0 тыс. руб. заключен 30.06.2020 года с ООО «ПИРС» со сроком исполнения документации 05.11.2020 года.

Реконструкцию объекта планируется выполнить в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» при софинансировании из федерального, областного и городского бюджетов. Соответствующие средства в бюджете города Липецка предусмотрены.

1.7. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, аренду и субаренду) в бюджете города Липецка на 2020 год предусмотрено 111,71862 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 111,71862 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств произведена оплата сервитута за пользование чужим земельным участком при выполнении работ по строительству объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь г. Липецка».

2. На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году предусмотрено 1253982,72478 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 713005,404 тыс. руб., средств областного бюджета 505981,60278 тыс. руб., средств городского бюджета 34995,718 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 508981,43219 тыс. руб. или 40,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 482941,85341 тыс. руб. или 67,7% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 25907,17164 тыс. руб. или 5,1% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 132,40714 тыс. руб. или 0,4% от предусмотренных средств.

2.1. На выполнение работ по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2020 году предусмотрено 667459,34137 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 321875,0 тыс. руб., средств областного бюджета 335740,59137 тыс. руб., средств городского бюджета 9843,750 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 329919,68419 тыс. руб. или 49,4% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 311380,10541 тыс. руб. или 96,7% от предусмотренных средств, областного бюджета 18507,17164 тыс. руб. или 5,5% от предусмотренных средств, городского бюджета 32,40714 тыс. руб. или 0,3% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств областного бюджета, восстановленных в текущем году за счет остатка средств в сумме 17459,34137 тыс. руб., неизрасходованных по итогам 2019 года

произведена оплата аванса ПАО «Квадра» по муниципальному контракту на вынос теплосети.

Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту со сроком завершения 01.10.2020 года был заключен с ООО «ТК «Руслан-1» 06.05.2019

По итогам 2019 года выполнены работы на участке от монумента «Танк» до остановки Кольцевая, движение автотранспорта по которому запущено 3 сентября 2020 года.

2.2. На выполнение работ по объекту «Реконструкция ул. Баумана в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2020 году предусмотрено 262611,00041 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 130042,947 тыс. руб., средств областного бюджета 128591,01141 тыс. руб., средств городского бюджета 3977,042 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 36956,53440 тыс. руб. средств федерального бюджета, что составляет 14,1% от всего предусмотренных средств или 28,4% от предусмотренных средств федерального бюджета.

Муниципальный контракт № 47-кв на реконструкцию объекта заключен с ООО «Дорожник» 17.02.2020 года стоимостью 195 401 070,07 руб. со сроком завершения работ 01.10.2020 года.

К выполнению работ приступили в апреле 2020 года.

2.3. На строительство объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка» в бюджете города Липецка в 2020 году предусмотрено 323912,383 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 261087,457 тыс. руб., средств областного бюджета 41650,0 тыс. руб., средств городского бюджета 21174,926 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 142105,21360 тыс. руб. или 43,9% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 134605,21360 тыс. руб. или 51,6% от предусмотренных средств, областного бюджета 7400,0 тыс. руб. или 17,8% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 100,0 тыс. руб. или 0,5% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 16.12.2019 года с подрядной организацией ООО «Автомост» стоимостью 335 153,276 тыс. руб. со сроком завершения работ до 01.11.2020 года.

По условиям муниципального контракта в 2019 году за счет предусмотренных средств необходимо было провести авансового платежа в сумме 50000,0 тыс. руб.


В 2019 году был оплачен аванс за счет средств федерального бюджета в сумме 42500,0 тыс. руб.

В I полугодии 2020 года за счет восстановленного по итогам 2019 года остатка средств произведена оплата аванса в сумме 7500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7400,0 тыс. руб., за счет городского бюджета 100,0 тыс. руб.

В отчетном периоде за счет средств федерального бюджета произведена оплата выполненных подрядной организацией работ в сумме 134605,21360 тыс. руб.

В настоящее время выполнены работы по усилению существующих подпорных стенок, выполнены работы по устройству 3-х опор мостового перехода. Во временном варианте выполнено переустройство сетей ОАО «РЖД». Выполнена защита существующей теплосети Филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Выполнены работы по защите напорной канализации АО «ЛГЭК». Выполнены работы по устройству ж/б пролета путепровода. Завершаются работы по устройству подходов, ведется сборка металлоконструкций металлического пролетного строения.

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина