



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
21 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

29.03.2022

г.Липецк

№ 327

**О ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»  
в 2021 году и планах на 2022 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2021 году и планах на 2022 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2021 году и планах на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

С.И.Рассказова

**Информация**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»**  
**в 2021 году и планах на 2022 год**

Принята решением сессии Липецкого городского  
Совета депутатов от 29.03.2021 № 327

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка» разработана с целью создания транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Мероприятия программы направлены на:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий муниципальной Программы из бюджета города Липецка было выделено 1379768,6 тыс. руб., за 2021 год фактически освоено – 1353493,4 тыс. руб. (что составило 98,1% от утвержденного объема финансирования программы).

Мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие транспорта, в 2021 году профинансированы в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» в объеме 642 584,9 тыс. руб., что составило 99,9% к плановым годовым назначениям (642 605,8 тыс. руб.), в т.ч.:

1. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке - 467 868,8 тыс. руб. (100,0%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 26.02.2021 № 241 «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2021 год».

2. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке - 115 000,0 тыс. руб. (100,0%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 20.02.2021 № 226 «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2021 год».

3. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на сезонных (садоводческих) маршрутах в объеме 13 270,6 тыс. руб. (100 %), 25 000,0 тыс. руб. (100,0%).

4. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам бесплатного проезда, организованным до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно в объеме 1 729,4 тыс. руб. (100,0%).

В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» израсходовано 12 426,1 тыс. руб., что составило 99,9% к годовому плану.

В 2021 году на ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было выделено 384 479,31 тыс. руб., из которых: 134 997,91 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 241 996,96 тыс. руб. - средства областного бюджета; 7 484,44 тыс. руб. - средства городского бюджета, что составило 98,5%.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования на 24 объектах улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Подгоренская (Подгорное) (от дома № 2в по улице Титова (Подгорное) до владения 6 по улице Подгоренская (Подгорное)) в г. Липецке;

- улица имени Д.И. Писарева (Дачный) (от дома № 4 по улице Шаумяна (Дачный) до дома № 97 по улице имени Д.И. Писарева (Дачный)) в г. Липецке;

- площадь Победы (от дома № 3а по площади Победы до дома № 8 по площади Победы) в г. Липецке;

- улица имени А.С. Пушкина (от дома №5 по улице имени А.С.Пушкина до дома № 17 по улице имени А.С. Пушкина) в г. Липецке;

- улица имени Марины Расковой (от дома № 17 по улице имени Марины Расковой до дома № 2 по площади Metallургов) в г. Липецке;

- улица имени А.В. Зегеля (от дома № 9а по улице имени А.В. Зегеля до дома № 33 по улице имени Ю.А. Гагарина) в г. Липецке;

- улица имени Генерала С.П. Меркулова (от дома № 2 по улице имени С.П. Меркулова до дома № 22 по проспекту 60-летия СССР) в г. Липецке;

- улица имени А.Н. Ладыгина (Дачный) (от дома № 165 Б по улице Асфальтная (Казинка) до дома № 11 по улице Локомотивная (Дачный)) в г.

Липецке;

- улица Локомотивная (Дачный) (от дома № 11 по улице Локомотивная (Дачный) до дома № 4 по улице Шаумяна (Дачный)) в г. Липецке;

- улица Подгоренская (Подгорное) (от владения 6 по улице Подгоренская (Подгорное) до дома № 5 по улице Телецентр (Подгорное)) в г. Липецке;

- улица Кривенкова (от пр. 60-летия СССР до ул. Каткуова);

- улица Э. Белана (от ул. Кривенкова до ул. Стаханова);

- улица 2-я Индустриальная;

- улица Тельмана;

- улица Доватора (от пр. Победы до ул. Папина);

- улица Стаханова (от ул. Каткуова до пр. 60-летия СССР);

- улица Космонавтов (Сселки);

- улица Филипченко;

- улица имени В.И. Чапаева (от дома № 22 по улице Студеновская до дома № 46 по улице имени В.И. Чапаева) в г. Липецке;

- улица Речная (от дома № 1 по улице Речная до дома № 57 по улице Речная);

- улица имени С.А. Чаплыгина (от дома № 4/2 по переулку имени Джамбула до дома № 31Б по улице 50 лет НЛМК);

- улица Шевченко (от дома № 116 по улице Шевченко до дома № 14 по улице имени М.С. Урицкого);

- улица Зоологическая (от дома № 85 по улице Индустриальная до дома № 77 по улице Зоологическая);

- улица Полярная (от дома № 1 по улице Полярная до дома № 62 по улице Полярная).

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 1503 дорожных знака, установлено 2,6 км дорожного ограждения и нанесено 44,8 км дорожной разметки. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов выполнены работы по обустройству трапециевидных искусственных дорожных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами по адресам: ул. Филипченко в районе ДООУ № 95; ул. Доватора в районе д. 8, ул. Белана (на участке дороги от ул. Кривенкова до ул. Стаханова); ул. Лутова в районе д. 15 (МАОУ № 27), ул. 2-я Индустриальная. Установлены бетонные полусферы на ул. Филипченко, ул. Белана и ул. Зегеля. Выполнены работы по введению светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе ул. Кривенкова в районе д. 20 бул. Шубина (МБДОУ № 6), ул. М. Расковой в районе д. 2б. Осуществлен монтаж светофоров Т.7 на ул. Космонавтов (Сселки) и на ул. Меркулова в районе ООТ «Сиреневый проезд».

Выполнены работы по ремонту объездных путей ул. 50 лет НЛМК на сумму 22 500,0 тыс. руб. Выполнение составило 100%.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципального контракта стоимостью 63 218,9 тыс. руб. на 8 участках улично-дорожной сети города Липецка:

- мост-эстакада через реку Воронеж (включая подход к нему со стороны улицы имени Карла Маркса);
- площадь Революции;
- улица имени Карла Маркса (от пл. Революции до ул. Первомайская);
- улица 9-й микрорайон (от улицы имени А.А. Вермишева до проезда Северного, включая площадь Николая Великолепова);
- улица имени А.А. Вермишева (от дома № 17 по улице 9-й микрорайон до дома № 53А по улице Космонавтов);
- улица Московская (от площади Николая Великолепова до улицы Полиграфическая) (четная сторона);
- кольцевое движение улица имени А.Г. Стаханова - улица имени Эдуарда Белана;
- улица имени Маршала М.Е. Катукова (от улицы имени Л.А. Кривенкова до кольцевого движения улица имени А.Г. Стаханова - улица имени Маршала М.Е. Катукова).

Выполнены работы в рамках реализации ВЦП «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на выделенные дополнительные 101 012,9 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог:

- проезд Каштановый (от дома № 1/1 по проезду Каштановый до дома № 28 по улице Малиновая);
- улица Волгоградская (от дома № 14 по улице Волгоградская до дома № 35Г по улице Волгоградская);
- переулок Трамвайный (от дома № 10Б по улице 9-го Мая до дома № 10 по переулку Трамвайный);
- улица имени Ульяны Громовой (от дома № 2 по улице Юных натуралистов до дома № 2а по улице имени Ульяны Громовой);
- улица имени В.В. Талалихина (от дома № 5 по улице имени Марии Расковой до дома № 7 по улице имени В.В. Талалихина);
- улица Фанерная (от дома № 5 ст1 по улице Фанерная до дома № 4 по улице Фанерная);
- участков автомобильных дорог по улице имени Ч.Р. Дарвина (от дома № 27 по улице Энергетическая до дома № 63 по улице имени Ч.Р. Дарвина, от дома № 30 по улице имени В.И. Чапаева до дома № 127 по улице имени Ч.Р. Дарвина);
- улица Фридриха Энгельса от ул. Известковой до дома № 26 по ул. Фридриха Энгельса;
- улица имени Эдуарда Белана от ул. А.Г. Стаханова до ул. Меркулова;
- Грязинское шоссе от ООТ «Пионерские лагеря» до ООТ «Новая жизнь»;

- улица имени А.Я. Невского (от дома № 1 по улице имени А.Я. Невского до дома № 28 по улице имени А.Я. Невского).

Выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня для отсыпки временных дорог пос. Желтые пески (мкр. Радужный), стоимостью 6 587 787,32 руб. Работы по перевозке выполнены на 90,82%, по планировке на 97,14%. Неполное выполнение связано с отсутствием технической возможности произвести устройство шлакового основания (отсутствие на ПАО НЛМК сталеплавильного шлака фракции 10-20).

Выполнены работы по устройству твердого покрытия из асфальтобетонной крошки на следующих улицах частного сектора: ул. Алфавитная, ул. Шахматная, ул. Северная (от ул. К Либкнехта до дома № 10), ул. Дружбы (от дома № 20а до ст. 32), ул. Бригадная, ул. Известковая (от дома № 22а до дома № 54а), ул. Патриотическая (от дома № 102а до ул. Дополнительная), детский сад на ул. Музыки, ул. Радиаторная, ул. Шоссейная (от дома № 2 до дома № 14), ул. Совхозная (от ул. пос. Трубного завода до пр. Боевой), садоводческое товарищество «Заря», ул. Северная от дома № 46 до дома № 41, ул. Кибальчича. Сумма выполненных работ 1 139 970,00 руб.

В рамках муниципального задания выполнены работы по ремонту автомобильных дорог картами площадью 18 654 м<sup>2</sup> на следующих улицах:

- ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 80а до дома 1а);
- участок автомобильной дороги от Лебедянского шоссе до дома № 24 ст. 1 по ул. Задорожная;
- ул. Перова (от ул. Папина до пр. Потапова);
- пр. Потапова (от ул. Перова до вл. 26);
- пр. Потапова (от дома № 1а до дома № 4 по ул. Союзной);
- участок от д.№ 200 по ул. Ленина до ул. Сокольская,
- ул. Гагарина (Сселки).

Выполнен ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади 11 244,70 м<sup>2</sup> на участках улично-дорожной сети: ул. Шкатова, ул. Смирнова, ул. Союзная, ул. Минина, ул. Аэродромная, ул. Шерстобитова, ул. Доменщиков, ул. Октябрьская, ул. Волгоградская, ул. Михайловская и других.

Производились работы по ямочному ремонту спецмашиной MADPATSCHER на площади 6094,50 м<sup>2</sup>: ул. Октябрьская, ул. Пожарского, ул. Стаханова, ул. 8 Марта, пр. Осенний, ул. А. Макарова, ул. Ангарская, ул. П. Смородина, Воронежское шоссе, ул. Депутатская, ул. 30 лет Октября, пл. Торговая, ул. Смургиса, ул. К. Цеткин, ул. Амурская, ул. Горького, ул. Шкатова, ул. Ударников, ул. Островского, ул. Крайняя, ул. 15 микрорайон, ул. Катукова, ул. Циолковского, ул. Литаврина, ул. Бунина, автобусный маршрут № 40, ул. Невского, ул. Степанищева, ул. Архангельская, ул. Надежды, ул. Центральная, ул. Свиридова, ул. Лазарева, ул. Кирова, ул. Краеведческая, пер. Трамвайный и других.

В зимний период выполнялся ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью на площади 6 274,1 м<sup>2</sup>.

В 2021 году была проведена инструментальная диагностика автомобильных дорог на улично-дорожной сети города Липецка. Сумма выполненных работ 2 401,3 тыс. руб.

В рамках выполнения рекомендаций постоянных комиссий и участников Публичных слушаний выполнены работы по ремонту тротуара в районе дома №44 по ул. Стаханова, ремонту тротуара в районе дома № 41 по пр. 60-летия СССР, ремонту светофорного объекта в районе дома № 41 по пр. 60-летия СССР, ремонту светофорного объекта в районе остановки «Политехнический комплекс» по ул. Политехническая, ремонту сети дождевой канализации в районе 1-го подъезда дома № 108 по пр. Победы в г. Липецке. Сумма составила 4 097,2 тыс. руб. Выполнение составило 98,21%, в связи с производственной необходимостью часть объема питающего кабеля для светофорного объекта в районе ул. Политехническая оказалась не востребованной. Отдельные работы по ремонту ливневой канализации не были выполнены, в связи с тем, что при производстве работ по врезке трубы в ранее заасфальтированный колодец, его местоположение оказалось ближе, чем предполагалось, что и послужило причиной уменьшения суммы.

Проведены работы по лабораторным испытаниям 244 проб асфальтобетонного покрытия на общую сумму 3 596,7 тыс. руб. Выполнение составило 97,62%, изменения объемов работ в связи с отсутствием возможности завершения работ в рамках национального проекта «БКД».

Начато обустройство тротуара от дома № 21 по ул. Гайдара до дома № 15 по ул. 4-я Пятилетка, сумма контракта 1 562,4 тыс. руб. Работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями, контракт расторгнут.

Выполнены работы по объекту: «Ремонт тротуара от кольцевого движения по ул. Папина - ул. Неделина до дома № 24/1 по ул. Циолковского в г. Липецке», на сумму 329,8 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы, сумма 6 227,3 тыс. руб. Выполнены работы на объектах ремонта:

- «подъездная дорога к ДООУ № 123 (ул. Звездная, 10/4) в г. Липецке»;
- «ремонт автомобильной дороги улица Ибаррури в г. Липецке.»;
- «ремонт заездов и тротуара в районе ДООУ № 10 (ул. Краснознаменная, 8а) в г. Липецке.»;
- «ремонт подъездной дороги к филиалу ВЭПИ, пр-д Сержанта Кувшинова, 5б в г. Липецке.»;
- «подход к территории МБОУ СШ № 37 (ул. Привокзальная, 101) в г. Липецке»;
- «ремонт подхода к территории МБОУ СШ № 68 (ул.Стаханова, 15) в районе дома № 19 по ул. Стаханова в г. Липецке»;

- «ремонт тротуара от ул. Студеновская до МБОУ СОШ № 8 (ул. Елецкая, 63а).

Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации с расчетами для ремонта автомобильных дорог в рамках национального проекта «БКД», сумма 9 212,7 тыс. руб., по следующим участкам улично-дорожной сети:

- улица ул. имени А.В. Зегеля (от дома № 4 по площади имени Г.В. Плеханова до дома № 2 по ул. имени А.В. Зегеля);
- ул. имени Г.В. Плеханова (от дома № 15 по ул. имени Ю.А. Гагарина до дома № 4 по площади имени Г.В. Плеханова);
- ул. Интернациональная (от дома № 5 по ул. Интернациональная до дома № 66 по ул. Интернациональная) (часть 1);
- ул. Интернациональная (от дома № 5 по ул. Интернациональная до дома № 66 по ул. Интернациональная) (часть 2);
- ул. Пролетарская (от дома № 14 по ул. Пролетарская до дома № 23 по ул. имени В.И. Ленина);
- ул. имени А.И. Желябова (от дома № 31А/1 по ул. имени А.И. Желябова до дома № 9 по ул. имени В.И. Ленина);
- улица Алмазная (от дома № 192 по улице имени Зои Космодемьянской до ООТ «Стан 2000»);
- улица имени К.Д. Ушинского (от дома № 4 по площади Заводской до дома № 82 по улице имени К.Д. Ушинского);
- улица 3-е Сентября (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 5 по улице 3-е Сентября);
- улица Воронежская (от дома № 22 по улице Воронежская до дома № 42 по улице Волгоградская);
- улица Коммунистическая (от дома № 5 по улице Краснознаменная до дома № 1 по улице Волгоградская);
- улица Механизаторов (от дома № 102 по проспекту Победы до дома № 27 по улице имени П.А. Папина);
- улица имени Юрия Смирнова (Сырский Рудник) (от дома № 1 по улице имени Юрия Смирнова (Сырский Рудник) до дома № 107 по улице имени Юрия Смирнова (Сырский Рудник));
- улица 15-й микрорайон (от дома № 24Б по улице 15-й микрорайон до дома № 29 по проезду Строителей) в г. Липецке», разработанная проектной организацией ООО «СтройПроект 48» в 2021 году;
- улица имени С.Ф. Балмочных (от дома № 72 по улице имени Ю.А. Гагарина до дома № 17 по улице имени С.Ф. Балмочных) в г. Липецке», разработанная проектной организацией ООО «СтройПроект 48» в 2021 году.

Выполнены мероприятия по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на сумму 20 170,0 тыс. руб. Выполнение составило 100%.



Были заменены остановочные павильоны: по ул. Зегеля - 3 шт., ул. Меркулова - 1 шт., ул. Подгоренская - 11 шт., в п. Дачный - 9 шт., в с. Ссёлки - 3 шт.

В рамках софинансирования с областным бюджетом были проведены работы по озеленению территории, прилегающей к улично-дорожной сети:

- санитарная обрезка - 3250 шт.;
- формовочная обрезка - 550 шт.;
- снос деревьев - 215 шт.;
- косьба газонов на площади 5585,635 тыс. м<sup>2</sup>;
- посадке зеленых насаждений на пл. Авиаторов (клен - 3 шт., туя - 3 шт., кустарники - 67 шт.)

Общая стоимость работ составила 30 200,0 тыс. руб.

Выполнены работы по содержанию элементов системы водоотвода (ливневой канализации). На улично-дорожной сети города Липецка, увеличена площадь водосбора. Дорожное покрытие приведено в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; люки колодцев, дождеприемников ливневой канализации для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия». Кроме того, выполнены работы по содержанию элементов системы водоотвода (ливневой канализации) в районе пл. Заводская в г. Липецке, а именно: произведена очистка русла канавы, выполнена гидродинамическая очистка двух водопропускных труб спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром 1200 мм, перед входом в трубы обустроен отстойник.

Разработана проектно-сметная документация на водоотведение ул. Неделина в районе Каменного Лога. Разработаны проектные решения по укреплению второго мостового перехода (Октябрьского моста).

Проведены работы по обследованию мостов и путепроводов на общую сумму 1 677,1 тыс. руб., по результатам технического обследования получены научно-технические отчеты на следующие мостовые сооружения:

- автодорожный путепровод в районе п. Новая Жизнь;
- второй мостовой переход (Октябрьский мост);
- мост по ул. Первомайская;
- путепровод в районе Цемзавода;
- мост по ул. Фрунзе;
- мост через р. Липовка по ул. Неделина.

Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации на ремонт моста через Каменный лог по ул. Терешковой в городе Липецке и проектно-сметной документации на ремонт Сокольского

путепровода через железнодорожные пути «Елец-Грязи».

Выполнены мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. У мостовых сооружений имеющих четвертую категорию:

- Мост по ул. Неделина;
- Мост № 15 (ОАО Стагдок);
- Мостовой переход через реку Воронеж (новый);
- Мост № 13 (ОАО Стагдок).

В местах пересечения границ зон транспортной безопасности и ее частей установлены информационные стенды о положениях законодательства РФ в области объектов транспортной безопасности и об организационно – распорядительных документах, направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Работы выполнены в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности утвержденными Управлением транспортной безопасности Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) Министерства транспорта Российской Федерации. Текст, нанесенный на информационные щиты, соответствует требованиям действующего законодательства.

Выполнены работы по ремонту 991 дорожного знака и установке 184 новых дорожных знаков, а также работы по мойке 1525 м<sup>2</sup> дорожных знаков и очистке от рекламы 107 м<sup>2</sup> ТСОДД. Было установлено 40 гибких и 40 металлических сигнальных столбиков. Работы в данном направлении продолжаются по мере необходимости.

В 2021 году была проведена сертификация двух пешеходных переходов в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в районе д. 89 по пр. Победы.

Кроме того, было установлено 172 м.п. пешеходного ограждения на пешеходной дорожке ТЦ «Ривьера» - мкр. Елецкий.

С целью исключения заезда транспортных средств на тротуар выполнена установка 98 бетонных полусфер на улично-дорожной сети города Липецка.

Дополнительно сообщаем, что в 2021 году к началу учебного года выполнены работы по ремонту 234 дорожных знаков, 76 м.п. ограждения и обновлению дорожной разметки общей площадью 3500 м<sup>2</sup> в районе образовательных учреждений города Липецка.

Также были выполнены работы по ремонту существующих светофорных объектов и установке новых светофорных объектов по следующим улицам:

- ул. Меркулова – ремонт 1 светофорного объекта;
- ул. Кривенкова – ремонт 1 светофорного объекта;
- ул. Зегеля – ремонт 1 светофорного объекта;
- ул. Зегеля – 1 новый светофорный объект вызывного типа;
- ул. Меркулова – 1 новый светофорный объект вызывного типа;

- ул. Кривенкова – 1 новый светофорный объект вызывного типа;
- ул. М. Расковой – 1 новый светофорный объект вызывного типа;
- ул. Космонавтов (Ссёлки) – 1 новый светофорный объект типа Т.7;
- ул. Гагарина – 1 новый светофорный объект вызывного типа;
- площадь Танкистов – 4 новых светофорных объекта.

В рамках муниципального задания выполнены работы по отмывке, покраске и ремонту дорожных ограждений на улицах города. Выполнены работы по помывке ограждений: на пл. Победы, пл. Героев, пл. Авиаторов, ул. Терешковой, ул. Первомайская, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Механизаторов. Выполнены работы по покраске ограждений на ул. Фрунзе, ул. Зегеля, ул. Гагарина, ул. Циолковского, ул. Московкая, ул. Вермишева, ул. Терешковой, ул. 8 Марта. Выполнена установка дополнительных ограждений на ул. Пришвина, пр-д Сиреневый, ул. Стаханова.

В 2021 г. были выполнены работы по нанесению разметки краской, термопластиком и холодным пластиком на 150 улицах города общей площадью 60,0 тыс. кв. м.

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2021 году было предусмотрено 841636,43433 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 308794,65766 тыс. руб., областного бюджета - 483704,69980 тыс. руб. и средства бюджета города 49137,07687 тыс. руб.

По итогам 2021 года всего израсходовано 752830,07840 тыс. руб. или 89,4% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 308794,65766 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 411158,52872 тыс. руб. или 85% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 32876,89202 тыс. руб. или 66,9% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2021 году всего предусмотрено 160748,52042 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 122774,24121 тыс. руб. и средства бюджета города 37974,27921 тыс. руб. По итогам 2021 года израсходовано 105530,02392 тыс. руб. или 65,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 82808,29377 тыс. руб. или 67,4% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 22721,73015 тыс. руб. или 59,8 % от предусмотренных средств.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке» в 2021 году всего было предусмотрено 51822,66661 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 119890,75168 тыс. руб., средств городского бюджета 31931,91493 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано

103216,11414 тыс. руб. или 68% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 81005,50971 тыс. руб. или 67,6% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 22210,60443 тыс. руб. или 69,6% от предусмотренных средств.

Средства в сумме 6,70320 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 5,36256 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 1,34064 тыс. руб. были израсходованы на оплату работ по технологическому присоединению к сетям наружного освещения, выполненного в рамках объекта 2 этапа. Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе. Подэтап 2.3.1.

Средства в сумме 1,87986 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 1,50388 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 0,37598 тыс. руб. были израсходованы на оплату работ по технологическому присоединению к сетям наружного освещения, выполненного в рамках объекта 3 этапа. Подэтап 3.2 (1 этап строительства).

Также, средства в сумме 7042,35655 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 5633,88524 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 1408,47131 тыс. руб. были предусмотрены для проведения расчетов за выполненные в 2020 году Филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго работы по выносу высоковольтного кабеля в составе 3 этапа. Подэтап 3.2 (1 этап строительства). По итогам 2021 года оплата не проведена в связи с тем, что с ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго до настоящего времени не урегулирован вопрос по оплате вышеуказанных работ. В настоящее время данный вопрос по иску со стороны ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго рассматривается в Арбитражном суде Липецкой области.

Средства городского бюджета в сумме 1959,227 тыс. руб. предусмотрены для проведения расчетов по разработке проектно-сметной документации на строительство 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги). Проектно-сметная документация с экспертизой выполнены, расчеты с проектной организацией проведены.

Кроме того, на строительство 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги) предусмотрено 142812,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 114250,0 тыс. руб. и средства городского бюджета 28562,5 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 68-кс с ООО «Реал-Макс» на выполнение работ со сроком завершения работ 30.11.2021 года был заключен 01.05.2021 года.

По итогам 2021 года всего было израсходовано 101 248,30408 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 80 998,64327 тыс. руб., средства городского бюджета 20 249,66081 тыс. руб.

По итогам 2021 года работы по строительству 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги) выполнены, в настоящее время оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию.

Неполное освоение средств связано с тем, что в 2021 году не были предоставлены к оплате акты на выполненные работы по экспертизе дорожного покрытия и техническим присоединения к сетям наружного освещения, а также не был заключен договор на вынос кабельной линии с ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго».

Необходимые для этого средства в сумме 37 652,50682 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 33 887,25614 тыс. руб. и средства городского бюджета - 3 765,25068 тыс. руб. планируется восстановить в 2022 году.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2021 году всего было предусмотрено 5350,26191 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 2883,48953 тыс. руб., средств городского бюджета 2466,77238 тыс. руб. По итогам 2021 года израсходовано 22533,48008 тыс. руб. или 42,1% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 1802,78406 тыс. руб. или 62,5% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 450,69602 тыс. руб. или 18,3% от предусмотренных средств.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 были завершены в 2019 году. Средства городского бюджета в сумме 1745,9 тыс. руб. были предусмотрены для проведения расчетов за выполненные Филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» работы по выносу высоковольтного кабеля в рамках I этапа работ подэтапа 1.1. По итогам 2021 года оплата не проведена в связи с тем, что с филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» не был урегулирован вопрос по оплате вышеуказанных работ.

Средства в сумме 3604,36191 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 2883,48953 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 720,87238 тыс. руб. были предусмотрены для завершения I этапа работ подэтапа 1.2. По итогам 2021 года израсходовано 2253,48008 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 1802,78406 тыс. руб., средств городского бюджета 450,69602 тыс. руб.

По итогам 2021 года работы подрядной организацией ООО «Строймастер» завершены, в настоящее время оформляется документация для ввода в эксплуатацию. Низкое освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ сложилась ниже запланированной.

1.3. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2021 год предусмотрено 75,51246 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 60,42970 тыс. руб. или 80 % от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств произведена оплата сервитута за пользование чужим земельным участком при выполнении работ по объектам «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка», «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке», «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке» и «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайоне «Елецкий» в городе Липецке».

Низкое освоение средств связано с тем, что оплата сервитута по объекту «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь города Липецка» фактически произведена до даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.4. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2021 год предусмотрено 1000,0 тыс. руб. По итогам 2021 года предусмотренные средства не освоены в полном объеме.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

Не освоение средств связано с тем, что проектная организация не выполнила обязательства по выполнению этапов работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Неизрасходованный по итогам 2021 года остаток средств планируется восстановить при очередном уточнении параметров бюджета города Липецка.

1.5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2021 год было предусмотрено 1000,0 тыс. руб. По итогам 2021 года предусмотренные средства не освоены в полном объеме.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

Не освоение средств связано с тем, что проектная организация не выполнила обязательства по выполнению этапов работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Неизрасходованный по итогам 2021 года остаток средств планируется восстановить при очередном уточнении параметров бюджета города Липецка.

1.6. На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в городе Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси  $X = -1342,767$ ,  $Y = -151,860$ » в бюджете города Липецка на 2021 год было предусмотрено 1500,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам 2021 года предусмотренные средства не освоены в полном объеме.

Средства были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Муниципальный контракт на проектирование объекта заключен с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577000,0 руб. 01.09.2021 года со сроком исполнения 30.11.2021 года.

Не освоение средств связано с тем, что проектная организация не выполнила обязательства по разработке проектно-сметной документации в сроки в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить в I квартале 2022 года. Необходимые для обеспечения финансирования работ в текущем году планируется восстановить при очередном уточнении параметров бюджета города Липецка.

1.7. На объект «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2021 год было предусмотрено 0,07944 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам 2021 года средства не освоены. Не освоение связано с тем, что средства находились на закрытом финансировании.

2. На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году всего было предусмотрено 680887,91391 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 308794,65766 тыс. руб., средств областного бюджета 360930,45859 тыс. руб., средств городского бюджета 11162,79766 тыс. руб. По итогам 2021 года израсходовано 647300,05458 тыс. руб. или 95,1% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 308794,65766 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 328350,23495 тыс. руб. или 91% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 10155,16187 тыс. руб. или 91% от предусмотренных средств.

2.1. На выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2021 году предусмотрено 504656,77799 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 308794,65766 тыс. руб., средств областного бюджета 189986,25672 тыс. руб., средств городского бюджета 5875,86361 тыс. руб. По итогам 2021 года всего израсходовано 471527,06256 тыс. руб. или 93,4% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 308794,65766 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 157850,43276 тыс. руб. или 83,1% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 4881,97214 тыс. руб. или 83,1% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт № 43-кв на реконструкцию объекта со сроком завершения работ 01.10.2022 года заключен с ООО «Стройотдел» 13.04.2021 года.

По итогам 2021 года работы по устройству основания автодороги, по устройству 1-го и 2-го слоя асфальтобетонного покрытия, укладке тротуарной плитки завершены на 95%. Вынос инженерных сетей с территории автодороги выполнен, практически завершены работы по устройству сетей наружного освещения. Ливневая канализация выполнена,

выполняются работы по устройству комплекса очистных сооружений. В настоящее время работы в связи с наступлением зимнего периода приостановлены.

Неполное освоение средств областного и городского бюджетов связано с тем, что ресурсоснабжающие организации не предоставили на проверку и оплату акты выполненных работ по соглашениям на вынос инженерных коммуникаций.

Неизрасходованный по итогам 2021 года остаток средств в сумме 33 129,71543 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета - 31 804,52681 тыс. руб., средств городского бюджета - 1 325,18862 тыс. руб. планируется восставить в бюджете города Липецка на 2022 год.

2.2. На выполнение работ по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2021 году всего предусмотрено 149838,48697 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 145 343,33239 тыс. руб., средств городского бюджета 4 495,15458 тыс. руб. По итогам 2021 года предусмотренные средства израсходованы в полном объеме.

По итогам 2021 года работы по реконструкции проспекта Победы протяженностью 3,6 км сметной стоимостью 1 млрд. 87,6 млн. руб. завершены, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 27 октября 2021 года.

2.3. На выполнение работ по объекту «Реконструкция ул. Баумана в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2021 году предусмотрено 26392,64895 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 25600,86948 тыс. руб., средств городского бюджета 791,77947 тыс. руб. По итогам 2021 года израсходовано 25934,50495 тыс. руб. или 98,3% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 25156,46980 тыс. руб. или 98,3% от предусмотренных средств, городского бюджета 778,03515 тыс. руб. или 98,3% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт № 47-кс на реконструкцию объекта был заключен с ООО «Дорожник» 17.02.2020 года со сроком завершения работ 01.10.2020 года.

Работы по реконструкции ул. Баумана выполнены, движение для легкового и общественного транспорта было открыто в ночь с 25 на 26 декабря 2020 года. В настоящее время оформляется разрешение на ввод в эксплуатацию.

За счет средств в сумме 25397,50495 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 24635,57980 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 761,92515 тыс. руб. проведены окончательные расчеты за выполненные в 2020 году подрядной организацией ООО «Дорожник» работы по строительству автодороги.

За счет средств в сумме 537,0 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 520,890 тыс. руб. и средства городского бюджета в



сумме 16,110 тыс. руб. была проведена оплата работ по установке светофоров.

Не полное освоение средств связано с тем, что АО «СМУ 5» не был предоставлен к оплате акт выполненных работ по переносу сетей связи на сумму 458,144 тыс. руб.

На реализацию программных мероприятий муниципальной Программы в 2022 году было выделено 2 012 722,3 тыс. руб., фактически освоено на 11.03.2022 года - 180 955,9 тыс. руб. (что составило 9% от утвержденного объема финансирования программы).

В 2022 году департаменту транспорта доведены бюджетные ассигнования на выплату субсидий в размере 351 323 000,00 руб., из них:

75 000 000 руб. - на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;

43 000 000 руб. - на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;

231 265 000 руб. - на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;

2 058 000 руб. - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЛГТК» на разработку и согласование в установленном порядке расписаний, а также графиков движения маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, на осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа предусмотрено - 245 000 000 руб., в т.ч.:

158 000 000 руб. - осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

72 000 000 руб. - осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом;

15 000 000 руб. - осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа на садоводческих маршрутах.

На основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности предусмотрено - 13 697 000 руб.

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных средств 02.02.2022 утвердила методику оценки проектов комплексного развития городского наземного электрического транспорта и форму заявки на финансирование данных

проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

В связи с изложенным, администрацией города Липецка совместно с администрацией Липецкой области 14.02.2022 была сформирована и направлена заявка в Министерство транспорта Российской Федерации на использование бюджетных кредитов.

Предложенный проект модернизации городского электротранспорта города Липецка подразумевает капитальный ремонт всех существующих трамвайных путей протяжённостью 68,7 км, модернизацию 7-ми тяговых подстанций, ремонт депо и поставку 55-ти новых трамвайных вагонов.

Также в январе текущего года были актуализированы и направлены в проектный офис предложения по ремонту трамвайной инфраструктуры, закупке вагонов и строительству новых трамвайных линий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». До настоящего времени решение о финансировании заявленных мероприятий не принято.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году выделено 1 656 138,7 тыс.руб., из них:

- субсидия на содержание автомобильных дорог - 135 070,6 тыс. руб. в т.ч. озеленение улично-дорожной сети - 26 666,7 тыс. руб., нанесение горизонтальной разметки - 28 888,9 тыс. руб., уборка территории города - 73 715,0 тыс. руб., содержание ливневой канализации - 4 000,0 тыс. руб., обследование мостовых сооружений - 1 800,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий в части обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, охрана дорожных сооружений - 4 222,2 тыс. руб.;

- субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 117 200,2 тыс. руб.;

- обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» - 748 020,8 тыс. руб.;

- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них - 166 133,8 тыс. руб. в т.ч. расходы на проектно-сметную документацию для ремонта автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 7 291,9 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта мостовых сооружений - 17 600,0 тыс. руб. Выполнение работ по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы - 50 000,0 тыс. руб. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - 75 100,0 тыс. руб. Пробы асфальтобетонного покрытия (керны) - 2 691,5 тыс. руб. Ремонт второго мостового перехода (Октябрьского моста) - 5 000,0 тыс. руб. Ремонт тротуара по улице имени Маршала П. С. Рыбалко (от дома № 1 до дома

№ 19а) (10-я шахта) - 2 232,9 тыс. руб. Проведение диагностики автомобильных дорог - 1 850,0 тыс. руб. Выполнение рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний - 2 500,0 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандуса и обустройство тротуара - 1 867,4 тыс. руб.);

- 46 883,5 тыс. руб. налоги, инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства;

- 8 111,1 тыс. руб. нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- 5 500,0 тыс. руб. содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения;

- 349 005,4 тыс. руб. финансовое обеспечение муниципального задания;

- 3 491,4 тыс. руб. оплата электроэнергии, потребляемой светофорными объектами, разработка и корректировка рабочей документации для ремонта сетей наружного освещения;

- 49 500,0 тыс. руб. оплата услуг наемной техники для уборки территории города;

- 12 835,6 тыс. руб. приобретение основных средств;

- 10 164,2 тыс. руб. разработка проектов организации дорожного движения, в т.ч. для обустройства платных парковочных мест.

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецка» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2022 году предусмотрено 356 223,75698 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 315 250,0 тыс. руб. и средства бюджета города 40 973,75698 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 5 595,07081 тыс. руб. или 1,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 5 051,40365 тыс. руб. или 1,6% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 543,66716 тыс. руб. или 1,3% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2022 году предусмотрено 27 838,34031 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 333,192 тыс. руб. или 1,2% от предусмотренных средств.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке» в 2022 году предусмотрено 3 765,25068 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода средства не израсходованы.

Средства в полном объеме были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2022 года № 299.

Средства предусмотрены на 4 этап работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги).

Строительство 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги) были выполнены в 2021 году, в настоящее время оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию.

Средства предусмотрены за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств для обеспечения финансирования оплаты работ по экспертизе дорожного покрытия, технологического присоединения к сетям наружного освещения, а также в целях заключения договора с ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» на вынос кабельной линии.

В свою очередь из областного бюджета в марте текущего года планируется выделить 33 887,25614 тыс. руб.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыка в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2022 году предусмотрено 1 945,88452 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства в полном объеме были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2022 года № 299 за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 были завершены в 2019 году. Из предусмотренных средств городского бюджета 1 745,9 тыс. руб. предусмотрены для проведения расчетов за выполненные филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» работы по выносу высоковольтного кабеля в рамках I этапа работ подэтапа 1.1. В настоящее время оплата не проведена в связи с тем, что с филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» не был урегулирован вопрос по оплате вышеуказанных работ.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.2 были завершены в 2021 году, в настоящее время оформляется документация для ввода в эксплуатацию.

Средства в сумме 200,0 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по изготовлению паспорта БТИ.

1.3. На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 72,01649 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода средства не израсходованы.

В настоящее время работы по данному объекту не проводятся, предусмотренных средств на разработку проектно-сметной документации недостаточно.

1.4. На разработку проектно-сметной документации по объекту «2 мостовой переход» в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 10 000,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода средства не израсходованы.

В настоящее время работы по данному объекту не проводятся, предусмотренных средств на разработку проектно-сметной документации недостаточно.

1.5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 3 980,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода 2022 года предусмотренные средства не израсходованы.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

1.6. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 3 980,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода 2022 года предусмотренные средства не израсходованы.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

1.7. На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в городе Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси  $X=-1342,767$ ,  $Y=-151,860$ » в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 333,192 тыс. руб. или 33,3% от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года остатка средств. Муниципальный контракт на проектирование объекта заключен с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577000,0 руб. 01.09.2021 года со сроком исполнения 30.11.2021 года.

В настоящее время работы по муниципальному контракту выполняются со штрафными санкциями, завершение проектных работ планируется во II квартале 2022 года.

За счет израсходованных средств в сумме 333,192 тыс. руб. проведена оплата работ по государственной экспертизе проектной документации и инженерных изысканий.

1.8 На строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона города Липецка» в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 1 770,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода предусмотренные средства не израсходованы.

Средства в полном объеме предусмотрены на корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации.

Конкурс на выполнение работ стоимостью 1 770,0 тыс. руб. со сроком исполнения документации 20.07.2022 года объявлен 01.03.2022

года, конкурс планируется провести 17.03.2022 года, подписание муниципального контракта планируется 28.03.2022 года.

1.9. На объект «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 1 325,18862 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода средства не израсходованы.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2022 года № 299 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2021 года остатка средств.

В свою очередь из областного бюджета в марте текущего года планируется выделить 31 804,52881 тыс. руб.

После выделения средств из областного бюджета средства городского бюджета в сумме 1 325,18862 тыс. руб. будут перераспределены на выполнение регионального проекта «Дорожная сеть».


2. На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году всего предусмотрено 328 385,41667 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 315 250,0 тыс. руб., средств городского бюджета 13 135,41667 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 5 261,87881 тыс. руб. или 1,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 5 051,40365 тыс. руб. или 1,6% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 210,47516 тыс. руб. или 1,6% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке».

Муниципальный контракт № 43-кс на реконструкцию объекта со сроком завершения работ 01.10.2022 года заключен с ООО «Стройотдел» 13.04.2021 года.

По итогам 2021 года работы по устройству основания автодороги, по устройству 1-го и 2-го слоя асфальтобетонного покрытия, укладке тротуарной плитки завершены на 95%. Вынос инженерных сетей с территории автодороги выполнен, практически завершены работы по устройству сетей наружного освещения. Ливневая канализация выполнена, выполняются работы по устройству комплекса очистных сооружений. В настоящее время работы в связи с наступлением зимнего периода приостановлены.

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина