



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
31 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

28.02.2018

г.Липецк

№ 633

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Секретарь сессии

И.В.Тиньков

Е.В.Донских

Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
в 2017 году и планах на 2018 год

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 28.02.2018 № 633

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» (далее – Программа) разработана с целью создания транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Мероприятия Программы направлены на:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

На реализацию программных мероприятий Программы из бюджета города Липецка в 2017 году было предусмотрено 2480114,596 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 565700,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 829363,160 тыс. руб. и средства бюджета города 1085051,436 тыс. руб.

Указанные денежные ассигнования были направлены на исполнение следующих мероприятий:

По статье «Приобретение остановочных павильонов» в 2017 году выделено 3206,620 тыс. руб., фактический объем выполненных работ за 2017 год составил 3206,620 тыс. руб., оплачено – 3206,620 тыс. руб.

Заменены 19 остановочных павильонов на остановках общественного транспорта (далее – ООТ):

1. «Памятник Пушкину» (ул. Неделина) – 1 шт.
2. «Петровский рынок» (ул. Неделина, напр. движения к ГИБДД) – 1 шт.
3. «ГИБДД» (ул. Неделина) – 1 шт.
4. «Центральный рынок» (трамв.) – 1 шт.
5. «8 школа» (ул. Студёновская) – 1 шт.
6. «Хлебозавод» (ул. Студёновская) – 1 шт.
7. «ул. Индустриальная» (ул. Механизаторов) – 1 шт.
8. «Лицей № 12» (ул. Механизаторов) – 2 шт.
9. «Электрические сети» (ул. Механизаторов) – 2 шт.
10. «ул. Прокатная» (пр. Мира) – 1 шт.
11. «пл. Металлургов» (трамв.) – 1 шт.
12. «МСЧ НЛМК» (трамв.) – 1 шт.
13. «Заводоуправление» – 1 шт.
14. «бул. Шубина» (ул. Кривенкова) – 2 шт.

15. «Хлебозавод №5» – 1 шт.

16. «Парк Победы» (трамв.) – 1 шт.

Установлены 7 остановочных павильонов нового образца на ООТ:

1. «пл. Театральная» (напр. к пл. Плеханова) – 2 шт.

2. «пл. Театральная» (напр. к ул. Фрунзе) – 1 шт.

3. «Стадион «Металлург» (ул. Советская, в обоих направлениях) –

2 шт.

4. «ул. М. Горького» (ул. Советская, в обоих направлениях) – 2 шт.

По статье «Ремонт остановочных павильонов» в 2017 году выделено 1099,710 тыс. руб., фактический объем выполненных работ за 2017 год составил 1099,710 тыс. руб., оплачено – 1099,710 тыс. руб.

В 1-ом квартале выполнены работы по перемещению и установке остановочных павильонов после аварий на ООТ «Общежитие», «21 микрорайон» (трамв.), «Микрорайон «Елецкий», а также мелкому ремонту павильонов на ООТ «Аглофабрика», «Завод «Свободный Сокол», «Переделица», «АЗТП».

Во 2 квартале выполнены следующие виды работ:

- демонтаж старых остановочных павильонов (с мест установки новых) – 19 шт.;

- заменены павильоны на ООТ «Мост» и «Сады «Речное» по ул. Баумана;

- установлен павильон на ООТ «пер. Бестужева»;

- установлены крыши из поликарбоната на 9 остановочных павильонах (ООТ «ул. Мистюкова», «ул. Коцаря», 30 микрорайон (2 шт.) по ул. Свиридова; «Кольцо 9 микрорайона» (у «Мегаполиса»); «Сиреневый проезд»; «Хладокомбинат»; «Завод «Свободный Сокол»; «ул. Белянского»;

- изготовлены аншлаги на 10 остановочных павильонах, переданных от МКУ «Управление строительства города Липецка» (ООТ «Берёзовая аллея», «Бульвар Есенина», «Дом творчества», «29 микрорайон» по ул. Стаханова; «Микрорайон «Европейский-2», «Общественный центр», «ул. Коцаря» (2 шт.), «30 микрорайон» (2 шт.) по ул. Свиридова);

- выполнен мелкий ремонт (закрепление) профлиста на ООТ: «с. Сырское», «Речная», «Почтовое отделение», «Пионерские лагеря».

- выполнена промывка 63 остановочных павильонов по городу (ул. 3. Космодемьянской, пос. ЛТЗ, ул. Минская, ул. Стаханова, ул. Кривенкова, ул. Свиридова, ул. Студёновская).

В 4 квартале выполнен ремонт 27 остановочных павильонов, в том числе:

- 10 шт. по ул. Ковалева;

- 2 шт. по ул. Студёновская;

- 5 шт. по ул. Юношеская;

- 4 шт. по ул. Свиридова;

- 2 шт. по ул. Стаханова.

В настоящее время в городе Липецке перевозки пассажиров транспортом общего пользования осуществляются муниципальным предприятием (МУП «Липецкпассажиртранс») и 24 перевозчиками немуниципальной формы собственности, которыми обслуживаются 89 маршрутов общей протяженностью 1439,3 км (из которых 66 – автобусных регулярных, 18 – сезонных садоводческих и 5 – трамвайных маршрутов).

Всего в пассажирских перевозках задействовано 705 транспортных средств (43 трамвайных вагона и 662 автобуса (из которых 216 муниципальных и 446 перевозчиков немуниципальной формы собственности). Так, на сегодняшний день, целевой показатель 2 задачи 1 Программы «обеспеченность населения транспортом общего пользования» составляет 1,38 ед. на 1 тыс. населения при плановом показателе на 2018 год – 1,32 ед. на 1 тыс. населения.

С целью повышения качества транспортного обслуживания в 2017 году департаментом внесены изменения в схемы 19-ти маршрутов:

- № 1 «ул. Пришвина – пр. Победы – пл. Клименкова»;
- № 7 «Микрорайон «Елецкий» – пл. Клименкова»;
- № 9 «Тех. университет – пл. П.Великого – ул. Воровского»;
- № 12 «Ж/д вокзал – ул. Вермишева – пл. Клименкова»;
- № 22 «НЛМК – микрорайон «Университетский»;
- № 24 «пос. Сырский – Чаплыгинское шоссе»;
- № 24А «пос. Сырский – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе»;
- № 26 «Микрорайон «Елецкий» – ул. Свиридова – Микрорайон «Елецкий»;
- № 28 «Микрорайон «Европейский» – пл. Революции – НЛМК»;
- № 33 «Чаплыгинское шоссе – 3 уч., ЛТЗ/ул. Доменщиков – пл. Клименкова»;
- № 39 «АС Сокол – с. Сселки»;
- № 135 «Тех.университет – сады «Казино»;
- № 300 «Микрорайон «Университетский» – Стадион «Сокол»;
- № 308К «Микрорайон «Европейский» – пл. Metallургов»;
- № 317 «Микрорайон «Университетский» – пл. Metallургов»;
- № 322 «Микрорайон «Университетский» – ул.Космонавтов – НЛМК»;
- № 325 «Микрорайон «Елецкий» – пл. Клименкова»;
- № 347 «Микрорайон «Елецкий» – АС Сокол»;
- № 352 «30 микрорайон – Чаплыгинское шоссе».

При этом длина маршрутной сети увеличилась на 67 км.

Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание микрорайонов «Елецкий», «Университетский», «Европейский», 26, 27, 28,

29, 30 микрорайонов, пос. Сырский Рудник, с. Ссёлки, СНТ в районе ж/д станции Патриаршая, районов «Свободный сокол», Опытной станции и ЛТЗ, а также ул. 50 лет НЛМК.

На постоянной основе реализуются мероприятия по обеспечению доступности пассажирского транспорта для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Так, в 2017 году за счёт средств бюджета города Липецка на условиях финансовой аренды приобретен 21 автобус марки ЛиАЗ-429260 для МУП «Липецкпассажиртранс». Цена контракта составила 154,9 млн. руб. В настоящее время автобусы работают на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Липецка.

Дополнительно сообщаем, что также в 2017 году МУП «Липецкпассажиртранс» за счет собственных средств приобретено 40 новых автобусов VOLGABUS 527002 на сумму 443,3 млн. руб. Весь приобретенный транспорт приспособлен для перевозки маломобильных групп населения.

Таким образом, в настоящее время 243 ед. (43% от максимального выпуска пассажирского парка) по конструкции являются низкопольными или полунизкопольными, то есть приспособлены для перевозки маломобильных граждан. 543 ед. (или 96%) оборудованы средствами ориентации для инвалидов по зрению, 101 ед. (или 18%) – наружными световыми маршрутными указателями, 52 ед. (или 9%) – средствами ориентации для инвалидов по слуху.

Выполнение мероприятий по обновлению подвижного состава позволило перевыполнить целевой показатель 3 задачи 1 Программы «доля транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения», который составляет 29,5%.

Мероприятия Программы, направленные на развитие транспорта, в 2017 году профинансированы в рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» в сумме 448412,1 тыс. руб. (департамент транспорта), что составило 99,9% к плановым назначениям (448468,9 тыс. руб.). В рамках указанной подпрограммы профинансированы мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на сумму 437856,2 тыс. руб. или на 99,9% к плану, в том числе:

1. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки на сумму 322299,9 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, на 2017 год, утвержденным постановлением администрации

города Липецка от 29.12.2016 № 2430 и на основании Соглашения, заключенного с МУП «Липецкий пассажирский транспорт».

2. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах муниципального района, между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах на условиях софинансирования с областным бюджетом, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 41756,7 тыс. руб. (100%), за счет средств городского бюджета – 18800,0 тыс. руб. (100%).

Средства бюджета на предоставление услуг населению по перевозке на садоводческих маршрутах израсходованы в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров на сезонных (садоводческих) маршрутах, на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 07.07.2017 № 1184 и на основании документов, подтверждающих фактические затраты.

3. Развитие материально-технической базы (включая приобретение подвижного состава) на сумму 54999,6 тыс. руб. по договору аренды (лизинга) на 21 автобус.

4. Выделенные бюджетные ассигнования в сумме 0,1 тыс. руб. для проведения торгов на заключение муниципального контракта на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, не израсходованы в связи с тем, что в 2017 году открытие нового маршрута было нецелесообразным.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» израсходовано 10555,9 тыс. руб., что составило 99,5% к выделенным бюджетным ассигнованиям.

1. На строительство объекта «Объездная автодорога в районе ул. Маяковского (от Петровского моста до ул. Студеновской) в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 10,0 тыс. руб. средств городского бюджета. Средства были предусмотрены в целях обеспечения возможности финансирования данного объекта из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что в 2017 году финансирование из вышестоящих бюджетов предусмотрено не было, средства городского бюджета в сумме 10,0 тыс. руб. в полном объеме не израсходованы.

2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 98217,587 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета –

98202,587 тыс. руб., средств городского бюджета – 15,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 74152,14223 тыс. руб. или 75,5% от всех предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 74137,14223 тыс. руб. или 75,5% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 15,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

За счет средств областного бюджета в сумме 51610,160 тыс. руб. в отчетном периоде произведены окончательные расчеты за выполненные в 2016 году работы по строительству 2 этапа работ. Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе. Подэтап 2.1 протяженностью 2 км стоимостью 92,8 млн. руб.

Средства в сумме 46607,427 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 46592,427 тыс. руб. и средства городского бюджета в сумме 15,0 тыс. руб., были предусмотрены на работы по строительству объекта в части продолжения работ по строительству внутриквартальных проездов и участка объездной автодороги вокруг микрорайона «Елецкий».

19 июня 2017 года с ООО «Липецксантехмонтаж-1» на сумму 34924,2 тыс. руб. заключен муниципальный контракт на выполнение 2 этапа работ.

Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе. Подэтап 2.3 протяженностью 1,1 км со сроком исполнения работ 01 ноября 2017 года. По итогам 2017 года выполнены работы по строительству 3-х внутриквартальных проездов протяженностью 0,5 км, в настоящее время оформляется разрешение на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, в октябре 2017 года начаты работы по выполнению 3 этапа работ. Подэтап 3.1 по продолжению строительства участка объездной автодороги вокруг микрорайона «Елецкий» протяженностью 0,2 км, завершение работ и ввод в эксплуатацию планируется в июне 2018 года.

Неполное освоение средств областного бюджета связано с тем, что подрядная организация ООО «Липецксантехмонтаж-1» не выполнила обязательства согласно муниципальному контракту на выполнение 2 этапа работ «Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе. Подэтап 2.3».

3. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2017 году было предусмотрено 52118,002 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 51794,902 тыс. руб., средств городского бюджета 323,1 тыс. руб. По итогам 2017 года израсходовано 21793,53810 тыс. руб. или 41,8% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 21470,43810 тыс. руб. или 41,5% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 323,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

В рамках строительства указанного объекта 03 октября текущего года с ООО «Промтехника-2» заключен муниципальный контракт на сумму

62484,62607 тыс. руб. на выполнение I этапа работ протяженностью 0,9 км со сроком исполнения 02 июля 2018 года.

Не полное освоение средств связано с тем, что подрядная организация выполняла работы по строительству объекта с отставанием от графика работ, предусмотренного муниципальным контрактом.

4. На строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 10,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства были предусмотрены в целях обеспечения возможности финансирования данного объекта из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что в 2017 году финансирование из вышестоящих бюджетов предусмотрено не было, средства городского бюджета в сумме 10,0 тыс. руб. в полном объеме не израсходованы.

5. На выполнение работ по объекту «Реконструкция и усиление Петровского моста через р. Воронеж в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 111318,05 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 100000,0 тыс. руб., средств городского бюджета 11318,05 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 111292,6 тыс. руб. или 99,98% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 100000,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 11292,6 тыс. руб. или 99,8% от предусмотренных средств.

В декабре отчетного периода при софинансировании из федерального бюджета заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции и усилению Петровского моста через р. Воронеж в г. Липецке и подходов к нему со сроком завершения работ в декабре 2018 года.

За счет предусмотренных в 2017 году средств согласно муниципальному контракту была произведена оплата аванса в сумме 111110,0 тыс. руб.

6. На объект «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 5375,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 5282,9 тыс. руб. или 98,3% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Муниципальный контракт на выполнение проектных работ стоимостью 5550,0 тыс. руб. с ООО «ПИРС» был заключен 23.12.2016 года со сроком выполнения работ 28.02.2016 года. Расчеты по муниципальному контракту предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. руб. в 2016 году, в сумме 4550,0 тыс. руб. в 2017 году.

В настоящее время проектно - сметная документация на реконструкцию вышеуказанного объекта разработана.

Проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение работ по переустройству асфальтобетонного покрытия с расширением дорожной части и организации пешеходного движения путем устройства пешеходных тротуаров с наружным освещением.

Неполное освоение средств связано с тем, что стоимость работ по разработке проектно-сметной документации сложилась ниже запланированной.

7. На строительство объекта «Улица Стаханова от ул. Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Катукова. V этап строительства. Транспортная развязка на ул. Водопьянова в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 10,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства были предусмотрены в целях обеспечения возможности финансирования данного объекта из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что в 2017 году финансирование из вышестоящих бюджетов предусмотрено не было, средства городского бюджета в сумме 10,0 тыс. руб. в полном объеме не израсходованы.

8. На строительство объекта «Улица Стаханова в границах 32-33 микрорайона с транспортной развязкой на Воронежском шоссе в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 1275,671 тыс. руб. средств областного бюджета.

Строительство объекта протяженностью 1,1 км стоимостью 162,1 млн. руб. было выполнено в 2016 году.

За счет предусмотренных средств в отчетном периоде проведены окончательные расчеты за выполненные в 2016 году работы по строительству объекта.

9. По объекту «Дождевая канализация района Опытной станции в г. Липецке. I этап» в 2017 году было предусмотрено 2000,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства в полном объеме не израсходованы.

Средства были предусмотрены согласно решению сессии Липецкого городского Совета депутатов № 467 от 29.08.2017 года.

Средства выделены на проведение обследования причин подтопления района Опытной станции.

Неосвоение связано с тем, что средства в полном объеме были предусмотрены на закрытом финансировании, соответственно работы по обследованию причин подтопления не проводились.

В рамках 9 заключенных муниципальных контрактов выполнен ремонт 93 541,93 кв. м асфальтобетонного покрытия во дворах г. Липецка на общую сумму 58 483,704 тыс. руб. В связи с несвоевременной сдачей объёмов, в рамках муниципальных контрактов подрядными организациями уплачены в доход бюджета пени в сумме 510,85979 тыс. руб.

Проектные работы на разработку проектной документации по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по поселку Матырский и 19 м-н г. Липецка выполнены в полном объеме на общую сумму 248,9 тыс. руб., в том числе пени за несвоевременное исполнение контракта перечислены в бюджет в сумме 3,105 тыс. руб.

Выполнены работы по проведению лабораторных вырубок (кернов) по 58 адресам на сумму 529,766 тыс. руб., в том числе пени за несвоевременное исполнение муниципальных контрактов составили 17,241 тыс. руб. в бюджет перечислено полностью.

На пробы асфальтобетонного покрытия (керны) выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 2934,36343 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 2934,36343 тыс. руб., оплачено – 2934,36343 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

На проведение экспертизы работ по ремонту дорог в рамках программы «Липецкая агломерация» выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 5082,53522 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 5082,53522 тыс. руб., оплачено – 5082,53522 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

На проведение диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях исполнения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой области выделено 417,37652 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 417,37652 тыс. руб., оплачено 417,37652 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

На оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 1346,05789 тыс. руб., оплачено – 1346,05789 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

Для оплаты налога на имущество (дороги) и земельного налога выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 36901,344 тыс. руб., из которых оплачено 36901,344 тыс. руб. на налоги за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года. Исполнение бюджета составляет 100%.

На инвентаризацию и паспортизацию сетей дождевой канализации выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 1129,49999 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 1129,49999 тыс. руб., оплачено – 1129,49999 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

В 2017 году на содержание дорожных ограждений с учетом изменения бюджетных обязательств выделено 2025,176 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 2025,11928 тыс. руб., оплачено – 2025,11928 тыс. руб. (покрашено – 932 кв. м., мелкий ремонт – 936 кв. м., ремонт – 280 м. п.). Исполнение бюджета составляет 99,9%.

В рамках данных средств выполнены работы по ремонту дорожного ограждения по ул. Зегеля, ул. Гагарина, пр. Мира, ул. Циолковского, ул. Терешковой, ул. Стаханова, пл. Плеханова, пр. Победы, пл. Заводская, а также по окраске – по ул. Гагарина, ул. Зегеля, ул. Ленина, пл. Революции, Петровский спуск, пр. Победы, пл. Победы, ул. Липовская, ул. Циолковского.

Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения с учетом изменения бюджетных обязательств выделено 11924,14190 тыс. руб., фактический объем выполненных работ в 2017 году составил 11864,81308 тыс. руб., оплачено – 11864,81308 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 99,5%.

В рамках данных средств выполнены работы по ремонту 838 дорожных знаков, замене 963 знаков и установке 320 знаков на улично-дорожной сети г. Липецка. Кроме того выполнены работы по строительству светофорного объекта «ул. Юношеская – автодорога «Обход г. Липецка», прокладка питающего кабеля подземным способом с обустройством коммуникационных колодцев и трубопроводов по ул. Советская на светофорных объектах «ул. Советская – ул. Терешковой», «ул. Советская – ул. Горького» и «ул. Советская – ул. Фрунзе» и выполнена установка 16-ти экранов транспортных светофоров на 3-х светофорных объектах.

На разметку дорог с учетом изменения бюджетных обязательств выделено 11022,17914 тыс. руб., фактический объем выполненных работ составил – 11022,17914 тыс. руб. (термопластик – 2 262 719,74 руб., краска – 8 279 859,40 руб.), оплачено – 11022,17914 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

По состоянию на сегодняшний день полностью размечено 156 улиц, из них 4 – термопластиком (ул. Плеханова, Петровский спуск, ул. Первомайская, ул. Гагарина (от пл. Авиаторов до ул. Ленина)).

В 2017 году на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них заключен муниципальный контракт № 144 от 09.01.2017 с МК РСДП на сумму 84706,048 тыс. руб., в том числе: содержание и ремонт ливневой канализации – 10000,0 тыс. руб.; содержание и ремонт мостов – 6000,0 тыс. руб.; ремонт магистральных дорог – 30291,13718 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 27000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; ремонт дорог внутриквартальных проездов – 7184,35094 тыс. руб.; проведение ремонтных работ на дорогах частного сектора – 4026,27088 тыс. руб. Фактический объем выполненных работ в 2017 году составил: содержание и ремонт ливневой канализации – 9959,35396 тыс. руб., оплачено – 9959,35396 тыс. руб.; содержание и ремонт мостов – 5991,44410 тыс. руб., оплачено – 5991,44410 тыс. руб.; ремонт магистральных дорог – 30291,13718 тыс. руб. (средства городского бюджета), оплачено – 30291,13718 тыс. руб. (средства городского бюджета); ремонт магистральных дорог – 27000,0 тыс. руб. (средства областного

бюджета), оплачено – 27000,0 тыс. руб.; ремонт дорог внутриквартальных проездов – 7184,35094 тыс. руб., оплачено – 7184,35094 тыс. руб.; проведение ремонтных работ на дорогах частного сектора – 3576,98232 тыс. руб., оплачено – 1570,83632 тыс. руб. Оплата выполненных работ по ремонту дорог частного сектора на сумму 2006,146 тыс. руб. будет произведена в 2018 году.

Согласно муниципальному контракту № 144 от 09.01.2017 года подрядная организация МК РСДП выполнила работы по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в г. Липецке за 2017 год:

Ремонт магистральных дорог:

Ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм площадью 9058,5 м² на следующих улицах: Гагарина, Студеновская, Баумана, пр. Победы, пр. 60 лет СССР, Катукова, Московская, Моршанская, Минская, Ленина, Механизаторов, 50 лет НЛМК, Полиграфическая, Талалихина, пер. Трамвайный, 9 Мая, Metallургов, Водопьянова, Ангарская, Юношеская и др.

Ремонт асфальтобетонной покрытия, толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта до 5 м² площадью 4873,0 м² на следующих улицах: Ленина, пр. Победы, Студеновская, Плеханова, Фрунзе, Первомайская и др.

Ремонт асфальтобетонной покрытия, толщиной слоя 50 мм площадь ремонта до 25 м² площадью 1100,0 м² на следующих улицах: 9 микрорайон, Бестужева, Котовского, Толстого, Пришвина, Минская и др.

Обслуживание дорог в период интенсивного таяния - замерзания (аварийный ремонт) (известняковый щебень фракции 8-25, прочность 400, толщиной 5 см.) 35 м³ на следующих улицах: 10 микрорайон, 50 лет НЛМК, Водопьянова, Гагарина, Студеновская и др.

Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью тип Б марки П, толщиной 5 см, площадью ремонта более 25 м² площадью 49584,3 м² на следующих улицах: пр. Победы, Карла Маркса (от Петровского моста до пл. Революции), Неделина (от ул. Циолковского до кольцевого движения ул. Папина – ул. Неделина – ул. 8 Марта, включая кольцо), Циолковского (от трамвайных путей до ООТ «Кольцо трубного завода (ул. Циолковского)»), Загородная, Димитрова, Гагарина, 4 Пятилетки, 40 лет Октября, Водопьянова (проезд Строителей до ул. Я. Берзина, местный проезд). Изменение уровня верха колодцев (решёток) инженерных сетей.

Ремонт асфальтобетонной покрытия струйно-инъекционным методом спецмашиной MADPATCHER площадью 5309,94 м² на следующих улицах: Гайдара, Ф. Энгельса, Семашко, Липовская, Писарева (пос. Дачный) и др.

Монтаж бортового камня 100.30.15 (со стоимостью) площадью 350,0 м.п. на следующих улицах: сержанта Кувшинова, Гагарина и др. Монтаж тротуарного камня 100.20.8 (со стоимостью) площадью 150,0 м.п. на следующих улицах: Гагарина, Соборная пл. и др. Ремонт плиточного

покрытия площадью 150,0 м² на следующих улицах: Театральная, Фрунзе и др. Изменение уровня верха колодцев (решёток) инженерных сетей 15,0 шт. на следующих улицах: Вавилова, Кротевича и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г марки П, толщиной 4 см. площадью 8861,68 м² на следующих улицах: Папина, Ленинградская, Циолковского и др. Заполнение швов битумной мастикой площадью 9018,0 м. п. по ул. Космонавтов.

Ремонт дорог внутриквартальных проездов:

Ремонт дорог литой асфальтобетонного смесью толщиной слоя 50 мм площадью 250,4 м² на следующих улицах: Водопьянова (местный проезд), Космонавтов (местный проезд), Циолковского (местный проезд), Терешковой (местный проезд), Семашко (от д. 13 до д. 12), Папина, 33, Кривенкова (в районе д. 13), Московская (в районе д. 129) и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя 50 мм площадь ремонта до 5м² площадью 3200,0 м² на следующих улицах: Неделина (от д. 15 до ул. Котовского) и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя 50 мм площадь ремонта до 25м² площадью 4900,0 м² на следующих улицах: Неделина (в районе д. 15В), Водопьянова (местный проезд), Семашко (от д. 13 до д. 12) и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия струйно – инъекционным методом спецмашиной MADPATCHER площадью 1928,9 м² на следующих улицах: Стаханова, Водопьянова, 15 микрорайон, Теперика, Кривенкова, Авиационная и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г марки П, толщиной 4 см, площадью 500,0 м² на следующих улицах: Опытная, Московская и др.

Проведение ремонтных работ на дорогах частного сектора:

Ремонт асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя 50 мм площадь ремонта до 5м² площадью 470,0 м² на следующих улицах: Новокарьерная, Гранитная, Шевченко, Вавилова и др.

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г марки П, толщиной 4 см.

Обслуживание дорог в период интенсивного таяния – замерзания (аварийный ремонт) (известняковый щебень фракции 8-25, прочность 400, толщиной 5 см) 10 м³ на улице Шевченко.

Устройство шлакового основания площадью 13949,0 м² на следующих улицах: Шоссейная, Ландшафтный, Бытовой, Технологический, участок от ул. Шоссейной до ул. Карбышева и др.

Содержание и ремонт ливневой канализации:

На основании муниципального контракта № 144 от 09.01.2017 года силами МК РСДП проведены работы по текущему ремонту и содержанию сети дождевой канализации в г. Липецке. Проводился ее наружный осмотр,

очищено 530 дождеприемных и смотровых колодцев, прочищено более 8 км труб различного диаметра по улицам Космонавтов, Ленина, Студеновская, Московская, Циолковского и др. Проводились работы по очистке водоотводных канав от поросли, мусора, расположенных в районе улиц: Каменный Лог, Фрунзе (район металлургического колледжа), Арктическая, Дарвина, 20-го Партсъезда, Маяковского, 40 лет Советской Армии, Гастелло, Лермонтова – Озерная, Бардина – пер. Ростовский, Ильича. По мере необходимости в целях предотвращения подтопления территории в выходные дни было организовано дежурство. В целях предотвращения аварийной ситуации на проезжей части дорог улиц Неделина, Студеновская, Ленина, Терешковой, Циолковского и др. был проведен ремонт колодцев, с заменой разрушенных плит, колец, решеток, люков. Проведены работы по замене водопропускной трубы в районе ул. Чапаева.

Содержание и ремонт мостов:

В рамках содержания искусственных сооружений, находящихся на балансе МУ «УГС г. Липецка», проводились работы по очистке тротуаров, лестничных спусков, водоотводных трубок, откосов, конусов. Выполнялся косметический ремонт Первого мостового перехода (Петровский мост), Лебедянского путепровода, моста через Каменный Лог, мостового перехода через реку Воронеж, мостов по ул. Октябрьская, по ул. Первомайская, по ул. Фрунзе, по ул. Неделина, по ул. Студеновская и др. В летний период проводился окос травы и вырубка кустарника в подмостовой зоне Лебедянского путепровода, Сокольского путепровода. В рамках муниципального контракта проведены работы по ремонту тротуара Сокольского путепровода на площади – 90 м², ограждения на подходах к пешеходному мосту Доватора – Филипченко.

В соответствии со справкой-уведомлением № 949 от 01.11.2017 было дополнительно выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 9739,982 тыс. руб. на проведение работ по ремонту магистральных дорог. Фактический объем выполненных работ составил 9724,98242 тыс. руб., оплачено – 9724,98242 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 14,99958 тыс. руб. образовался в результате экономии при проведении закупки (запрос котировок). Исполнение бюджета – 99,8%.

На выполнение работ по капитальному ремонту водоотвода по ул. Я. Берзина в 2017 году выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 5267,10223 тыс. руб. Фактический объем выполненных работ составил 2769,31231 тыс. руб., оплачено – 2769,31231 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 2497,78992 тыс. руб. по капитальному ремонту водоотвода по ул. Я. Берзина образовался в результате расторжения муниципального контракта № 51 от 26.09.2017 г. по обращению ООО «Стимул Групп» в связи с отсутствием технической возможности дальнейшего исполнения обязательств по контракту. Исполнение бюджета – 52,6%.

На выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в 2017 году выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 386,860 тыс. руб. В рамках выделенных ассигнований заключен муниципальный контракт № 53 от 16.10.2017 г. с ООО «Региональный центр информационной безопасности» на сумму 386,860 тыс. руб. Фактический объем выполненных работ составил 386,860 тыс. руб., оплачено – 386,860 тыс. руб., исполнение бюджета – 100%.

На проведение работ по отсыпке улиц города асфальтобетонной крошкой в 2017 году выделено 2000,0 тыс. руб., фактический объем выполненных работ составил – 1997,35225 тыс. руб., оплачено – 1997,35225 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 99,9%.

На проведение работ по ремонту водоотвода в районе гаражного кооператива «Радар» в 2017 году выделено, с учетом изменения бюджетных обязательств, 699,685 тыс. руб., фактический объем выполненных работ составил 689,0 тыс. руб., оплачено – 689,0 тыс. руб. Исполнение бюджета – 98,5%.

В 2017 году на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района на условиях софинансирования с областным бюджетом выделено с учетом изменения бюджетных обязательств 7094,883 тыс. руб., фактический объем выполненных работ составил 7094,883 тыс. руб., оплачено – 7094,883 тыс. руб. Исполнение бюджета – 100%.

На выполнение работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках Программы «Липецкая агломерация» приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 558090,0 тыс. руб. Фактический объем выполненных работ составил 557912,19096 тыс. руб., оплачено – 557912,19096 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 99,9%.

На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках программы «Липецкая агломерация» Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 465700,0 тыс. руб., фактический объем выполненных работ составил 465700,0 тыс. руб., оплачено – 465700,0 тыс. руб. Исполнение бюджета составляет 100%.

Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила на конец года 38,5%.

Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в основном меняется в результате выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети, на которой отсутствует асфальтобетонное покрытие (отсыпаны шлаком, крошкой, земляное полотно). Асфальтобетонное покрытие отремонтировано на более чем 32 км дорог.

Информация о достижении показателей задач и целевых индикаторов муниципальной программы в 2017 году:

п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт
1	Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения	%	41,5	38,5
2	Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов	%	42,5	42
3	Обеспеченность населения транспортом общего пользования	ед. на 1 тыс. населения	1,32	1,38
4	Доля транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения	%	29	29,5
5	Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта	%	53,5	61,8
6	Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства	%	20	15,44


Объемы финансирования и объемы освоения денежных средств в разрезе основных мероприятий подпрограмм в 2017 году:

п/п	Наименование	Предусмотрено на 2017 год, тыс. руб.	Фактически освоено за 2017 год, тыс. руб.
1	Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»	2480114,596	2411482,325
1.1	«Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка»	542154,359	541417,069
1.2	«Развитие дорожного хозяйства города Липецка»	1937960,237	1870065,256

Задачи на 2018 год:

1. Продолжить планомерное осуществление мероприятий по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка.
2. Продолжить планомерное осуществление мероприятий по развитию дорожного хозяйства города Липецка.

Глава города Липецка



С.В.Иванов