



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
22 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

26.04.2022

г.Липецк

№ 332

**Об отчете о выполнении Плана мероприятий  
по выполнению наказов избирателей города Липецка в 2021 году**

Рассмотрев отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка в 2021 году, представленный Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, Положением «Об организации работы с наказами избирателей города Липецка», принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 03.12.2013 № 753, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике, Липецкий городской Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка в 2021 (прилагается).
2. Направить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка в 2021 году Главе города для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

Е.Н.Павлов

**Отчет  
о выполнении Плана мероприятий  
по выполнению наказов избирателей города Липецка в 2021 году**

Утвержден решением сессии Липецкого городского  
Совета депутатов от 26.04.2022 № 332

№ п/п	№ избирательного округа	ФИО депутата	Место нахождения объекта	Наименование объекта и мероприятия по его выполнению	Заказчик по выполненно мероприятий	Объем финансирования, предусмотренный на очередной финансовый год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс.руб.	Экономия по итогам торгов, тыс.руб.	Дата исполнения работ	Информация о выполнении (причины невыполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Моршанская, д. 6 - ба	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	432,25	432,25	0	23.11.2021	Выполнено
2	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Российская, д. 19 - 20	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	432,25	432,25	0	23.11.2021	Выполнено
3	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Российская, д. 10	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	567,75	567,75	0	23.11.2021	Выполнено
4	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Моршанская, д. 6 - ба	обустройство тротуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	567,75	567,75	0	15.11.2021	Выполнено

5	округ № 1	Кулаков А.Н.	от д. 1 по ул. Энергостроителей до МБОУ СШ № 54	обустройство тротуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	15.11.2021	Выполнено
6	округ № 1	Кулаков А.Н.	от автобусной остановки «Школа» до д. 1 по ул. Постышева	обустройство тротуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	15.11.2021	Выполнено
Итого по округу № 1							
8	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Спикатная, д. 19 а (Спортивный детско-юношеский центр)	озеленение, обустройство пешеходной дорожки, установка скамеек	МАУ «Спортивный город»	20.12.2021	Выполнено
9	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Боровая, д. 38	обустройство детской игровой площадки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	05.07.2021	Выполнено
10	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Балашовская, д. 3 и д. 8	обустройство детской игровой площадки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	05.07.2021	Выполнено
11	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Фабричная, д. 35	обустройство детской игровой площадки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	05.07.2021	Выполнено
Итого по округу № 2							
21.1	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Интернациональная, д. 29	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.2021	Выполнено
21.2	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Плеханова, д. 80	установка детского игрового	МУ «Управление капитального ремонта»	02.07.2021	Выполнено

21.3	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Гагарина, д. 2	установка детского игрового оборудования, ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	999,98	0,02	02.07.2021	Выполнено
21.4	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студеновская, д. 19	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	999,98	0,02	02.07.2021	Выполнено
21.5	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студеновская, д. 15	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				02.07.2021	Выполнено
21.6	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студеновская, д. 17а	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				02.07.2021	Выполнено
21.7	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Интернациональная, д. 40	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				19.06.2021	Выполнено
21.8	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Плеханова, д. 63а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				19.06.2021	Выполнено
21.9	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Гагарина, д. 8	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				02.12.2021	Выполнено
Итого по округу № 3						1000	999,98	0,02		
22	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 4	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта»	1000	955,48	44,52	12.08.2021	Выполнено

23	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 6	установка ограждения, скамеек	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	12.08.2021	Выполнено	
24	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Островского, д. 15	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	12.08.2021	Выполнено	
25	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. М.Расковой, д. 15	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	11.08.2021	Выполнено	
26	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. М.Расковой, д. 17	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	12.08.2021	Выполнено	
27	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 10	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	12.08.2021	Выполнено	
28	округ № 4	Литовкин В.А.	пр. Мира, д. 26	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	11.08.2021	Выполнено	
29	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Прокатная, д. 9	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	11.08.2021	Выполнено	
30	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Прокатная, д. 21	установка капитального ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	11.08.2021	Выполнено	
Итого по округу № 4						1000	955,48	44,52
31	округ № 5	Чернышова Е.Н.	ул. Матросова ул. Панфилова	асфальтирование дорожного покрытия	МУ «Управление главного сметителя г. Липецка»	1000	999,25	0,75
						15.11.2021	Выполнено	

Итого по округу № 5		1000	999,25	0,75						
32	округ № 6	Крутских И.Н.	ул. Ибаррури, д. 5	установка спортивного оборудования с искусственным покрытием и теневым навесом, установка ограждения	МАУ «Спортивный город»	800	800	0	29.10.2021	Выполнено
33	округ № 6	Крутских И.Н.	ул. Ибаррури, д. 2а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200	198,28	1,72	11.08.2021	Выполнено
			ул. Коммунистическая, д. 11						11.08.2021	Выполнено
Итого по округу № 6		1000	998,28	1,72						
42.1	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Победы, д. 91	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				16.06.2021	Выполнено
42.2	округ № 7	Бессонова С.П.	ул. Меркулова, д. 33 и д. 35	установка спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				16.06.2021	Выполнено
42.3	округ № 7	Бессонова С.П.	ул. Меркулова, д. 3	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	999,65	0,35	19.06.2021	Выполнено
42.4	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Сиреневый, д. 4	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				16.06.2021	Выполнено

42.5	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. 60-летия СССР, д. 20а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	17.09.2021	Выполнено	
42.6	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. 60-летия СССР, д. 10	установка игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	19.06.2021	Выполнено	
42.7	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Сиреневый, д. 4а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	19.06.2021	Выполнено	
42.8	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Сиреневый, д. 6	установка игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	16.06.2021	Выполнено	
42.9	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Победы, д. 112	установка игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	01.12.2021	Выполнено	
42.10	округ № 7	Бессонова С.П.	ул. Буденного	установка информационного щита	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	16.06.2021	Выполнено	
Итого по округу № 7						1000	999,65	0,35
43	округ № 8	Прокопенко О.Р.	ул. Кагукова, д. 4-14 (аллея им. М.Е. Кагукова)	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	24.12.2021	Выполнено. Денежные средства в размере 285,5 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году	
						500	148,54	65,96

43.2	округ № 8	Проколенко О.Р.	ул. Меркулова, д. 18 (район д. 20 - 22 по ул. Меркулова)	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	500	499,22	0,78	11.08.2021	Выполнено
43.3	округ № 8	Проколенко О.Р.	пр. Победы, д. 120	установка детского игрового и спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	647,76	66,74	10.12.2021	Выполнено
Итого по округу № 8										
44	округ № 9	Русаков М.Ю.	ул. Бунина, д. 14, 16, 18	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	1000	0	12.07.2021	Выполнено
45	округ № 9	Русаков М.Ю.	буль. Есенина, д. 9	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	1000	0	12.07.2021	Выполнено
Итого по округу № 9										
46	округ № 10	Селезнев М.Ю.	ул. Шуминского, 19 (МДОУ детский сад № 15)	обустройство резинового покрытия	Департамент образования администрации города Липецка	300	300	0	III квартал 2021	Выполнено
47	округ № 10	Селезнев М.Ю.	Аллея от д. 8, 9, 10 по ул. Хорошавина к МБОУ СОШ № 77	проектирование и строительство наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	700	92,14	43,26	24.12.2021	Выполнено. Денежные средства в размере 564,6 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
Итого по округу № 10										
						1000	392,14	43,26	Денежные средства в размере 564,6 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году	



48	округ № 11	Выжанов А.В.	территория 24 микрорайона	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	1000	208,13	19,37	24.12.2021	тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году Выполнено. Денежные средства в размере 772,5 будут восстановлены в 2022 году
Итого по округу № 11						1000	208,13	19,37		Денежные средства в размере 772,5 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
49	округ № 12	Донских Е.В.	ул. Водопьянова, д. 25а	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	400	400	0	06.07.2021	Выполнено
50	округ № 12	Донских Е.В.	ул. Стаханова, д. 10	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	600	600	0	06.07.2021	Выполнено
Итого по округу № 12						1000	1000	0		
63.1	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 9	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	900	895,48	4,52	27.07.2021	Выполнено
63.2	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 10	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта»				27.07.2021	Выполнено

63.3	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 22	установка детского игрового оборудования	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.4	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 14	установка малых архитектурных форм	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.5	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 20	установка ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				27.07.2021	Выполнено
63.6	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 10	установка малых архитектурных форм	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.7	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 9а	установка детского игрового оборудования	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.8	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 60 лет СССР, д. 28	установка ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				27.07.2021	Выполнено
63.9	округ № 13	Гутнин В.А.	пр. Победы, д. 108	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.10	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. Водопьянова, д. 13	установка детского игрового оборудования	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено
63.11	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 18	установка малых архитектурных	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта»				21.08.2021	Выполнено



69	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Ю. Натуралистов, д. 5/2, 7а	установка спортивного оборудования, малых архитектурных форм, укладка прорезиненого покрытия на спортивной площадке (на имеющемся асфальте)	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				07.07.2021	Выполнено
70	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 16	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	1000		01.07.2021	Выполнено
71	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 16а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	1000	0	01.07.2021	Выполнено
72	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 17	асфальтирование виафё пешеходной дорожки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				07.07.2021	Выполнено
73	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Доватора, д. 6	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				07.07.2021	Выполнено
74	округ № 15	Пинаева Е.А.	пр. Строителей, д. 18	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				07.07.2021	Выполнено

75	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Ю. Натуралистов, д. 1, 3, 5	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	1000	0	07.07.2021	Выполнено
Итого по округу № 15										
78.1	округ № 16	Урываева В.И.	пр. Победы, д. 49	установка детского игрового оборудования, скамеек, урн	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	744,19	214,53	16,71	2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
78.2	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Индустриальная, д. 3	установка детского игрового оборудования, скамеек, урн, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	744,19	214,53	16,71	2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
78.3	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 57	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	744,19	214,53	16,71	22.11.2021	Выполнено
78.4	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Индустриальная, д. 1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	744,19	214,53	16,71	11.12.2021	Выполнено
78.5	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 78	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	744,19	214,53	16,71	22.11.2021	Выполнено

78.6	округ № 16	Урваева В.И.	ул. Депутатская, д. 83	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				11.12.2021	Выполнено
78.7	округ № 16	Урваева В.И.	ул. Депутатская, д. 56	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				11.12.2021	Выполнено
79	округ № 16	Урваева В.И.	ул. Киевская, д. 34	установка спортивного оборудования	МАУ «Спортивный город»	200	189,9	10,1	17.09.2021	Выполнено
79.1	округ № 16	Урваева В.И.	ул. Киевская, д. 36	установка ограждения	«Управление капитального ремонта» г.Липецка	55,81	55,81	0	22.11.2021	Выполнено
Итого по округу № 16						1000	460,24	26,81		Денежные средства в размере 512,95 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
80	округ № 17	Кофанов А.В.	территория 16 микрорайона	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецгорсвет»	900	823,98	76,02	2021	Выполнено
81	округ № 17	Кофанов А.В.	ул. Мичурина, д. 12	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	100	97,5	2,5	13.06.2021	Выполнено
Итого по округу № 17						1000	921,48	78,52		
82	округ № 18	Подзоров И.И.	ул. У. Громовой, д. 7	установка детского	МУ «Управление капитального	1000	995	5	17.07.2021	Выполнено

83	округ № 18	Подзоров И.Н.			игрового и (или) спортивного оборудования	ремонта» г.Липецка	1000	995	5	17.07.2021	Выполнено
Итого по округу № 18							1000	995	5		
84	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Горького, д. 3	установка детского игрового оборудования, ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					11.08.2021	Выполнено
85	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Пушкина, д. 13	установка детского игрового оборудования, ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					11.08.2021	Выполнено
86	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. 8 Марта, д. 30	установка детского игрового оборудования, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	999,22	0,78		27.07.2021	Выполнено
87	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. 8 Марта, д. 22	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					11.08.2021	Выполнено
88	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Советская, д. 28	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					11.08.2021	Выполнено
Итого по округу № 19							1000	999,22	0,78		

89	округ № 20	Дятчин В.Ф.	ул. Октябрьская, д. 89	демонтаж и установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200	198,95	1,05	11.08.2021	Выполнено
90	округ № 20	Дятчин В.Ф.	ул. Октябрьская, д. 73	демонтаж и установка ограждения, установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200	198,95	1,05	07.08.2021	Выполнено
91	округ № 20	Дятчин В.Ф.	сквер «Капошин» (пл. Торговая, д. 4)	благоустройство сквера	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	700	0	0		Заказчик выполнения работ определен решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 26.10.2021 № 231. Работы не выполнены в связи с длительностью проведения необходимых конкурсных процедур, а также отсутствия благоприятных погодных условий. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
92	округ № 20	Дятчин В.Ф.	территория избирательного округа № 20	санитарная обрезка, кромирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	100	100	0	08.12.2021	Выполнено
Итого по округу № 20						1000	298,95	1,05		Денежные



93	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Космонавтов, д. 3/1	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					19.08.2021	Выполнено	средства в размере 700 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
94	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Космонавтов, д. 5	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					01.12.2021	Выполнено	
95	округ № 21	Захаров А.М.	Военный городок № 1, д. 20	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					17.09.2021	Выполнено	
96	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Терешковой, д. 33	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000	999,61	0,39		24.07.2021	Выполнено	
97	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Липовская, д. 12	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					24.07.2021	Выполнено	
98	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Семашко, д. 25	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					19.08.2021	Выполнено	
99	округ № 21	Захаров А.М.	Военный городок № 1, д. 14	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					19.08.2021	Выполнено	
Итого по округу № 21						1000	999,61	0,39				
127.20	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 79	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	620	304,25	0		2021	Выполнено.	Денежные

127. 21	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 12/2	архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 22	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 8	установка малых архитектурных форм, ограждения, детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 23	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 75	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				27.09.2021	Выполнено
127. 24	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 67	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				27.09.2021	Выполнено
127. 25	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 81	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 26	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 85	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 27	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 2	установка малых архитектурных форм, песочницы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году

127. 28	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 41	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 29	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 34/3	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 30	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 43	установка отражения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				30.06.2021	Выполнено
127. 31	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 71	установка малых архитектурных форм, спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 32	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 30/3	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 33	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 38в	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 34	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 38д	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127. 35	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 26	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году

127.36	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 24/2	установка малых архитектурных форм, песочницы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					2021	2022 году
127.37	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 32	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					27.09.2021	Выполнено
127.38	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 34/3	установка поручня	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
127.39	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 3/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						Работы не выполнены ввиду ограниченного финансирования
127.40	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 11/2	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						Работы не выполнены ввиду ограниченного финансирования
128.1	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 10	установка урн	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						Работы не выполнены ввиду ограниченного финансирования
128	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 16а (МАОУ СШ № 55 г.Липецка «Лингвист»)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка	380	380	0		III квартал 2021	Выполнено
Итого по округу № 22						1000	684,25	0			Денежные средства в размере 315,75 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
137.8	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Космонавтов, д. 7/4	установка ограждения,	МУ «Управление капитального	600	596,62	3,38		02.07.2021	Выполнено

137.9	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 14/2	установка скамеек	ремонта» г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено
137.10	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Космонавтов, д. 31/3	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				16.06.2021	Выполнено
137.11	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Гагарина, д. 111/1	установка детского игрового оборудования, скамеек, завоз песка в песочницу	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.12.2021	Выполнено
137.12	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Гагарина, д. 107/1	демонтаж/установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено
137.13	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 6/2	демонтаж/установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено
137.14	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 2	демонтаж/установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено
137.15	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Циолковского, д. 17	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.12.2021	Выполнено
138	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 14/2, 14	разработка проекта, обустройство пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	200	200	0	21.12.2021	Выполнено

139	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 10/3	разработка проекта, обустройство пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	150	148	2	21.12.2021	Выполнено
140	округ № 23	Мишин А.О.	территория избирательного округа № 23	снос, санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	50	50	0	08.12.2021	Выполнено
Итого по округу № 23						1000	994,62	5,38		
143	округ № 24	Расказова С.И.	территория избирательного округа № 24	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	800	798	2	26.10.2021	Выполнено
143.13	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Титова, д. 4	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
143.14	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Титова, д. 2/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
143.15	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Циолковского, д. 5/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
143.16	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Циолковского, д. 5/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200	17,69	0,36	2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
143.17	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Циолковского, д. 3/3	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
143.18	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Циолковского, д. 3/5	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					

143. 19	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Космонавтов, д. 58/3	установка скамеек	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 20	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Гагарина, д. 159	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 21	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Гагарина, д. 149/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 22	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Гагарина, д. 157/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 23	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Гагарина, д. 157/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 24	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Гагарина, д. 159/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка								
143. 25	округ № 24	Расказова С.И.	ул. Космонавтов, д. 42/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка							Выполнено	
Итого по округу № 24						1000	815,69	2,36		01.12.2021	Выполнено	Денежные средства в размере 181,95 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году	
144	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Звездная, д. 3/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	750	749,29	0,71		29.07.2021	Выполнено		

145	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Космонавтов, д. 37/7	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено
146	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Московская, д. 25	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено
147	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Московская, д. 21	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.2021	Выполнено
148	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Звездная, д. 4/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено
149	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Космонавтов, д. 37/5	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено
150	округ № 25	Павлов Е.Н.	от МБОУ СОШ № 50 (ул. Звёздная, 6) по направлению к д. 4/3 ул. Звёздная	установка поручня	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	250 0 0	Договор с подрядной организацией расторгнут. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году
Итого по округу № 25						1000 749,29 0,71	Денежные средства в размере 250 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
151	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Филиппенко, д. 10, 8/2	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	700 698,47 1,53	Выполнено



152	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Звездная, д. 13	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.2021	Выполнено		
153	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 4а	установка детского игрового и спортивного оборудования, урн	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено		
154	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Космонавтов, д. 47/6	установка стола для настольного тенниса	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено		
155	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Звездная, д. 10/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено		
156	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 13	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено		
157	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 15	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.2021	Выполнено		
158	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 11	установка уличных тренажеров	МАУ «Спортивный город»	11.11.2021	Выполнено		
159	округ № 26	Баранов Р.С.	от арки дома № 2 по ул. Берзина со стороны остановки ул. Вермишева к первому подъезду дома № 2 по ул. Берзина	ремонт пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	15.11.2021	Выполнено. Денежные средства будут восстановлены в 2022 году		
Итого по округу № 26						1000	908,48	1,53	Денежные средства в

160	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Космонавтов, д. 86	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	879	875,92	3,08	02.07.2021	Выполнено	размере 89,99 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
161	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 75	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.07.2021	Выполнено	
162	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 55	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.07.2021	Выполнено	
163	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 22/2	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено	
164	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 22	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено	
165	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 21а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.07.2021	Выполнено	
166	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 19	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.2021	Выполнено	

167	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 41	установка детского спортивного оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.2021	Выполнено	
168	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 57	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	01.07.2021	Выполнено	
169	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Я.Фабрициуса, д. 21	ремонт пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	15.11.2021	Выполнено	
Итого по округу № 27						121	120,6	0,4
						1000	996,52	3,48
180.1	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Вермишева, д. 22	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.08.2021	Выполнено	
180.2	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Вермишева, д. 23	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.08.2021	Выполнено	
180.3	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Вермишева, д. 24	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.08.2021	Выполнено	
180.4	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Вермишева, д. 25	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.08.2021	Выполнено	
180.5	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Вермишева, д. 5а	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.08.2021	Выполнено	
180.6	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Московская, д. 103	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.12.2021	Выполнено	
						1000	991,53	8,47

Итого по округу № 28		г. Липецка		г. Липецка		г. Липецка		г. Липецка		
181	округ № 29	Погорелов Д.Н.	территория между д. 4 по ул. Белянского и ГСК «Наука 48»	проектирование и обустройство площадки для выгула собак	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	1000	991,53	8,47	2021	Выполнено. Сумма 795,8 тыс.руб. будет восстановлена в 2022 году
Итого по округу № 29						1000	149,5	54,7		Денежные средства в размере 795,8 тыс.руб. будут восстановлены в 2022 году
183.1	округ № 30	Иголкин А.В.	ул. Детская, д. 4, 6	обустройство тротуара	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»		717,15	0	15.11.2021	Выполнено
183.3	округ № 30	Иголкин А.В.	территория избирательного округа № 30	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»		282,85	0		Выполнение мероприятия перенесено на 2022 год по инициативе депутата
Итого по округу № 30						1000	1000	0		
184	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Кузьминская, д. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				24.07.2021	Выполнено
185	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Агрономическая, д. 6, 7	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000	999,99	0,01	01.07.2021	Выполнено
186	округ № 31	Афанасьев А.М.	проезд Северный, д. 17	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				24.07.2021	Выполнено

187	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Кузьминская, д. 2а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.07.2021	Выполнено	
188	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Боевой проезд, д. 43	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	15.12.2021	Выполнено	
Итого по округу № 31						1000	999,99	0,01
189	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ш. Константиновой, д. 2 (СОШ № 28)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка	III квартал 2021	Выполнено	
190	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. Студеновская, д. 4а (СШ № 9 им. М.В.Водопьянова)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка	III квартал 2021	Выполнено	
191	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. 40 лет Октября, д. 19а (ДС № 14)	обустройство площадки с искусственным покрытием	Департамент образования администрации города Липецка	III квартал 2021	Выполнено	
192	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. Студеновская, д. 13а (ДС № 64)	обустройство площадки с искусственным покрытием	Департамент образования администрации города Липецка	III квартал 2021	Выполнено	
Итого по округу № 32						1000	1000	0
210.19	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 2	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	14.08.2021	Выполнено	
210.20	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 4	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	14.08.2021	Выполнено	
Итого по округу № 33						1000	995,61	4,39

210. 21	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 6	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 22	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Вавилова, д. 4	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 23	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. 30 лет Октября, д. 8	установка малых архитектурных форм, ограждения, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 24	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 34	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 25	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 36	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 26	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 33	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено


210. 27	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Желябова, д. 14	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 28	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Плеханова, д. 47	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 29	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Плеханова, д. 37/6	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 30	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Интернациональ- ная, д. 356	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 31	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Балмочных, д. 50	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 32	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 8	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.2021	Выполнено
210. 33	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 10	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта»				14.08.2021	Выполнено

210.34	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 12	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	г.Липецка	форм, демонтажные работы					14.08.2021	Выполнено
210.35	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Пришвина, д. 21	установка малых архитектурных форм, демонтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		архитектурных форм, демонтажные работы					14.08.2021	Выполнено
210.36	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 30	обустройство пешеходной дорожки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		пешеходной дорожки					04.08.2021	Выполнено
210.37	округ № 33	Пономорёв Б.В.	ул. Вавилова, д. 12	установка спортивного оборудования с прорезиненным покрытием	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		спортивного оборудования с прорезиненным покрытием					15.12.2021	Выполнено
				установка малых архитектурных форм									Работы не выполнены ввиду ограниченного финансирования
Итого по округу № 33								1000	995,61	4,39			
211.1	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. Улицинского, д. 17, 23, 26	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		капитального ограждения					30.06.2021	Выполнено
211.2	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. 40 лет Октября, д. 29	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		капитального ограждения					30.06.2021	Выполнено
								410	409,73	0,27			



211.3	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. Ушинского, д. 21	установка ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	02.12.2021	Выполнено
213	округ № 34	Тюнина С.В.	пер. Геплый (от ул. Баумана до ул. Кочеткова)	асфальтирование дорожного покрытия	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	15.11.2021	Выполнено
214	округ № 34	Тюнина С.В.	аллея по ул. Ушинского	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	16.11.2021	Выполнено
Итого по округу № 34						999,35	0,65
216	округ № 35	Бычкова Е.И.	ул. Комарова от д. 1 до д. 65 (Сселки)	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецгорсвет»	2021	Выполнено
217	округ № 35	Бычкова Е.И.	от д. 10 по ул. Космонавтов до д. 1 по ул. Буденного (Желтые Пески)	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецгорсвет»	2021	Выполнено
217.1	округ № 35	Бычкова Е.И.	ул. Сокольская, д. 6 (Сселки)	обустройство пешеходной дорожки, установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	04.08.2021	Выполнено
217.2	округ № 35	Бычкова Е.И.	ул. Баумана, д. 325	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	04.08.2021	Выполнено
Итого по округу № 35						890,8	109,2
219	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Белана, д. 8	установка тренажерного комплекса, передвижных футбольных	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	31.07.2021	Выполнено

220	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Свиридова, д. 5	ворота установки передвижных футбольных ворот	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				31.07.2021	Выполнено
220.1	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Шерстобитова, д. 18, 22; ул. Свиридова, д. 3, 5	благоустройство территории: заезд и планировка черной земли	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	81	81	0	2021	Выполнено
220.2	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Коцаря (аллея)	установка/ремонт малых архитектурных форм	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	139	132,27	6,73	2021	Выполнено
Итого по округу № 36						1000	993,25	6,75		
Всего						36000	31024	506,96		Денежные средства в размере 4469,04 тыс. руб. будут восстановлены в 2022 году



Глава города Липецка

Е.Ю. Уваркина