



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
21 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

29.03.2022

г.Липецк

№ 325

**О ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2021 году и планах на 2022 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2021 году и планах на 2022 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 42, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2021 году и планах на 2022 год (прилагается).
2. Администрации города Липецка принять меры по достижению плановых значений целевого индикатора «удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

С.И.Расказова

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2021 году и планах на 2022 год

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 29.03.2022 года № 325

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на выполнение мероприятий по программе в 2021 году всего предусмотрено 498 728,03105 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 234 612,40001 тыс. руб., средств областного бюджета 186 338,82877 тыс. руб., средств городского бюджета 77 776,80227 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2021 года израсходовано 469 345,53117 тыс. руб. или 94,2%, в том числе 234 612,40001 тыс. руб. средств федерального бюджета – 100%, 176 041,65866 тыс. руб. средств областного бюджета – 94,5%, 58 691,4725 тыс. руб. – 75,5% средств городского бюджета.

Самые крупные объекты 2021-2022:

Площадь перед ДС «Звездный». Заключены контракты с подрядными организациями ООО «Строймастер», ООО ГК «Солидарность» на сумму 173,7 млн. руб. Внебюджетные средства на сумму 220 млн. руб. Инвесторы – ПАО «Сбербанк» 160 млн. руб., ГК «ТРИО» 40 млн. руб., X5 retail group «Пятёрочка» 20 млн. руб.

В соответствии с условиями контрактов выполнены работы по устройству подпорных стенок главной входной группы, устройство системы водоснабжения, обустройство ливневой канализации, укладка бетонного основания ступеней главного входа, устройство монолитной плиты стилобата, установка системы наружного освещения, устройство плиточного, асфальтобетонного тротуара, установка систем видеонаблюдения, обустройство автомобильной парковки, укладка бордюрного камня; устройство сухого фонтана (490 кв.м), озеленение, установка малых архитектурных форм, установка сцены.

За счет внебюджетных средств выполнены работы по устройству фонтана, павильона проката катка, приобретено игровое оборудование для детской игровой площадки, установлен экран.

На данный момент первый этап благоустройства площади Звёздный исполнен на 100%. Выполнение второго этапа будет продолжено в 2022 году.

Бульвар Европейский. В соответствии с условиями контракта в 2021 годы выполнены работы по планировке территории, устройству бортового камня, устройство плиточного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство наружного освещения, устройство системы видео наблюдения, установлены малые архитектурные формы, в том числе детской игровое оборудование. В настоящее время процент исполнения

объекта составляет 90%. Весной 2022 года будут завершены работы по озеленению бульвара.

Нижний парк: В 2021 году заключены контракты с подрядными организациями ООО «Городской дизайн» на сумму 6,9 млн. руб. В соответствии с условиями контрактов выполнены работы по установке канатной площадки «Лазалка». Игровое оборудование пользуется большой популярностью у детей и подростков.

Центральный городской пляж в районе ул. К. Маркса, д. 30: Сумма контрактов: 25 671 242,00 рублей. В 2021 году в соответствии с условиями контрактов выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, наружного освещения, питьевых фонтанчиков, раздевалок, детского игрового оборудования, скамеек и урн.

В части департамента жилищно-коммунального хозяйства по мероприятию 1 «Благоустройство общественных территорий» в рамках мероприятий, направленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением предусмотрено 4 687,974 тыс. руб., в том числе 3 525,30 тыс. руб. средств областного бюджета и 1 162,674 тыс. руб. средств городского бюджета.

В отчетном периоде израсходовано 4 687,746 тыс. руб. – 100%, в том числе 3 525,185 тыс. руб. средств областного бюджета и 1 162,561 тыс. руб. средств городского бюджета.

С ООО «Равновесие» был заключен муниципальный контракт № 52 от 15.07.21 на сумму 1000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство общественной территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «СК Липецк» был заключен муниципальный контракт № 4 от 27.04.21 на сумму 1 500,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство общественной территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Выполнены и оплачены проектно-сметные работы на проектирование сетей освещения дворовой территории: ул. Терешковой, д. 25а в сумме 43,000 тыс. руб. По заключенному муниципальному контракту № 44 от 13.07.2021 прямым способом с ООО «ЛЭСК» на сумму 515,810 тыс. руб. на благоустройство общественной территории, работы выполнены и оплачены. Так же заключен муниципальный контракт № 64 от 21.10.2021 с ФКУ «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области» на устройство ограждения ул. Терешковой, д. 25а, сумма контракта 596,759 тыс. руб. Работы сданы и оплачены 27.12.2021 (с учетом средств областного бюджета).

С ООО «МФ Липецк» был заключен муниципальный контракт № 12 от 27.05.2021 на сумму 960,000 тыс. руб. с учетом средств областного

бюджета на благоустройство общественной территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное обустройство детской площадки в с. Желтые Пески с ООО «Архитектурно-проектная мастерская на выполнение проектно-сметных работ был заключен муниципальный контракт № 55 от 03.09.21 на сумму 285,000 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме 21.10.2021.

По итогам аукциона 22.10.2021 года заключен муниципальный контракт № 78 от 15.11.2021 с ООО «Космос» на сумму 4 643,57047 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству общественной территории с. Жёлтые Пески. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено 18 700,0 тыс. руб., в том числе 14 062,4 тыс. руб. средств областного бюджета и 4 637,6 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 12 месяцев 2021 года израсходовано 18699,652 тыс.руб. или 100%, в том числе 14062,138 тыс. руб. средств областного бюджета и 4637,514 тыс.руб. средств городского бюджета.

С ООО «Диксет» был заключен муниципальный контракт № 5 от 14.05.2021 на сумму 2000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета, работы выполнены и оплачены полностью.

С ООО «Труженик» был заключен муниципальный контракт № 8 от 11.05.21 на сумму 985,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета, работы выполнены и оплачены. На экономию, сложившуюся в результате торгов 25.11.2021, заключен муниципальный контракт № 87 от 06.12.21 с ООО «Детский двор» на сумму 14,982 тыс. руб. на поставку и установку малых форм, работы выполнены и оплачены 30.12.2021 года полностью.

С ООО «Труженик» был заключен муниципальный контракт № 8 от 11.05.21 на сумму 2 000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены полностью.

На установку ограждения с ООО «Труженик» был заключен муниципальный контракт № 9 от 11.05.21 на сумму 953,788 тыс. руб. и № 6 от 30.04.2021 на установку малых форм, заключенному с ООО «Диксет» на сумму 41,419 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. На экономию, сложившуюся в результате торгов, 25.11.2021 года заключен муниципальный контракт № 88 от 06.12.2021 года с ООО «Детский двор» на сумму 4,774 тыс. руб. на установку малых форм, работы выполнены и оплачены 30.12.2021 (с учетом средств областного бюджета).

С ООО «Диксет» был заключен муниципальный контракт № 6 от 30.04.2021 на сумму 994,793 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены. В результате сложившейся экономии, заключен муниципальный

контракт № 88 от 06.12.21 с ООО «Детский двор» на сумму 5,185 тыс. руб. на поставку и установку малых, работы выполнены и оплачены 30.12.2021.

С ООО «УПК» был заключен муниципальный контракт № 47 от 13.07.21 на сумму 1 500,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «УПК» был заключен муниципальный контракт № 55 от 15.07.21 на сумму 1000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «УПК» был заключен муниципальный контракт № 40 от 05.07.21 на сумму 1500,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «Диксет» был заключен муниципальный контракт № 5 от 14.05.2021 на сумму 2000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «ЛСКОМ» был заключен муниципальный контракт № 7 от 12.05.2021 на сумму 1700,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены полностью.

С ООО «ЛСКОМ» был заключен муниципальный контракт № 7 от 12.05.2021 на сумму 946,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены. В результате сложившейся экономии от предыдущих торгов, заключен муниципальный контракт № 88 от 06.12.21 с ООО «Детский двор» на сумму 53,793 тыс. руб. на поставку и установку малых форм, работы выполнены и оплачены.

С ООО «УПК» был заключен муниципальный контракт № 55 от 15.07.21 на сумму 1000,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «Альфа-Трейд» был заключен муниципальный контракт № 12 от 27.05.2021 на сумму 1920,000 тыс. руб. с учетом средств областного бюджета на благоустройство дворовой территории, работы выполнены и оплачены в полном объеме. В результате сложившейся экономии, заключен муниципальный контракт № 87 от 06.12.2021 с ООО «Детский двор» на сумму 79,918 тыс. руб. на поставку и установку малых форм, работы выполнены и оплачены.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было предусмотрено 415 838,68897 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 234612,40001 тыс. руб., средств

областного бюджета 168751,12877 тыс. руб., средств городского бюджета 12475,16019 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2021 года израсходовано 405228,88465 тыс. руб. – 97,5%, в том числе 234612,40001 тыс. руб. средств федерального бюджета, 158454,33566 тыс. руб. средств областного бюджета и 12162,14898 тыс. руб. средств городского бюджета.

В части департамента дорожного хозяйства и благоустройства в 2021 году выделено 27 669,949 тыс. руб.

По итогам текущего периода израсходовано 26 942,252 тыс.руб., или 97,4%.

В сквере по улице Водопьянова, (3 этап) выполнены работы по устройству дорожек, газона, установлены 24 урны, 24 скамейки на общую сумму 855,72 тыс. руб.

На объекте «Пешеходная зона у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I» выполнены работы по устройству цветника и высадке 78 штук кустарников на сумму 198,4 тыс.руб., заменено аварийного плиточного покрытия, отремонтирован памятный знак на сумму 5 648,27 тыс. руб. и выполнены работы по устройству наружного освещения на сумму 717,03 тыс. руб.

В сквере у ОЦКНТ в районе ул.Космонавтов, 54а (2 этап) выполнены работы по озеленению, устройству асфальтобетонного покрытия, приобретение и установка малых архитектурных форм (17 шт. скамеек, 17 шт. урн). Стоимость работ по благоустройству составила 8,311 млн. руб.

Выполнены работы по устройству 2033 м² пешеходной дорожки на пешеходной зоне в районе микрорайона «Елецкий», посадке живой изгороди (500 шт. кустарников), установке 2 шт. урн и 2 шт. скамеек, устройству освещения на общую сумму 5,579 млн. руб.

На объектах «пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13» и «Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16» выполнены работы по устройству освещения на сумму 4 057,40 тыс. руб. Установлено 62 опоры наружного освещения со светильниками «Шар».

В сквере ул.Плеханова установлены 4 урны, 4 скамейки общей стоимостью 76,0 тыс.руб. На сумму 500 тыс. руб. выполнены работы по озеленению (устройство посевного газона 600 м², посадка 7 туй, 3 елей, 30 кустарников и низкорослых хвойников).

Выполнены работы по благоустройству площадки для выгула собак, (установка ограждения, устройство гравийной дорожки и газона) на сумму 335,5 тыс. руб. в районе 9-го микрорайона.

На объекте «Бульвар по ул. Космонавтов (3 этап)» выполнены работы по озеленению (20 туй, 30 кустарников и хвойников, 182 м² многолетних цветников) на сумму 480 тыс. руб.

На объекте «Пешеходная зона в районе ул. Советская, 68» проведены мероприятия по ремонту подпорной стенки клумбы и установке скамеек (3 шт), урн (2 шт.). Стоимость работ 358,94 тыс.руб.

На формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в составе основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2021 году всего предусмотрено 442 741,53805 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 234 612,40001 тыс. руб., средств областного бюджета 141 911,27777 тыс. руб., средств городского бюджета 66 217,86027 тыс. руб. По итогам 2021 года всего израсходовано 414 087,31117 тыс. руб., что составляет 93,5% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 234 612,40001 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 1323 25,63366 тыс. руб. или 93,2% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 47 149,27750 тыс. руб. или 71,2% от предусмотренных средств.

На выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов МКУ «Управление строительства города Липецка» всего предусмотрено 442 741,53805 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 234 612,40001 тыс. руб., средств областного бюджета 141 911,27777 тыс. руб., средств городского бюджета 66 217,86027 тыс. руб.

По итогам 2021 года выполнено благоустройство 32-х общественных территорий, в том числе:

- Березовая аллея;
- Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а – 2 этап;
- Гагаринский сквер в районе ул. Гагарина, 103-139, – 2 этап;
- Детская зона в Верхнем парке. – 2 этап;
- Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52;
- Городище. – 3 этап;
- Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 51;
- Кольцо улицы 50 лет НЛМК;
- Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7-9. – 2 этап;
- Памятник Героям на Сокольском кладбище;
- Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская;
- Пешеходная зона в районе ул. 15-й микрорайон, 25;
- Спортивный сквер в районе ул. 15 микрорайон, д. 35;
- Ярморочная площадь в районе площади Заводская, 1;
- Быханов сад. – 2 этап;
- Зеленый остров;
- Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. – 1 этап. Подэтап 4;
- Обустройство площади Петра Великого;
- Общественная территория с площадкой для выгула собак в парке Metallургов;

- Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж. –2 этап;
- Театральная площадь, – 2 этап;
- Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9;
- Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13;
- Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16;
- Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а;
- Сквер в районе памятника спецназовцам в районе проспекта Победы, 116а;
- Сквер в районе ул. МИ. Неделина 15;
- Сквер в районе ул. М.И. Неделина 31а;
- Центральный городской пляж, в районе ул. К.Маркса, 30. – 2 этап;
- Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а;
- Бульвар «Европейский»;
- Площадь перед ДС «Звездный».

Кроме того, по итогам 2021 года выполнены работы по проектированию 13-ти общественных территорий, запланированных к реализации в 2022 году, в том числе:

- Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1;
- Сквер Константиновой ДК «Сокол»;
- Площадь Константиновой ДК «Сокол»;
- Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 136;
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6;
- Сквер в районе ул. Космонавтов, 72;
- Сквер у ЦГБ им. С.А.Есенина, ул. Космонавтов, 15/3;
- Сквер Филипченко, 1–5;
- Сквер Филипченко, 7-15;
- Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35;
- Сквер имени Маркова;
- Площадь в районе ул. Волгоградская, 8;
- Пляж в районе ул. Левобережная, 3.

Не полное освоение предусмотренных средств связано с неисполнением подрядной организацией работ в соответствии с графиком производства работ по муниципальному контракту на благоустройство территории «Площадь перед ДС «Звездный» на сумму 9 882,10732 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета на сумму 9 585,64411 тыс. руб., за счет городского бюджета – 296,46321 тыс. руб. Также не полное освоение предусмотренных за счет городского бюджета средств, связано с первоочередным расходованием дополнительной субсидии из федерального и областного бюджетов, предусмотренной городу Липецку в декабре 2021 года.

В соответствии с уточнением параметров бюджетных расходов на 1 января 2022 года общий объем финансирования в 2022 году по муниципальной программе уменьшен на 11792,7 тыс.руб., федеральное

финансирование уменьшено на 12239,3 тыс.руб., областное финансирование уменьшено на 644,2 тыс.руб., городское финансирование увеличено на 1090,8 тыс.руб.

По основному мероприятию 1 «Благоустройство общественных территорий» для реализации мероприятий, направленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка доведены лимиты в размере 2 800,0 тыс.руб.

По основному мероприятию 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» лимит уменьшен до 17 989,24 тыс.руб.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка увеличены лимиты средств городского бюджета на 2 286,3 тыс.руб., уменьшено федеральное и областное финансирование.

По 2023 году общий объем финансирования уменьшен на 13 040,0 тыс.руб. Уменьшен объем федерального финансирования на 12 239,3 тыс.руб., уменьшен объем областного финансирования на 644,2 тыс.руб., уменьшен объем городского финансирования на 156,5 тыс.руб.

Добавлены лимиты средств на 2024 год. Общий объем по 2024 году составил 307 019,8 тыс.руб., в том числе федеральное финансирование 182 267,6 тыс.руб., областное финансирование 111 298,9 тыс.руб., городское финансирование 13 453,3 тыс.руб.

Объем средств на реализацию основного мероприятия 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» составил 19541,9 тыс.руб., из них 17587,7 тыс.руб. средства областного бюджета, 1954,2 тыс.руб. средства городского бюджета.

Остальные денежные средства доведены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По объектам 2022 года законтрактовано в 21 году – 4 объекта, в феврале–марте 2022 – 27.

Всего заключено контрактов на сумму 40 607, 118 тыс.руб., в торгах: 153 092, 375 тыс.руб., остаток, запланированный в торги – 77 314, 396 тыс.руб.

На основании предложений и обращений жителей проводится анализ системы общественных пространств, предлагаемых для вынесения на рейтинговое голосование на онлайн-платформе на 2023 год. Параллельно ведется разработка функционально-планировочных решений, отвечающих целям и задачам комплексного благоустройства общественных территорий (идея, логистика (дорожно-тропиночная сеть), функциональное зонирование и сценарии круглогодичного использования территории, озеленение, подбор оборудования, освещения, навигация, покрытия).

Учитывая, что с 2022 года на территории города Липецка начинает действовать муниципальная программа «Мой двор», участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Липецка» в части благоустройства дворовых территорий приостановлено.

Согласно результатам социологического исследования удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства и благоустройства предоставленных управлением внутренней политики администрации города Липецка показатель по 2021 году составил 82%.

Задача «Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории».

Показатель 1 задачи «Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год»

Работы на всех территориях запланированных к благоустройству на 2021 год выполнены, таким образом, поставленная задача выполнена на 100%.

Показатель 2 задачи «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год»

Расчет индикатора:

$C = C_b / C_p \times 100$, где:

C - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год;

C_b - количество фактически благоустроенных территорий;

C_p - количество дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год.

$$17/17 \times 100 = 100\%$$

В 2021 году было запланировано благоустройство 17 дворовых территорий. Благоустройство выполнено в полном объеме, таким образом, поставленная задача выполнена на 100%.

Показатель 3 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирование современной городской среды».

Всего с 2018 года в муниципальную программу включено 243 общественные территории подлежащие благоустройству.

На 2021 год к выполнению поставлено 79 общественных территорий - $79/243 \times 100 = 32,5$.

Показатель считается нарастающим итогом - $39,3 + 32,5 = 71,8\%$.

Показатель 4 задачи «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды».

Расчет индикатора:

$C = C_b / C_p \times 100$, где:

C - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

C_b - количество благоустроенных дворовых территорий;

C_p - общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу

$$17/961 * 100 = 1,8 \%$$

Количество дворовых территорий, благоустроенных в 2021 году составляет 17, общее количество дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу составляет 961.

Таким образом, значение индикатора составляет 1,8%.

Учитывая, что доля благоустроенных дворовых территорий рассчитывается нарастающим итогом с 2018 года, то в 2021 году составляет:

$$9,5 + 1,8 = 11,3\%$$

Таким образом, доля дворовых территорий, благоустроенных с 2018 года составляет 11,3%.

Показатель 5 задачи «Доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»

Расчет индикатора:

$C = C_b / C_p \times 100$, где:

C - доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением;

C_b - количество реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.);

C_p - общее количество проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.)

$$17/17 * 100 = 100\%$$

Общее количество проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением, поступивших в конкурсную комиссию в 2021 году составило 17 ед. Все проекты были одобрены конкурсной комиссией для реализации в 2021 году. Таким образом, значение индикатора составляет 100%.

План на 2022 год: В 2021 году на платформе для голосования было представлено 36 общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году: в голосовании, набрали наибольшее количество голосов 29 общественных территорий:

1. Молодежный парк.
2. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62.
3. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10.
4. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК.
5. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8.
6. Сквер Филипченко, 1-5.
7. Сквер имени Маркова.
8. Площадь Константиновой ДК "Сокол".
9. Сквер Филипченко, 7-15.
10. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе проезда Кувшинова, 5Б.
11. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а.
12. Сквер Константиновой ДК "Сокол".
13. Привокзальная площадь.
14. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к 1.
15. Сквер Героев Чернобыля.
16. Пляж в районе ул. Левобережная, 3.
17. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6.
18. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В.
19. Сквер имени Крупской.
20. Пешеходная зона в районе пл. Соборная, .
21. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1.
22. Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3.
23. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6.
24. Пешеходная зона в районе Соборной площади.
25. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1.
26. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72.
27. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22.
28. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б.
29. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35.
30. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина.

Выполнение контрактации строительно-монтажных работ будет осуществлено до 01.04.2022 года, исполнение контрактов по благоустройству – 04.04.2022. Окончание основных строительных работ запланировано на 01.09.2022. По 20 объектам будет выполнена синхронизации работ с иными нацпроектами, такими как «БКАД» и «Демография».

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина