



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПЯТЫЙ СОЗЫВ  
9 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

26.04.2016

г.Липецк

№ 135

**О реализации муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка  
на 2014 – 2016 годы» за 2015 год и текущий период 2016 года**

Рассмотрев информацию о реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 – 2016 годы» за 2015 год и текущий период 2016 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

**Р Е Ш И Л :**

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 – 2016 годы» за 2015 год и текущий период 2016 года (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка изыскать возможность в ходе исполнения Бюджета на 2016 год и при формировании проекта бюджета на очередной 2017 год выделения дополнительных средств на следующие мероприятия:

2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012 года и снос расселенных аварийных домов.

2.2. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов.

2.3. Реконструкция объединенных очистных сооружений (ОКОС) МУП «Липецкая станция аэрации».

2.4. Строительство объекта «Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный».

2.5. Строительство сетей канализации по переулкам 1 и 2 Театральный.

2.6. Проведение технической инвентаризации и паспортизации безхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее решение направить для рассмотрения в постоянную комиссию Липецкого городского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности.

4. Постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию в порядке контроля включить в план работы рассмотрение вопроса «О состоянии дел по содержанию и эксплуатации общежитий на территории города Липецка: актуальные проблемы и пути их решения».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов



И.В.Тиньков

Секретарь сессии



А.Н.Гвозденко

**Информация**  
**о реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное**  
**хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»**  
**за 2015 год и текущий период 2016 года**

Принята решением сессии Липецкого городского  
Совета депутатов от 26.04.2016 № 135

Основной целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Для достижения обозначенной цели и выполнения поставленных задач на реализацию 13 основных мероприятий в рамках данной программы на 2015 год были выделены бюджетные ассигнования в сумме 618033,5 тысяч рублей (приложение 3), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 183257,6 тысяч рублей (приложение 2);
- средства областного бюджета – 92847,4 тысяч рублей (приложение 2);
- средства бюджета города Липецка – 341928,5 тысяч рублей (приложение 1).

Выполнение за отчетный период составило 466784,1 тысяч рублей или 76% (приложение 2), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 118146,5 тысяч рублей или 64,5%; % (приложение 2);
- средства областного бюджета – 59667,7 тысяч рублей или 64,3% (приложение 2);
- средства бюджета города Липецка – 288970,0 тысяч рублей или 84,5 % (приложение 1).

В разрезе подпрограмм выполнение составляет:

- подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» – 74,1% (430725,5 тысяч рублей против 581193,5 тысяч рублей) (приложение 3);
- подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство» – 97,6% (32113,6 тысяч рублей относительно 32892,0 тысяч рублей) (приложение 3);
- подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» – 99,9% (3945,0 тысяч рублей против 3948,0 тысяч рублей) (приложение 3).

Основные причины, которые не позволили достичь нормативной величины выполнения муниципальной программы (кассовые расходы не менее 95%):

- выполнение работ по строительству благоустроенных жилых помещений для переселения из аварийного жилищного фонда носит переходящий характер с плановой датой завершения работ в 2016 году;

- ограниченное бюджетное финансирование не позволило изыскать дополнительные средства на уплату дополнительных метров и разницы в цене на приобретение квартир, как для переселения из аварийного жилья, так и по решению суда, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения;

- позднее выделение бюджетных средств (конец августа и декабрь 2015 года) и значительная временная продолжительность подготовки и проведения аукционов в электронной форме (45 дней), не позволили провести повторные конкурсные торги;

- наличие неурегулированных вопросов на уровне субъекта – отсутствие в постановлении администрации Липецкой области от 25.10.2013 года № 484 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области на 2014-2016 годы» тарифа на некоторые виды степени благоустройства многоквартирных домов, не позволили освоить в полном размере средства на уплату взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- специфика некоторых основных мероприятий, носящих заявочный характер (субсидия на возмещение расходов на ЖКУ до заселения, ремонт муниципального фонда для повторного заселения, обследование конструктивных элементов непригодных для проживания), предусматривает наличие средств на соответствующих направлениях расходов для обеспечения финансирования в случае обращения претендентов.

В целом, основная цель муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» по итогам реализации мероприятий в 2015 году достигнута.

Этот вывод подтверждается достигнутыми значениями плановых показателей целевых индикаторов цели:

- «Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий» не превысила планового значения (уменьшение на 0,1%);

- «Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства» превысила плановый показатель на 90,0% (19% относительно 10%).

В отчетном периоде успешно реализованы мероприятия.

1. Для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг в 2015 году было выполнено следующее:

- для переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка:

разработана проектно-сметная документация на строительство жилых зданий с целью последующего переселения из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда: сорока квартирное жилое здание № 21а в 32-33 микрорайоне г. Липецка общей проектной площадью 2448,64 квадратных метров; сорока девяти квартирное жилое здание № 21б в 32-33 микрорайоне города Липецка общей проектной площадью 2427,45 квадратных метров; двадцати квартирное жилое здание № 1 по ул. Осипенко в г. Липецке общей проектной площадью 1015 квадратных метров; двадцати квартирное жилое здание № 2 по ул. Осипенко в городе Липецке общей проектной площадью 974,8 квадратных метров;

в июне 2015 года завершено начатое в ноябре 2014 года строительство сорока квартирное жилого здания № 26 по ул. 6-й Гвардейской дивизии (почтовый адрес: г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской дивизии, д. 17) общей площадью 2134,2 квадратных метров и пятидесяти пяти квартирное жилого здания № 17 по ул. Володи Бачурина (почтовый адрес: г. Липецк, ул. Володи Бачурина, д. 5) общей площадью 2980,8 квадратных метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию получены 10.07.2015 года. Заселение домов состоялось 08 сентября 2015 года;

04 февраля 2015 года проведено заселение введенного в эксплуатацию 10.12.2014 года пяти этажного тридцати квартирное жилого здания № 3 по ул. Клавдии Шаталовой в городе Липецке (почтовый адрес: г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 11а), в составе которого для переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка построено 15 двухкомнатных квартир общей площадью 767,7 квадратных метров;

в июне 2015 года начато и в декабре 2015 года завершено строительство жилых зданий № 21а и № 21б в 32-33 микрорайонах города Липецка для переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда. Разрешение на ввод в эксплуатацию оформлено 30 декабря 2015 года;

приобретены 7 благоустроенных квартир общей площадью 504,1 квадратных метров;

- перечислена в полном объеме субсидия из бюджета города Липецка на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и уплачены взносы на капремонт, что позволило капитально отремонтировать 71 дом;

- приобретены 7 однокомнатных квартир общей площадью 266,1 квадратных метров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения;

- приобретены 2 квартиры (2-х комнатная и 3-х комнатная) общей площадью 109,1 квадратных метров по решению суда;
- проведено обследование по ремонту 67 квартир с составлением локально-сметных расчетов;
- выполнен ремонт 7 квартир для повторного заселения;
- выполнены работы по уточнению границ 24 земельных участков в рамках проведения государственного кадастрового учета земель;
- выполнено 13 обследований жилых домов на предмет установления их пригодности для проживания;
- выполнен снос 6 аварийных домов;
- профинансированы затраты организациям, предоставляющим жилищные, коммунальные услуги, за ЖКУ до заселения.

2. Для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города в 2015 году было выполнено следующее:

- осуществлены мероприятия по сбору исходно-разрешительной документации и проектированию объектов:
  - электроснабжения 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка;
  - водоснабжения жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в городе Липецке;
  - канализационный коллектор по пер. 1-й Театральный и пер. 2-й Театральный в городе Липецке;
- проведена экспертиза разработанной в 2014 году проектно-сметной документации на сети водоснабжения и водоотведения в составе объекта «Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный;
- выполнен первый этап работ для обеспечения электроснабжением жилого здания № 17 по ул. Володи Бачурина в городе Липецке, включающий в себя работы по устройству высоковольтной кабельной линии 10 кВт и монтажу временной комплексной трансформаторной подстанции (КТП);
- в целях обеспечения строящихся в 32-33 микрорайоне жилых зданий инженерной инфраструктурой:
  - завершено начатое в ноябре 2014 года строительство сетей водоснабжения (I этап. участок водопровода от ВКЗ сущ. до ПГ 5) и канализации (участок по ул. Кривенкова от Ксущ.-1 до К1-6\* и по ул. Свиридова от Ксущ.-2 до К1-25\*);
  - построен участок сети канализации по ул. Свиридова от К1-25\* до К1-3\*;
  - подготовлена техническая документация на 71 объект, в том числе: 12 сетей водоснабжения, 12 сетей водоотведения, 8 сетей теплоснабжения, 37 сетей электроснабжения, 1 объект водоснабжения (ВНСП по ул. Космонавтов, 78), 1 объект водоотведения (КНС на набережной реки Воронеж);

- получены Свидетельства права муниципальной собственности на 42 объекта;

- профинансированы затраты организациям, предоставляющим жилищные, коммунальные услуги, за ЖКУ до заселения.

Учитывая, что реализация мероприятий, включенных в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» направлена на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирных домов, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, на создание благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, на улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности, а также для исполнения органом местного самоуправления обязательств, в том числе по приобретению жилых помещений, данные мероприятия являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Вместе с тем необходимо рассмотреть возможность увеличения финансирования существующих мероприятий и включения в данную программу дополнительных мероприятий, реализация которых позволит повысить эффективность функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства города Липецка с целью обеспечения безопасных и комфортных условия проживания граждан.

### **1. Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда**

Для сохранения социальной стабильности, предупреждения развития неудовлетворенности оказываемыми жилищно-коммунальными услугами, осуществления перехода к плановому режиму обслуживания многоквартирных домов, уже в ближайшее время необходимо целенаправленно форсировать исполнение мероприятий путем увеличения их финансирования.

Особенно это касается расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Состояние ряда многоквартирных домов, признанных аварийными, и не включенными в существующие программные мероприятия по переселению, вызывает серьезные опасения за жизнь и здоровье людей.

В действующие программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включены аварийные дома, признанные таковыми до 01.01.2012 года. Вместе с тем, уже на сегодняшний день количество домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года и не включенных в программные мероприятия, составляет более 100 штук, а

планируемые затраты на их расселение – более 2,5 миллиардов рублей. При этом, количество таких домов увеличивается из года в год.

В целях недопущения развития критической ситуации, связанной с невозможностью единовременного расселения аварийных домов, необходимо уже в 2016 году обеспечивать финансированием и реализовать мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года.

Для сведения: для завершения программного мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012 года, заявка в бюджет города Липецка на 2016 год была подана в объеме 390,2 миллионов рублей, выделено только 96,0 миллионов рублей – менее 25%.

## **2. Снос аварийных домов**

Расселенные аварийные дома подлежат обязательному сносу. Этот процесс совершенно необходим в целях предупреждения развития криминогенной и пожароопасной ситуации, в целях освобождения земельных участков под новое строительство.

Существующие темпы сноса явно недостаточны. Так в 2015 году было снесено только 6 домов, на 2016 год запланировано осуществить снос только 5 домов при том, что уже сейчас можно планировать снос более 20 домов на сумму порядка 17,0 миллионов рублей.

Из года в год увеличивается количество обращений граждан с жалобами на не снесенные дома, в которых зачастую происходят пожары, совершаются акты вандализма, обостряется криминальная ситуация. Решение вопроса об увеличении темпа сноса расселенных аварийных домов необходимо решать уже сейчас, поскольку цивилизованное развитие города, повышение степени его благоустройства возможно только при условии обеспечения возможностей для нового строительства, инвестиционной привлекательности, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

## **3. Усиление разрушающихся несущих конструкций жилых домов**

Крайне сложная ситуация в настоящее время сложилась с техническим состоянием несущих конструкций отдельных многоквартирных домов.

В соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:

- 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
- 2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;



- 3) ремонт крыш;
- 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
- 5) ремонт фасадов;
- 6) ремонт фундаментов многоквартирных домов.

Однако данным перечнем не предусмотрены работы по усилению разрушающихся несущих конструкций жилых домов.

Разрушение несущих конструкций зданий может происходить ввиду различных причин: ошибки при их проектировании и строительстве, неэффективная эксплуатация, воздействие внешних факторов и т.д. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, при обнаружении фактов разрушения несущих конструкций выполняют свои обязанности, предусмотренные договором управления: получают от специализированных организаций заключение по результатам обследования конструкций и организуют наблюдение за их дальнейшим состоянием.

Для устранения разрушений конструкций необходимо заказать проектно-сметную документацию и выполнить дорогостоящий капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоквартирных домах не имеют возможности самостоятельно оплатить данный вид работ.

Дальнейшая эксплуатация жилых домов без проведения соответствующего капитального ремонта может привести к обрушению конструкций и гибели людей. Такая ситуация приводит к росту социальной напряженности в обществе.

Поэтому, для решения данной проблемы необходимо выделение целевого бюджетного финансирования. В настоящее время уже существует потребность выполнить работы по усилению несущих конструкций в 20 многоквартирных домах на общую сумму 24,1 миллионов рублей, при этом разработку проектно-сметной документации общей стоимостью порядка 2,24 миллионов рублей целесообразно заказать уже в первом полугодии 2016 года. Включение в программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» мероприятий по проведению работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов на сегодня является объективной необходимостью, обуславливаемой необходимостью создания безопасных условий проживания для жизни и здоровья граждан.

#### **4. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры**

Мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры выполнены в рамках выделенного финансирования, что крайне недостаточно для достижения программной цели — обеспечение комфортных и безопасных условий проживания

граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

4.1. На сегодняшний день крайне остро стоит проблема реконструкции объединенных очистных сооружений (ОКОС) МУП «Липецкая станция аэрации».

В 2016 году завершится реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод стоимостью 311 миллионов рублей за счет кредитных средств ЕБРР. Существует реальная опасность того, что цель кредитного проекта, а именно – обеспечение нормативных показателей качества очищенных стоков, не будет достигнута из-за нерешенной проблемы обработки и утилизации осадка.

В настоящее время в накопителях осадка и иловых площадках, расположенных на территории очистных сооружений, а также на иловых площадках в с. Сошки находится около 400 тысяч тонн осадка. Отсутствие резерва площадей для осадка не позволяет вывести его из очищаемой воды в необходимых объемах.

В последние годы увеличился поток жалоб жителей на зловонный запах с очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». Риск экологических платежей за размещение осадка составляет 250 миллионов рублей.

Для предотвращения критической ситуации в 2014 году была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию комплекса сооружений по переработке и утилизации осадка с применением экологически и экономически эффективных современных технологий. Проектом предусмотрено применение эффективного оборудования, которое позволит получать обезвоженный осадок влажностью не более 80%, при этом годовое образование осадка снизится на 20 тысяч тонн. Переработанный технологией компостирования осадок из отхода IV класса опасности переводится в экологически безопасный продукт – почвогрунт. Таким образом, современные технологии позволят превратить отходы в стабильный источник дохода.

Затраты на реконструкцию составляют порядка 254 миллионов рублей.

4.2. В 2016 году не обеспечены финансированием мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям, что идет вразрез с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В частности, остаются не решенными вопросы:

- водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный (стоимость объекта – 39,1 миллионов рублей);

- водоснабжения района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в городе Липецке (стоимость объекта – 165 миллионов рублей).

Следует отметить, что вопрос строительства объекта «Магистральные инженерные сети к индивидуальной жилой застройке для многодетных семей по ул. Ангарской и пер. Ландшафтный» находится на контроле у Главного федерального инспектора по Липецкой области К.А.Балашова.

4.3. Крайне остро стоит проблема обеспечения сетями электроснабжения 30, 31, 32 микрорайонов города Липецка. На реализацию указанных мероприятий необходимо 20 млн. руб.

4.4. На контроле у главы администрации Липецкой области выполнение мероприятий по строительству сетей канализации по переулкам 1 и 2 Театральный. Стоимость мероприятий – 6,5 миллионов рублей.

## **5. Бесхозные объекты жилищно-коммунального хозяйства**

Ежегодно у города возникают сложности по подготовке бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.

Такие объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на эти объекты отсутствует техническая документация. В связи с увеличением количества такого рода объектов, убытки организаций жилищно-коммунального комплекса, связанные с содержанием бесхозного имущества, каждый год возрастают. Ущемляются права потребителей, присоединенных к сетям сетевой организации опосредованно через бесхозные инженерные сети.

В результате реализации мероприятий по технической инвентаризации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Липецка, будут изготовлены технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта, оценочная документация, что позволит закрепить муниципальное право собственности на данные объекты, передать их в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, которые в свою очередь передают недвижимое имущество в аренду энергоснабжающим организациям, которые в плановом режиме будут осуществлять содержание и ремонт инженерных сетей и объектов.

За последние годы в городе Липецке значительно возросло количество бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Так по состоянию на начало 2016 года на территории города Липецка выявлены следующие бесхозные объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- 266 объектов – 50818,2 метров водопроводных сетей;
- 66 объектов – 12203,0 метров канализационных сетей;

- 720 участков тепловых сетей.

Стоимость технической инвентаризации и паспортизации, получения Свидетельства права муниципальной собственности на один объект в ценах 2015 года составляет порядка 35 тысяч рублей. Следовательно, на 1052 объекта потребуется 36 миллионов рублей.

**Целевые индикаторы и показатели задач  
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство  
города Липецка на 2014-2016 годы»**

**за 2015 год**

№ № п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Едини ца измере ния	Значения индикаторов и показателей			
				Фактическое значение по итомам 2014 года	2015 год		
					план	факт	Отклоне ние, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан						
1.1.	<u>Целевой индикатор 1</u> Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП «Аварийно – диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. ед.	49,331	56,54	56,5	-0,1
1.2.	<u>Целевой индикатор 2</u> Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	14	10	19	90,0
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда						
2.1.	<u>Показатель 1 Задачи 1</u> Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	2,14	6,13	5,0	-18,4
2.2.	<u>Показатель 2 Задачи 1</u> Доля приобретенных или построенных жилых помещений для	Департамент жилищно – коммунального хозяйства	%	1,37	1,54	1,48	-3,9

	муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка					
2.3.	<u>Показатель 3 задачи 1</u> Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	55,9	65,4	65,4	-
3.	Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры						
3.1.	<u>Показатель 1 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,8 95,0 (факт)	94,9	95,1 (ожи д.)	0,2
3.2.	<u>Показатель 2 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	93,8 94,0 (факт)	93,9	94,1 (ожи д.)	0,2
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием						
4.1.	<u>Показатель Задачи 3</u> Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	35,6	49,9	46,1	-7,6
5.	Задача 4 - Освобождение земельных участков под новое строительство						
5.1.	<u>Показатель Задачи 4</u> Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	63,8	57,47	57,47	-

### Задача 1 «Обновление жилищного фонда».

**Показатель 1 Задачи 1:** «Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество отремонтированных домов/количество домов, требующих капитального ремонта \* 100%.

В соответствии с внесенными Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 изменениями в Жилищный кодекс Российской Федерации, взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и, согласно пункту 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Кроме этого, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования очередности и организации проведения капитального ремонта.

Во исполнение указанных норм:

- постановлением администрации Липецкой области от 25.10.2013 года № 484 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области на 2014-2016 годы» установлены размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в зависимости от степени его благоустройства;

- постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013 года № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы» утверждена областная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Работы по замене и восстановлению ряда конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, будут выполняться за счёт средств указанной программы.

Необходимо отметить, что мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах носят переходящий по времени характер.

Постановлением администрации Липецкой области от 03.07.2014 года № 292 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2015 годы» (ред. от 31.12.2015 года) утвержден краткосрочный план капитального ремонта в период 2014-2015 годов общего имущества 62 многоквартирных домов (этап 2014-2015 годы). В

соответствии с мероприятиями данной программы планировалось выполнить капитальный ремонт общего имущества на общую сумму 232,817 миллионов рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 34,556 миллионов рублей;
- средства бюджета Липецкой области – 21,884 миллионов рублей;
- средства бюджета города Липецка (обязательное софинансирование) – 21,884 миллионов рублей;
- средства собственников МКД – 154,493 миллионов рублей.

Одновременно, в 2015 году постановлением администрации Липецкой области от 12.03.2015 года № 115 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год» (ред. от 30.12.2015 года № 585) утверждена краткосрочная программа капитального ремонта с периодом реализации программных мероприятий 2015-2016 годы. В мероприятия данной программы включено 417 многоквартирных домов, в отношении 57 из которых в период 2015-2016 годы планируется выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, и в отношении 360 домов – только разработка проектно-сметной документации. В соответствии с мероприятиями данной программы планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества на общую сумму 278,134 миллионов рублей, в том числе:

- средства бюджета Липецкой области – 20,017 миллионов рублей;
- средства бюджета города Липецка (обязательное софинансирование) – 20,017 миллионов рублей;
- средства собственников МКД – 238,1 миллионов рублей.

Таким образом, в 2015 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов выполнялся в рамках реализации сразу двух краткосрочных планов капитального ремонта. В 2015 году завершился капитальный ремонт домов, включенных в краткосрочный план на 2014 год, а так же начался капитальный ремонт домов, включенных в план на 2015 год с плановым сроком окончания работ декабрь 2016 года.

Плановое значение целевого индикатора на 2015 год было рассчитано исходя из следующих условий.

Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества на дату расчета показателя, составляет - 2480. Данное количество домов на весь период реализации программы принято постоянным.

Количество многоквартирных домов на дату расчета целевого показателя: в 2012 году – 29 шт. (факт), в 2013 году – 22 шт. (факт).

В 2014 году согласно первоначально утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 03.07.2014 года № 292 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на

2014-2015 годы» программе планировалось выполнить капитальный ремонт 56 многоквартирных домов.

Так же, согласно первоначально утвержденному постановлением администрации Липецкой области от 12.03.2015 года № 115 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год» краткосрочного плана в 2015 году планировалось выполнить капитальный ремонт 45 многоквартирных домов.

В этой связи, плановое значение показателя на 2015 год составило:

2015 год (план) –  $(29+22+56+45) \text{ МКД} / 2480 \text{ МКД} * 100\% = 6,13 \%$ .

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации исполнителем программ капитального ремонта общего имущества в МКД, заказчиком работ по капитальному ремонту МКД является региональный оператор, которым в городе Липецке является Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области.

Согласно информации ФКР Липецкой области:

- в 2014 году фактически выполнен капитальный ремонт только 2-х домов по этапу 2014-2015 годов;

- в 2015 году фактически выполнен капитальный ремонт 71 МКД, в том числе: 60 МКД по программе 2014-2015 годов и 11 МКД по программе 2015-2016 годов.

В этой связи фактическое значение показателя за 2015 год составило:

2015 год (факт) –  $(29+22+2+71) \text{ МКД} / 2480 * 100 = 5,0 \%$ .

Таким образом, количество фактически отремонтированных в 2015 году многоквартирных домов (71 шт.) меньше планового (101 шт.) на 30 домов, а фактическое значение показателя меньше планового на 18,4%. Плановое значение целевого показателя не достигнуто. Необходимо отметить, что краткосрочная программа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2015 год носит переходящий характер с плановой датой завершения работ по капитальному ремонту в декабре 2016 года, что объясняет меньшее фактическое значение целевого показателя (5,0%) по сравнению с его планируемым значением (6,13%). Так же важно подчеркнуть, что работы по капитальному ремонту МКД, запланированные, но не выполненные в 2015 году, обеспечены финансированием и будут продолжены в 2016 году, что в итоге позволит достигнуть планового значения показателя.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлен на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома. Мероприятия по капитальному ремонту домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.



**Показатель 2 Задачи 1:** «Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд / количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд \* 100%.

Данный показатель включает в себя исполнение мероприятий по приобретению жилых помещений для муниципальных нужд для следующих категорий граждан:

1. Приобретение жилых помещений для исполнения решений суда по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями (за счет средств областного бюджета).

Всего на приобретение жилья для данной категории граждан из средств областного бюджета на 2015 год было выделено 10845,446 тысяч рублей. Исходя из выделенных ассигнований, было запланировано к приобретению 7 однокомнатных благоустроенных квартир.

Фактически в 2015 году МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка на первичном рынке жилья было приобретено 7 однокомнатных квартир общей площадью 266,1 квадратных метров на сумму 9845,700 тысяч рублей. Сложившаяся экономия денежных средств 999,746 тысяч рублей (10845,446-9845,700) сложилась по результатам открытого аукциона на приобретение жилых помещений.

Таким образом, все 7 запланированные к приобретению для исполнения решений суда по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями (за счет средств областного бюджета) были приобретены в 2015 году в полном объеме.

2. Приобретение жилья по решению суда (за счет средств бюджета города).

При формировании программных мероприятий на 2015 год для данной категории граждан планировалось приобрести 5 благоустроенных квартир.

Фактически исходя из доведенных лимитов денежных средств (10415,342 тысяч рублей) в 2015 году МУ «Управление капитального ремонта» города Липецка были приобретены 2 квартиры:

- 2-х комнатная квартира общей площадью 47 квадратных метров на сумму 2200,0869 тысяч рублей;

- 3-х комнатная квартира общей площадью 62,1 квадратных метров на сумму 3098,58 тысяч рублей.

Также были сформированы и переданы в управление муниципального заказа администрации города Липецка два пакета документов на приобретение двух 2-х комнатных квартир на общую сумму 4700,00 тысяч рублей. Однако, аукционы от 04.12.2015 года признаны не состоявшимися, так как не подано ни одной заявки.

Таким образом, из запланированных к приобретению 5 квартир в целях исполнения решений суда было закуплено 2 квартиры.

3. Обеспечение жильем граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005 года, и малоимущих граждан.

При формировании программных мероприятий на 2015 год для данной категории граждан планировалось приобрести 3 благоустроенных квартиры.

Однако фактически денежные средства на приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года и малоимущих граждан, в 2015 году выделены не были, приобретение жилья для данной категории граждан в 2015 года не осуществлялось.

Учитывая вышеизложенное, всего на 2015 год в рамках Показателя 2 Задачи 1 «Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)» планировалось приобрести 15 жилых помещений (квартиры). Фактически в 2015 году было приобретено 9 квартир.

Методика расчета целевого индикатора приведена ниже.

За период 2012-2014 годы фактически для муниципальных нужд в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан (по решению суда) департаментом жилищно-коммунального было приобретено 119 квартир.

Общее количество квартир, которое необходимо приобрести для муниципальных нужд для всех категорий граждан – 8674 шт.

В 2015 году планировалось приобрести 15 квартир, следовательно, плановое значение показателя с учетом ранее приобретенных жилых помещений составило:

$$\underline{\text{2015 год (план)}} - (15+119) / 8674 \times 100\% = 1,54\%;$$

Фактическое значение показателя из расчета 9 приобретенных квартир составило:

$$\underline{\text{2015 год (факт)}} - (9+119) / 8674 \times 100\% = 1,48\%.$$

Фактическое значение показателя меньше планового на 3,9%, плановое значение показателя не достигнуто. Данная ситуация обусловлена прежде всего ограниченным бюджетным финансированием.

Кроме того, из-за отсутствия участников, аукционы на приобретение 2-х квартир по решению суда были признаны не состоявшимися.

Мероприятия по приобретению жилых помещений по решению суда, а так же граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года и малоимущих граждан, направлены на исполнение органом местного самоуправления обязательств, установленных законом. Данный показатель характеризует не только исполнение органом местного самоуправления обязательств по приобретению жилых помещений, но и направлен на повышение качества жизни граждан. Необходимость приобретения жилых помещений (квартир) для муниципальных нужд носит постоянный и обязательный для администрации города Липецка характер, поэтому планировать мероприятия по приобретению квартир и денежные средства на их исполнение необходимо на постоянной основе в следующие периоды реализации программы.

**Показатель 3 Задачи 1:** «Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году / площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными до 01.01.2012г. \* 100%.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда финансируются за счет средств бюджета города Липецка, бюджета Липецкой области и за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. В целях получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Липецкой области городу Липецку необходимо выполнить ряд условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Одно из таких условий – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012. В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 в региональную программу должны быть включены все многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2012 года. Так же в соответствии с требованиями обозначенного Федерального закона последние этапы данной программы должны быть завершены в 2017 году. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2012 и принятая для расчета целевого индикатора Показателя 3 Задачи 1 составляет 31736,5 квадратных метров.

При этом необходимо отметить, что мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилья носят

переходящий характер, т.е. завершение запланированных к расселению аварийных домов, начатое в текущем году, завершается в следующем. В этой связи, оценка достижения показателя и его целевого индикатора осуществляется по окончании периода реализации программы, т.е. в 2015 году оценивается период реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 2014-2015 годов.

В рассматриваемом периоде, при формировании программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, планировалось расселить граждан из 118 жилых помещений площадью 5336,6 квадратных метров.

С учетом фактически расселенной в предыдущих периодах площадью жилых помещений 17745,5 квадратных метров и общей площади жилых помещений, планируемых к расселению в размере 35307,4 квадратных метров, плановое значение целевого индикатора показателя задачи составит:

$$\text{2015 год (план)} - (5336,6 + 17745,5) / 35307,4 \times 100 = 65,4\%.$$

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных (непригодных для проживания) жилых домов на этап программы 2014-2015 годов всего было предусмотрено 236,434 миллионов рублей, в том числе:

- 74,813 миллионов рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- 18,348 миллионов рублей – средства бюджета субъекта Российской Федерации;
- 143,273 миллионов рублей – средства бюджета города Липецка.

В рассматриваемом периоде реализации, в 2014 году муниципальным казенным учреждением «Управление строительства города Липецка» построен и введен в эксплуатацию жилой дом № 11а по ул.К.Шаталовой (заселение состоялось в 2015 году).

В 2015 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома: по ул. В.Бачурина, д. № 5 и ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. № 17.

Кроме этого, в целях выполнения программных мероприятий 2014-2015 годов МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка осуществлено приобретение 7-и жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков общей площадью 504,1 квадратных метров на сумму 20 176 тысяч рублей.

Фактически по данному этапу переселено 355 жителей из 118 помещений 21 аварийного дома общей площадью 5344,60 квадратных метров.

Общая сумма израсходованных средств – 235,665 миллионов рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 74,382 миллионов рублей;
- средства областного бюджета – 18,243 миллионов рублей;

- средства бюджета города Липецка – 143,040 миллионов рублей.

Поставленные в рамках реализации этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период ее реализации 2014-2015 годов выполнены в полном объеме. Увеличение на 22 квадратных метра (5344,6 квадратных метров против 5336,6 квадратных метров) фактически расселенной площади связано с уточнением технических характеристик жилых помещений, в том числе с производимой и узакониваемой через суд перепланировкой квартир.

Фактическое значение показателя составит:

2015 год (факт) –  $(5344,6 + 17745,5) / 35\,307,4 \times 100 = 65,4\%$ .

Соответственно, плановое значение Показателя 3 Задачи 1 «Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года (нарастающим итогом)» в 2015 году достигнуто в полном объеме.

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда является приоритетным, важнейшим составляющим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленное на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности. Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

**Задача 2** «Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры».

**Показатель 1 Задачи 2** «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом».

Значения индикатора принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.

Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным, в таблице за 2015 год указано ожидаемое значение данного целевого показателя.

**Показатель 2 Задачи 2** «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)».

Значения индикатора принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.

Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным, в таблице за 2015 год указано ожидаемое значение данного целевого показателя.

**Задача 3** «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием».

**Показатель Задачи 3** «Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей».

Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы» разработана с целью повышения эффективности использования муниципального имущества путем закрепления права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием город Липецк.

На финансирование мероприятий данной программы в 2015 году было выделено 2500 тысяч рублей бюджетных средств. На основании мониторинга цен прошлых лет действия программы было запланировано осуществить мероприятия по закреплению права собственности в отношении 70 бесхозных объектов.

В ходе подготовки технической документации для проведения конкурсных торгов с учетом коммерческих предложений по стоимости услуг (работ), представленных организациями их выполняющими, аукционная документация была подготовлена на 76 объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен один аукцион и заключен контракт на сумму 2475000 рублей на 76 объектов. В ходе выполнения мероприятий в архивах ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» были обнаружены документы на наличие собственников 5 объектов. Фактические затраты по контракту составили 2335453,37 рублей - 71 объект.

Длительность подготовительного периода по выполнению мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры (технические причины), а также сроки проведения аукциона в электронной форме от 45 дней не позволили освоить в полном объеме остаток средств в объеме 164546,63 рублей.

В результате, с учетом корректировки перечня объектов в ВЦП, фактическое освоение бюджетных средств в 2015 году составило 2335453,37 рублей из 2500000 рублей, что позволило подготовить техническую документацию на 71 объект, в том числе: 12 сетей водоснабжения, 12 сетей водоотведения, 8 сетей теплоснабжения, 37 сетей электроснабжения, 1 объект водоснабжения (ВНСП по ул. Космонавтов, 78), 1 объект водоотведения (КНС на набережной реки Воронеж).

В соответствии с действующим законодательством, в зависимости от установленного года постройки бесхозного объекта, процедура оформления права муниципальной собственности занимает от 5 месяцев до 1,5 лет. Вследствие чего, под «долей принятых в муниципальную

собственность от общего количества выявленных бесхозных объектов» при определении целевых индикаторов эффективности ВЦП подразумевается количество Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозные объекты, полученных в период действия программы.

Расчет планового целевого индикатора (нарастающим итогом) на 2015 год производился исходя из прогнозируемого количества полученных Свидетельств на право муниципальной собственности на 57 объектов от общего количества выявленных бесхозных объектов в количестве 399, т.е. 49,9% (57 / 399).

Однако, фактическое исполнение программы (2014-2016годы) по закреплению права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием составило:

1) 2014 год - паспортизировано 56 объектов, из них:

- на 42 объекта в 2015 году получены Свидетельства права муниципальной собственности –  $(2+76+64+42) / 399 = 46,1\%$ ;

- в ходе выполнения технической документации специализированной организацией установлены годы постройки 10 объектов после 1991 года. В соответствии с «Порядком принятия на учет бесхозных недвижимых вещей», установленным приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 № 701 (ред. 16.06.2015), они поставлены на учет в Росреестре по Липецкой области, как бесхозное имущество, сроком на 1 год;

- по 4 объектам ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» проводятся гарантийные мероприятия по приведению технической документации в соответствие с требованиями Закона о кадастре (в связи с решением об отказе в осуществлении кадастрового учета в органах государственной регистрации).

2) 2015 год – паспортизирован 71 объект.

В данной программе использовалась следующая методика расчета целевых индикаторов:

год	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Общее количество выявленных объектов 399						
Фактическое количество принятых в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры (выданы Свидетельства права собственности) / общее количество выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры) x 100%	2/399	76/399	64/399	42/399	47/399	168/399
Количество объектов, подлежащих паспортизации по программе	72	67	56	71	60	71

показатель по году	0,5	19,1	16	10,5	11,8	42,1
<b>показатель нарастающим итогом</b>		<b>19,6</b>	<b>35,6</b>	<b>46,1</b>	<b>57,9</b>	<b>100</b>

**Вывод:**

По результатам 2015 года задача «Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием» выполнена. Количество паспортизированных бесхозяйных объектов составило 71 против запланированных 70. Не освоение выделенных финансовых средств в полном объеме произошло по причине отсутствия информации на бесхозяйные объекты, а также длительности подготовки, как объектов, так и проведения торгов на выполнение мероприятий по инвентаризации и паспортизации.

Фактическое значение индикатора (46,1%) «Доля принятых в муниципальную собственность бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры от количества выявленных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» в 2015 году не достигло его планового значения (49,9%) по причине исполнения норм действующего законодательства («Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», установленный приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 года № 701 (ред. 16.06.2015), обязывающих поставить на учет в Росреестре по Липецкой области, как бесхозяйное имущество сроком на 1 год, объекты годов постройки после 1991 года – в 2015 году таких объектов было 10, а также за счет 4 объектов, требующих корректировки документации.

Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозяйных объектов жилищно - коммунального хозяйства, являются основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество, и как следствие, приведут к снижению расходов и некомпенсируемых убытков организаций жилищно-коммунального комплекса.

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным и необходимым продолжение реализации мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» в последующие периоды.

**Задача 4** «Освобождение земельных участков под новое строительство».

**Показатель Задачи 4:** «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:



Количество снесенных аварийных домов / количество домов, подлежащих сносу \* 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на основании решения межведомственной комиссии многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу. После расселения и снятия с регистрационного учета граждан, проживающих в таких домах, возникает крайняя необходимость в сносе аварийных домов.

В связи с уплотнённой застройкой в городе Липецке возникает большая потребность для отведения земельных участков под строительство новых домов. Одновременно с этим снос аварийных домов необходимо своевременно осуществлять в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций, захламления мусором и т.д.

В рамках подпрограммы 3 «Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы» на 2015 год в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований был запланирован снос 6 расселенных многоквартирных домов.

Количество фактически снесенных домов в 2015 году составило 6 штук по следующим адресам: ул. Октябрьская, д. 48; ул. Коммунистическая, д. 2; ул. Подсобное хозяйство треста «Липецкстрой», д. 1, д. 4; ул. Молодежная, д. 5, д. 9 на сумму 3663,247 тысяч рублей.

Общее количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, при разработке программных мероприятий составило 87 штук. Количество ранее снесенных многоквартирных домов, принятое для расчета показателя, - 44 штук.

Таким образом, фактическое значение показателя Задачи 4: «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)» в 2015 году соответствует плановому и составляет:

$$2015 \text{ год (план/факт)} = (6+44) \text{МКД} / 87 \text{МКД} = 57,47\%.$$

Расселенные аварийные дома, создают пожароопасную и криминогенную ситуацию. Вследствие разрушения конструкций возникает угроза для жизни и здоровья людей, а также ухудшается внешний облик и благоустройство города, снижается инвестиционная привлекательность города.

В целях создания благоприятных условий на проживания на территории города Липецка мероприятия по сносу расселенных домов являются актуальными.

Для обеспечения выполнения данной программы в 2016 году бюджетные ассигнования по состоянию на 21.03.2016 выделены на реализацию 9 основных мероприятий в общей сумме 252331,997 тысяч рублей (приложение 4), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3652,7 тысяч рублей;

- средства областного бюджета – 22713,9 тысяч рублей;

- средства бюджета города Липецка – 225965,397 тысяч рублей.

Выполнение за январь – 21 марта 2016 года составило 7883,521 тысяч рублей или 3,1% (приложение 4), в том числе:


- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 479,7 тысяч рублей или 13,1%;

- средства областного бюджета – 284,6 тысяч рублей или 1,3%;

- средства бюджета города Липецка – 7119,221 тысяч рублей или 3,2%.

Выполненные работы за отчетный период в разрезе основных мероприятий и направления расходования денежных средств представлены в приложении 4.

Глава города Липецка



С.В.Иванов

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка  
«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»**

за счет средств бюджета города  
за 2015 год

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»									
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка.							
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.							
		Управление по учёту и распределению жилья администрации города Липецка							
1.1.	Основное мероприятие 1 Переселение из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка, всего	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Управление по учёту и распределению жилья администрации города Липецка		0501		205035,200	166361,856	81,1	
1.1.2.	строительство благоустроенных жилых помещений (проектные работы) город	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0519070	5000,00	5000,0	100,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	строительство благоустроенных жилых помещений - город	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0519070	64760,40	64556,8	99,7	Не освоение в полном средств дополнительного финансирования за счет средств городского бюджета связано с тем, что по жилым домам № 21а и № 21б в 32-33 микрорайонах не были оплачены работы по изготовлению технической документации наружных инженерных сетей и объектов благоустройства.
1.1.4.	строительство благоустроенных жилых помещений - город софинансирование		611	0501	0519602	98656,583670	83624,6	84,8	Низкое освоение средств долевого софинансирования объясняется следующим: - из 49-ти квартир в построенном жилом доме № 21б 2 квартиры были нераспределены, соответственно средства долевого софинансирования (средства фонда ЖКХ, областного и городского бюджетов) в полном объеме освоены не были; - в связи с отсутствием дополнительного финансирования из городского бюджета строительство жилых домов № 1 и № 2 по ул. Осипенко в 2015 году начато не было. Строительство жилых домов № 1 и № 2 по ул. Осипенко в г. Липецке планируется осуществлять в 2016 году.
1.1.5.	приобретение благоустроенных жилых помещений - (софинансирование дополнительных метров - остатки 2014 года)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0519070	11173,1	8053,844	72,1	Мероприятия в рамках переселения из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда г. Липецка (остатки 2014 г.) финансируются из 3-х источников: - средства Фонда реформирования ЖКХ - 5849,277 тыс. руб., - средства областного бюджета - 1434,578 тыс. руб., - средства городского бюджета - 16502,00 тыс.руб. Приобретено 7 квартир общей площадью 504,1 м2 на общую сумму 20 176 тыс. руб. Справками-уведомлениями от 18.08.2015 г. и от 31.12.2015 г. департаментом финансов доведены лимиты на приобретение квартир в рамках переселения 2015 года в объеме: - средства фонда реформирования ЖКХ - 39668,341 тыс. руб., - средства областного бюджета - 17233,265 тыс. руб., - средства городского бюджета - 20116,216 тыс. руб. Аукционы, проведенные в период с 07.12.2015 по 14.12.2015 на приобретение 49 квартир общей площадью 2251,15 м2 на сумму 74134,871 тыс. руб. не состоялись, так как представленные на рынке квартиры имеют большую площадь и цена за 1 кв.м. больше, чем стоимость 1 кв.м. принятого в программе (32910,00 руб.). В связи с отсутствием в бюджете города в 2015 году свободных денежных средств на финансирование дополнительных метров и разницы в цене за 1 кв.м., данное мероприятие не выполнено в полном объеме.
1.1.6.	приобретение благоустроенных жилых помещений (софинансирование)		613	0501	0519602	25445,116330	5126,612360	20,1	Департаментом ЖКХ администрации города Липецка направлено ходатайство о выделении дополнительных средств и восстановлении бюджетных ассигнований на покупку квартир в 2016 году .
1.2.	Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт МКД города Липецка, в том числе:	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0519071	42065,6	41900,166	99,6	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	- капитальный ремонт МКД с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников		613	0501	0519601	42065,60	41900,166	99,6	Из общей суммы бюджетных ассигнований средства в размере 0,025 тыс. руб. перераспределены в "резервное финансирование", 42065,575 тыс. руб. - являются свободными к использованию. В отчетном периоде подготовлен и утвержден постановлением администрации города Липецка от 27.02.2015 № 408 "Порядок предоставления субсидии из бюджета города Липецка на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на 2015 год" в соответствии с НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области" заключено Соглашение (с учетом дополнений) на предоставление субсидии на указанные цели в 2015 году. В соответствии с Заявкой НО "ФКР" и на основании приказов департамента ЖКХ администрации города Липецка от 27.02.2015 № 23 "Об утверждении получателя субсидии", от 02.03.2015 № 24 "О перечислении субсидии", от 20.07.2015 № 76 "О перечислении субсидии", от 30.09.2015 № 109 "О перечислении субсидии" субсидия в сумме 42065,575 тыс. руб. была перечислена НО "ФКР". Вместе с тем был произведен возврат денежных средств в сумме 165,409 тыс. руб., как экономия по факту выполненных работ.
1.3.	Основное мероприятие 3								
	Субсидия на возмещение расходов по внесению платы за содержание жилых помещений в муниципальном жилфонде до заселения и по задолженности, безнадельной к взысканию	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0516072	58,0	57,99588	100,0	В соответствии с "Порядком предоставления субсидии из бюджета города Липецка на возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные, коммунальные услуги, на 2015 год", финансирование носит заявочный характер. В отчетном периоде в соответствии с представленными расчетами профинансированы затраты ООО "ГУК "Матвеевская", ООО "ГУК "Стахановская". Мероприятие выполнено в полном объеме, все заявленные суммы профинансированы.
1.4.	Основное мероприятие 4								
	Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		613	0501	0512073	28191,80	20283,636350	71,9	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзГр	ЦСР		годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.4.1.	Департамент ЖКХ		613	0501	0512073		24224,2	16533,661570	68,3	<p>Бюджетные ассигнования предусмотрены в общей сумме 24224,2 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на уплату взносов на капитальный ремонт в сумме 24024,2 тыс. руб.,</li> <li>- на создание информационной системы "Реестр муниципального жилья" и сопровождение программы для расчетов по взносам на капремонт в сумме 200,0 тыс. руб.</li> </ul> <p>В отчетном периоде были произведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- платежи в сумме 199,4 тыс. руб. по договору за сопровождение информационной системы "Реестр муниципального жилья";</li> <li>- платежи в общей сумме 16533,66 тыс. руб. НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области" (оплата счетов за январь-ноябрь 2015 года на сумму 16323,991 тыс. руб. и корректировка за сентябрь - декабрь 2014 года в сумме 13,365 тыс. руб.);</li> </ul> <p>Всего НО "ФКР" предъявлено в отчетном периоде на сумму 23111,41 тыс. руб. Из них не оплачены счета на сумму 4848,5 тыс. руб. в связи с возникшими с НО "ФКР" разногласиями по причине несоответствия тарифов уровню благоустройства либо по причине отсутствия в постановлении тарифа на такой вид благоустройства жилого помещения, а также не оплачены счета за декабрь в сумме 1925,582 тыс. руб., т.к. предъявлены были в конце декабря и не представлялось возможным осуществить проверку начислений.</p>
1.4.2.	Департамент экономического развития		606	0113	0512073		2300,0	2200,65484	95,7	
1.4.3.	Департамент культуры		622	0702	0512073		101,0	100,9	99,9	В отчетном периоде все представляемые счета оплачены в полном объеме. Экономия по данному мероприятию сложилась за счет уменьшения тарифов на взносы и уменьшения площади в результате ее уточнения после проведения капитального ремонта помещений.
			622	0801	0512073		462,0	370,4	80,2	
1.4.4.	Департамент образования		620	0701	0512073		99,0	98,96640	100,0	В отчетном периоде произведена оплата следующих представляемых счетов:
			620	0702	0512073		736,0	709,72922	96,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- по ДОУ № 1, ДОУ № 6, СОШ № 3, ЦРГДиО "Советский", ЦДОУТ "Городской", ДНОЦ "Калейдоскоп", ДДТ "Октябрьский", ЦДТ "Сокол", ДДТ "Городской", ЦРГДиО "Леннобережний", ОСОШ № 2 за период январь - декабрь 2015 года,</li> <li>- по ДЗОЛ "Орленок" за период январь - ноябрь 2015 года, за декабрь оплата будет произведена в январе 2016 года после представления счетов на оплату;</li> <li>- по ОСОШ № 2 в счете за ноябрь месяц 2015 года был произведен перерасчет в виде возврата за период сентябрь 2014-октябрь 2015 за счет уменьшения тарифа.</li> </ul>
			620	0707	0512073		4,0	3,74528	93,6	
1.4.5.	Департамент физической культуры и спорта		621	0702	0512073		201,6	201,6	100,0	В отчетном периоде произведена уплата взносов в отношении МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный", МБОУДО "Спортивная школа № 4".
1.4.6.	Управление ЗАГС		610	0304	0512073		50,0	49,97904	100,0	В отчетном периоде произведена уплата взносов в отношении МБУ "Спортивный город".

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5.	Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0512075	16809,237	16675,690540	99,2	Финансирование осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов	
1.6.	Основное мероприятие 8 Приобретение жилья по решению суда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0514086	10415,342	5299,4488	50,9	В отчетном периоде приобретены 2 квартиры: - 2-х комнатная квартира общей площадью 47 кв.м. на сумму 2200,0869 тыс. руб., - 3-х комнатная квартира общей площадью 62,1 кв.м. на сумму 3098,58 тыс. руб. Сформированы и переданы в управление муниципального заказа администрации города Липецка 2 пакета документов на приобретение двух 2-х комнатных квартир на общую сумму 4700,00 тыс.руб. Аукционы от 04.12.2015 г признаны не состоявшимися, т.к не подано ни одной заявки.	
1.7.	ВЦП «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0517074	2513,3	2332,570860	92,8		
1.7.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях		613	0501	0517074	1200,0	1165,17039	97,1	Выполнение данных работ носит заявочный характер. В отчетном периоде проведено обследование по ремонту 67 квартир с составлением локально - сметных расчетов. Выполнен ремонт 7 квартир по адресам: ул. 15микрорайон, д. 4, кв.76, ул.Пришвина д. 13, кв. 49, ул.Политграфическая, д. 8, кв. 13, ул. Космонавтов, д. 49, корпус 3, кв. 53, ул.Гагарина, д. 5, кв. 1, ул.Космонавтов, д. 24, комн. 42, бул. Есенина, д. 11, кв. 43. В результате проведенной претензионной работы в доход бюджета направлено 5,008 тыс.руб. в виде пени, выставленной подрядным организациям за нарушение сроков выполнения работ.	
1.7.2.	- Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде"		613	0501	0517074	300,0	299,11947	99,7	Работы выполнены в полном объеме, форма федерального статистического наблюдения № 1- жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" представлена в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.3.	- Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка		613	0501	0517074	393,7	335,0	85,1	В отчетном периоде выполнены работы на уточнение границ 24 земельных участков на сумму 335 тыс.руб. По 6 земельным участкам работы не выполнялись по следующим причинам: - по двум многоквартирным домам ранее уже были присвоены декларированные (по отмотске) кадастровые номера под другими строительными адресами; - по двум многоквартирным домам земельные участки находятся в федеральной собственности, полномочия по принятию решения о проведении кадастрового учета возложены на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом значительно больше, чем срок выполнения работ по контракту, поэтому работы по постановке на кадастровый учет земельных участков на которых расположены объекты недвижимости с адресами: г. Липецк, Липецк, ул. МПС, д. 3 и ул. 265 км, д. 3 в 2015г. выполнены не были; - по двум земельным участкам, на которых расположены многоквартирные дома № 30 ул. Ушинского и № 56 по ул. Интернациональная, не состоялись открытые конкурсы на право заключения контракта на постановку на государственный кадастровый учет земельных участков.
1.7.4.	- Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов		613	0501	0517074	152,0	99,843	65,7	Выполнение данных работ носит заявочный характер. В отчетном периоде было выполнено 13 обследований жилых домов, в том числе по адресам : ул. Железнодорожная, д. 30, 34, 36, 38, 40, 42, ул. Скороходова д. 1, ул. Балашовское лесничество, д. 13, 18, 24, ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, д. 18, ул. Невского, д. 11 кв. 8, ул. Газина, д. 1.
1.7.5.	- Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методических рекомендаций, пособий, справочников и раздаточного материала по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом.		613	0501	0517074	21,63	21,6	99,9	В соответствии с заключенным договором были изготовлены 2000 штук информационных листов (на самоклеющейся основе), освещающих вопросы энергосбережения.
1.7.6.	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома		613	0501	0517074	360,0	354,0	98,3	В соответствии с учебным планом программы «Управление многоквартирными домами» в отчетном периоде по итогам открытого конкурса согласно муниципальному контракту на сумму 99,0 тыс. руб. ГОАОУ ДПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат» проведено обучение в количестве 40 часов 25 слушателей из числа лиц, избранных в Совет многоквартирного дома. Кроме этого по итогам повторно проведенного открытого конкурса заключен муниципальный контракт на сумму 255,0 тыс. руб. и проведено обучение в количестве 40 часов 75 слушателей из числа лиц, избранных в Совет многоквартирного дома. Экономия по итогам торгов 1 245 тыс. руб.



№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР		годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.7.7.	- Выполнение работ по ремонту чердачного перекрытия жилого дома по ул. Ленинградская, д. 12		613	0501	0517074		85,982	57,8380	67,3	Мероприятие носило разовый характер и связано с необходимостью устранения аварийной ситуации, сложившейся из-за неудовлетворительного состояния чердачного перекрытия в многоквартирном доме №12 по ул. Ленинградская. В 2015 году работы по ремонту чердачного перекрытия над квартирой № 3 в доме № 12 по ул. Ленинградская были выполнены в полном объеме. Затраты на исполнение данного мероприятия составили 57,838 тыс. руб., экономия в сумме 28,144 тыс.руб. возвращена в бюджет.
2.	<b>Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»</b>	Департамент ЖКХ администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка					32892,0	32113,562	97,633	
2.1.	<b>Основное мероприятие 1</b> Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве. В том числе:	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0524083		13300,0	12870,9	96,77	Покснительная записка МКУ "Управление строительства города Липецка" администрации города Липецка прилагается.
2.1.1.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети жилой застройки в районе ул. В. Бачурина в г. Липецке»		611	0502	0524083		4987,5	4558,4	91,40	Не освоение предусмотренных средств в полном объеме связано с тем, что стоимость строительно-монтажных работ по факту их выполнения сложилась ниже, чем было предусмотрено муниципальным контрактом, а также с тем, что стоимость прочих работ сложилась ниже запланированной.
2.1.2.	Проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве		611	0502	0524083		8312,5	8312,5	100,0	
2.2.	<b>Основное мероприятие</b> Строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0524088		17000,0	16844,90	99,1	Не освоение предусмотренных средств в полном объеме связано с тем, что стоимость строительно-монтажных работ по факту строительства участка сети канализации по ул. Свиридова от К1-25* до К1-3* сложилась ниже, чем было предусмотрено муниципальным контрактом, а также с тем, что в 2015 году не был изготовлен и оплачен технический паспорт на указанный участок сети канализации.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Основное мероприятие 2 Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилищного фонда до заселения и по задолженности, безнадельной к взысканию)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0526078	92,0	62,30911	67,7	В соответствии с "Порядком предоставления субсидии из бюджета города Липецка на возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные, коммунальные услуги, на 2015 год", финансирование носит заявочный характер. В отчетном периоде в соответствии с представленными расчетами профинансированы затраты ООО "ГУК "Матвеевская", ООО "ГУК "Стахановская". Мероприятие выполнено в полном объеме, все заявленные суммы профинансированы.
2.4.	ВЦП «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ г. Липецка на 2014-2016 годы»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0527079	2500,0	2335,453370	93,4	
2.4.1.	- техническое обследование (определение местоположения, глубины и трассы прокладки и характеристик инженерных сетей и объектов)		613	0502	0527079	200,0	110,481	55,2	Техническое обследование выполнено в полном объеме (при обследовании выполнен демонтаж 220 чугунных люков, в том числе на 31 объекте произведена очистка камер от мокрого ила и грязи). Экономия по результатам электронных торгов
2.4.2.	- подготовка пакета технической документации (технический план, технический паспорт) для постановки на учет в органах государственной регистрации. Определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества		613	0502	0527079	2300,0	2224,972	96,7	По программе первоначально было запланировано осуществить техническую инвентаризацию и паспортизацию 70 объектов, с учетом снижения стоимости коммерческих предложений план скорректирован на 76 объектов. Фактическое выполнение работ в отношении 71 объекта. Причины неполного освоения средств: 1. Обнаружение в ходе выполнения мероприятий контракта по инвентаризации и паспортизации собственников объектов. 2. Длительность подготовительного периода по выполнению мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры (технические причины), а также сроки проведения аукциона в электронной форме от 45 дней не позволили освоить в полном объеме остаток средств.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР		годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
3.	Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность в сфере ЖКХ на 2014-2016 годы»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка					3948,0	3945,0	99,9	
3.1.	Основное мероприятие 1 Снос расселённых аварийных домов города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0532081		3948,00	3945,045640	99,9	В отчетном периоде выполнены работы по сносу 6 аварийных домов по адресам: ул. Октябрьская, д. 48; ул. Коммунистическая, д. 2; ул. Подсобное хозяйство треста "Липецкстрой", д. 1, д. 4; ул. Молодежная, д. 5, д. 9 на сумму 3663,247 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 82,353 тыс. руб. по оценке стоимости нежилых помещений, расположенных по адресам ул. Краснознаменная, д. 2; ул. 40 лет Октября, д. 7. Выполнен перенос контактной сети по адресу ул. Коммунистическая, д. 2 на сумму 199,446 тыс. руб.

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка  
«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»  
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов  
за 2015 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Всего				276105,01	177814,15	64,4	
		Федеральный бюджет				183257,58	118146,45	64,5	
		Областной бюджет				92847,43	59667,70	64,3	
	Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,0	0,0	0,0	
		Всего				276105,00606	177814,15185	64,4	
		Федеральный бюджет				183257,57669	118146,45127	64,5	
		Областной бюджет				92847,42937	59667,70058	64,3	
	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,0	0,0	0,0	
		Всего				265205,00606	167913,89788	63,3	
		Федеральный бюджет				183257,57669	118146,45127	64,5	
		Областной бюджет				81947,42937	49767,44661	60,7	
	Переселение из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка, всего	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
	В том числе:								

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РзДр	ЦСР		годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
		Всего					201019,54437	160918,35424	80,1	
	строительство благоустроенных жилых помещений	Федеральный бюджет	611	0501	0519502		137739,95812	112528,70187	81,7	
		Областной бюджет	611	0501	0519602		63279,58625	48389,65237	76,5	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего					64185,4617	6995,54364	10,9	
	приобретение благоустроенных жилых помещений	Федеральный бюджет	613	0501	0519502		45517,618570	5617,74940	12,3	
		Областной бюджет	613	0501	0519602		18667,843120	1377,794240	7,4	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов					0,0	0,0		
1.2.	Основное мероприятие 2	Всего								
		Федеральный бюджет								
	Капитальный ремонт МКД города Иплецка, в том числе:	Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
	- капитальный ремонт МКД с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего								
1.3.	Основное мероприятие 3	Всего								
		Федеральный бюджет								
	Субсидия на возмещение расходов по внесению платы за содержание жилых помещений в муниципальном жилищном фонде до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию	Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РазПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4.	Основное мероприятие 4 Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
1.5.	Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта"	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
1.6.	Основное мероприятие 7 Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями	Всего				10900,00	9900,25397	90,8	
		Федеральный бюджет				0,0	0,0		
		Областной бюджет	611	1004	0518634	54,55397	54,55397	100,0	
		Областной бюджет	613	1004	0518634	10845,44603	9845,7	90,8	
1.7.	Основное мероприятие 8 Приобретение жилья по решению суда	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,0	0,0		
		Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.8.	ВЦП «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	8	% исполнения	9
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.8.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
1.8.2.	- Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде"	Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
1.8.3.	- Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка	Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
1.8.4.	- Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
1.8.5.	- Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методических рекомендаций, пособий, справочников и раздаточного материала по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом.	Всего								
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.8.6.	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
1.8.7.	- Выполнение работ по ремонту чердачного перекрытия жилого дома по ул. Ленинградская, д. 12	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»	Всего				0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.1.	Основное мероприятие 1	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.1.1.	- Строительство объекта "Магистральные инженерные сети жилой застройки в районе ул. В. Батурина в г. Липецке"	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							



№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1.2.	- Проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.2.	Основное мероприятие 2  Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилищного фонда до заселения и по задолженности, безнаденной к взысканию)	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.3.	Основное мероприятие  Строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка"	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
2.4.	ВЦП «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ г. Липецка на 2014-2016 годы»	Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
3.	Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность в сфере ЖКХ на 2014-2016 годы»	Всего				0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	<b>Основное мероприятие 1</b>	Всего						
	Снос расселённых аварийных домов города Липецка	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						

Примечание:

1. В рамках реализации Основного мероприятия 7 "Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённого жилого помещения, жилыми помещениями" Подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы» (КБК ГРБС 613) дважды объявлялись аукционы по приобретению 7 квартир, не было подано ни одной заявки. После согласительных мероприятий с управлением образования и науки Липецкой области принято решение о выделении городу Липецку дополнительно 400,0 тыс. руб. на эти цели. Дополнительные денежные средства поступили в декабре 2015 года. В результате в отчетном периоде приобретено 7 однокомнатных квартир общей площадью 266,1 м2.

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка  
«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»**

по источникам ресурсного обеспечения

**за 2015 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
			4	5
1	2	3		
		Всего	618033,50	466784,12
		Федеральный бюджет	183257,58	118146,45
		Областной бюджет	92847,43	59667,70
		Городской бюджет	341928,49	288969,97
	Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
		Всего	581193,50	430725,52
		Федеральный бюджет	183257,57669	118146,45127
		Областной бюджет	92847,42937	59667,70058
		Городской бюджет	305088,49100	252911,36479
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
		Всего	470240,206	334275,754
		Федеральный бюджет	183257,57669	118146,45127
		Областной бюджет	81947,42937	49767,44661
		Городской бюджет	205035,20	166361,86
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»			
1.1.	Основное мероприятие 1			
	Переселение из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка, всего			

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
			4	5
1	2	3		
	В том числе:			
	проектные работы			
		Всего	5000,0	5000,0
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00
		Городской бюджет	5000,00	5000,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
		Всего	364436,52804	309099,75424
		Федеральный бюджет	137739,95812	112528,70187
		Областной бюджет	63279,58625	48389,65237
		Городской бюджет	163416,983670	148181,40
	строительство благоустроенных жилых помещений	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	100803,68	20176,00
		Федеральный бюджет	45517,61857	5617,74940
		Областной бюджет	18667,843120	1377,794240
		Городской бюджет	36618,216	13180,456360
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 2	Всего	42065,6	41900,166
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Городской бюджет	42065,6	41900,166
	Капитальный ремонт МКД города Липецка, в том числе:	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	- капитальный ремонт МКД с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников	Всего	42065,6	41900,166
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	42065,6	41900,166
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.3.	<b>Основное мероприятие 3</b> Субсидия на возмещение расходов по внесению платы за содержание жилых помещений в муниципальном жилфонде до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию	Всего	58,0	57,99588
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	58,0	57,99588
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.4.	<b>Основное мероприятие 4</b> Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	28191,8	20283,63635
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	28191,8	20283,63635
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.	<b>Основное мероприятие 5</b> Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта"	Всего	16809,237	16675,69054
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	16809,237	16675,69054
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
			4	5
1	2	3		
1.6.	<b>Основное мероприятие 7</b>	Всего	10900,00	9900,2540
	Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями (за счет средств областного бюджета)	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	10900,00	9900,2540
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.7.	<b>Основное мероприятие 8</b>	Всего	10415,342	5299,4488
	Приобретение жилья по решению суда	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	10415,342	5299,4488
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.8.	ВЦП «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»	Всего	2513,3	2332,57086
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Городской бюджет	2513,3	2332,570860
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.8.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	1200,0	1165,17039
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1200,0	1165,17039
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.8.2.	- Составление формы федерального статистического наблюдения №1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде"	Всего	300,0	299,11947
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	300,0	299,11947
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	393,700	335,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
1.8.3.	- Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка	Городской бюджет	393,700	335,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	152,0	99,843
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
1.8.4.	- Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Городской бюджет	152,0	99,843
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.8.5.	- Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методических рекомендаций, пособий, справочников и раздаточного материала по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом.	Всего	21,63	21,6
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	21,63	21,6
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.8.6.	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома	Всего	360,0	354,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	360,0	354,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	85,982	57,838
		Федеральный бюджет		
1.8.7.	- Выполнение работ по ремонту чердачного перекрытия жилого дома по ул. Ленинградская, д. 12	Областной бюджет		
		Городской бюджет	85,982	57,838
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	32892,0	32113,562
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»	Городской бюджет	32892,0	32113,6
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0



№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
			4	5
1	2	3		
2.1.	<b>Основное мероприятие 1</b>	Всего	13300,0	12870,9
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве. В том числе:	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	13300,0	12870,9
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	4987,5	4558,4
2.1.1.	Строительство объекта "Магистральные инженерные сети жилой застройки в районе ул. В. Бачурина в г. Липецке"	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	4987,5	4558,4
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	8312,5	8312,5
2.1.2.	Проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	8312,5	8312,5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	17000,00	16844,90
2.2.	Строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка"	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	17000,0	16844,9
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
2.3.	<b>Основное мероприятие 2</b>	Всего	92,00	62,30911
	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилищного фонда до заселения и по задолженности, безнадлежающей к взысканию)	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	92,00	62,30911
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.4.	<b>ВЦП «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ г. Липецка на 2014-2016 годы»</b>	Всего	2500,0	2335,45337
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2500,0	2335,45337
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.	<b>Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность в сфере ЖКХ на 2014-2016 годы»</b>	Всего	3948,0	3945,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Городской бюджет	3948,0	3945,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
3.1.	<b>Основное мероприятие 1</b>	Всего	3948,0	3945,04564
	Снос расселённых аварийных домов города Липецка	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	3948,0	3945,04564
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

**Отчет о финансовом обеспечении и реализации мероприятий  
в рамках муниципальной программы города Липецка «Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»  
2016 год**

по состоянию на 21.03.2016

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзГр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Муниципальная программа «Жилищно - коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-2016 годы»</b>	Всего:	Всего, в том числе:	252331,99661	7883,52080	3,1	
			0113, 0510000000	2256,00	186,66	8,3	
			0304, 0510000000	37,00	2,50	6,8	
			0501, 0510000000	191964,296610	4409,474960	2,3	
			0501, 0530000000	3500,00	0,00	0,0	
			0502, 0520000000	944,50	0,00	0,0	
			0502, 0540000000	9235,50	0,00	0,0	
			0505, 0510000000	16451,00	3077,63	18,7	
			0701, 0510000000	99,30	16,80	16,9	
			0702, 0510000000	985,60	131,27	13,3	
			0707, 0510000000	4,10	0,68	16,6	
			0801, 0510000000	462,00	54,0	11,7	
			1003, 0510000000	3123,70	0,0	0,0	
			1004, 0510000000	23255,00	0,0	0,0	
			1101, 0510000000	14,00	4,5	32,1	
		Департамент экономического развития администрации города Липецка	606, 0113, 0510000000	2256,0	186,7	8,3	
		Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка	610, 0304, 0510000000	37,0	2,5	6,8	

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	Всего, в том числе:	148424,440860	764,273450	0,5	
			611, 0501, 0510000000	146059,440860	764,273450	0,5	
			611, 0502, 0540000000	1510,0	0,0	0,0	
			611, 0502, 0520000000	855,0	0,0	0,0	
			Всего, в том числе:	100049,555750	6722,831510	6,7	
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510000000	45904,855750	3645,201510	7,9	
			613, 0501, 0530000000	3500,00	0,0	0,0	
			613, 0502, 0520000000	944,50	0,0	0,0	
			613, 0502, 0540000000	7725,50	0,0	0,0	
			613, 0505, 0510000000	16451,00	3077,63	18,7	
			613, 1003, 0510000000	3123,70	0,00	0,0	
			613, 1004, 0510000000	22400,00	0,00	0,0	
			Всего, в том числе:	827,0	90,9	11,0	
			620, 0701, 0510000000	99,3	16,8	16,9	
			620, 0702, 0510000000	723,6	73,4	10,1	
			620, 0707, 0510000000	4,1	0,7	16,6	
		Департамент образования администрации города Липецка	Всего, в том числе:	563,0	70,9	12,6	
			622, 0702, 0510000000	101,0	16,9	16,7	
			622, 0801, 0510000000	462,0	54,0	11,7	

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РЗПР, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	Всего, в том числе: 621, 0702, 0510000000 621, 1101, 0510000000	175,0 161,0 14,0	45,5 41,0 4,5	26,0 25,5 32,1	
I.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014-2016 годы»	Всего:	Всего, в том числе:	237796,996610	7883,520800	3,3	
			0113, 0510000000	2256,0	186,7	8,3	
			0304, 0510000000	37,0	2,5	6,8	
			0501, 0510000000	191964,296610	4409,474960	2,3	
			0505, 0510000000	16451,0	3077,6	18,7	
			0701, 0510000000	99,3	16,8	16,9	
			0702, 0510000000	985,60	131,27	13,3	
			0707, 0510000000	4,1	0,7	16,6	
			0801, 0510000000	462,0	54,0	11,7	
			1003, 0510000000	3123,7	0,0	0,0	
			1004, 0510000000	22400,0	0,0	0,0	
			1101, 0510000000	14,0	4,5	32,1	
		Департамент экономического развития администрации города Липецка	606, 0113, 0510000000	2256,0	186,7	8,3	
		Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка	610, 0304, 0510000000	37,0	2,5	6,8	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	Всего, в том числе: 611, 0501, 0510000000	146059,440860	764,273450	0,5	
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	Всего, в том числе: 613, 0501, 0510000000	87879,555750	6722,831510	7,7	
				45904,855750	3645,201510	7,9	

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
1.1.	<b>Основное мероприятие 1</b> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка	администрация города Липецка	613, 0505, 0510000000	16451,0	3077,6	18,7	
			613, 1003, 0510000000	3123,7	0,0	0,0	
			613, 1004, 0510000000	22400,0	0,0	0,0	
			Всего, в том числе:	827,0	90,9	11,0	
		Департамент образования администрации города Липецка	620, 0701, 0510000000	99,3	16,8	16,9	
			620, 0702, 0510000000	723,6	73,4	10,1	
			620, 0707, 0510000000	4,1	0,7	16,6	
			Всего, в том числе:	563,0	70,9	12,6	
		Департамент культуры администрации города Липецка	622, 0702, 0510000000	101,0	16,9	16,7	
			622, 0801, 0510000000	462,0	54,0	11,7	
			Всего, в том числе:	175,0	45,5	26,0	
			621, 0702, 0510000000	161,0	41,0	25,5	
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621, 1101, 0510000000	14,0	4,5	32,1	
			Всего:	163796,296610	764,273450	0,5	
			611, 0501, 0510100000	146059,440860	764,273450	0,5	
			611, 0501, 0510100000	5203,60	0,00	0,0	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0501, 0510190700, 414, 226	26792,40	0,00	0,0	
			611, 0501, 0510190700, 414, 310	2379,360580	0,000000	0,0	
			611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50502017				

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
			611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50502018	14841,20	0,00	0,0	
			611, 0501, 0510109602, 414, 310, 50522006	313,883460	284,610750	90,7	
			611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50532017	96000,00	0,00	0,0	
			611, 0501, 051019502, 414, 310, 50522006	528,996820	479,662700	90,7	
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510100000	17736,855750	0,0	0,0	
			613, 0501, 0510190700, 412, 310	817,578820	0,0	0,0	
			613, 0501, 05101S9602, 412, 310, 50502018	16919,276930	0,0	0,0	
1.1.1.	Проектные работы	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0501, 0510190700, 414, 226	5203,6	0,0	0,0	Израсходованные в настоящее время средства направлены на проведение окончательного расчета с подрядной организацией ООО «Липецсантехмонтаж-1» за выполненные в 2015 году работы по строительству 40-ка квартирного 10-ти этажного жилого здания № 21а в 32-33 микрорайонах г. Липецка (почтовый адрес: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 41) общей площадью 2457,2 м2 и 49-ти квартирного 10-ти этажного жилого здания № 21б в 32-33 микрорайонах г. Липецка (почтовый адрес: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 41) общей площадью 2457,2 м2 и 49-ти квартирного 10-ти этажного жилого здания № 21б в 32-33 микрорайонах г. Липецка (почтовый адрес: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 41) общей площадью 2457,2 м2. В указанные жилые здания планируется переселить 264 человека, торжественное заселение планируется провести 05 апреля текущего года.
1.1.2.	Строительство благоустроенных жилых помещений, всего. Из них:	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0501, 0510100000	140855,840860	764,273450	0,5	
			611, 0501, 0510190700, 414, 310	26792,40	0,0	0,0	В указанные жилые здания планируется переселить 264 человека, торжественное заселение планируется провести 05 апреля текущего года.
			611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50502017	2379,360580	0,0	0,0	Вышеуказанные жилые здания построены в целях исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, предусмотренных на 2015 – 2016 годы.
	за счет средств бюджета города		611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50502018	14841,2	0,0	0,0	Также для исполнения указанных мероприятий, при выделении в бюджете города Липецка на 2016 год дополнительных средств городского бюджета в сумме 19,6

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнен	млн. руб. в целях обеспечения финансирования
			611, 0501, 05101S9602, 414, 310, 50532017	96000,00	0,0	0,0	строительства в полном объеме, МКУ «Управление строительства города Липецка» до конца текущего года планируется осуществить строительство 2-х 20-ти квартирных 5-ти этажных жилых зданий № 1 (общей площадью 1018,45 м2) и № 2 (общей площадью 995,2 м2) по ул. Осипенков в г. Липецке.
	за счет средств областного бюджета		611, 0501, 0510109602, 414, 310, 50522006	313,883460	284,61075	90,7	Кроме того, в целях исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка на 2016 – 2017 годы в текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию и приступить к строительству 136-ти квартирного 17-ти этажного жилого здания № 21 в 32 – 33 микрорайонах г. Липецка общей площадью 5904,1 м2 со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году. Конкурс на выполнение проекта планируется провести 31 марта, срок исполнения проектной документации по условиям конкурса июнь 2016
	за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ		611, 0501, 051019502, 414, 310, 50522006	528,996820	479,6627	90,7	Мероприятия в рамках переселения из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда г. Липецка (остатки 2014 г.) финансируются из 3-х источников: - средства Фонда реформирования ЖКХ, - средства областного бюджета, - средства городского бюджета.
1.1.3.	Приобретение благоустроенных жилых помещений, всего. Из них:	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510000000	17736,855750	0,000000	0,0	На основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.3.2016 №87 справкой-уведомлением от 15.03.2016 №97 за счет средств городского бюджета выделены ассигнования в сумме 17736,85575 тыс.руб.
	за счет средств бюджета города		613, 0501, 0510190700, 412, 310	817,578820	0,0	0,0	В феврале текущего года департаментом ЖКХ администрации города Липецка направлена заявка в Управление ЖКХ Липецкой области о восстановлении средств областного бюджета и Фонда содействия реформирования ЖКХ в 2016 году, до настоящего времени средства не восстановлены.
1.4.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов - Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка	Всего Департамент экономического развития администрации города Липецка Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка	0501, 0510220730 606, 0113, 0510220730, 244, 225 610, 0304, 0510220730, 244, 225	26958,0 2256,0 37,0	3741,617350 186,66316 2,5	13,9 8,3 6,8	В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета за январь 2016 года, счета за февраль 2016 года проходят процедуру корректировки и согласования  В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета за январь-февраль 2016 года по адресам: ул. Пролетарская, д. 14, ул. Липовская, д. 44



№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ТРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного счета средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510220730, 244, 225	23000,0	3345,20151	14,5	В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета за декабрь 2015 года и январь 2016 года.
			613, 0501, 0510220730, 242, 226	100,0	0,0	0,0	В отчетном периоде был осуществлен выбор подрядчика-исполнителя работ методом котировок коммерческих предложений. В настоящее время договор проходит процедуру заключения.
		Департамент образования администрации города Липецка	620, 0701, 0510220730, 612, 241, 50500035	99,3	16,79904	16,9	В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета за январь 2016года и задолженность за декабрь 2015 года по ДОУ №1, ДОУ №6, СОШ №3, ЦРТДиЮ "Советский", ЦДЮТТ "Городской", ДЮОЦ "Калейдоскоп", ДЮОЦ "Надежда", ЦДТ "Сокол", ОСОШ №2. Предъявленные ФКР счета за февраль находятся на проверке. Кроме этого проходят процедуру сверки счета за январь-февраль 2016 года по ДДТ "Октябрьский", ДДТ "Городской", ЦРТДиЮ "Левобережный".
			620, 0702, 0510220730, 612, 241, 50500035	386,0	55,46986	14,4	
			620, 0702, 0510220730, 622, 241, 50500035	337,6	17,90282	5,3	
			620, 0707, 0510220730, 622, 241, 50500035	4,1	0,68096	16,6	
		Департамент культуры администрации города Липецка	622, 0702, 0510220730, 612, 241, 50500035	101,0	16,9	16,7	В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета за январь-февраль 2016 года
			622, 0801, 0510220730, 612, 241, 50500035	462,0	54,0	11,7	
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621, 0702, 0510220730, 612, 241, 50500035	161,0	41,0	25,5	В отчетном периоде оплачены предъявленные ФКР счета в отношении МОУДО "ДЮОЦ "Спортивный", МОУДО "Спортивная школа № 4" (ул. 50 лет НЛМК), МБУ "Спортивный город"
			621, 1101, 0510220730, 622, 241, 50500035	14,0	4,5	32,1	
1.5.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда - Содержание МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0505, 0510308000	16451,0	3077,63	18,7	Финансирование осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
1.6.	<b>Основное мероприятие 4</b> <b>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан</b> - Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц			25523,7	0,0	0,0	03.03.2016 в Управление муниципального заказа администрации города Липецка была передана документация для аукциона на приобретение одной однокомнатной квартиры и одной 3-комнатной квартиры. 22.03.2016 г. - срок окончания подачи заявок. Не подано ни одной заявки и следовательно конкурс будет признан несостоявшимся.
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 1003, 0510454850, 412, 310, 893	3123,7	0,0	0,0	03.03.2016 в Управление муниципального заказа администрации города Липецка была передана документация для аукциона на приобретение 13 шт однокомнатных квартир. 22.03.2016 г. - дата окончания подачи заявок. Не подано ни одной заявки и следовательно конкурс будет признан несостоявшимся.
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 1004, 0510486340, 412, 310, 50522000	22400,0	0,0	0,0	
1.9.	<b>Основное мероприятие 6</b> <b>«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»,</b> Реализация направления расходов основного мероприятия	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244	5068,0	300,0	5,9	
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 225	538,0	0,0	0,0	В отчетном периоде обследовано и составлено локальных сметных расчетов по 45 адресам жилищного фонда г. Липецка

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ТРБС, РаПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
	- Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 226	1400,0	0,0	0,0	В отчетном периоде на основе мониторинга коммерческих предложений была подготовлена и направлена в управление муниципального заказа администрации города Липецка конкурсная документация для размещения извещения о проведении конкурсных торгов. В настоящее время извещение отозвано в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию.
	- Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 – жилищный фонд «Сведения о жилищном фонде», формы Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности"	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 226	800,0	300	37,5	Статистическая форма № 1-Жилищный фонд выполнена в полном объеме и сдана в Статуправление. Средства на заполнение формы "Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности" выделены на основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 № 87 в сумме 500,0 тыс. руб. и доведены справкой-уведомлением от 15.03.2016 № 97. Ведутся работы по проработке ценовых предложений по данному виду работ.
	- Решение проблем подтопления многоквартирных домов города Липецка	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 226	1830,0	0,0	0,0	В отчетном периоде осуществлялся мониторинг состояния многоквартирных домов на предмет подтопления на сегодняшний день. По итогам фактических осмотров состояния МКД вносятся корректировки адресов в реестр МКД, требующих решения проблем подтопления.
	- Обследование конструктивных элементов негнригодных для проживания жилых домов	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 226, 50500032	100,0	0,0	0,0	Проведено обследование по адресам: ул.Звездная, д.14/1 жилое помещение №9 "а" и ул.Коммунальная, д.10 кв.№4.
	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0510699999, 244, 226, 50500034	400,0	0,0	0,0	В отчетном периоде была подготовлена конкурсная документация на проведение обучающих курсов и направлена в управление муниципального заказа администрации города Липецка для размещения извещения о проведении конкурсных торгов. По итогам проведенного конкурса определен победитель и в настоящее время осуществляется процедура подписания контракта. Обучающие курсы планируется провести в 3 этапа по 30 человек (1курс в квартал), начиная с 11 апреля текущего года.

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
2.	<b>Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014-2016 годы»</b>	Всего	613, 0502, 0520000000	1799,5	0,0	0,0	
		Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 0520000000	944,5	0,0	0,0	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 0520000000	855,0	0,0	0,0	
2.5.	<b>Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»</b>	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 0520299999, 244, 226	944,5	0,0	0,0	Осуществляются работы по проработке ценовых предложений и проверке исходных данных на проведение технической инвентаризации с выдачей паспорта и технического плана объекта инженерной инфраструктуры и определение рыночной стоимости объекта (30 объектов)
	<b>Основное мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции в объекты капитальной строительства муниципальной собственности стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов»</b>	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 0520300000	855,0	0,0	0,0	
	<b>- проектные работы будущих периодов</b>	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 0520340510, 414, 226, 50502015	800,0	0,0	0,0	В соответствии с решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 № 87 выделены бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения к земельным участкам № 59- № 87, выделенных дополнительно под строительство многоквартирным семьям. Конкурс на выполнение ПСД был проведен 22.03.2016. Мунципальный контракт планируется подписать 04.04.2016 со сроком исполнения 30.06.2016.

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Кассовые расходы	% исполнения	
	- строительство объекта "Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 0520340880, 414, 226	55,0	0,0	0,0	Средства в размере 55,0 тыс. руб. были выделены в соответствии с решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 № 87 на изготовление технического паспорта на построенный в 2015 году участок сети канализации по ул. Свиридова от К1-25* до К1-3*. Данный участок сети канализации был построен для обеспечения строящихся в 32-33 микрорайонах жилых зданий инженерной инфраструктурой. Технический паспорт БТИ будет изготовлен и оплачен до конца марта текущего года, средства будут израсходованы в полном объеме.
3.	<b>Подпрограмма 3</b>	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0530000000	3500,0	0,0	0,0	
3.1.	<b>Основное мероприятие 1</b>	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0501, 0530199999, 244, 225	3500,0	0,0	0,0	В отчетном периоде уточнился перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2016 году с учетом выделенных бюджетных ассигнований (планируется снести 6 МКД).
4.	<b>Подпрограмма 4</b>	Всего	0502, 0540000000	9235,5	0,0	0,0	
	<b>«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 0540000000	7725,5	0,0	0,0	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 0540000000	1510,0	0,0	0,0	
	<b>Основное мероприятие 1</b>	Всего:	0502, 0540100000	9235,5	0,0	0,0	
	<b>Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения"</b>	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 0540100000	7725,5	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ, доп. классификация)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета (тыс. руб.)	Касовые расходы	% исполнения	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 05401S6080	1510,0	0,0	0,0	
	- Перевод многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 05401S6080, 810, 225	3425,5	0,0	0,0	На основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 22.12.2015 № 59 были выделены бюджетные ассигнования в сумме 600,0 тыс. руб. На основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 № 87 справкой - уведомлением № 97 от 15.03.2016 добавлен лимит финансирования в сумме 2825,5 тыс.руб. На настоящий момент Положение на выплату субсидий разработано и проходит процедуру согласования
	- Строительство объекта "Блочная котельная для теплоснабжения 8-ми многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Энгельса"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 0502, 05401S6080, 414, 226, 50502016	1300,0	0,0	0,0	Данное мероприятие выполняется на условиях софинансирования за счет средств городского и областного бюджетов. На основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 22.12.2015 № 59 были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение проектно-сметной документации в сумме 1300,0 тыс. руб.
			611, 0502, 05401S6080, 414, 310, 50502016	210,0	0,0	0,0	Конкурс на выполнение проектных работ планируется провести 31.03.2016, срок исполнения ПСД по условиям конкурса июнь 2016 года.
			613, 0502, 0540120740, 243, 225	4000,0	0,0	0,0	Ориентировочная стоимость строительства блочной котельной составляет 28000,0 тыс. руб.
	- Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов для восьми многоквартирных жилых домов по ул. Энгельса	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613, 0502, 0540120740, 243, 226	300,0	0,0	0,0	Средства в сумме 4300,0 тыс. руб. выделены на основании решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2016 №87 и доверены департаментом финансов справкой - уведомлением № 97 от 15.03.2016. В настоящее время осуществляются работы по получению исходных данных для выполнения проектирования данных работ.