



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
56 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

19.11.2024

г.Липецк

№ 829

**Об отчете о результатах деятельности департамента
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города
Липецка за текущий период 2024 года и планах на 2025 год**

Рассмотрев отчет о результатах деятельности департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка за текущий период 2024 года и планах на 2025 год, представленный Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка за текущий период 2024 года и планах на 2025 год (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка:

2.1. Провести анализ соотношения сноса зеленых насаждений к выполнению компенсационного озеленения в городе Липецке.


2.2. При формировании бюджета города Липецка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть финансовые средства на реализацию мероприятий по компенсационному озеленению территорий города Липецка.

2.3. Усилить работу по синхронизации программ по ремонту дорог города Липецка и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frai', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

Е.В.Фрай

Отчет
о результатах деятельности департамента дорожного хозяйства и
благоустройства администрации города Липецка за текущий период
2024 года и планах на 2025 год

Принят решением Липецкого городского
Совета депутатов от 19.11.2024 № 829

Объем финансирования в 2024 году составляет более 4,3 млрд руб., что на 25% больше чем в 2023 году.

На ремонт автомобильных дорог в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) в 2024 году выделено 1,36 млрд руб., на текущую дату освоено порядка 1 млрд руб. (74%).

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту 30 автомобильных дорог общей протяженностью 29,8 км и ведутся работы по капитальному ремонту 3 мостовых сооружений, а также приведено в нормативное состояние более 33 тыс. м² тротуаров:

- улица Воронежское шоссе;
- улица Липовская;
- улица Циолковского;
- улица Стаханова;
- улица Шерстобитова;
- улица Хренникова;
- улица Хорошавина;
- проезд Базовый;
- улица Коммунальная;
- площадь Коммунальная;
- улица Барашева;
- бульвар Есенина;
- улица Ударников;
- улица Монтажников (Сырский Рудник);
- улица Ильича (Тракторный);
- улица Юбилейная (Тракторный);
- улица Зеленая (Тракторный);
- улица Ленинградская (Тракторный);
- улица Студенческая (Тракторный);
- улица Винницкая (10 шахта);
- улица Харьковская (10 шахта);
- улица Задорожная (10 шахта);
- улица Архангельская (Силикатный);
- улица Астраханская (Силикатный);

- улица Усманская (Силикатный);
- улица Надежды (п. Матырский);
- улица Р.Зорге (Дачный);
- улица Морская (Новая жизнь);
- улица Курчатова;
- улица Космонавтов (Желтые пески);
- мостовое сооружение по улице Студеновская через ручей Студеный;

- мостовое сооружение по улице Фрунзе - улица Плеханова через реку Липовка;

- мостовое сооружение по улице Первомайская через реку Липовка.

В настоящее время не завершены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по улице Папина протяженностью 2,15 км и на автодороге по площади Торговая протяженностью порядка 0,32 км, в связи с проведением земляных работ ресурсоснабжающими организациями.

Также заключены соглашения с ресурсными организациями по переносу сетей в зоне производства работ по капитальному ремонту мостов.

На автодорогах, отремонтированных в рамках национального проекта «БКД», было установлено 1 861 дорожных знаков, 620 м.п. дорожного ограждения, 11 светофорных объектов, а также нанесено 4,6 тыс.м² горизонтальной разметки.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» установлено 6 новых остановочных павильонов с остеклением по Воронежскому шоссе. До конца текущего года, планируется установить еще 3 остекленных и 6 металлических остановочных павильонов по улице Стаханова, улице Юбилейная, улице Ленинградская, улице Усманская, улице Космонавтов (Желтые Пески).

С целью улучшения состояния улично-дорожной сети города в 2024 году на ремонт автомобильных дорог выделена дотация в размере 249,4 млн. руб. и областная субсидия в размере 145,7 млн. руб.

В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, в том числе большими картами, на 26 участках автомобильных дорог, общей площадью более 166 тыс. м² и протяженностью 16,7 км.:

- 2-го Мостового перехода (Октябрьский мост);
- переулок Бестужева;
- улица Воровского;
- улица Даргомыжского;
- улица Володарского;
- переулок Вишневый;
- улица Ковалева;
- улица Кирова;
- улица Небесная;

- переулок Фруктовый;
- улица Плеханова (от дома № 4 по площади Плеханова до площади Театральная);
- кольцевая развязка пересечения улицы Краснозаводская и улицы Металлургов;
- улица Моршанская;
- улица Энергостроителей;
- улица Советская;
- улица Студеновская;
- улица Зареченская;
- улица Ковалева (от дома № 109 «И» до дома № 119 «Г»);
- площадь Театральная;
- улица Дарвина;
- улица В. Терешковой (от площади Победы до улицы Космонавтов);
- улица Титова;
- улица И. Франко;
- улица Карбышева;
- улица Кочеткова;
- улица Советская (Желтые Пески, от дома № 91 до ООТ «Желтые Пески»).

Не завершены работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Союзная (от дома № 2 «А» по улице Папина до дома № 1 «Г» по улице Союзная) протяженностью 0,41 км, в связи с проведением на данном участке земляных работ ресурсоснабжающими организациями.

В том числе в рамках областной субсидии на сумму 6,2 млн. руб. выполнены работы по ремонту покрытия тротуара на участке автомобильной дороги в районе д. № 8 по улице Плеханова, в районе дома №7 по улице Плеханова и в районе дома №1 по улице Саперная общей площадью 1052,9 м².

На ремонт автомобильных дорог в рамках исполнения судебных решений из городского бюджета было выделено 10,4 млн. руб. и выполнен ремонт проезжей части автомобильной дороги по улице Бурлакова (от дома № 1 до дома № 85) протяженностью 0,85 км. В настоящее время проводится проверка и приемка выполненных работ.

Также на ремонт автомобильных дорог в 2024 году из городского бюджета было выделено 17,998 млн. руб. В рамках данного финансирования выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от дома № 2 до дома № 2 «Г» по улице Неделина протяженностью 0,22 км и площадью 419,4 м² и ремонт автомобильной дороги по улице Железнодорожная протяженностью 0,82 км и площадью порядка 4,0 тыс. м².

В текущем году завершены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы. В рамках выполнения данных работ в 2024 году восстановлено 15,4 млн. руб. Всего было отремонтировано 29 объектов, общей протяженностью порядка 3,1 км, площадь проездов – 5978,95 м², тротуаров – 3407,5 м².

В рамках выполнения работ по ремонту проездов на дворовых территориях из бюджета было восстановлено 27,6 млн. руб. Отремонтирована историческая и центральная часть города площадью 13,8 тыс.м². Также на выполнение работ по ремонту проездов на дворовых территориях в городе Липецке на 2024-2025 гг. выделено 25,0 млн. руб. На данный момент, в рамках выделенного финансирования выполнен ремонт на территории 9-го микрорайона площадью порядка 12,2 тыс. м², проводится проверка и приемка выполненных работ.

На выполнение работ по ремонту покрытий и элементов водоотведения на прилегающих территориях к медицинским учреждениям выделено 8,2 млн. руб. на участках:

- улица Советская, д. № 26 (Липецкая городская поликлиника № 1);
- улица Пушкина, д. № 5 (Липецкая городская детская больница, детская поликлиника № 2);
- улица Тамбовская, д. № 1 (Липецкая городская больница № 3 Свободный сокол, поликлиника);
- улица П.И. Смородина, д. № 13 (Липецкая городская поликлиника № 2).

На данный момент ведутся работы по ремонту дорожного покрытия на указанных объектах, общей площадью порядка 3,4 тыс. м², в районе дома № 5 по улице Пушкина выполнены работы по установке 9,5 м водоотводных лотков.

Для выполнения мероприятий в рамках наказов избирателей (дотация) выделено 61,8 млн. руб. (75 объектов, 5,2 км дорог и тротуаров). В настоящее время выполнены работы на 72 объектах. В том числе, выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт тротуаров в районе ООТ «Хлебзавод № 3».

7,65 млн. руб. было выделено на ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории города:

- пешеходная зона в районе дома № 31 «А» по улице Терешковой, в районе дома № 31 по улице Терешковой, в районе дома № 12 по улице Липецк-2 - 575 м²;
- пешеходная зона в районе дома № 29 «А» по улице Терешковой - 165,4 м², дорога - 147, 0 м²;
- ремонт плиточного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров на территории города Липецка - 1544,5 м².

Выполнен ремонт плиточного покрытия возле доски почета «Трудовая слава Липецкой области», а также в районе дома № 7 «А» по улице Ленина на сумму 3,7 млн. руб. общей площадью 911,4 м².

В рамках муниципального контракта на отсыпку автомобильных дорог частного сектора города Липецка выполнены работы на 8 объектах, протяженностью 2,9 км., площадью 14,7 тыс. м² и стоимостью 8 млн. руб.

С целью контроля качества асфальтобетонного покрытия на отремонтированных участках улично-дорожной сети осуществляется инструментальная диагностика проезжей части автомобильных дорог

перед началом производства работ и после их завершения, а также отбор проб из асфальтобетонного покрытия (керны). На проведение диагностики автомобильных дорог выделено 2,8 млн. руб., на отбор проб из асфальтобетонного покрытия (керны) 5,6 млн. руб.

На выполнение работ по подготовке территорий города Липецка для безаварийного пропуска паводковых вод за счет средств городского бюджета и софинансирования (0,4 млн. руб.) с областным бюджетом было выделено 5,8 млн. руб. Заключен муниципальный контракт от 28.02.2024 № 3. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

На проведение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения выделено 7,1 млн. руб. Были выполнены работы по ремонту 626 шт. дорожных знаков, установке 162 шт. новых дорожных знаков, ремонту 15 шт. сигнальных столбиков, а также работы по мойке (очистке) 276,5 м² дорожных знаков.

За счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета на проведение работ по обновлению дорожной горизонтальной разметки было выделено 37,4 млн. руб. Выполнены работы по обновлению 61 302,76 м² горизонтальной дорожной разметки.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектов организации дорожного движения стоимостью 10 млн. руб. по 37 объектам улично-дорожной сети города.

Финансирование, предусмотренное планом ФХД на выполнение муниципального задания МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» на 30.09.2024 составило 589,6 млн. руб., из них:

- 463,82 млн. руб., содержание объектов дорожного хозяйства (уборка);

- 101,65 млн. руб., ремонт объектов дорожного хозяйства;

- 11,98 млн. руб., содержание и ремонт дождевой канализации;

- 5,04 млн. руб., содержание и ремонт мостовых сооружений;

- 2,74 млн. руб., содержание и ремонт остановочных павильонов;

- 4,37 млн. руб., содержание в чистоте территорий города (пляжей, Комсомольского пруда, наплавного моста).

За 9 месяцев 2024 был проведен ремонт 40 765,20 м² твердого покрытия автомобильных дорог города Липецка.

Проведены работы по ремонту «картами» на площади 20 374,0 м²:

- улица Салтыкова-Щедрина (от дома № 8 по улице Студёновская до дома № 166 по улице Салтыкова-Щедрина);

- участок автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 15 по площади Заводской;

- улица Октябрьская (от улицы Фрунзе до дома № 21 по улице Октябрьская);

- местный проезд по улице Водопьянова (от дома № 23 «Б» до дома № 17);

- улица Полиграфическая (от ООТ «Парк Победы» до дома № 5);

- улица Баумана (от ООТ «Сады Сокол-3» до ООТ «Автобаза»);

- участок от дома № 89 до дома № 205 «А» по улице Студеновская;
- местный проезд в районе дома № 134 по проспекту Победы;
- проезд Северный (от дома № 14 «А» до дома № 11/1 по проезду Универсальный).

Отремонтированы тротуары площадью - 1782,8 м²:

- улица Водопьянова (от дома № 21 «Б» до дома № 17);
- улица Механизаторов (в районе дома №19Б);
- ямочный ремонт на 26, 27 микрорайонах.

Для безопасности участников дорожного движения ежедневно проводится ямочный ремонт на улицах города по обращениям граждан и для ликвидации аварийных участков.

Площадь ремонта автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью, толщиной 5 см в январе - апреле составила 5 463,9 м².

Ремонт автомобильных дорог горячей асфальтобетонной смесью типа Б, марки П, толщиной слоя 5 см и площадью ремонта до 25 м² - 10 372,5 м².

Ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом, толщина слоя 5 см (спецмашиной типа MADPATCHER) – 2 961,0 м².

Учреждением проводится предупредительный ремонт для сохранения дорожного полотна в зимний период в виде заливки швов битумной мастикой. Закуплено оборудование для выполнения данных работ.

По содержанию и ремонту мостов за 9 месяцев 2024 г.:

- очищено 66,5 тыс.м² тротуара от пыли и грязи, от снега и льда - 52,3 тыс. м²;

- проведен ремонт перильного ограждения на подходах к мосту через Каменный лог;

- проведен ремонт тротуара на мосту по улице 40 лет Октября 21 «Б»;

- окрашено 4 683,7 м² перильного ограждения, бортового камня и тумб на мостах города.

Для снижения подтопления поверхностными водами территорий города Липецка в 2024 году силами МБУ в рамках средств, предусмотренных муниципальным заданием, выполнены следующие работы:

- проведена очистка 281 шт. дождеприёмных и смотровых колодцев с промывкой водоотводных труб диаметром от 200 мм до 1000 мм общей протяженностью 6,426 км;

- выполнено устройство пластиковых водопропускных труб по ул. 9 Января - 12 м;

- ремонт водоотводных лотков - 6 мп., улица Советская, 13 «А»;

- отремонтировано 47 шт. смотровых колодцев с заменой люков, стеновых колец и плит колодцев;

- отремонтировано 38 шт. дождеприемных колодцев с заменой дождеприемных решеток, стеновых колец и плит колодцев;
- проведена ручная очистка от мусора, поросли 9 407 п.м.;
- механизированная очистка водоотводных канав с применением техники 40 м³.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году департаменту выделено 132 млн. руб. на выполнение работ на 24-х общественных территориях:

- пешеходная зона в районе улицы Циолковского, дом № 2/2;
- пешеходная зона в районе улицы Циолковского, дом № 2/1;
- пешеходная зона в районе улицы Гагарина - улицы Интернациональная;
- пешеходная зона в районе улицы Гагарина, дом № 36;
- пешеходная зона в районе улицы Смыслова дом № 1-4;
- сквер Безопасности Дорожного Движения;
- сквер напротив ДК Студеновский в районе улицы Шкатова, дом № 25;
- пешеходная зона в районе проспекта Победы, дом № 134;
- пешеходная зона в районе улицы Катукова, дом № 4-14;
- пешеходная зона в районе улицы Салтыкова-Щедрина, дом № 157;
- пешеходная зона в районе улицы Нижняя Логовая, дом № 7-9;
- пешеходная зона в районе улицы Толстого, дом № 28;
- пешеходная зона в районе улицы Нижняя Логовая, дом № 1;
- пешеходная зона в районе улицы Вермишева, дом № 6;
- сквер в районе проспекта Мира, дом № 8-12;
- пешеходная зона в районе улицы Катукова, дом № 40;
- пешеходная зона в районе улицы Московская, дом № 6 «А»;
- пешеходная зона в районе улицы Космонавтов, дом № 108;
- пешеходная зона в районе улицы Г. Титова, дом № 8 «Г»;
- сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, дом № 15;
- место отдыха у пруда (район 3 участка ЛТЗ).

В текущем году в рамках выделенного финансирования на наружное освещение предусмотрено 342,7 млн. руб.:

- оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения и светофорными объектами 121,3 млн. руб.;
- текущее содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов 73,9 млн. руб.;
- 3 млн. руб. на выполнение рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний;
- 19,4 млн. руб. на устройство сетей наружного освещения на территории частного сектора;
- 1,9 млн. руб. на выполнение проектной документации и устройство сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы;

- 64,5 млн. руб. на выполнение мероприятий в рамках наказов избирателей (дотация);

- 13,1 млн. руб. на выполнение работ по замене светильников в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

1. Улица Папина (от дома № 37 «А» по улице Папина до стр. 1 по улице Папина).

2. Улица Липовская (от дома № 54/4 «А» по улице Гагарина до дома № 9 «А» по улице Липовская).

3. Улица Коммунальная (от дома № 14 по улице Коммунальная до дома № 30 по улице Фрунзе).

4. Площадь Коммунальная (от дома № 57 по улице Первомайская до дома № 9 «Б» по площади Коммунальная).

5. Площадь Торговая (от дома № 2 по площади Торговая до дома № 12 «А» по улице Неделина).

6. Улица Барашева (от дома 7 «А» по улице Барашева до дома №1 по улице Барашева).

7. Воронежское шоссе (от дома № 1 по площади Танкистов до дома № 30 «Б» по Воронежскому шоссе).

8. Улица Юбилейная (от дома № 8 улице Жуковского до дома № 25 по улице Краснознаменная).

9. Улица Ленинградская (от дома № 20 «А» по улице Коммунистическая до дома № 18 по улице Ленинградская).

10. Улица Стаханова (от дома № 2 по улице Стаханова до дома № 39 по улице Стаханова).

11. Улица Ударников (от дома № 70 по улице Рябиновая до дома № 18 «А» по улице Юношеская).

12. Улица Ильича (от дома № 6 по улице Ильича до дома № 46 «А» по улице Олега Кошевого).

13. Улица Морская (Новая жизнь) (от дома № 3 по улице Морская до дома № 110 по улице Морская).

- 30,6 млн. руб. на выполнение работ по устройству освещения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- пешеходная зона в районе улицы Нижняя Логовая, д. № 1;

- место отдыха в районе пруда в районе 3 участка ЛТЗ;

- пешеходная зона в районе проспекта Мира д. № 8-12;

- сквер в районе улицы Катукова, д. № 40;

- пешеходная зона в районе улицы Московская, д. № 6 «А» ;

- сквер в районе улицы Космонавтов, д. № 108;

- пешеходная зона в районе улицы Титова д. № 8 «Г» ;

- мероприятие по формированию современной городской среды в части благоустройства объекта: «Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15».

Работы по уборке улично-дорожной сети областного центра ведутся МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» круглосуточно.

Осуществляются работы по механизированной уборке на площади 5,78 млн. м², в летний период на площади 4,24 млн. м² на общую сумму 364 млн. руб. В качестве противогололедных материалов для борьбы с зимней скользкостью в период 2023-2024 было использовано 36,4 тыс. тонн пескосоляной смеси и 5,4 тыс. тонн технической соли. С улично-дорожной сети города было вывезено 400 тыс. м³ снежных масс.

После завершения зимнего сезона с улично-дорожной сети города вывезено более 39 тыс. тонн мусора, грунтового наноса, отходов от уборки прибордюрной зоны автодорог.

На регулярной основе проводятся работы по мойке, очистке от объявлений, покраске и ремонту остановочных павильонов, находящихся на балансе МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». Произведена замена более 170 м² стеклянного полотна. В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» закуплено и установлено 20 остановочных павильонов с остеклением по улице Московская, улице Гагарина, улице Студеновская, улице Стаханова на сумму 10,1 млн. руб.

В текущем году проводятся:

- работы по биологической рекультивации полигона «Венера» – 10,1 млн. руб. (в 2024 году заключен контракт на 3 года, ежегодная сумма - 3,4 млн. руб.);

- работы по биологической рекультивации полигона «Орлиный лог»– 20,2 млн. руб. (в 2023 году заключен контракт на 3 года, ежегодная сумма– 6,7 млн. руб.).

На ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов из бюджета города выделено 45 млн. руб., в рамках которых к настоящему времени ликвидировано 115 свалок (в том числе 1 крупная - в районе улиц Кривенкова и Свиридова), общий объем вывезенных отходов составил 8,5 тыс. тонн.

До конца 2024 года в рамках выделенного финансирования планируется ликвидация свалки в районе ЛТЗ 4-й участок, улицы Флерова-Волгоградская-Герцена, в районе Северный Рудник.

На сбор, вывоз и утилизацию автомобильных шин выделен 1 млн. руб., вывезено 690 тонн шин на сумму 666,0 тыс. руб., работы продолжаются.

В 2024 году на содержание озелененных территорий города Липецка департаменту выделено 238,5 млн. руб., из которых 26 млн. руб. в рамках средств областного дорожного фонда. В 2024 году на территории города Липецка предусмотрены снос и обрезка порядка 6650 аварийных деревьев. К настоящему времени выполнены работы по сносу и обрезке 6100 шт. деревьев.

После ликвидации очагов опасности особое внимание уделяется восстановлению зеленого фонда города Липецка, а именно посадке зеленых насаждений.

В 2024 году предусмотрена посадка 1805 деревьев и 564 кустарников на улично-дорожной сети города, устройство газона на площади 48500 м², устройство цветников на площади 11,8 тыс. м². К настоящему времени выполнена посадка 1200 деревьев, 36 кустарников, устройство газона на площади 16453 м².

На 2025 год в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) на ремонт дорог и капитальный ремонт мостов выделено 503,1 млн. руб. Заключен муниципальный контракт на проведение ремонта следующих участков улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»);
- проезд Универсальный;
- улица Ковалева;
- улица Известковая;
- улица Свердлова;
- улица Теперика;
- улица Стаханова (от улицы Катукова до улицы Свиридова);
- улица Раздольная;
- улица Новая;
- улица Лучистая;
- улица Просторная.

В рамках заключенных в 2024 году муниципальных контрактов планируется завершение капитальных ремонтов мостовых сооружений.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды г. Липецка» в 2025 планируется благоустройство на объектах:

- пешеходная зона в районе улицы Папина, д. № 4;
- пешеходная зона в районе улицы Вермишева, д. № 22 «а»;
- пешеходная зона в районе улицы Катукова, д. № 16;
- пешеходная зона в районе улицы Ленина, д. № 7 «а»;
- пешеходная зона в районе улицы Бунина, д. № 9;
- пешеходная зона в районе улицы Катукова, д. № 40. 2 этап;
- пешеходная зона в районе улицы Московская, д. № 6 «а», 2 этап;
- место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ), 2 этап;
- пешеходная зона в районе улицы Космонавтов, д. № 108, 2 этап;
- пешеходная зона в районе улицы Германа Титова, д. № 8 «Г», 2 этап;
- сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, д. № 15, 2 этап;
- сквер по улице Прокатная – улица Адмирала Макарова.

Также будут продолжены работы по текущему содержанию объектов благоустройства и дорожной деятельности в рамках исполнения муниципального задания.

Глава города Липецка



Р.И. Ченцов