



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
44 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

26.02.2019

г.Липецк

№ 868

**О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
в 2018 году, планах на 2019 год и исполнении решения сессии
Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2018 № 649**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2018 году, планах на 2019 год и исполнении решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2018 № 649, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2018 году, планах на 2019 год и исполнении решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2018 № 649 (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка в процессе исполнения Бюджета города в 2019 году с целью обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан и повышения эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства в приоритетном порядке рассмотреть возможность увеличения финансирования существующих мероприятий и включения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» дополнительных мероприятий:

1) замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации;

2) замена внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах;

3) капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, ранее имевших статус общежитий;

4) мониторинг технического состояния многоквартирных домов для актуализации региональной программы по капитальному ремонту;

5) ремонт муниципальных свободных жилых помещений в целях повторного заселения граждан;

6) проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция сооружений по обработке осадка комплекса канализационных очистных сооружений города;

- строительство инженерных сетей и объектов для обеспечения питьевой водой жителей поселков Новая Жизнь, ст. Казинка, пос. Дачный, пос. Северный Рудник и некоторых улиц индивидуальной застройки, отведение хозяйственно-бытовых стоков в пос. Северный Рудник;

7) техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в том числе проведение мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации сетей и объектов газоснабжения;

8) модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий;

9) изготовление технических паспортов на многоквартирные жилые дома и размещение информации в ГИС ЖКХ;

10) обследование и разработка проектов на демонтажные работы неэксплуатируемых дымовых труб на территории города Липецка.

3. Снять с контроля решение сессии от 27.03.2018 № 649 «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год» в связи с принятием дополнительного решения.

4. Настоящее решение направить в постоянную комиссию по бюджету и муниципальной собственности.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов




И.В.Тиньков

Секретарь сессии

Л.В.Яськова

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в
2018 году, планах на 2019 год и исполнении решения сессии Липецкого
городского Совета депутатов от 27.03.2018 № 649

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 26.02.2019 № 868

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения города.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы» (далее – программа) соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

Основная цель данной программы обозначена с учетом цели отрасли жилищно-коммунального хозяйства, изложенной в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Для достижения обозначенной цели и выполнения поставленных задач на реализацию 11 основных мероприятий в рамках данной программы на 2018 год были выделены бюджетные ассигнования в сумме 421059,47 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4114,45 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 94668,20 тыс. руб.;

- средства бюджета города Липецка – 322276,82 тыс. руб.

Выполнение за отчетный период составило 314693,41 тыс. руб. или 74,7%, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2979,44 тыс. руб. или 72,4%;

- средства областного бюджета – 28903,23 тыс. руб. или 30,5%;

- средства бюджета города Липецка – 282810,74 тыс. руб. или 87,8%.

В разрезе подпрограмм выполнение составляет:

- Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» – 87,1% (181410,62 тыс. руб. относительно 208324,81 тыс. руб.);

- Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство» – 90,4% (104331,90 тыс. руб. относительно 115361,60 тыс. руб.);

- Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 29,7% (28950,89 тыс. руб. относительно 97373,07 тыс. руб.).

Основные причины, которые не позволили достичь нормативной величины выполнения программы (кассовые расходы не менее 95%):

- в части ведения расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов: в отчетном периоде оплата счетов за декабрь 2018 года произведена частично по причине позднего предъявления Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области счетов. Кроме этого, по отдельным адресам имеют место разногласия с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в части применения тарифа, размера площади, наличия (либо отсутствия) адресов в базе муниципального жилья;

- в рамках выполнения мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Липецка в соответствии с утвержденным порядком Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту. При этом, часть субсидии в сумме 17468,92 тыс. руб. была возвращена в бюджет по причине: в сумме 2052,1 тыс. руб. в связи с отказом жителей многоквартирного дома № 1 по ул. Зегеля в предоставлении доступа для ведения работ; в сумме 7645,6 тыс. руб. в связи с разногласиями по отдельным видам работ в многоквартирных домах № 1/2, 1/3 по ул. 15 микрорайон; в сумме 2280,0 тыс. руб. на ремонт фасада многоквартирного дома № 24 по пр. Мира по причине временной невозможности проведения аукционов и выполнения работ в связи с поздним выделением денежных средств; сумма в размере 5491,2 тыс. руб. возвращена в виде экономии по остеклению балконов;

- в связи с изменением места жительства капитана запаса Вороничева Н.Б., стоявшего на учете граждан, уволенных с военной службы и нуждающихся в жилых помещениях, и снятия его с учета, неиспользованные денежные средства федерального бюджета на предоставление жилого помещения возвращены в федеральный бюджет;

- по причине отсутствия в бюджете города свободных источников финансирования не представилось возможным получить дополнительное финансирование для приобретения второй однокомнатной квартиры с целью обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан;

- расторжение 4 муниципальных контрактов на ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения, заключенных с Липецкой городской общественной организацией инвалидов войны «Воинтер», по причине нарушения последней условий муниципального контракта;

- в связи со смертью 5 участников ВОВ и 6-ти отказов от проведения ремонта в рамках обеспечения мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан сложилась экономия. Проведенный повторный электронный аукцион 04.12.2018 на ремонт помещений по новым адресам признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Ввиду длительности процедуры закупки провести повторную процедуру закупки в виде электронного аукциона в оставшееся до конца отчетного года время не представилось возможным;

- в результате выполнения мероприятий по сносу расселенных аварийных домов города Липецка в целом за отчетный год сложилась экономия в сумме 11457,377 тыс. руб., в том числе 1973,680 тыс. руб. на конец отчетного года. Значительная временная продолжительность подготовки и проведения аукционов в электронной форме (45 дней), а также наличие в аварийных домах обременения, не позволили освоить средства экономии в 2018 году в полном объеме. Однако данное мероприятие реализовано со значительным перевыполнением планового показателя – осуществлен снос 38 аварийных дома при планировании к сносу 19 многоквартирных аварийных домов;

- специфика некоторых основных мероприятий, носящих заявительный характер (субсидия на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемых коммунальных услуг, возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок), предусматривает наличие средств на соответствующих направлениях расходов для обеспечения финансирования в случае обращения претендентов. При этом, в отчетном периоде либо отсутствовали заявки на финансирование, либо претендент на получение субсидии не предоставил полный пакет документов, предусмотренный утвержденным Порядком;

- экономия, полученная по результатам конкурсных торгов, в ходе выполнения работ за счет применения энергосберегающих оборудования и технологий, удешевления стоимости материалов. При этом, мероприятия были выполнены в полном объеме;

- по ряду объектов, ответственным исполнителем которых является департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, неосвоение в полном объеме бюджетных ассигнований связано с нарушением подрядчиками условий договоров, в том числе по причине длительности сроков поставки оборудования для котельных и наличия замечаний к проектно-сметной документации.

В целом основная цель программы по итогам реализации мероприятий в 2018 году достигнута. Этот вывод подтверждается достигнутым фактическим значением планового показателя целевого индикатора цели:

- «Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства» превысил плановый показатель на 12,6% и составил 25,9%.

При этом, фактическое значение данного показателя с учетом граждан, высказавших в ходе проведения социологического мониторинга свое нейтральное отношение, составляет 49,6%.

Следует также отметить как положительный факт, отражающий реальную картину позитивных изменений в жилищно-коммунальной сфере, – уверенную динамику ежегодного роста фактического значения показателя «Степень удовлетворенности» в сфере жилищно-коммунального хозяйства за период 2013 - 2018 годов.

В отчетном периоде успешно реализованы следующие мероприятия:

1. Для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг в 2018 году было выполнено следующее:

- в соответствии с заключенным соглашением перечислена субсидия из бюджета города Липецка на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- уплачены взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда согласно счетам, предъявленным Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, за декабрь 2017 года, январь - ноябрь и частично за декабрь 2018 года. Кроме этого, произведена оплата за сопровождение программы для расчетов по взносам на капитальный ремонт в соответствии с заключенным договором;

- приобретены 16 жилых помещений по решению суда на общую сумму 28881,256 тыс. руб. Из них: 4 двухкомнатные квартиры общей площадью 229,2 кв.м и 12 однокомнатных квартир общей площадью 493,5 кв.м.

- выполнен ремонт 9 жилых помещений города Липецка: ул. Плеханова, д. 47; ул. Плеханова, д.54; ул. Энергостроителей, д. 9; ул. Космонавтов, д. 70/2; ул. Ковалева, д.107а; ул. А. Макарова, д. 6; ул. Водопьянова, д. 14, на общую сумму 1607,217 тыс. руб.;

- выполнено три обследования жилых домов (технического состояния несущих конструкций, фасада) на предмет установления их пригодности для проживания – по ул. Астраханская, д.15; ул. Газина, д. 1; ул. Гагарина, д. 151/153;

- произведен монтаж пандуса и установка подъемника для приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов по адресу

г. Липецк, ул. Папина д. 17, под. 4., оформлены страховка на подъемное устройство как опасный объект, произведена оплата ООО «Лифт-Комфорт» за услуги по обслуживанию платформы, на общую сумму 712,22 тыс. руб.:

- изготовлены технические паспорта на 227 многоквартирных домов в рамках исполнения требования законодательства по заполнению и ведению информационной базы ГИС ЖКХ;

- выполнен снос 38 расселенных аварийных домов на общую сумму 11960,34 тыс. руб.;

- организованы и проведены курсы повышения квалификации (обучение) для 25 слушателей из лиц, избранных в совет многоквартирного дома (исполнитель - ГОАОУ ДПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат»);

- профинансированы затраты на модернизацию 14 контейнерных площадок на общую сумму 312,0 тыс. руб., в том числе: ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик» на модернизацию 10 контейнерных площадок, ООО «Объединенная управляющая компания» на модернизацию 3 контейнерных площадок, ООО «Капремстрой» на модернизацию 1 контейнерной площадки.

2. В рамках обеспечения мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан в 2018 году было выполнено следующее:

- в соответствии с договорами пожизненного содержания (ренты) осуществлялись ежемесячные рентные платежи в отношении 3 рентополучателей;

- в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставлены 2 единовременных денежных выплаты инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также 3 единовременных денежных выплаты ветеранам боевых действий;

- предоставлена 21 социальная выплата на приобретение (строительство) жилья участникам программы «Ипотечное жилищное кредитование»;

- произведен капитальный ремонт 41 жилого помещения участников ВОВ на сумму 2454,387 тыс. руб. в рамках исполнения закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области»;

- по заявкам граждан были обеспечены твердым топливом (каменный уголь) 2 малоимущие семьи города Липецка.

3. Для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города в 2018 году было выполнено следующее:

- осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения, водоснабжения для объекта «Магистральные инженерные сети территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке»;

- выполнена корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке»;

- выполнены работы по вертикальной планировке сетей водопровода, канализации и электроснабжения на объекте «Реконструкция канализационного коллектора с устройством колодца для приема ЖБО в районе ул. Известковой в г. Липецке»;

- выполнено строительство сети водопровода протяженностью 2069 метров и сети канализации 1486 метров в рамках реализации мероприятия «Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка»;

- выполнено строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка. 2 этап» за исключением пусконаладочных работ по причине непредоставления филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» технических условий на технологическое подключение объекта;

- осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке»;

- проведена инвентаризация 36 бесхозных объектов инженерной инфраструктуры города Липецка. Из них с оформлением технических паспортов, технических планов и отчетов о рыночной оценке на 25 объектов (3 сети водоснабжения, 3 сети водоотведения, 12 сетей электроснабжения, 7 сетей газоснабжения), и отчетов о рыночной оценке на 11 объектов (1 сеть водоснабжения, 1 сеть водоотведения, 1 сеть электроснабжения, 8 сетей теплоснабжения).

4. Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов в 2018 году были выполнены следующие работы:

- разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»;

- выполнены мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов с погодозависимым регулированием в восьми многоквартирных домах по ул. Энгельса – МКД № 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5«а», 5«б», 7«а»;

- проведены окончательные расчеты с подрядными организациями и расчеты за технологическое присоединение объектов «Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке», «Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109«а» по ул. Ковалева в г. Липецке» к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;

- произведены окончательные расчеты с подрядными организациями за выполненные в 2017 году работы по техническому перевооружению (модернизации) котельной «Школа № 16» в г. Липецке, техническому перевооружению (модернизации) котельной «Школа № 35» в с. Сселки г. Липецка;

- осуществлен перевод теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: пос. Дачный, ул. Центральная, д. 7 с централизованного на индивидуальное с установкой газового котла в каждой квартире;

- изготовлена проектно-сметная документация на техническое перевооружение (модернизацию) систем теплоснабжения с переводом 141 ИТП муниципальных учреждений на закрытую схему ГВС с установкой погодно-временного регулирования теплопотребления и мероприятия реализованы. В связи с ограниченным финансированием определен перечень объектов, на которых возможна реализация мероприятия путем заключения энергосервисных контрактов, проработан вопрос с предполагаемыми инвесторами. В 2018 году мероприятие реализовано в 7 бюджетных учреждениях города:

в 4 учреждениях образования (ДОУ №№ 107, 112, 124, 135);

в 3 учреждениях культуры (МБУ ДО «ДМШ № 5, МБУ ДО «ДШИ № 6, МАУК «Городской дворец культуры»);

- в рамках модернизации (реконструкции) светофорных объектов и объектов наружного освещения города Липецка были установлены 26 светодиодных транспортных светофоров (Т.1.2); 24 светодиодных пешеходных светофора (П.1.1); 2 дополнительных секции транспортного светофора, а также выполнена модернизация сетей наружного освещения по ул. Осипенко, ул. Крупской - установлены 21 шт. светодиодных светильников уличного освещения SKU 01-120-001. Кроме этого, была осуществлена модернизация сетей наружного освещения пешеходных переходов - установлены 37 шт. светодиодных светильников уличного освещения SKU 03-180-001;

- возмещены затраты на установку 26 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе:

трем физическим лицам 2 прибора учета электрической энергии, 2 прибора учета горячей воды, 1 прибор учета холодной воды;

АО «Газпром Газораспределение-Липецк» 4 прибора учета газа;

ООО «ГЭСК» 17 приборов учета электрической энергии.

Учитывая, что реализация мероприятий, включенных в программу направлена на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирных домов, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, на создание благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, на улучшение

внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности, а также для исполнения органом местного самоуправления обязательств, в том числе по приобретению жилых помещений, данные мероприятия являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Вместе с тем, необходимо рассмотреть возможность увеличения финансирования существующих мероприятий и включения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» дополнительных мероприятий, реализация которых позволит повысить эффективность функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства города Липецка с целью обеспечения безопасных и комфортных условия проживания граждан, среди них:

1. Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда.

Для сохранения социальной стабильности, предупреждения развития неудовлетворенности оказываемыми жилищно-коммунальными услугами, исключения протестных социальных явлений, необходимо осуществить переход к плановому режиму обслуживания многоквартирных домов. Для этого уже в ближайшее время требуется целенаправленно форсировать исполнение мероприятий путем увеличения их финансирования.

Особенно это касается расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проживание в таких домах определенно несет угрозу жизни и здоровью людей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» до 01.09.2017 года должны быть переселены все аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми до 01.01.2012 года. Данная задача была выполнена в полном объеме по итогам 9 месяцев 2017 года.

В городе Липецке после 01.01.2012 года признано аварийными (непригодными для проживания) уже 158 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 5470 человек в более чем 2290 жилых помещениях общей площадью 97242,2 кв.м.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Источниками финансирования программы станут средства федерального бюджета, а также региональных и местных бюджетов.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области до апреля 2019 года будет разработана региональная программа при участии муниципального образования город Липецк.

По предварительной оценке площадь расселяемого жилищного фонда города Липецка на 2019 год составит 7 973,2 кв.м.

С учетом представленных управлением жилищно-коммунального

хозяйства Липецкой области планируемых объемов финансирования данных мероприятий, в 2019 году для участия в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» городу Липецку по предварительной оценке потребуется 409,284 млн. руб., из которых:

- 250,741 млн. руб. средства федерального бюджета;
- 13, 219 млн. руб. средства бюджета субъекта РФ и (или) бюджета города Липецка;
- 145,324 млн. руб. средства бюджета города Липецка на дополнительное финансирование (дополнительные метры и превышение стоимости одного квадратного метра приобретаемого жилья).

2. Снос аварийных домов.

Расселенные аварийные дома подлежат обязательному сносу.

Этот процесс совершенно необходим в целях предупреждения развития криминогенной и пожароопасной ситуации, освобождения земельных участков под новое строительство, улучшения внешнего облика и благоустройства города, повышения его инвестиционной привлекательности, развития инженерной и социальной инфраструктур.

В 2018 году было снесено 38 расселенных многоквартирных домов. На 2019 год возможно планировать снос оставшихся 8 расселенных аварийных домов на сумму порядка 7,03 млн. руб., в том числе – 3 дома (3,94 млн. руб.), снос которых возможно будет выполнить только при условии выплаты компенсации собственникам нежилых помещений в данных домах (порядка 3,57 млн. руб.).

Планировать дополнительные объемы сноса аварийных домов возможно будет только после утверждения на региональном уровне программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012.

Следует отметить, что из года в год увеличивается количество обращений граждан с жалобами на неснесенные дома, в которых зачастую происходят пожары, совершаются акты вандализма, обостряется криминальная ситуация. Решение вопроса об увеличении темпа сноса расселенных аварийных домов необходимо решать уже сейчас, поскольку цивилизованное развитие города, повышение степени его благоустройства возможно только при условии обеспечения возможностей для нового строительства, инвестиционной привлекательности, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Усиление разрушающихся несущих конструкций жилых домов.

Крайне сложная ситуация в настоящее время сложилась с техническим состоянием несущих конструкций отдельных многоквартирных домов.

В соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:

- 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
- 2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
- 3) ремонт крыш;
- 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
- 5) ремонт фасадов;
- 6) ремонт фундаментов многоквартирных домов.

Однако данным перечнем не предусмотрены работы по усилению разрушающихся несущих конструкций жилых домов.

Разрушение несущих конструкций зданий может происходить ввиду различных причин: ошибки при их проектировании и строительстве, неэффективная эксплуатация, воздействие внешних факторов. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, при обнаружении фактов разрушения несущих конструкций выполняют свои обязанности, предусмотренные договором управления: получают от специализированных организаций заключение по результатам обследования конструкций и организуют наблюдение за их дальнейшим состоянием.

Для устранения разрушений конструкций необходимо заказать проектно-сметную документацию и выполнить дорогостоящий капитальный ремонт.

Собственники помещений в многоквартирных домах не имеют возможности самостоятельно оплатить данный вид работ.

Дальнейшая эксплуатация жилых домов без проведения соответствующего капитального ремонта может привести к обрушению конструкций и гибели людей. Такая ситуация приводит к росту социальной напряженности в обществе.

Поэтому для решения данной проблемы необходимо выделение целевого бюджетного финансирования. В настоящее время уже существует потребность выполнить работы по усилению несущих конструкций в 24 многоквартирных домах на общую сумму порядка 25,0 млн. руб., при этом разработку проектно-сметной документации общей стоимостью около 2,5 млн. руб. целесообразно заказать уже в первом полугодии 2019 года.

Финансирование и реализация мероприятий по проведению работ по усилению несущих конструкций многоквартирных домов на сегодня является объективной необходимостью. Для решения данной весьма актуальной проблемы целесообразно иметь положительное решение вопроса о выделении целевого бюджетного финансирования в целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах и обеспечения эксплуатации жилищного фонда города Липецка в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в том числе сохранение муниципального

жилищного фонда.

Учитывая аварийное состояние отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов, сложившуюся угрозу для жизни и здоровья людей, выполнение ремонтных работ необходимо планировать в самое ближайшее время.

4. Ремонт муниципальных свободных жилых помещений в целях повторного заселения граждан.

Актуальной и острой остается проблема недофинансирования мероприятий по ремонту свободных жилых помещений для повторного заселения. Уже сейчас выявлены 43 жилых помещения, состояние которых не отвечает санитарно-техническим требованиям для их распределения гражданам, и на ремонт которых необходимо порядка 6,45 млн. руб., при этом финансирование на 2019 год составляет 2,55 млн. руб., за счет которых возможно планировать ремонт не более 17 квартир.

В соответствии с положениями типового договора социального найма, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315, наймодатель обязан передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям.

Отремонтированные помещения могут быть предоставлены различным категориям гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, по нераспределенным жилым помещениям бюджет города Липецка несет расходы на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию и текущему ремонту.

Для решения сложившейся ситуации целесообразно предусмотреть дополнительное выделение денежных средств из бюджета города Липецка в размере порядка 3,9 млн. руб. в 1-2 кварталах 2019 года для ремонта свободных жилых помещений в целях их дальнейшего распределения.

5. Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Крайне важной и актуальной является проблема замены лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. В городе Липецке на начало 2019 года эксплуатируются более 2940 лифтов, 880 из которых отработали нормативный срок службы и по которым износ оборудования приближается к критическому состоянию. Суммарная потребность в замене лифтового оборудования составляет порядка 1,5 млрд. руб.

Существующие темпы замены лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта являются явно недостаточными и не перекрывают темп устаревания лифтов в многоквартирных домах.

Данная проблема возникла в связи с тем, что массовая застройка многоэтажных жилых домов осуществлялась в 80-е годы прошлого века и

доля лифтов, отработавших назначенный срок службы (25 лет), не соответствующих современным требованиям к безопасности согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ежегодно значительно возрастает. Уровень безопасности при эксплуатации таких лифтов постоянно снижается, не обеспечивается их бесперебойная работа, растут затраты на техническое обслуживание и ремонт. Средства в бюджете города Липецка на данные цели не предусмотрены.

Для решения данной задачи целесообразно предусмотреть целевое финансирование в размере порядка 1,5 млрд. руб.

6. Замена внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах.

Очень остро стоит проблема замены внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах. Согласно Положению «О диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий», утвержденному приказом Госстроя России от 03.05.2000 № 101, нормативный срок службы внутренних газопроводов в многоквартирных жилых домах составляет 30 лет.

По истечении данного срока следует проводить диагностику технического состояния газопроводов. По результатам диагностирования может быть выдано заключение как о продлении срока службы (не более чем на 5 лет) внутридомового газопровода при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих его безаварийную эксплуатацию, либо заключение об обязательном проведении капитального ремонта.

При этом стоимость мероприятий, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию внутридомового газопровода (выноса газопровода на фасад дома, замены запорной арматуры, ввода газопровода в квартиры первых этажей), может равняться стоимости капитального ремонта.

По данным АО «Газпром газораспределение Липецк» на территории города Липецка находится более 1450 многоквартирных домов со сроком эксплуатации внутридомового газопровода 30 лет и более.

По истечении данного нормативного срока службы внутренних газопроводов многоквартирных домов возникает опасность нарушения их целостности, что может привести к созданию взрывоопасной ситуации, гибели людей и разрушению жилых зданий. Визуально заметить нарушение целостности газопроводов практически невозможно. Утечка газа практически сразу приводит к созданию взрывоопасной ситуации.

Суммарная потребность на ремонт внутридомового газоиспользующего оборудования (ВДГО) составляет порядка 1,5 млрд. руб. При этом краткосрочной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2017-2019 годы предусмотрен капитальный ремонт ВДГО в 254 многоквартирных домах на сумму 154,4 млн. руб.

Для решения сложившейся ситуации необходимо обеспечение целевого бюджетного финансирования и информирование собственников

помещений многоквартирных домов о необходимости своевременного диагностирования и замены внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования.

7. Капитальный ремонт МКД, ранее имевших статус общежитий.

Целесообразно рассмотреть вопрос целевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий. В настоящее время в городе Липецке имеется 125 многоквартирных жилых домов, которые ранее использовались ведомственными предприятиями как общежития. После их передачи в муниципальную собственность, часть помещений в этих общежитиях была приватизирована и в настоящее время в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» данные дома законодательно считаются многоквартирными жилыми домами, общее имущество в которых находится в общей долевой собственности граждан. Фактически в состав таких домов входят отдельные жилые помещения, в которых проживают граждане, и места общего пользования (душевые, общие кухни, туалеты).

Как правило, в этих домах проживают социально незащищенные граждане, что значительно сказывается на сборе денежных средств за содержание и текущий ремонт общего имущества, поступающих в управляющие компании.

В данных домах общее имущество собственников подвержено повышенному износу в процессе эксплуатации, и большинство таких домов требует проведения как капитального, так и текущего ремонта инженерных сетей, конструктивных элементов, мест общего пользования. Общая сумма денежных средств, необходимых для ремонта общежитий, составляет порядка 1,1 млрд. руб.

8. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов для актуализации региональной программы по капитальному ремонту.

Актуальной является проблема финансирования мероприятий по мониторингу технического состояния многоквартирных домов для актуализации региональной программы по капитальному ремонту. Мониторинг технического состояния общего имущества в многоквартирных домах необходим для формирования актуальной потребности в капитальном ремонте, разработки мероприятий по текущему ремонту и содержанию.

В соответствии с приказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 30.04.2015 № 01-03/90 «Об утверждении Порядка предоставления данных технического состояния многоквартирных домов, количественных и качественных характеристиках многоквартирных домов, а также предложений по внесению изменений в областную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области и краткосрочный план ее реализации»

администрация города Липецка ежегодно до 1 сентября должна направлять в управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области информацию по каждому многоквартирному дому города, в том числе и о проценте износа его основных конструктивных элементов.

Процент износа основных конструктивных элементов и всего здания в целом может быть определен только на основании технического заключения специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию. Таким образом, для выполнения данного вида работ целесообразно предусмотреть средства в размере порядка 117,0 млн. руб.

9. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры выполнены в рамках выделенного финансирования, что крайне недостаточно для достижения программной цели - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

9.1. На сегодняшний день крайне остро стоит проблема реконструкции сооружений по обработке осадка комплекса канализационных очистных сооружений города Липецка. Основное технологическое оборудование комплекса сооружений по обработке осадка, работающее с 2000 года в агрессивной среде, имеет физический износ более 80%. Промедление с решением данного вопроса может привести к экологической катастрофе.

9.2. Низкие темпы строительства инженерных сетей и объектов не позволяют обеспечить комфортные условия проживания жителей в отдельных районах города. Наиболее остро стоит проблема обеспечения качественной питьевой водой жителей поселков Новая Жизнь, ст. Казинка, пос. Дачный, пос. Северный Рудник и некоторых улиц индивидуальной застройки, проблема отведения хозяйственно-бытовых стоков в пос. Северный Рудник.

На реализацию мероприятий по проектированию и строительству сетей водоснабжения и водоотведения требуется более 700 млн. руб.

10. Бесхозные объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Ежегодно у города возникают сложности по подготовке бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.

Такие объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на эти объекты отсутствует техническая документация. В связи с увеличением количества такого рода объектов, убытки организаций жилищно-коммунального комплекса, связанные с содержанием бесхозного имущества, каждый год

возрастают. Ущемляются права потребителей, присоединенных к сетям сетевой организации опосредованно через бесхозяйные инженерные сети.

В результате реализации мероприятий по технической инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Липецка, будут изготовлены технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта, оценочная документация, что позволит закрепить муниципальное право собственности на данные объекты, передать их в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, которые в свою очередь передают недвижимое имущество в аренду энергоснабжающим организациям, которые в плановом режиме будут осуществлять содержание и ремонт инженерных сетей и объектов.

Однако выделенного финансирования на выполнение мероприятий по паспортизации бесхозяйных объектов крайне недостаточно для достижения цели – повышение качества предоставления коммунальных услуг для всех категорий граждан, в том числе и опосредованно (через бесхозяйные сети) присоединенных к централизованным сетям энергоснабжающих организаций.

За последние годы в городе Липецке значительно возросло количество бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства. Так по состоянию на начало 2018 года на территории города Липецка выявлено:

- 817 объектов водоотведения;
- 1100 объектов водоснабжения;
- 820 участков теплотрасс;
- 110 участков газоснабжения.

На выполнение мероприятий по их технической инвентаризации и паспортизации необходимо порядка 94 млн. руб.

11. Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий.

В рамках исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрация города Липецка на условиях софинансирования с областным бюджетом по схеме: 95% – средства бюджета Липецкой области, 5% – средства бюджета города Липецка, реализует мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий.

Одним из условий получения субсидии из областного бюджета является наличие проектно-сметной документации на объект, реализация которого планируется.

По мнению департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка финансовые средства на разработку проектно-сметной документации на работы будущих периодов необходимо планировать в финансовом году, предшествующем году реализации мероприятия. Такое предложение департамент внес в проект бюджета

города Липецка на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Предложение департамента учтено не было, финансовые средства на разработку проектной документации на работы будущих периодов в бюджете города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрены.

При условии выделения финансовых средств на вышеуказанные цели, в 2019 году в рамках Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке. Проектные работы выполнены в 2018 году. Требуемый объем финансирования на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в 2019 году – 31 183,71 руб. (в том числе: средств бюджета города Липецка – 1 559,19 тыс. руб., средства областного бюджета – 29 624,52 тыс. руб.).

2. Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное». Проектные работы выполнены в 2018 году. Требуемый объем финансирования на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в 2019 году – 6 220,00 руб. (в том числе: средств бюджета города Липецка – 311,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 909,00 тыс. руб.).

3. Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Косыревка». В 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость работ – 1 600,00 тыс. руб.

4. Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Школа № 27». В 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость работ – 800,00 тыс. руб.

5. Вывод из эксплуатации котельной «Акушерский корпус», строительство тепловой сети от ТК 4-30-21 до ТК 4-22-36 в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Липецкой областной больницы. В 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость работ – 919,10 тыс. руб.

6. Строительство тепловой сети от ТК 1-33-3, реконструкция тепловой сети от ТК 1-33-2 до ТК 1-33-3 до котельной «ул.Космонавтов, 36/4» в целях перевода тепловой нагрузки котельной «ул.Космонавтов, 36/4» АО «ЛГЭК», на тепловые сети котельной «Привокзальная» ПАО «Квадра». В 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость работ – 600,0 тыс. руб.

12. Размещение информации в ГИС ЖКХ.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка наделен полномочиями по размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС

ЖКХ) информации по многоквартирным домам, находящимся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран.

Информацией о технических характеристиках и состоянии многоквартирных домов в городе Липецке владеет ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». По данным предприятия требуемая информация представляется на договорной основе.

На сегодняшний день по данным департамента ЖКХ на непосредственном управлении в городе Липецке находится 610 многоквартирных дома. В 2018 году изготовлены электронные паспорта и занесена информация в систему ГИС ЖКХ по 340 многоквартирным домам. В 2019 году в бюджете города Липецка предусмотрены 2200,00 тыс. руб. на изготовление электронных паспортов. На эти средства планируется изготовить не менее 169 электронных паспортов на многоквартирные дома с последующим занесением информации в систему ГИС ЖКХ.

Для решения вопроса изготовления электронных паспортов на многоквартирные дома, находящиеся на непосредственном управлении в полном объеме, требуется дополнительно предусмотреть в бюджете города Липецка порядка 2000,00 тыс. руб.

Задачи на 2018 год:

1. Выполнить в пределах выделенных денежных средств снос одного расселенного аварийного многоквартирного дома № 93 по ул. Гагарина.
2. Выполнить ремонт не менее 20 жилых помещений для повторного заселения граждан, согласно доведенным лимитам денежных средств.
3. Приобрести 1 жилое помещение для муниципальных нужд в целях исполнения решений суда в рамках выделенных бюджетных ассигнований.
4. Выполнить благоустройство не менее 34 дворовых территорий на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетом.
5. Осуществить перевод на индивидуальные источники теплоснабжения 4-х квартир многоквартирного дома № 4 по ул. Луначарского.
6. Выполнить мероприятия по оптимизации работы источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации АО «ЛГЭК», на условиях софинансирования с областным бюджетом.
7. Выполнить работы по техническому перевооружению (модернизации) систем теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТЗ) с погодозависимым регулированием на не менее 17 объектах учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.
8. Выполнить модернизацию не менее 20 контейнерных площадок многоквартирных домов.
9. Выполнить мероприятия по технической инвентаризации и паспортизации 28 бесхозных объектов теплоснабжения. Выполнить процедуру передачи в хозяйственное ведение муниципальным унитарным

предприятиям 11 объектов теплоснабжения, 2 сетей водоснабжения, 2 сетей водоотведения.

10. Осуществить актуализацию не менее 169 технических паспортов многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки с целью дальнейшего размещения информации в ГИС ЖКХ.

11. Обеспечить выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий 19 городских кладбищ общей площадью 236,4 га кладбищ согласно утвержденному на 2019 год муниципальному заданию.

12. Обеспечить увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2019 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, до 3,85%.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (прилагаются).

Информация о выполнении решения сессии Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2018 № 649 «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год» в 2018 году:

В связи с отсутствием в бюджете города Липецка свободных источников финансирования, в 2018 году не были выделены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия:

- переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка;
- разработка проектно-сметной документации и проведение работ по усилению разрушающихся несущих конструкций многоквартирных жилых домов на территории города Липецка;
- замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации;
- замена внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах;
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, ранее имевших статус общежитий;
- мониторинг технического состояния многоквартирных домов для актуализации региональной программы по капитальному ремонту;
- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры:
 - реконструкция сооружений по обработке осадка комплекса канализационных очистных сооружений города;
 - строительство инженерных сетей и объектов для обеспечения питьевой водой жителей поселков Новая Жизнь, Дачный, Северный Рудник, станции Казинка, и некоторых улиц индивидуальной застройки, отведение хозяйственно-бытовых стоков в поселке Северный Рудник.

Выделенные бюджетные ассигнования в сумме 1000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация

бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Липецка» позволили провести инвентаризацию 36 бесхозных объектов инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе: оформление технических паспортов, технических планов и отчетов о рыночной оценке на 25 объектов (3 сети водоснабжения, 3 сети водоотведения, 12 сетей электроснабжения, 7 сетей газоснабжения), а также отчет о рыночной оценке на 11 объектов (1 сеть водоснабжения, 1 сеть водоотведения, 1 сеть электроснабжения, 8 сетей теплоснабжения).

В рамках денежных средств из бюджета города в сумме 13199,2 тыс. руб., выделенных на условиях софинансирования с областным бюджетом на реализацию мероприятия «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий», в 2018 году были выполнены следующие работы:

- разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»;

- выполнены мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов с погодозависимым регулированием в восьми многоквартирных домах по ул. Энгельса – МКД № 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5«а», 5«б», 7«а»;

- проведены окончательные расчеты с подрядными организациями и расчеты за технологическое присоединение объектов «Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке», «Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 «а» по ул. Ковалева в г. Липецке» к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;

- произведены окончательные расчеты с подрядными организациями за выполненные в 2017 году работы по техническому перевооружению (модернизации) котельной «Школа № 16» в г. Липецке, техническому перевооружению (модернизации) котельной «Школа № 35» в с. Сселки г. Липецка;

- осуществлен перевод теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: пос. Дачный, ул. Центральная, д. 7 с централизованного на индивидуальное с установкой газового котла в каждой квартире;

- изготовлена проектно-сметная документация на техническое перевооружение (модернизацию) систем теплоснабжения с переводом 141 ИТП муниципальных учреждений на закрытую схему ГВС с установкой погодно-временного регулирования теплопотребления и мероприятия реализованы. В связи с ограниченным финансированием определен перечень объектов, на которых возможна реализация мероприятия путем заключения энергосервисных контрактов, проработан вопрос с предполагаемыми инвесторами. В 2018 году мероприятие реализовано в 7 бюджетных учреждениях города:

в 4 учреждениях образования (ДОУ №№ 107, 112, 124, 135);
в 3 учреждениях культуры (МБУ ДО «ДМШ № 5, МБУ ДО «ДШИ № 6, МАУК «Городской дворец культуры»).


Вместе с тем, в 2018 году была реализована возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на ряд мероприятий, среди которых:

- «Снос аварийных домов». При планировании снести 6 МКД на 4000,0 тыс. руб. за 2018 год с учетом дополнительного финансирования и экономии по итогам электронных торгов фактически осуществлен снос 38 многоквартирных аварийных домов на 11960,34 тыс. руб.;

- «Ремонт муниципальных свободных жилых помещений в целях повторного их заселения». При первоначальном планировании проведения ремонта в 5 жилых помещениях в рамках утвержденных лимитов бюджетных ассигнований в сумме 701,0 тыс. руб. по итогам 2018 года выполнен ремонт в 9 жилых помещениях на общую сумму 1607,22 тыс. руб.;

- «Изготовление технических паспортов на многоквартирные жилые дома и размещение информации в ГИС ЖКХ». Выделенные дополнительно в 1 квартале 2018 года бюджетные ассигнования в сумме 1450,0 тыс. руб. позволили изготовить технические паспорта на 227 МКД.

Глава города Липецка



С.В.Иванов

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
за счет средств бюджета города
за 2018 год**

Ответственный исполнитель: **Департамент ЖКХ Администрации города Липецка**

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)	факт за отчетный период	% исполнения	Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РяПр	ЦСР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»					322276,822840	282810,742230	87,8	
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Департамент культуры, Департамент образования, Департамент физической культуры и спорта, Управление ЗАГС, Управление муниципальных и земельных отношений, Управление Девобережья, Правобережья, Советским округами			0510000000	193716,0060	168882,451400	87,2	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов				0510200000	76595,70	57319,669120	74,8	
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов				0510220730	23884,90	22078,590050	92,4	
	Департамент ЖКХ		613	0501	0510220730	20000,00	18383,087160	91,9	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта, за декабрь 2017 года, января - ноябрь, декабря (квартально) 2018 года. Кроме этого по отдельным адресам имеются разногласия с Фондом капитального ремонта в части применения тарифа, размера площади, наличия (либо отсутствия) адресов в базе жилищного фонда. На сумму 129,6 тыс. руб. произведена оплата в соответствии с договором на сопровождение программы для расчетов по взносам на капитальный ремонт
	Управление земельных и имущественных отношений		630	0113	0510220730	2350,0	2271,163210	96,6	Все счета, предъявленные Фондом капитального ремонта общему имуществу МКД оплачены.
	Департамент культуры и туризма		622	0703	0510220730	101,0	101,0	100,0	Все счета, предъявленные Фондом капитального ремонта общему имуществу МКД оплачены.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения						Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПдр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Департамент культуры и туризма								Причиной низкого освоения бюджетных средств стал перерасчет в части ежемесячных взносов на капитальный ремонт по нежилому помещению № 2 по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 23а, в котором располагается филиал МУ "Централизованная библиотечная система" г. Липецка. На основании письма ФКР от 24.01.2018 № 12/24/48 МУ "Централизованная библиотечная система" г. Липецка было информировано о том, что согласно данным ФГИС ЕГРН данное помещение не входит в состав многоквартирного дома, в результате этого был списан перерасчет в счет будущих платежей по взносам на капитальный ремонт.			
	Департамент образования		622	0801	0510220730	390,0	280,1	71,8	В отчетном периоде произведена оплата в отношении МБУ ДО "Детская художественная школа № 2 имени В.И.Сурикова", МБУ ДО "Детская школа искусств № 2", МУ "Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства", МУ "Централизованная библиотечная система" города Липецка.			
	Департамент физической культуры и спорта		620	0701	0510220730	112,70	112,639680	99,9	В отчетном периоде в полном объеме выполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт в отношении ДОУ № 1, 6, СОШ №3, СПШООЗ № 2, ЦЕНТР "Насежда", УДО "Касейковский", ДПТ "Лира", ЦРТ "Сакот", ЦТТ "Новолиповский", ЦРТ "Левобережный", ЦРПтико "Светский", ДПТ "Торосский", ДТ "Октябрьский", ДЗОЛ "Орленок".			
	Управление ЗАГС		621	0703	0510220730	86,30	86,20	99,9	В отчетном периоде произведена уплата взносов на капитальный ремонт в отношении МОУДО "ГЛУОЦ "Спортивный", МБОУДО "Детско-юношеская спортивная школа №4" (ул. 50 лет НДВК).			
1.2.2.	Финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах		610	0304	0510220730	40,0	39,5	98,8	Все счета, предъявляемые Фондом капитального ремонта обществу имущества МКД оплачены.			
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510300000	18754,430	18697,89	99,7	В отчетном периоде поставленными администраторами города Липецка от 09.06.2018 №950 утверждены Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Липецка на 2018 год". В соответствии с подписанием Соглашением Получателю субсидии - фонду капитального ремонта общего имущества МКД Липецкой области, перечислена расчетная сумма субсидии. Вместе с тем в конце отчетного периода был произведен возврат субсидии в сумме 17469,0 тыс. руб. Из них: в сумме 2052,1 тыс. руб. по причине отказа заявителем МКД № 1 по ул. Зетеля в предоставлении доступа для ведения работ; в сумме 7645,6 тыс. руб. в связи с разногласиями по отплатившимся работ в МКД №1/2, 1/3 по ул. 15 мая; в сумме 5491,2 тыс. руб. в виде экономии по оспорованному балансу, в сумме 2280,0 тыс. руб. на ремонт фасада МКД № 24 по пр. Мира по причине временной не возможности проведения аукционов и выполнения работ в связи с позитивным выделением денежных средств.			
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта" Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510308000	18754,430	18697,889970	99,7	В отчетном периоде осуществлены в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов			
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		613		0510400000	31283,30	30527,756110	0,0				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПР	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1.	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (федеральный бюджет)	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	1003	0510454850				По состоянию на 1 января 2018 в администрации города Липецка на учете граждан, уволенных с военной службы и нуждающихся в жилых помещениях, состоит 1 человек: Вороничев Николай Борисович (состав семьи 1 человек), зарегистрирован по адресу: Амурская область, Восточный район, с. Возжаева, ДЮС 56, кв. 25. Для рассмотрения вопроса обеспечения ЕДВ в соответствии с требованиями Закона требуется предоставление необходимых документов и заявления уволенного формы, о чем Вороничеву Н.Б. неоднократно сообщалось (направлена заявка на увольнение 21.10.2016 № 4141-01-11, 21.06.2017 № 2676-01-11, 21.12.2017 № 7857-01-11). В отчетном периоде Вороничев Н.Б. так и не предоставил необходимые документы. В беседе 07.03.2018 и 14.03.2018 по телефону Вороничев Н.Б. сообщил, что предоставление ЕДВ в размере 1030 656,0 руб. для него является недостаточным, а также выразил желание получить ЕДВ по своему месту жительства. В соответствии с преобладающим действующим законодательством в связи с изменением места жительства Вороничеву Н.Б. было предложено направить заявление о снятии с учета в администрацию города Липецка и обеспечении жилых помещений по новому выбранному месту жительства. На основании постановления администрации города Липецка от 10.10.2018 № 1819, календарь записи Вороничев Николай Борисович, был снят с учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий, в избранном постоянном месте жительства. Деньские средства будут возвращены в федеральный бюджет.	
1.4.2.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	0501	0510440860	28883,30	28881,256110	100,0	В отчетном периоде по 16-ти судебным решениям приобретены 16 жилых помещений на общую сумму 28881,256 тыс. руб. Из них: четыре 2-х комнатные квартиры общей площадью 229,2 м2 и 12 однокомнатных квартир общей площадью 493,5 м2. Сумма в размере 2,04389 тыс. руб. является свободным остатком.	
1.4.3.	Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малолетних граждан	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	0501	0510440870	2400,00	1646,50	68,6	В отчетном периоде была проведена проверка списка граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, совместное проживание с которыми в одной квартире невозможно, с целью предоставления во внеочередном порядке двух однокомнатных квартир общей площадью не менее 30 кв. метров. В результате проведения мониторинга первичного рынка недвижимости в г. Липецке установлено, что ориентировочная минимальная стоимость каждой однокомнатной квартиры указанных характеристик с полной отделкой составляет 1550,00 тыс.руб. С учетом полученных 31.08.2018 рекомендаций от департамента финансов администрации города Липецка принято решение о приобретении одной квартиры в пределах выделенного объема финансирования. В результате в отчетном периоде приобретена одна однокомнатная квартира общей площадью 37,3 м2 на сумму 1646,5 тыс. руб. Сумма в размере 753,5 тыс. руб. является свободным остатком.	
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	0501	0510500000	6814,4470	5604,043090	82,2	В отчетном периоде были обследованы жилые помещения муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения ремонта для повторного их заселения. По итогам обследования подготовлены локальные сметные расчеты, расписания на ремонт и проводятся ремонт 9 жилых помещений г. Липецка: ул. Пешакова д. 47 кв.56, ул. Пешакова д.54 кв.64, 132, ул. Энергостроителей д.9 кв.116, ул. Космоганова д.70/2 кв.26, ул. Ковалева д.107а кв.4, ул. А. Маврова, д. 6, комн. 42, 89, ул. Волынова, д. 14, комн. 87, на общую сумму 1607,217 тыс. руб. На общую сумму 658,988 тыс. руб. были расторгнуты 4 жилищных контракта, заключенных с Липецкой городской общественной организацией инвалидов войны (Квонтер), по причине нарушения исполнения условий данных МК. По результатам проведенных конкурсных торгов экономика составила 45,577 тыс. руб. Мероприятие носит затратительный характер. В отчетном периоде выполняла работы по обследованию жилого дома по ул. Астраханская, д.15; ул. Гавина, д.1; ул. Гагарина, д. 151/153. По результатам проведенных конкурсных торгов экономика составила 106,506 тыс. руб.	
	- Обследование конструктивных элементов непроизводных для проживания жилых домов		613	0501	0510599999	350,00	216,79450	61,9		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (сокращенно)	Сроки исполнения					Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей										
	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилищный фонд "Введения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"		613	0501	0510599999	300,0	300,00	100,0		Форма статистического наблюдения № 1-жилищный фонд "Введения о жилищном фонде" составлена в полном объеме и своевременно представлена в Статуправление.	
	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома		613	0501	0510599999	101,00	100,00	99,0		Денежные средства предусматриваются в рамках внедрения департаментом ЖСХХ практики повышения квалификации граждан в совместном управлении силами МКД, увеличения количества нанятого/услуг собственников помещений МКД к качеству содержания мест общего пользования, информирования граждан о нормах действующего законодательства. Эти меры позволяют на новый уровень поднять сознательность и активность граждан. 22.06.2018 вручен на сумму 101,0 тыс. руб. на обучение 25 слушателей из числа старших по МКД пригнаны несогласованно - подача только одна заявка на участие. В соответствии с правилами проведения аукционов после согласования с департаментом экономического развития, 24.07.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 100,0 тыс. руб. с единственным участником аукциона - ГОАОУ ДПО «Липецкий областной учебно-курсовой комбинат» со сроком исполнения 31.12.2018. Экономия от торгов составила 1,0 тыс. руб.	
	Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методические рекомендации, пособия, справочники и раздаточный материал по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом		613	0501	0510599999	5,00	0,00	0,0		Мероприятие носит заявительный характер. Денежные средства предусматривались для проведения работы по информированию граждан об изменениях в действующем законодательстве.	
	Актуализация технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки		613	0501	0510599999	1450,00	1450,00	100,0		Актуализация технических паспортов МКД необходима для исполнения требований законодательства по заполнению и ведению информационной базы ИИС ЖСХХ. По итогам проведенного электронного аукциона на изготовление технических паспортов МКД 22.06.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 1450,0 тыс. руб. с ООО «ИПС» на изготовление технических паспортов на 227 МКД со сроком окончания работ 19.11.2018. По итогам конкурсных торгов экономия составила 550,0 тыс. руб.	
	Проведение экспертизы оказанных услуг по актуализации технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки		613	0501	0510599999	25,60	25,60	100,0		Для предоставления компетентного заключения о соответствии выполненных работ по изготовлению технических паспортов на МКД техническому заданию с целью обоснования оплаты за выполненные работы, была проведена экспертиза оказанных услуг.	
	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов		613	0501	0510599999	733,2470	712,22070	97,1		В отчетном периоде произведен монтаж пандуса и установка пандельника для приспособления жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов, по адресу г. Липецк ул. Пашина д.17 под-4, оформлена страховка на пользование устройством как опасный объект, произведена оплата ООО «Лифт-Комфорт» за услуги по обслуживанию платформы, на общую сумму 712,22 тыс. руб. Экономия от конкурсных торгов составила 92,202 тыс. руб.	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РЭГр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Выполнение рыночной оценки общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг		613	0501	0510699999	296,60	198,80	67,0	В отчетном периоде произведена рыночная оценка 28 общедомовых приборов учета холодной воды и 28 общедомовых приборов учета тепловой энергии. Сумма в размере 97,8 тыс. руб. является свободными остатком.	
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Управление Правобережным, Левобережным, Советским округами			0510600000	2215,600	1575,402290	71,1		
1.6.1.	Выплата пенсий и других социальных выплат	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	537,90	437,129990	78,4	Выплата производится по факту обращения. В отчетном периоде заключены 12 договоров на определение рыночной стоимости транспортных средств.	
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их маломобильными	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	30,50	26,346630	86,4	Выплата производится по факту обращения. В отчетном периоде заключены 12 договоров на определение рыночной стоимости транспортных средств.	
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	1566,20	1082,111490	69,1	Выплата носит заявительный характер и производится ежемесячно по факту предоставления справок. По состоянию на 31.12.2018 выплугу подлежат 75 человек.	
1.6.4.	1.1.6.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651330				В отчетном периоде инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов предоставлены 2 одновременных денежных выплаты.	
1.6.5.	1.1.6.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651330				В отчетном периоде ветеранам боевых действий предоставлялись 3 одновременных денежных выплаты.	
1.6.6.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510685010				Утвержден список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья -участников программы «Ипотечное кредитование». В отчетном периоде участникам программы «Ипотечное кредитование» предоставлена 21 социальная выплата на приобретение или строительство жилья.	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (сокращенно)	Сроки исполнения						Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.6.7.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по государственному ремонту жилых помещений капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" - областной бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510685180					На капитальный ремонт жилых помещений отдельных категорий граждан 27.03.2018 выданы бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 3400,0 тыс. руб. В отчетном периоде произведен ремонт 41 жилого помещения на сумму 2454,387 тыс.руб. В связи со смертью 5 участников ВОВ и 6-ти отказов от проведения ремонта сложилось закончить в сумме 445,613 тыс.руб. 04 декабря 2018 г. на ЭТП «РТС-Тендер» размещен протокол о признании электронного аукциона (назначение №0146300030218000752) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений участников ВОВ с максимальной (максимальной) ценой контракта 496 454,00 руб. не состоявшимся на основании ч.16 ст.66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем. Провести повторно процедуру закупки в виде электронного аукциона в оставшееся время не представляется возможным ввиду длительности процедуры закупки.		
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом маломощных пенсионеров и маломощных неполных семей с детьми	Управление Липецкого округа	631	0113	0510699999	12,0	0,0	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявок на обеспечение твердым топливом не поступало.			
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Управление Правобережного округа	633	0113	0510699999	19,0	0,0	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде поступила одна заявка на обеспечение твердым топливом, которая была отклонена по причине отсутствия причины выделения твердого топлива.			
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Управление Октебрийского округа	634	0113	0510699999	15,0	14,814180	98,8	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде была произведена доставка каменного угля в количестве 1721 кг на сумму 14,81418 тыс. руб. маломощной семье (Нурдинова Р.П.), проживающей по адресу: г.Липецк, ул. Подерная, д. 3.			
1.7.2.	Оценка изымаемых у собственников жилых помещений и поташение технических паспортов снесенных аварийных МКД	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510700000	14387,3530	12227,676510	85,0	В отчетном периоде осуществлен снос 38 расселенных аварийных домов на общую сумму 11960,3409 тыс. руб. По данному мероприятию сложилось экономия в сумме 11457,3769 тыс. руб., в том числе 1973,68003 тыс. руб. на конец отчетного года.			
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работ в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800000	42665,1760	42617,998740	99,9	В отчетном периоде выполнено погашение технических паспортов снесенных аварийных домов в количестве 37 шт. на сумму 198,335 тыс. руб. Произведена оценка 7 расселенных аварийных помещений на сумму 69 тыс. руб. Сумма в размере 185,99646 тыс. руб. является экономией от конкурсных торгов.			
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800110	42665,1760	42617,998740	99,9	Финансирование осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана графика размещения заказов			

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Расходы отчетного периода						Причины низкого освоения средств бюджета города
			Сроки исполнения			Факт за отчетный период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРБС	РзПР	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	%	
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510900000	1000,00	312,015570	31,2	В отчетном периоде разработаны и утверждены постановлением администрации города Липецка от 07.03.2018 № 314 "Торжественное предложение субсидий на возмещение части затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок многоквартирных домов, на 2018 год". Реализация мероприятия носит заявительный характер. В отчетном периоде профинансированы заявки ООО "ЛУК "Липецкий Коммунальщик" на модернизацию 10 контейнерных площадок на сумму 236,28647 тыс. руб.; ООО "Объединенная управляющая компания" на модернизацию 3 контейнерных площадок на сумму 47,0 тыс. руб.; ООО "Капринстрой" на модернизацию 1 контейнерной площадки на сумму 28,7291 тыс. руб.
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510960760	1000,00	312,015570	31,2	
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка		0502	0520000000	115361,60	104331,897450	90,4	
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка		0502	0520100000	114361,60	103337,30	90,4	
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы, будучих периодов в коммунальном хозяйстве.		611	0502	0520140000	114361,60	103337,30	90,4	
2.1.1.1	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	2483,20	2004,30	80,7	Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения и водоснабжения. Не освоение средств в полном объеме связано с тем, что по результатам аукционов сформировались экономия средств, а также с тем, что стоимость разработки проектно-сметной документации сложилась ниже запланированной. Экономия по результатам конкурсных торгов сложилась в сумме 203,361 тыс. руб.
2.1.1.2	Реконструкция канализационного коллектора с устройством колодца для приема ЖБО в районе ул. Известковая в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	1500,00	726,40	48,4	В 2018 году в рамках объекта были выполнены работы по вертимальной планировке, сетей водопровода канализации и электроснабжения. Не освоение средств в полном объеме связано с тем, что фактическая стоимость вышеуказанных выполняемых работ сложилась ниже запланированной.
2.1.1.3	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малотажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144000	89,60	89,50	99,9	Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ по корректировке смет и экспертные сложилась ниже запланированной.
2.1.1.4	Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0520144010	25300,00	24410,10	96,5	Не освоение средств в полном объеме связано с тем, что фактическая стоимость работ по строительству, преимущественно в рамках объекта сетей водопровода и канализации, сложилась ниже запланированной. Экономия по результатам конкурсных торгов сложилась в сумме 118,83363 тыс. руб.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (сокращенно)	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзГр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.1.1.5	Строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка, 2 этаж»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144020	82426,7	75301,70	91,4	В связи с тем, что филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в 2018 году не были выданы технические условия на технологическое подключение объекта, работы по строительству объекта подгадной организацией ОАО «Львовводотряд» были выполнены за исключением проектно-изыскательских работ.	
2.1.1.6	Строительство объекта "Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	2350,0	593,20	25,2	Низкое освоение средств связано с тем, что подразделка организация ООО «Строительная компания Липецк» не исполнила свои обязательства по муниципальному контракту, не завершив строительство объекта в установленные сроки. Экономия по результатам конкурсных торгов окупилась в сумме 356,05732 тыс. руб.	
2.1.1.7	Обеспечение функционирования новых объектов	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0520124030	212,10	212,10	100,0		
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520200000	1000,0	994,597450	99,5		
2.2.1.	Реализация направленных расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520299999	1000,0	994,597450	99,5	В рамках контрактов за 2018 год ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация" осуществлено оформление технических паспортов, технических планов и отчетов о рыночной оценке на 25 объектов (3 сети водоснабжения, 3 сети водоводоведения, 12 сетей электроснабжения, 7 сетей газоснабжения), а также отчет о рыночной оценке на 11 объектов (1 сеть водоснабжения, 1 сеть водоводоведения, 1 сеть электроснабжения, 8 сетей теплоснабжения). Итого проведена инвентаризация 36 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Липецка.	
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530000000	13199,22	9596,39	72,7		
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоводоведения, электроснабжения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530100000	13199,22	9596,39	72,7		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения						Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РЭПР	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		613	0502	0530100000	3083,22	2877,121840	93,3				
3.1.1.1	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общедомовых) индивидуальных квартир) приборов учета потребляемых воды, электрической энергии и газа в многоквартирном жилищном фонде города Липецка	Департамент жилищно - коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530120740	200,50	77,121840	38,5	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде администрация города Липецка от 22.05.2018 № 809 утверждена "Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общедомовых) индивидуальных квартир) приборов учета потребляемых воды, электрической энергии, тепловой энергии и газа в многоквартирном жилищном фонде города Липецка на 2018 год". В отчетном периоде профинансированы затраты на установку 26 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов на сумму 77,12184 тыс. руб., в том числе: - пром физическими лицами на сумму 8,65462 тыс. руб.; (2 прибора учета электрической энергии, 2 прибора учета горячей воды, 1 прибор учета холодной воды); - АО «Газпром Газораспределение-Липецк» на сумму 40,41722 тыс. руб.; (4 прибора учета); - ООО «ТЭСКО» на сумму 28,05 тыс. руб. (17 приборов учета электрической энергии). Средства в сумме 123,37816 являются свободными остатками.			
3.1.1.2	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплонабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Департамент жилищно - коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530120740	2882,716840	2800,00	97,1	В отчетном периоде заключен контракт на общую сумму 2800,0 тыс. руб. со сроком исполнения до 30.04.2018 на изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение (модернизацию) системы теплонабжения с переводом 141 ИПТТ муниципальных учреждений на закрытую схему ГВС с установкой погодно-зависимого регулирования теплопотребления к реализации мероприятия. Контракт исполнен в полном объеме в установленные сроки. Экономия от конкурсных торгов составила 725,0 тыс. руб.			
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областными бюджетами			0502	0530156080	9911,90000	6515,171540	65,7				
3.1.2.1	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "108 квартал" в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530156080	1132,2830	0,00	0,0	Муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства, строительство-монтажных и пусконаладочных работ на объекте был заключен 17 декабря 2018 года со сроком исполнения работ 25 декабря 2018 года. В связи с длительными сроками поставки оборудования - до 60 дней, а также с замечаниями подрядной организации ООО «Экогидро» к проектно-сметной документации в части общестроительных работ и главного оборудования, работы по объекту в установленный срок не выполнены, соответственно средства в полном объеме были не израсходованы. Экономия по результатам конкурсных торгов составила в сумме 1107,57324 тыс. руб.			
3.1.2.2	Строительство объекта: «Котельная для теплонабжения ТАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Спутник» в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530156080	1250,00	516,30	41,3	Низкое освоение средств связано с тем, что аукцион на выполнение работ, запланированных на 14 ноября 2018 года, не состоялся, в связи с его отменой, согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.			
3.1.2.3	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Подгорное» г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530156080	410,28350	0,00	0,0	Аукцион на выполнение работ по объекту, запланированный на 12 ноября 2018 года в связи с отсутствием поданных заявок, был признан не состоявшимся, муниципальный контракт на выполнение работ в 2018 году заключен не был, соответственно средства в полном объеме были не израсходованы.			
3.1.2.4	Модернизация систем теплонабжения по ул. Энгельса в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530156080	220,30530	0,00	0,0	Муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства, строительство-монтажных и пусконаладочных работ на объекте был заключен 10 декабря 2018 года со сроком исполнения работ 25 декабря 2018 года. В рамках выполнения указанного мероприятия необходимо было выполнить работы на действующей котельной. Работа подрядной организацией ООО «Технострой» не были выполнены в установленный срок в связи с тем, что эксплуатирующая организация АО «ЛТЭК» в связи с замечаниями к проектно-сметной документации не допустила подрядную организацию к исполнению работ на объекте, соответственно средства в полном объеме были не израсходованы.			

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РЭПР	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	180,91720	94,302860	52,1	10 Модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г. Липецке финансируется за счет средств городского бюджета (180,9172 тыс.руб.) и областного бюджета (1917,4268 тыс.руб.). Работы по модернизации систем теплоснабжения в жилых домах №1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5 «ав», 5 «б», 7 «а», по ул. Фрунзева Энгельса выполнены в полном объеме на сумму 1886,057 тыс.руб. в т.ч. средства средняя города (94,3028 тыс.руб.) и средства областного бюджета (1791,754 тыс.руб.). Мероприятия по установке автоматизируемых тепловых пунктов с погодозависимым регулированием в восьми многоквартирных домах по ул. Энгельса выполнены в полном объеме. Сумма в размере 86,61434 тыс. руб. является свободным остатком.
3.1.2.5	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "У пос. Северный Рудник" в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	05301S6080	571,2111	0,00	0,0	Муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства, строительного-монтажных и пусконаладочных работ на объекте был заключен 17 декабря 2018 года со сроком исполнения работ 25 декабря 2018 года. В связи с длительным сроком поставок оборудования – до 60 дней, а также с задержками подрядной организации ООО «ЭкоТерм» к проектно-сметной документации в части общестроительных работ и газового оборудования работы по объекту в установленный срок не выполнены, соответственно средства в полном объеме были не израсходованы. Экспония по результатам конкурсных торгов сложилась в сумме 711,62966 тыс. руб.
3.1.2.6	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	05301S6080	743,80	706,20	94,9	Не полное освоение средств связано с тем, что АО «ЛПЭК» не представила документы для оплаты работ по технологическому присоединению котельной к инженерным сетям. За счет средств городского бюджета в сумме 20,4 тыс. руб. проведена оплата за технологическое присоединение котельной к сетям газоснабжения.
3.1.2.7	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 "а" по ул. Ковалева в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	05301S6080	314,70	212,40	67,5	Не полное освоение средств связано с тем, что АО «ЛПЭК» не представила документы для оплаты работ по технологическому присоединению котельной к инженерным сетям.
3.1.2.8	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "Школа № 35" в с. Сосенки г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	05301S6080	656,00	656,00	100,0	В отчетном периоде распоряжением администрации города Липецка утвержден "Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по переводу многоквартирных домов города Липецка на индивидуальное отопление котельных теплоснабжения на 2018 год", в котором выполнение работ предусмотрено на условиях софинансирования с областским бюджетом (45%- субсидия Липецкой области, 5%- бюджет города Липецка, 50% - средства собственников жилых помещений) В рамках данного мероприятия осуществлен перевод теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: пос. Дачный, ул. Центральная, д. 7 с централизованного на индивидуальное с установкой газового котла в каждой квартире. Средства выделены в объеме 3083,1693 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета 223,4 тыс. руб.; - средства бюджета города 841,4253 тыс. руб. В отношении МКД №7 по ул. Центральная - получено 100% согласие собственников жилых помещений данного МКД на реализацию мероприятия, определена организация, которой собственники доверили реализовать мероприятие по переводу теплоснабжения многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное с установкой газового котла в каждой квартире. Разработана проектно-сметная документация, подана заявка в АО «ЛПЭК» газораспределение Липецка на заключение договора о подключении. В результате в отчетном периоде проектные и строительные-монтажные работы выполнены в полном объеме.
3.1.2.9	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	223,40	223,31870	100,0	В первом полугодии была разработана проектно-сметная документация по переводу ИПП муниципальных учреждений на закрытую схему ГРБС с установкой погодозависимого регулирования теплопотребления для 141 объекта бюджетной сферы, подготовлена и направлена в управление энергетик и тарифов Липецкой области заявка на предоставление субсидии на реализацию мероприятия. Однако из-за ограниченности в бюджетах ассигнования заявка администрации города Липецка была отклонена. Учитывая, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» использование открытых систем водоснабжения с 01.01.2022 не допускается.
3.1.2.10	Техническое перевооружение (модернизация) систем теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТТ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы. В том числе:				05301S6080	3290,00	3187,649980	96,9	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (сокращенно)	Сроки исполнения						Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РЗПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Администрация города Липецка (МКУ «Управление ресурсного обеспечения»)		602	0113	05301S6080	90,00	0,00	0,0	реализация мероприятий в полном объеме ложится на бюджет города Липецка. В 2018 году мероприятия реализовано в 7 бюджетных учреждениях города: - в 4 учреждениях образования (ДОУ №№ 107, 112, 124, 135); - в 3 учреждениях культуры (МБУ ДО «ДШИ №5, МБУ ДО «ДШИ №6, МАУК «Городской дворец культуры»); Кроме этого, с целью снижения нагрузки на бюджет города в 2018 году совместно со структурными подразделениями администрации города Липецка определен перечень объектов, на которых возможна реализация мероприятий путем заключения энергооверенных контрактов, проведены работы с предположимыми инвесторами, объявлен конкурс. Работу планируется продолжить в 2019 и последующие годы.			
	Департамент образования администрации города Липецка		620	0701	05301S6080	2470,00	2457,649880	99,5				
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка		622	0703	05301S6080	533,00	535,00	100,0				
			622	0801	05301S6080	195,00	195,00	100,0				
3.1.2.11	Модернизация (реконструкция) объектов световых объектов города Липецка	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка	636	0409	05301S6080	48,769920	48,80	100,1	Реализация мероприятий по модернизации (реконструкции) световых объектов города Липецка осуществляется на условиях софинансирования с областной бюджетом (95% - субсидия Липецкой области, 5% - бюджет города Липецка). На реализацию мероприятий предусмотрены средства на общую сумму 1329,6 тыс. руб., в том числе: - 177,5 тыс. руб. - средства городского бюджета, - 1152,1 тыс. руб. - средства областного бюджета. Работы выполнены в полном объеме - установлено 26 светодиодных транзитных светофоров (Т.1.2); 24 светодиодных пешеходных светофоров (П.1.1); 2 дополнительных секции транзитного светофора.			
3.1.2.12	Модернизация (реконструкция) объектов наружного освещения	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка	636	0503	05301S6080	870,230080	870,20	100,0	Реализация мероприятий по модернизации (реконструкции) объектов наружного освещения и световых объектов города Липецка осуществляется на условиях софинансирования с областной бюджетом (95% - субсидия Липецкой области, 5% - бюджет города Липецка). Выполнена модернизация сетей наружного освещения по ул. Осипенко, ул. Кузькина - установлены 21 шт. светодиодные светильники уличного освещения СКУ 01-120-001. Кроме этого была осуществлена модернизация сетей наружного освещения пешеходных переходов - установлены 37 шт. светодиодных светильников уличного освещения СКУ 03-180-001.			
3.1.3.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов					204,10	204,10	100,0				
3.1.3.1.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 16» в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	204,10	204,10	100,0				

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	Всего				98782,650830	31882,668650	32,3
			Федеральный бюджет	613	0500	0500000000	4114,4550	2979,440	72,4
			Областной бюджет	613	0500	0500000000	94668,195830	28903,228650	30,5
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего				0,00	0,00		
			Федеральный бюджет						
			Областной бюджет						
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
			Федеральный бюджет						
			Областной бюджет						
1.2.2.	Финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего				0,00	0,00		
			Федеральный бюджет						
			Областной бюджет						

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РзПр	ПСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
	Основное мероприятие 3	Всего				0,00	0,00	
	Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда							
1.3.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего	613	1000	0510400000	1081,20	0,0	0,0
	Основное мероприятие 4	Всего						
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан							
1.4.		Федеральный бюджет	613	1000	0510400000	1081,20	0,00	0,0
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего				0,00	0,00	
1.4.1.	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (федеральный бюджет)	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего				0,00	0,00	
1.4.2.	Приобретение жилья по решению суда	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего				0,00	0,00	
1.4.3.	Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и маломужских граждан	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
		Всего				0,00	0,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.5.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.5.3.	- Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения №1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительством РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.5.5.	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Всего				0,00	0,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			% исполнения
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.5.6.	Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методические рекомендации, пособия, справочники и раздаточный материал по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.5.7.	Актуализация ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация" технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.5.8.	Проведение экспертизы оказанных услуг по актуализации технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.5.9.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
1.5.10.	Выполнение рыночной оценки общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего							
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего	613	1000	0510600000	13527,599380	12528,171950	92,6	
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных	Федеральный бюджет	613	1000	0510600000	3033,2550	2979,440	98,2	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения					Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РзЦр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	%		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	категории граждан	Областной бюджет	613	1000	0510600000	10494,344380	9548,731950	91,0		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего				0,00	0,00			
		Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего				0,00	0,00			
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежавших на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их маломощными	Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего				0,00	0,00			
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Федеральный бюджет								
		Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего	613	1000	0510600000	1230,60	1191,7160	96,8		
		Федеральный бюджет	613	1003	0510651350	1230,60	1191,7160	96,8		
1.6.4.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - федеральный бюджет	Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего	613	1000	0510600000	1802,6550	1787,7240	99,2		
		Федеральный бюджет	613	1003	0510651350	1802,6550	1787,7240	99,2		
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Областной бюджет								
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов								
		Всего	613	1000	0510600000	7094,344380	7094,344380	100,0		
1.6.6.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам	Всего	613	1000	0510600000	7094,344380	7094,344380	100,0		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	программы «ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего	613	1000	0510600000	3400,00	2454,387570	72,2	
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет	613	1003	0510685180	3400,00	2454,387570	72,2	
1.6.7.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" - областной бюджет	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.7.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Снос расселенных аварийных домов города Липецка»	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Всего				0,00	0,00	0,0
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка	Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего				0,00	0,00	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
	Стопительство объекта «Магистральные инженерные сети	Всего				0,00	0,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РазПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.1	территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке)Строительство объекта «Магистральные инженерные сети территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке»	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего				0,00	0,00	
2.1.1.2	Реконструкция канализационного коллектора с устройством колодца для приема ЖБО в районе ул. Известковая в г. Липецке	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего				0,00	0,00	
2.1.1.3	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района многоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего				0,00	0,00	
2.1.1.4.	Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка»	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего				0,00	0,00	
2.1.1.5.	Строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка. 2 этап»	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего				0,00	0,00	
2.1.1.6.	Строительство объекта "Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке"	Федеральный бюджет Областной бюджет						

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРВС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
2.1.1.7.	Обеспечение функционирования новых объектов	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
		Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры»	Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов							
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего				84173,851450	19354,49670	23,0	
		Федеральный бюджет				0,00	0,00		
		Областной бюджет				84173,851450	19354,49670	23,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,00	0,00		
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего				84173,851450	19354,49670	23,0	
		Федеральный бюджет				0,00	0,00		
		Областной бюджет				84173,851450	19354,49670	23,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,00	0,00		
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего				0,00	0,00		
		Федеральный бюджет				0,00	0,00		
		Областной бюджет				0,00	0,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРБС	РэПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,00 0,00 0,00	0,00		
3.1.1.2.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,000 0,00	0,00	0,0	
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				84173,851450 0,0 84173,851450	19354,49670 0,0 19354,49670	23,0 0,0 23,0	
3.1.2.1	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "108 квартал" в г. Липецке	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				21513,3770 0,0 21513,3770	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
3.1.2.2	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				23750,00 0,0 23750,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
3.1.2.3	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "Подгорное" г. Липецке	Всего Федеральный бюджет				7795,38650 0,00	0,00	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРБС	РэлПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2.3	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "Подгорное" г. Липецке	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				7795,38650	0,00	0,0
3.1.2.4	Модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г. Липецке	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		611 613		2699,336650 781,909850 1917,426800	1791,75440 0,00 1791,75440	66,4 0,0 93,4
3.1.2.5	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "У пос. Северный Рудник" в г. Липецке	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				10853,0090 10853,0090	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.2.6	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				7622,77210 7622,77210	7622,77210 7622,77210	100,0 100,0
3.1.2.7	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 "а" по ул. Ковалева в г. Липецке"	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				7946,4590 7946,4590	7946,4590 7946,4590	100,0 100,0
3.1.2.8	Техническое перевооружение (модернизация) котельной "Школа № 35" в с. Селки г. Липецка	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет				0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)		
			ГРВС	РяПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов						
3.1.2.9	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальныe источники теплоснабжения	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				841,42530	841,42530	100,0
3.1.2.10	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,00	0,00	0,0
3.1.2.11	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов города Липецка	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				926,628520	926,628520	100,0
3.1.2.12	Модернизация (реконструкция) объектов наружного освещения	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				225,457380	225,457380	0,0
3.1.3.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет				0,00	0,00	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Сроки исполнения			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			
			ГРВС	РзЦр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1.3.1.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 16» в г. Липецке	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				0,00	0,00	0,0	

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
по источникам ресурсного обеспечения
за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»	Всего	421059,473670	314693,410880
		Федеральный бюджет	4114,4550	2979,440
		Областной бюджет	94668,195830	28903,228650
		Городской бюджет	322276,822840	282810,742230
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	208324,805380	181410,623350
		Федеральный бюджет	4114,4550	2979,440
		Областной бюджет	10494,344380	9548,731950
		Городской бюджет	193716,0060	168882,45140
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	76595,70	57319,669120
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	76595,70	57319,669120
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего	23884,90	22078,590050
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	23884,90	22078,590050
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.2.2.	Финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего	52710,80	35241,079070
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	52710,80	35241,079070
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	18754,430	18697,889970
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
	Содержание казенных учреждений -	Областной бюджет		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	содержание МУ «Управление капитального ремонта»	Городской бюджет	18754,430	18697,889970
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.4.	Основное мероприятие 4	Всего	32364,50	30527,756110
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Федеральный бюджет	1081,20	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00
		Городской бюджет	31283,30	30527,756110
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (федеральный бюджет)	Всего	1081,20	0,00
1.4.1.		Федеральный бюджет	1081,20	0,00
		Областной бюджет		
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
	1.4.2. Приобретение жилья по решению суда	Всего	28883,30	28881,256110
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	28883,30	28881,256110
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
	1.4.3. Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан	Всего	2400,00	1646,50
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2400,00	1646,50
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	6814,4470	5604,043090
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Городской бюджет	6814,4470	5604,043090
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
	1.5.1. - Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	2308,00	1607,216760
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2 308,00	1607,216760
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
	1.5.2. Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего	350,0	216,79450
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	350,00	216,79450
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Всего	1245,0	993,411130
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1245,00	993,411130
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд Сведения о жилищном фонде» и формы Правительства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда»	Всего	300,0	300,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	300,00	300,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.5.	- Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома	Всего	101,00	100,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	101,00	100,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.6.	Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методические рекомендации, пособия, справочники и раздаточный материал по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом	Всего	5,00	0,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	5,00	0,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.7.	Актуализация технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки	Всего	1450,0	1450,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1450,0	1450,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.8.	Проведение экспертизы оказанных услуг по актуализации технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки	Всего	25,60	25,60
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	25,60	25,60
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.9.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	733,2470	712,22070
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	733,2470	712,22070

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.5.10.	Выполнение рыночной оценки общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг	Всего	296,60	198,80
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	296,60	198,80
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Всего	15743,199380	14103,574240
		Федеральный бюджет	3033,2550	2979,440
		Областной бюджет	10494,344380	9548,731950
		Городской бюджет	2215,60	1575,402290
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Всего	557,90	437,129990
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	557,90	437,129990
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	30,50	26,346630
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	30,50	26,346630
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	1566,20	1082,111490
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1566,20	1082,111490
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.4.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - федеральный бюджет	Всего	1230,60	1191,7160
		Федеральный бюджет	1230,60	1191,7160
		Областной бюджет		
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	1802,6550	1787,7240
		Федеральный бюджет	1802,6550	1787,7240
		Областной бюджет		
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
	Оказание государственной поддержки	Всего	7094,344380	7094,344380

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.6.6.	гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл.качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	7094,344380	7094,344380
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.7.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области»- областной бюджет»	Всего	3400,00	2454,387570
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	3400,00	2454,387570
		Городской бюджет		
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	61,00	29,814180
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	61,00	29,814180
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	14387,3530	12227,676510
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	14387,3530	12227,676510
1.7.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Снос расселенных аварийных домов города Липецка»	Всего	14387,3530	12227,676510
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	14387,3530	12227,676510
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Всего	42665,1760	42617,998740
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	42665,1760	42617,998740
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Всего	42665,1760	42617,998740
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	42665,1760	42617,998740
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.9.	Основное мероприятие 9	Всего	1000,0	312,015570
	Модернизация контейнерных площадок	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1000,0	312,015570
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Всего	1000,00	312,015570
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1000,00	312,015570
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего	115361,60	104331,897450
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00
		Городской бюджет	115361,60	104331,897450
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка	Всего	114361,60	103337,30
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	114361,60	103337,30
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего	114361,60	103337,30
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	114361,60	103337,30
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.1.1.1.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке»	Всего	2483,20	2004,30
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2483,20	2004,30
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.1.1.2.	Реконструкция канализационного коллектора с устройством колодца для приема ЖБО в районе ул. Известковая в г. Липецке	Всего	1500,00	726,40
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1500,00	726,40
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
2.1.1.3.	Строительство объекта «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке»	Всего	89,60	89,50
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Городской бюджет	89,60	89,50
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	25300,0	24410,10
2.1.1.4.	Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка»	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	25300,0	24410,10
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	82426,70	75301,70
2.1.1.5.	Строительство объекта Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	82426,70	75301,70
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	2350,00	593,20
2.1.1.6.	Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железняка в г. Липецке»	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2350,00	593,20
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	212,10	212,10
2.1.1.7.	Обеспечение функционирования новых объектов	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	212,10	212,10
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	1000,0	994,597450
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1000,0	994,597450
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	1000,0	994,597450
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»	Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	1000,00	994,597450
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
		Всего	97373,068290	28950,89008
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической	Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	84173,851450	19354,49670
		Всего	97373,068290	28950,89008

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	«Эффективности»	Городской бюджет	13199,216840	9596,393380
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	97373,068290	28950,890080
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	84173,851450	19354,49670
		Городской бюджет	13199,216840	9596,393380
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	3083,216840	2877,121840
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00
		Городской бюджет	3083,216840	2877,121840
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Всего	200,50	77,121840
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	200,50	77,121840
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.1.2.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	2882,716840	2800,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2882,716840	2800,0
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	94085,751450	25869,668240
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	84173,851450	19354,49670
		Городской бюджет	9911,90	6515,171540
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
3.1.2.1.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «108 квартал» в г. Липецке	Всего	22645,660	0,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	21513,3770	0,00
		Городской бюджет	1132,2830	0,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.2.	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Всего	25000,00	516,30
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	23750,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Городской бюджет	1250,00	516,30
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.3.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Подгорное» г. Липецке	Всего	8205,670	0,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	7795,38650	0,00
		Городской бюджет	410,28350	0,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.4.	Модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г. Липецке	Всего	3100,559150	1886,057260
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	2699,336650	1791,75440
		Городской бюджет	401,22250	94,302860
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.5.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «У пос. Северный Рудник» в г. Липецке	Всего	11424,220	0,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	10853,0090	0,00
		Городской бюджет	571,2110	0,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.6.	Строительство объекта «Блочно-модульная котельная для школы № 41» по ул. Арсеньева в г. Липецке	Всего	8366,57210	8328,97210
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	7622,77210	7622,77210
		Городской бюджет	743,80	706,20
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.7.	Строительство объекта «Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 «а» по ул. Ковалева в г. Липецке»	Всего	8261,1590	8158,8590
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	7946,4590	7946,4590
		Городской бюджет	314,70	212,40
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.8.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 35» в с. Сселки г. Липецка	Всего	656,00	656,00
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	656,00	656,00
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.9.	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения	Всего	1064,82530	1064,7440
		Федеральный бюджет		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			годовой план	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Областной бюджет	841,42530	841,42530
		Городской бюджет	223,40	223,31870
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.10.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы.	Всего	3290,00	3187,649980
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	3290,00	3187,649980
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.11.	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов города Липецка	Всего	975,398440	975,428520
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	926,628520	926,628520
		Городской бюджет	48,769920	48,80
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.2.12.	Модернизация (реконструкция) объектов наружного освещения	Всего	1095,687460	1095,657380
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	225,457380	225,457380
		Городской бюджет	870,230080	870,20
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
3.1.3.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов	Всего	204,10	204,10
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00
		Городской бюджет	204,10	204,10
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
3.1.3.1.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Школа № 16» в г. Липецке	Всего	204,10	204,10
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	204,10	204,10
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

**Информация
о достижении значений целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
за 2018 год**

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей				
				Фактическое значение по итогам 2016 года	Фактическое значение по итогам 2017 года	2018 год		
						план	факт	Отклонение %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан							
1.1.	<u>Целевой индикатор 2</u> Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	21,5	22,5	23,0	25,9	112,6
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда							
2.1.	<u>Показатель 1 Задачи 1</u> Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	9,15	26,80	30,30	57,1	189,0
2.2.	<u>Показатель 2 Задачи 1</u> Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	1,68	8,70	9,30	20,0	в 2,2 раза
2.3.	<u>Показатель 3 задачи 1</u> Доля площади	Департамент жилищно –	%	74,59	13,00	13,00	13,0	0,0

	расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года (нарастающим итогом)	коммуналь - ного хозяйства администра - ции города Липецка, департамент градострои - тельства и архитектуры администра - ции города Липецка						
2.4.	<u>Показатель 4 задачи 1</u> Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администра - ции города Липецка	%	66,67	14,8	46,30	85,2	184,0
2.5.	<u>Показатель 5 задачи 1</u> Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администра - ции города Липецка	%	-	0,76	0,82	0,83	101,2
2.6.	<u>Показатель 6 задачи 1</u> Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администра - ции города Липецка	%	-	3,33	100,0	42,4	42,4
3.	Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры							
3.1.	<u>Показатель 1 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом	Департамент градострои - тельства и архитектуры администра - ции города Липецка	%	94,90	95,20	95,10	95,20	100,0
3.2.	<u>Показатель 2 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)	Департамент градострои - тельства и архитектуры администра - ции города Липецка	%	94,10	94,30	94,20	94,40	100,0
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием							
4.1.	<u>Показатель Задачи 3</u> Доля принятых в муниципальную	Департамент жилищно – коммуналь -	%	54,1	46,8	27,30	27,4	100,4

	собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	ного хозяйства администрации города Липецка						
5.	Задача 4 – Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности							
5.1.	Показатель 1 Задачи 4 Оснащенность муниципальных квартир приборами учета	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администрации города Липецка	%	-	45,90	46,40	46,3	99,8
5.2.	Показатель 2 Задачи 4 Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администрации города Липецка	%	7,90	8,30	14,60	13,2	90,4
5.3.	Показатель 3 Задачи 4 Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администрации города Липецка	Квт*ч	-	347,63	595,10	396,28	66,6
5.4.	Показатель 4 Задачи 4 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администрации города Липецка	тыс. Гкал	-	1,62	6,38	2,18	34,2
5.5.	Показатель 5 Задачи 4 Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно – коммуналь - ного хозяйства администрации города Липецка	тыс.м3	-	4,19	145,20	4,19	2,9

Задача 1 «Обновление жилищного фонда»

Показатель 1 Задачи 1: «Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество отремонтированных домов/количество домов, требующих капитального ремонта * 100%

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ изменениями в Жилищный кодекс Российской Федерации взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и, согласно пункту 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Кроме этого, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования очередности и организации проведения капитального ремонта.

Во исполнение указанных норм:

- постановлением администрации Липецкой области от 16.11.2016 № 467 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области на 2017 - 2019 годы» установлены размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в зависимости от степени его благоустройства;

- постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013 № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014-2043 годы» утверждена областная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Также в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации областной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и/или работ по капитальному ремонту разрабатываются краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта.

Работы по замене и восстановлению ряда конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, будут выполняться за счет средств указанной программы, вносимых собственниками помещений в МКД.

В 2017 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Липецка выполнялся в соответствии с программой, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21.09.2016 года № 409 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы».

Общее количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в период 2017-2022 годы согласно региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области на дату расчета показателя принято 753 штук.

Данное количество домов на весь период реализации программы принято постоянным.

На дату расчета показателя краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 21.09.2016 года № 409, в 2017 году в городе Липецке планировалось осуществить капитальный ремонт 97 домов.

Ежегодно планировалось осуществлять ремонт 131 многоквартирного дома.

Таким образом, расчет показателя на момент разработки программы осуществлялся следующим образом:

2017 год (план) – $97 / 753 * 100\% = 12,9\%$.

2018 год (план) – $(97+131) / 753 * 100 = 30,3\%$;

2019 год (план) – $(228+131) / 753 * 100\% = 47,7\%$;

2020 год (план) – $(359+131) / 753 * 100\% = 65,1\%$;

2021 год (план) – $(490+131) / 753 * 100\% = 82,5\%$;

2019 год (план) – $(621+132) / 753 * 100\% = 100,0\%$.

В соответствии со ст. 182 Жилищного кодекса РФ исполнителем программ капитального ремонта общего имущества в МКД, заказчиком работ по капитальному ремонту МКД является региональный оператор, которым в городе Липецке выступает Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области (далее – Фонд).

В связи с изменением краткосрочного плана капитального ремонта (постановление администрации Липецкой области от 18.12.2018 № 614) количество домов, запланированных к капитальному ремонту на 2018 год, составило 240 штук.

Согласно отчету Фонда за 2017 год фактически выполнены строительно-монтажные работы в 202 МКД.

2017 год (факт): $202/753 \times 100\% = 26,8\%$

Также по информации Фонда за 2018 год на 100% выполнен капитальный ремонт в 228 МКД из 240 МКД.

2018 год (факт): $(202+228) / 753 \times 100\% = 57,1\%$.

Фактическое значение показателя больше планового на $57,1\% - 30,3\% = 26,8\%$ в связи с увеличением количества МКД, запланированных к капитальному ремонту на 2018 год, и внесением соответствующих изменений постановлением администрации Липецкой области от 21.09.2016 года № 409.

Таким образом, количество фактически отремонтированных в 2018 году многоквартирных домов (228 штук) больше планового (97 штук) на 131 МКД, а фактическое значение показателя больше планового в 1,89 раза.

Целевое значение Показателя достигнуто.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлен на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома. Мероприятия по капитальному ремонту домов являются актуальными и на последующие периоды и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 2 Задачи 1: «Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд/количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд * 100%.

При формировании мероприятий на 2017 год планировалось приобрести 5 жилых помещений для муниципальных нужд в целях исполнения решений суда, а также граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года и малоимущих граждан.

Общее количество квартир, планируемое к приобретению в целях исполнения решений суда для расчета целевого индикатора программы с учетом анализа существующей потребности на период 2017-2022 годы и возможного объема финансирования на данные цели составляет не менее 25 квартир ежегодно или всего 150 квартир за 6 лет.

Фактически в 2017 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований приобретены 13 квартир общей площадью 569,3 кв.м. на общую сумму 22882,4 тыс. руб. по решению суда, в том числе: 9 однокомнатных квартир общей площадью 307,7 кв.м., 2 двухкомнатные квартиры общей площадью 98,6 кв.м., 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 163 кв.м.

Таким образом, фактическое значение показателя за 2017 год составило:

2017 год (факт) – $13 / 150 \times 100\% = 8,7\%$.

Исходя из доведенных на начало 2018 года лимитов денежных средств, планировалось приобрести 1 жилое помещение, таким образом плановое значение показателя составило:

2018 год (план) – $(13+1) / 150 \times 100\% = 9,3\%$.

Уточненные лимиты денежных средств на 2018 год в целях приобретения жилых помещений для муниципальных нужд (по решению суда) составили 28883,3 тыс. руб. На данные средства фактически в 2018 году было приобретено 16 жилых помещений.

Кроме того, на 2018 год были выделены денежные средства в размере 2400,0 тыс. руб. на приобретение жилья гражданам, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущим гражданам.

Фактически для данной категории граждан была приобретена 1 однокомнатная квартира на сумму 1646,0 тыс. руб.

Таким образом, фактическое значение показателя за 2018 год составит:
2018 год (факт) – $(13+17) / 150 \times 100\% = 20,0\%$

Фактическое значение целевого показателя больше планового в 2,15 раза, что объясняется увеличением бюджетного финансирования мероприятий по приобретению жилых помещений для муниципальных нужд и своевременной реализацией организационных мероприятий по изучению рынка недвижимости и проведению аукционов на приобретение жилых помещений.

Мероприятия по приобретению жилых помещений по решению суда, а также граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года и малоимущих граждан, направлены на исполнение органом местного самоуправления обязательств, установленных действующим законодательством. Данный показатель характеризует не только исполнение органом местного самоуправления обязательств по приобретению жилых помещений, но и направлен на повышение качества жизни граждан, обеспечение благоприятных социальных условий. Необходимость приобретения жилых помещений (квартир) для муниципальных нужд носит постоянный и обязательный для администрации города Липецка характер, поэтому планировать мероприятия по приобретению квартир и денежные средства на их исполнение необходимо на постоянной основе в следующие периоды реализации программы.

Показатель 3 Задачи 1: «Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году/площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными $\times 100\%$.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в 2017 году финансировались за счет средств бюджета города Липецка, бюджета Липецкой области и за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. В целях получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Липецкой области городу Липецку было необходимо выполнить ряд условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Одно из таких условий – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012 года. В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 в региональную программу должны быть включены все многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2012 года.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и принятая для расчета целевого индикатора Показателя 3 Задачи 1, составляет 83110,2 кв.м.

При этом необходимо отметить, что мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилья носят переходящий характер, т.е. завершение запланированных к расселению аварийных домов, начатое в текущем году, завершается в следующем. В этой связи, оценка достижения показателя и его целевого индикатора осуществляется по окончании периода реализации программы, т.е. в 2017 году оценивается период реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 2016-2017 годов.

В рассматриваемом периоде при формировании программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планировалось расселить 659 человек из 247 жилых помещений площадью 10853,7 кв.м.

Таким образом, плановое значение Показателя 3 Задачи 1 составляло:

2017 год (план): $10853,7 / 83110,2 \times 100\% = 13,1\%$.

В ходе реализации мероприятий целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были выполнены уточнения площадей расселяемых жилых помещений суммарная площадь которых составила 10801,3 кв.м.

Учитывая изложенное, фактическое значение индикатора составило:

2017 год (факт): $10801,3 / 83110,2 \times 100\% = 13,0\%$.

Поставленные задачи в рамках реализации этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период 2016-2017 годов выполнены в полном объеме. В соответствии с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 в 2017 году были полностью завершены мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012.

Учитывая изложенное, несмотря на то, что фактическое значение рассматриваемого целевого индикатора на 0,1 (0,01%) меньше планового, можно говорить о 100% достижении поставленных задач в 2017 году, а его меньшее значение связано с корректировкой расселяемой площади жилых помещений и не позволяет объективно оценивать достигнутый результат.

В 2018 году реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не осуществлялась, в связи с чем значение показателя сохранится на уровне 2017 года.

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда является приоритетным, важнейшим составляющим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленно на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности. Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 4 задачи 1 «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим

итогом)».

Расчет индикатора:

Количество снесенных аварийных домов/количество домов, подлежащих сносу * 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на основании решения межведомственной комиссии многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу. После расселения и снятия с регистрационного учета граждан, проживающих в таких домах, возникает крайняя необходимость в сносе аварийных домов. Данная ситуация связана с тем, что система жизнеобеспечения города не может планомерно развиваться без осуществления плановой градостроительной деятельности. В связи с уплотненной застройкой в городе Липецке возникает большая потребность для отведения земельных участков под строительство новых домов. Одновременно с этим снос аварийных домов необходимо своевременно осуществлять в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций, захламления мусором, создания наркопритонов и т.д.

В рамках подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» на 2017 год в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований изначально был запланирован снос 8 расселенных многоквартирных домов.

Общее количество многоквартирных домов, подлежащих сносу, при разработке программных мероприятий составило 54 штук.

Фактически в 2017 году в соответствии с лимитами денежных средств выполнен снос 8 расселенных аварийных дома.

Таким образом, фактическое значение Показателя 4 Задачи 1: «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)» в 2017 году соответствует плановому и составляет:

$$2017 \text{ год (план / факт)} = 8 \text{ МКД} / 53 \text{ МКД} = 14,8\%.$$

В этой связи плановые значения показателя на момент разработки программных мероприятий составили:

период	в год	нарастающим итогом	% от 54 МКД
2017 год – факт	8	8	$8 / 54 \times 100\% = 14,8$
2018 год – план	17	25	$25 / 54 \times 100\% = 46,3$

С учетом увеличения лимитов и экономии по результатам аукционов, количество МКД, планируемых к сносу в 2018 году, составило 38 штук, что

привело к увеличению планового значения показателя. Фактически все они в настоящее время снесены.

2018 год (факт): $(8+38) / 54 \times 100\% = 85,2\%$.

Расселенные аварийные дома, являясь ветхими строениями, создают пожароопасную и криминогенную ситуацию в городе. Вследствие разрушения конструкций возникает угроза для жизни и здоровья людей, прежде всего – детей, а также ухудшается внешний облик и благоустройство города, сдерживается развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижается инвестиционная привлекательность города.

В целях создания благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, мероприятия по сносу расселенных домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 5 задачи 1 «Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде».

Расчет показателя:

Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / Общая площадь жилого фонда (нарастающим итогом) * 100%.

Плановое значение показателя на 2017 год рассчитывалось в 2016 году исходя из следующих условий.

По состоянию на 31.12.2015г. площадь аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда составила 89 700,0 кв.м.

Ожидаемая площадь аварийного жилищного фонда на 2016 год с учетом существующей динамики прироста планировалась в размере 100 049,95 кв.м.

В среднем за один год признают аварийными порядка 27 домов общей площадью 686,31кв.м, т.е. суммарная площадь составляет порядка: 27 МКД x 686,31 кв.м = 18530,37 кв.м.

Следовательно на 2017 год плановая площадь аварийного жилищного фонда составляла:

$100\ 049,95 + 18530,37 = 118\ 580,32$ кв.м.

Общая площадь всего жилого фонда по состоянию на 31.12.2015 составляла 12 840 900,0 кв.м, прирост площади за счет ввода новых домов ожидался порядка 560000,0 кв.м ежегодно.

В этой связи плановое значение Показателя 5 задачи 1 составило:

2017 год (план): $118\ 580,32 / (12\ 840\ 900,0 + 560\ 000,0 + 560\ 000,0) \times 100\% = 118\ 580,32 / 13\ 960\ 900,0 = 0,85$.

Фактически за 2016 год признано аварийными: 14024,95 кв.м и на 31.12.2016 площадь аварийного жилья составила:

$89\ 700,0 + 14024,95 = 103\ 724,95$ кв.м.

Также фактически за 2017 год аварийными признано 17 многоквартирных домов суммарной общей площадью 9973,4 кв.м.

В 2017 году завершилась реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по программе переселения по этапу 2016-2017 годы, в ходе которого были переселены 646 граждан из 243 жилых помещений общей площадью 10642,45 кв.м.

Таким образом, фактическое значение площади аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит:

$$2017 \text{ год (факт): } 103724,95 + 9973,4 - 10642,45 = 103055,9 \text{ кв.м.}$$

Общая площадь жилого фонда на конец отчетного года определяется по данным статистического отчета 1-Жилфонд, заполняемого в конце февраля месяца. Вместе с тем, согласно информации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка прирост общей площади жилого фонда за счет нового строительства многоквартирных домов за 2017 год составил 241493,1 кв.м.

Таким образом, ожидаемая общая площадь жилого фонда по итогам 2017 года составит:

$$13400900,0 + 241493,1 = 13642393,1.$$

Фактическое значение показателя за 2017 год составит:

$$2017 \text{ год (факт): } 103055,9 / 13\ 642\ 393,1 \times 100\% = 0,76\%$$

Фактически за 2018 год признаны аварийными 17 многоквартирных домов площадью 9780,0 кв.м, а фактическое значение показателя составит 0,83.

Большее фактическое значение показателя относительно планового связано, прежде всего, с отсутствием в 2018 году финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Период	Площадь аварийного жилого фонда, м2	Общая площадь жилого фонда, м2	Расчет и значения показателя
2015г. (факт)	89 700,0	12840900,00	$89700,0/12840900,0 \times 100\% = 0,69$
2016г. (план)	100 049,95	13400900,00	$100049,95/13400900,0 \times 100\% = 0,75$
2016г. (факт)	103 724,95	13400900,00	$103724,95/13400900,0 \times 100\% = 0,77$
2017г. (план)	118 580,32	13960900,00	$118580,32/13960900,0 \times 100\% = 0,85$
2017г. (факт)	103 055,90	13642393,10	$103055,90/13642393,1 \times 100\% = 0,76$
2018г. (план)	118 466,30	13642393,10	$118466,30/13642393,1 \times 100\% = 0,86$
2018г. (факт)	112 835,90	13642393,10	$112835,90/13642393,1 \times 100\% = 0,83$

Показатель 6 задачи 1 «Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год».

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок многоквартирных домов, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 07.03.2018 № 314, предусматривает заявочный характер реализации данного мероприятия.

На 2018 год было запланировано выполнить работы по модернизации 33 контейнерных площадок. Расчет средней стоимости затрат на модернизацию одной контейнерной площадки производился из расчета 60 тыс. руб. на одну контейнерную площадку при условии возмещения из бюджета города Липецка 50% от стоимости затрат. Фактически управляющие компании предоставили документы со сметной стоимостью контейнерных площадок от 26,4 тыс. руб. до 62,4 тыс. руб.

Следует отметить, что часть предоставленных документов не прошла проверку в связи с неисполнением управляющими компаниями требований порядка предоставления субсидий.

В соответствии с заключенными соглашениями были профинансированы 14 заявок от управляющих организаций (42,4% от плана) в сумме 312,015 тыс. руб. на возмещение части затрат (50% от общей суммы расходов) по модернизации контейнерных площадок.

Учитывая, что мероприятия по модернизации контейнерных площадок направлены на улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, представляется целесообразным и необходимым продолжение реализации данного мероприятия в последующие периоды.

Задача 2 «Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры».

Показатель 1 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом».

Плановое значение данного показателя на 2018 год принято в размере 95,1%.

Значение показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным, на сегодняшний день за 2018 год возможно определить ожидаемое значение данного целевого показателя – 95,2%.

Прогноз указанного показателя обусловлен приростом индивидуальных домовладений с собственными источниками водоснабжения (скважинами).

Показатель 2 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)».

Плановое значение данного показателя на 2018 год принято в размере 94,2%.

Значения показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным, на сегодняшний день за 2018 год возможно определить ожидаемое значение данного целевого показателя – 94,4%.

Прогноз указанного показателя обусловлен приростом индивидуальных домовладений с подключением к существующим сетям водоотведения.

Задача 3 «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием».

Показатель Задачи 3 «Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей».

На финансирование мероприятий данной программы в 2018 году было выделено 1000 тыс. руб. бюджетных средств. На основании мониторинга цен, прошлых лет действия программы было запланировано осуществить мероприятия по инвентаризации и паспортизации в отношении 35 бесхозных объектов.

В ходе подготовки технического задания для проведения конкурсных торгов с учетом коммерческих предложений по стоимости услуг (работ), представленных организациями, их выполняющими, аукционная документация была подготовлена на 35 объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен 1 аукцион и заключен контракт с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». В ходе выполнения мероприятий были внесены корректировки в документы на 3 объекта. Фактические затраты по контракту составили 871661,83 руб. – 32 объекта.

Экономия по результатам проведения первых торгов позволила подготовить перечень объектов и техническое задание для проведения второго аукциона в электронной форме на 4 объекта. Контракт заключен с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» на сумму 122935,62 руб.

В результате фактическое освоение бюджетных средств в 2018 году составило 994597,45 руб., что позволило подготовить техническую документацию (технические паспорта, технические планы и отчеты о рыночной оценке) на 25 объектов: 3 сети водоснабжения, 3 сети водоотведения, 12 сетей электроснабжения, 7 сетей газоснабжения, а также отчет о рыночной оценке на 11 объектов: 1 сеть водоснабжения, 1 сеть водоотведения, 1 сеть электроснабжения, 8 сетей теплоснабжения.

В настоящее время проводится процедура постановки данных объектов на учет в органах государственной регистрации.

В соответствии с действующим законодательством, в зависимости от установленного года постройки бесхозного объекта, процедура оформления права муниципальной собственности занимает от 5 месяцев до 1,5 лет.

Вследствие чего под «долей принятых в муниципальную собственность от общего количества выявленных бесхозных объектов» при определении целевых индикаторов эффективности ВЦП подразумевается количество Свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозные объекты, полученных в период действия программы.

Общее количество принятых к расчету бесхозных объектов на 01.01.2016 составляло 556 объектов – целевой индикатор составлял $(257/556) \times 100 = 46,2\%$.

По состоянию 01.01.2017 года количество объектов, включенных в программу, составляло 950 объектов, однако по решению Липецкого городского

Совета депутатов № 435 от 27.06.2017 общее количество бесхозных объектов увеличилось на 150 объектов газоснабжения, собственник которых не определен (бесхозные), и составило 1100.

В настоящее время расчет производится от количества включенных в программу бесхозных объектов - 1100.

В расчете учтено, что за период с 2011 по 2016 годы в муниципальную собственность оформлено 225 объектов.

В данной программе использовалась следующая методика расчета целевых индикаторов:

год	2017 факт	2018 факт
Общее количество выявленных объектов 1100		
Фактическое количество принятых в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры (выданы Свидетельства права собственности) / общее количество выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры) x 100%	265/1100	301/1100
Количество объектов, подлежащих паспортизации по программе	40	36
показатель нарастающим итогом	24.1	27.4

Вывод:

По результатам 2018 года задача «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием» выполнена. Количество паспортизированных бесхозных объектов составило 36.

Фактическое значение индикатора $((265+36)/1100*100\%=27,4\%)$ «Доля принятых в муниципальную собственность бесхозных объектов инженерной инфраструктуры от количества выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры» в 2018 году превысило его плановое значение $((300/1100)*100\%=27,3\%)$.

Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозных объектов жилищно - коммунального хозяйства, являются основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты жилищного и коммунального назначения, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество, и как следствие, приведут к снижению расходов и некомпенсируемых убытков организаций жилищно-коммунального комплекса.

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным и необходимым продолжение реализации мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» в последующие периоды.

Задача 4 «Внедрение энерго- и ресурсоснабжающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности»

Показатель 1 Задачи 4 «Оснащенность муниципальных квартир приборами учета».

Количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (далее – ИПУ) / (общее количество муниципальных квартир в городе) x 100%.

Исходя из предусмотренных в бюджете города Липецка финансовых средств в виде субсидий на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа, в муниципальном жилищном фонде города Липецка, на 2018 год принято плановое количество квартир, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета, в объеме 40 шт.

Значение показателя не достигнуто по следующей причине: мероприятие носит заявительный характер.

Фактически за 2018 год было установлено 26 ИПУ в 24 помещениях муниципального жилищного фонда города Липецка.

Расчет показателя приведен в таблице 1

Таблица 1

	2017г.	2018г.		Отклонение
	план	план	факт	%
Оснащение муниципальных квартир ИПУ в текущем году (штук)	40	40	24	
<i>Общее количество муниципальных квартир*</i>	8820	8504		
Оснащенность муниципальных квартир ИПУ в текущем году				
<i>расчет</i>	40 / 8820	40 / 8504	24 / 8504	
%	0,5%	0,4%	0,3%	
Оснащенность муниципальных квартир ИПУ по состоянию на 01.07.2017 - 45,5%	45,5%	46,0%	46%	
	+0,5%	+0,4%	+0,3%	
Итого нарастающим итогом	46,0%	46,4%	46,3%	99,8

Показатель 2 Задачи 4 «Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных».

Количество многоквартирных домов вновь введенных и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности по текущую дату (нарастающим итогом с 2011 года) /Общее количество многоквартирных домов планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 года до 2035 год*100%, %.

На 2018 год принята плановая величина показателя в размере 14,6%:

$$(270+178)/(999+2072)*100\%=14,6\%, \text{ где}$$

270 ед.-плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) с 2011

по 2018 год;

178 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2018 год;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году.

2072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С), принимается по фактическим данным мониторинга ГИС «Энергоэффективность» Форма 8.

Количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов, принимается по фактическим данным краткосрочного плана реализации на территории города Липецка областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Факт 2018 год.

$(222+184)/(999+2072)*100\%=13,2\%$, где

222 ед. – фактическое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) с 2011 по 2018 год;

184 ед. – фактическое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2018 год;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году.

2072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Показатель выполнен на 90,4%.

Снижение показателя связано с уменьшением количества построенных в 2018 году многоквартирных домов. Планировалось 42 дома, фактически построено – 24 дома.

Расчет показателя приведен в таблице 2.

Таблица 2

год	к-во построенных домов (нарастающим итогом с 2011 года)		к-во МКД кап.отрeмонт. (нарастающим с 2011 года)		Расчет показателя
	всего	с классом А,В,С	всего, в т.ч.	ремонт фасадов	
2011 факт	31	18			$(18+0)/(999+2072)*100\%=0,6\%$

2012 факт	60	45			$(45+0)/(999+2072)*100\%=1,5\%$
2013 факт	86	71			$(71+0)/(999+2072)*100\%=2,3\%$
2014 факт	117	102	2	0	$(102+0)/(999+2072)*100\%=3,3\%$
2015 факт	159	144	73	5	$(144+5)/(999+2072)*100\%=4,9\%$
2016 факт	194	179	103	9	$(179+9)/(999+2072)*100\%=6,1\%$
2017 факт	213	198	383	58	$(198+58)/(999+2072)*100\%=8,3\%$
2018 план	285	270	356	178	$(270+178)/(999+2072)*100\%=14,6\%$
2018 оценка	237	222	608	184	$(222+184)/(992+2072)*100\% = 13,2\%$
...					
2031-2035 план	999	984	2072	1210	$(984+1210)/(999+2072)*100\%=71,4\%$

Показатель 3 Задачи 4 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Плановая годовая экономия электрической энергии в натуральном выражении от реализации энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», кВт*ч/год.

Модернизация 467 шт. светофорных объектов города Липецка путем замены их на светофорные объекты со светодиодным излучателем в 2017 годах планировала дать ежегодную экономию 347684 кВт/ч. Экономия достигнута в полном объеме.

Модернизация оставшихся ламповых светофорных объектов города Липецка путем замены их на светофорные объекты со светодиодным излучателем в 2018 планировала дать ежегодную экономию 27177 кВт/ч.

Замена натриевых светильников на светодиодные позволит уменьшить расход электроэнергии на 220238 кВт/ч в год.

Итого плановая экономия электроэнергии в 2018-2022 годах - 595099 кВт/ч, соответственно такая же экономия предусмотрена и на последующие годы.

В рамках предусмотренного финансирования в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- модернизация (реконструкция) светофорных объектов (замена существующих светофоров на светофоры со светодиодным излучателем в количестве 52 шт.);

- модернизация сетей наружного освещения по ул. Осипенко и ул. Крупская (замена существующих светильников уличного освещения на светодиодные СКУ 01-120-001 в количестве 21 шт.);

- модернизация сетей наружного освещения пешеходных переходов (замена существующих светильников уличного освещения на светодиодные СКУ 03-180-001 в количестве 37 шт.);

Итого фактическая экономия по мероприятиям, выполненным в 2018 составила- 48598 кВт/ч. Учитывая экономию прошлого года, всего экономия 396282 кВт/ч.

Недостижение показателя связано с отсутствием субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия сетей наружного освещения.

Показатель выполнен на 66,5%.

Показатель 4 Задачи 4 «Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Сумма плановой годовой экономии тепловой энергии в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», Гкал/год.

На 2018 год принята плановая годовая экономия тепловой 6,38 тыс.Гкал:

Планировалось достижение экономии тепловой энергии за счет проведения следующих мероприятий:

1. «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий»:

- котельная школы № 41, ул. Арсеньева, 38а
(ежегодная экономия тепловой энергии 1382 Гкал);

- котельная «ул. Ковалева»
(ежегодная экономия тепловой энергии 225 Гкал).

2.«Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные (квартирные) источники теплоснабжения».

- г. Липецк, ул. Центральная, д. 7,
(ежегодная экономия тепловой энергии 9 Гкал).

В 2018 году вышеуказанные мероприятия были реализованы в полном объеме.

3. «Установка автоматических тепловых узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы».

Плановая годовая экономия (всего)	4764,58 Гкал.
Департамент образования администрации города Липецка	3332,91 Гкал.
Департамент культуры администрации города Липецка	666,26 Гкал.
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	715,39 Гкал.
МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка»	50,02 Гкал.

Реализация мероприятия планировалась на условиях софинансирования с областным бюджетом по схеме: 95% – субсидия Липецкой области, 5% – бюджет города Липецка, однако заявка администрации города Липецка на предоставление субсидий на реализацию вышеуказанных мероприятий в 2018 году была отклонена управлением энергетики и тарифов Липецкой области в связи с ограниченностью бюджетных ассигнований.

Принимая во внимание значимость данного вопроса, в администрации города Липецка было принято решение о реализации мероприятия за счет средств бюджета города Липецка (в объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году).

В 2018 году мероприятие реализовано в 7 бюджетных учреждениях города:
- в 4 учреждениях образования (ДОУ №№ 107, 112, 124, 135);
- в 3 учреждениях культуры (МБУ ДО «ДМШ № 5, МБУ ДО «ДШИ № 6, МАУК «Городской дворец культуры»).

Не достижение показателя связано, с отсутствием субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия.

Экономия составила – 564 Гкал в год.

Показатель выполнен на 34,2%.

Кроме того, в 2018 году совместно со структурными подразделениями администрации города Липецка определен перечень объектов, на которых возможна реализация мероприятия путем заключения энергосервисных контрактов, проработан вопрос с предполагаемыми инвесторами, объявлен конкурс. Работу планируется продолжить в 2019 и последующие годы.

Показатель 5 Задачи 4 «Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Сумма плановой годовой экономии газа в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы», тыс.м³/год.

На 2018 год принята плановая годовая экономия газа в объеме 145,190 тыс.м³/год от реализации мероприятия «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий».

В 2018 году в полном объеме реализованы следующие мероприятия было:

- котельная «Школа № 16» (ежегодная экономия газа 3060 куб.м);
- котельная «Школа № 35 с.Сселки» (ежегодная экономия газа 1130 куб.м).

Экономия достигнута – 4190 куб.м.

В 2018 году не выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» (ежегодная экономия газа 22000 куб.м).

В отчетном периоде разработана проектная документация, проведена процедура торгов на выбор подрядной организации на выполнение работ по организации строительства, строительного-монтажных и пусконаладочных работ, заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Экотерм» со сроком исполнения работ 25 декабря 2018 года.

В связи с длительным сроком поставки оборудования – до 60 дней, а также с замечаниями подрядной организации ООО «Экотерм» к проектно-сметной документации в части общестроительных работ и газового оборудования, работы по объекту в установленный срок не выполнены, соответственно денежные средства в полном объеме не израсходованы и возвращены в областной бюджет и бюджет города Липецка. Работы по заключенному муниципальному контракту планируется выполнить в 2019 году при условии восстановления городу Липецку субсидий из областного бюджета.

Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Космонавтов, 36/4» (ежегодная экономия газа 27000 куб.м).

Мероприятие исключено

- автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное» (ежегодная экономия газа 17000 куб.м).

В отчетном периоде разработана проектная документация, проведена процедура торгов на выбор подрядной организации на выполнение работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Аукцион на выполнение работ по объекту, запланированный на 12.11.2018 в связи с отсутствием поданных заявок был признан несостоявшимся, соответственно муниципальный контракт на выполнение работ в 2018 году заключен не был. Неизрасходованные денежные средства возвращены в областной бюджет и бюджет города Липецка.

Департамент ЖКХ направил в адрес Главы города Липецка письмо от 06.02.2018 № 713-01-09 о выделении бюджетных средств для реализации данного мероприятия в 2019 году:

- реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Школа-интернат № 2» с переводом системы теплоснабжения Абонента (сушилок) с парового на водогрейный режим работы (ежегодная экономия газа 69000 куб.м).

В отчетном периоде разработана проектная документация, проведена процедура торгов на выбор подрядной организации на выполнение работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Аукцион на выполнение работ, запланированный на 14.11.2018 не состоялся, в связи с его отменой согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

Департамент ЖКХ направил в адрес Главы города Липецка письмо от 06.02.2018 № 713-01-09 о выделении бюджетных средств для реализации данного мероприятия в 2019 году:

- реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «У пос. Северный Рудник» (ежегодная экономия газа 6000 куб.м).

В отчетном периоде разработана проектная документация, проведена процедура торгов на выбор подрядной организации на выполнение работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Экотерм» со сроком исполнения работ 25 декабря 2018 года.

В связи с длительным сроком поставки оборудования – до 60 дней, а также с замечаниями подрядной организации ООО «Экотерм» к проектно-сметной документации в части общестроительных работ и газового оборудования, работы по объекту в установленный срок не выполнены, соответственно денежные средства в полном объеме не израсходованы и возвращены в областной бюджет и бюджет города Липецка. Работы по заключенному муниципальному контракту планируется выполнить в 2019 году при условии восстановления городу Липецку субсидий из областного бюджета.

Администрация города Липецка направила в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области письмо от 25.01.2019 № 199-01-12 с просьбой вернуть субсидии на реализацию вышеназванного мероприятия в 2019 году.

Данный показатель выполнен на 2,9%.

Справка

об экономии денежных средств по результатам проведенных конкурсных торгов за 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»

По итогам за 2018 год в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» сложилась экономия в общей сумме 19047,485 тыс. руб., из них:

- Приобретение материальных запасов в рамках содержания МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка на сумму 38,588 тыс. руб.;
- «Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях» в сумме 45,577 тыс. руб.;
- «Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов» в сумме 106,506 тыс. руб.;
- «Финансовое обеспечение работы по ведению расчетов за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка» в сумме 4,212 тыс. руб.;
- «Проведение курсов повышения квалификации или обучение лиц, избранных в совет многоквартирного дома» в сумме 1,0 тыс. руб.;
- «Актуализация технических паспортов МКД, находящихся в непосредственном управлении, а также жилых домов блокированной застройки» в сумме 550,0 тыс. руб.;
- «Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов (монтаж пандуса и установка подъемника)» в сумме 92,202 тыс. руб.;
- «Проведение капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области – участников ВОВ» в сумме 554,409 тыс. руб.;
- «Снос расселенных аварийных домов города Липецка» в сумме 11457,377 тыс. руб.;
- «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры» в сумме 185,409 тыс. руб.;
- «Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы» в сумме 725,0 тыс. руб.;
- «Модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г. Липецке» в сумме 2789,75 тыс. руб.;

- «Строительство объекта «Магистральные инженерные сети территории жилого квартала для многодетных семей в районе ул. Известковой в г. Липецке» в сумме 203,361 тыс. руб.;

- «Строительство объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону 32-33 г. Липецка» в сумме 118,834 тыс. руб.;

- «Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке» в сумме 356,057 тыс. руб.;

- «Техническое перевооружение (модернизация) котельной «108 квартал» в г. Липецке» в сумме 1107,573 тыс. руб.;

- «Техническое перевооружение (модернизация) котельной «У пос. Северный Рудник» в г. Липецке» в сумме 711,630 тыс. руб.

Сумма экономии по ряду мероприятий включалась в конкурсную документацию на проведение повторных аукционов, остатки денежных средств перераспределить на иные цели не представлялось возможным в связи с тем, что мероприятия, по которым образовалась экономия, выполнены в полном объеме с окончанием работ в ноябре – декабре 2018 года.

Перечень
запланированных, но нереализованных или реализованных не в полной мере
основных мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
за 2018 год

№ п/п	Наименование подпрограммы
	1. МП «Развитие жилищно - коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
	1.1. Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2017-2022 годы»
	1.1.1. Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов
	1.1.1.1. Финансовое обеспечение части затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	1.1.2. Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	1.1.2.1. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (федеральный бюджет)
	1.1.3. Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка
	1.1.3.1. Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных случаях
	1.1.3.2. Изготовление печатной продукции: информационные материалы, методические рекомендации, пособия, справочники и раздаточный материал по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом
	1.1.4. Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан
	1.1.4.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области - участники ВОВ (областной бюджет)
	1.1.5. Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок
	1.1.5.1. Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок
	1.2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»
	1.2.1. Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка
	1.2.1.1. Строительство объекта «Электроснабжение 30, 31, 32 микрорайонов г. Липецка, 2 этап»
	1.2.1.2. Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железняка в г. Липецке»
	1.3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	1.3.1. Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	1.3.1.1. Техническое перевооружение (модернизация) котельной «108 квартал» в г. Липецке
	1.3.1.2. Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»
	1.3.1.3. Техническое перевооружение (модернизация) котельной «Подгорное» г. Липецке
	1.3.1.4. Модернизация систем теплоснабжения по ул. Энгельса в г. Липецке, в части работ, исполнителем которых является департамент градостроительства и архитектуры
	1.3.1.5. Техническое перевооружение (модернизация) котельной «У пос. Северный Рудник» в г. Липецке