



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
15 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

26.10.2021

г.Липецк

№ 232

О ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка за 9 месяцев 2021 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, Положением «Об организации работы с наказами избирателей города Липецка», принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 03.12.2013 № 753, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка за 9 месяцев 2021 года (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка при формировании проекта бюджета города Липецка на 2022 год предусмотреть финансовые средства на реализацию невыполненных мероприятий в 2021 году по избирательному округу № 20 в размере 700 тыс. руб. по благоустройству сквера «Катюшин сквер».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

С.А.Полосин

Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка за 9 месяцев 2021 года

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 26.10.2021 № 231

План мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка на 2021 год (далее – План мероприятий), утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.01.2021 № 70 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от 27.04.2021 № 120, от 31.08.2021 № 197).

Главными распорядителями бюджетных средств при реализации Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка на 2021 год определены следующие структурные подразделения администрации города Липецка:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства (муниципальный заказчик МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка);
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства (муниципальные заказчики МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка», МБУ «Липецкгорсвет»);
- департамент образования;
- департамент по физической культуре и спорту (муниципальный заказчик МАУ «Спортивный город»).

Что касается департамента жилищно-коммунального хозяйства – как и ежегодно, наибольшее количество работ в Плате мероприятий по выполнению наказов избирателей касаются благоустройства дворовых территорий (муниципальный заказчик – МУ «Управление капитального ремонта»).

Все необходимые аукционы проведены, муниципальные контракты в соответствии с утвержденным Планом мероприятий заключены.

На сегодняшний день работы завершены в полном объеме по 13 округам (№№ 4, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 36). По 10 избирательным округам (№№ 3, 7, 8, 16, 20, 23, 28, 31, 33, 34) произведено перераспределение экономии денежных средств, сложившейся в результате проведения торгов, в настоящее время соответствующие процедуры для выполнения мероприятий начаты. По 6 избирательным округам (№№ 2, 13, 21, 22, 24, 35) работы на стадии завершения.

Что касается иных муниципальных заказчиков – в настоящее время в полном объеме завершены работы на территории образовательных учреждений города Липецка (на территориях избирательных округов №№ 10, 22, 32).

Муниципальным заказчиком МАУ «Спортивный город» находятся в стадии завершения работы по обустройству спортивных площадок на территории 4 избирательных округов (№№ 2, 6, 16, 26).

Муниципальным заказчиком МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» частично завершены работы по обустройству тротуарных и пешеходных дорожек на территории избирательных округов №№ 5, 30, а так же выполнены проектные работы по обустройству площадки для выгула собак на территории избирательного округа № 29.

Работы по опиловке и сносу зеленых насаждений запланированы на IV квартал текущего года.

Муниципальным заказчиком МБУ «Липецкгорсвет» ведутся работы по проектированию и строительству сетей наружного освещения по 5 округам (№№ 1, 8, 10, 11, 17).

По избирательному округу № 25 производителями работ планового мероприятия «установка поручня» от МБОУ СОШ № 50 (ул. Звёздная, д. 6) по направлению к дому 4/3 по ул. Звёздная, нарушены сроки исполнения, активно ведется претензионная работа.

Детальная информация о реализации запланированных мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года представлена в форме отчета об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка на 2021 год (прилагается).

Планируется, что реализация Плана мероприятий в полном объеме будет завершена до конца текущего года.

И.о.Главы города Липецка



В.И.Негробов

Таблица
к информации о ходе выполнения Плана мероприятий
по выполнению наказов избирателей города Липецка за 9 месяцев 2021 года

№ п/п	№мер избирательно го округа	ФИО депутата	Место нахождения объекта	Наименование объекта и мероприятия по его выполнению	Заказчик по выполнению мероприятий	Объем финансирования, предусмотренный на очередной финансовый год, тыс. руб.	Фактически освоенные денежные средств, тыс.руб.	Экономия по итогам торгов, тыс.руб.	Дата исполнения работ	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Моршанская, д. 6 - ба	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»	300,00	275,07	24,93	2021	Выполнены проектные работы, ввиду ограниченного финансирования выполнение строительными монтажными работ не представляется возможным
2	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Российская, д. 19 - 20	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»				2021	Выполнено
3	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Российская, д. 10	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгорсвет»				2021	Выполнено
4	округ № 1	Кулаков А.Н.	ул. Моршанская, д. 6 - ба	обустройство тротуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»	600,00	567,75	32,25	28.09.21	Выполнено
5	округ № 1	Кулаков А.Н.	от д. 1 по ул. Энергостроителей до МБОУ СПШ № 54	обустройство тротуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»				28.09.21	Выполнено

6	округ № 1	Кулаков А.Н.	от автобусной остановки «Школа» до д. 1 по ул. Постышева	обустройство трогуарной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	100,00	842,82	57,18	28.09.21	Выполнено Письмом ЛГСД от 16.09.2021 №01-11-1780 мероприятие исключается, денежные средства, в том числе экономия, направляются на плановые мероприятия проектирование и строительство сетей наружного освещения ИО № 1
7	округ № 1	Кулаков А.Н.	территория избирательного округа № 1	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	1000,00	842,82	57,18		
Итого по округу № 1										
8	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Силикатная, д. 19а (Спортивный детско- юношеский центр)	озеленение, обустройство пешеходной дорожки, установка скамеек	МАУ «Спортивный город»	400,00	0,00	0,00	2021	Осуществляется разработка сметной документации для последующего заключения договора
9	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Боровая, д. 38	обустройство детской игровой площадки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	600,00	0,00	0,00	05.07.21	Ведутся работы
10	округ № 2	Сазонов С.В.	ул. Балашовская, д. 3 и д. 8	обустройство детской игровой площадки	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	600,00	0,00	0,00	05.07.21	Ведутся работы
11	округ № 2	Сазонов	ул. Фабричная, д.	обустройство	МУ				05.07.21	Ведутся работы

	С.В.	35	детской игровой площадки	«Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	0,00	0,00		
Итого по округу № 2									
21.1	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Интернациональная, д. 29	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено		
21.2	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Плеханова, д. 80	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено		
21.3	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Гагарина, д. 2	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено		
21.4	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студенческая, д. 19	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено	98,12	901,88
21.5	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студенческая, д. 15	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено		
21.6	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Студенческая, д. 17а	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	02.07.21	Выполнено		
21.7	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Интернациональная, д. 40	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	19.06.21	Выполнено		

21.8	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Плеханова, д. 63а	установка ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00			19.06.21	Выполнено
21.9	округ № 3	Косолапов О.В.	ул. Гагарина, д. 8	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	0,00	0,01		Проведение процедуры торгов. Строка введена решением сессии от 31.08.2021 № 197 в целях перераспределен ия экономии в размере 98,12
Итого по округу № 3						1000,00	901,88	0,01		
22	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 4	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				12.08.21	Выполнено
23	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 6	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	991,83	8,17	12.08.21	Выполнено
24	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Островского, д. 15	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				12.08.21	Выполнено
25	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. М.Расковой, д. 15	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				11.08.21	Выполнено

26	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. М.Расковой, д. 17	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Выполнено	
27	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Парковая, д. 10	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Выполнено	
28	округ № 4	Литовкин В.А.	пр. Мира, д. 26	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.21	Выполнено	
29	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Прокапная, д. 9	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.21	Выполнено	
30	округ № 4	Литовкин В.А.	ул. Прокапная, д. 21	установка капитального ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.21	Выполнено	
Итого по округу № 4						1000,00	991,83	8,17
31	округ № 5	Чернышова Е.Н.	ул. Магросова ул. Панфилова	асфальтирование дорожного покрытия	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	28.09.21	Выполнено	
Итого по округу № 5						1000,00	999,25	0,75
32	округ № 6	Крутских И.Н.	ул. Ибаррури, д. 5	установка спортивного оборудования с искусственным покрытием и теневым навесом, установка ограждения	МАУ «Спортивный город»	2021	Осуществляется разработка сметной документации для последующего заключения договора	
						800,00	0,00	0,00

33	округ № 6	Крутких И.Н.	ул. Ибаррури, д. 2а ул. Коммунистичес- кая, д. 11	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	200,00	198,28	1,72	11.08.21	Выполнено
Итого по округу № 6						1000,00	198,28	1,72		
42.1	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Победы, д. 91	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				16.06.21	Выполнено
42.2	округ № 7	Бессонова С.П.	ул. Меркулова, д. 33 и д. 35	установка спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				16.06.21	Выполнено
42.3	округ № 7	Бессонова С.П.	ул. Меркулова, д. 3	установка малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				16.06.21	Выполнено
42.4	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Сиреневый, д. 4	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	982,22	17,78	16.06.21	Выполнено
42.5	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. 60-летия СССР, д. 20а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				16.06.21	Выполнено
42.6	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. 60-летия СССР, д. 10	установка игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				16.06.21	Выполнено
42.7	округ № 7	Бессонова С.П.	пр. Сиреневый, д. 4а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта»				16.06.21	Выполнено

												размере 141,78 тыс.руб.
Итого по округу № 8												
44	округ № 9	Русаков М.Ю.	ул. Бунина, д. 14, 16, 18	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	506,76	66,72	12.07.21	Выполнено		
45	округ № 9	Русаков М.Ю.	бул. Есенина, д. 9	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	1000,00	0,00	12.07.21	Выполнено		
Итого по округу № 9												
46	округ № 10	Селезнев М.Ю.	ул. Шуминского, 19 (МДОУ детский сад № 15)	обустройство резинового покрытия	Департамент образования администрации города Липецка	300,00	300,00	0,00	III квартал 2021	Выполнено		
47	округ № 10	Селезнев М.Ю.	Аллея от д. 8, 9, 10 по ул. Хорошавина к МБОУ СОШ № 77	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгор- свет»	700,00	92,18	43,26	2021	Выполнены проектные работы, идет заключение контакта		
Итого по округу № 10												
48	округ № 11	Выжанов А.В.	территория 24 микрорайона	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецкгор- свет»	1000,00	208,13	19,37	2021	Выполнены проектные работы, идет заключение контакта		
Итого по округу № 11												
49	округ № 12	Донских Е.В.	ул. Водольянова, д. 25а	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	400,00	400,00	0,00	06.07.21	Выполнено		
50	округ № 12	Донских Е.В.	ул. Стаханова, д. 10	установка детского игрового и (или)	МУ «Управление капитального	600,00	600,00	0,00	06.07.21	Выполнено		

Итого по округу № 12					спортивного оборудования	ремонта» г.Липецка	1000,00	1000,00	0,00		
63.1	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 9	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				27.07.21	Выполнено
63.2	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 10	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				27.07.21	Выполнено
63.3	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 15 микрорайон, д. 22	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				21.08.21	Ведутся работы
63.4	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 14	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ	900,00	193,08	4,51	21.08.21	Ведутся работы
63.5	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 20	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				27.07.21	Выполнено
63.6	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 10	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				21.08.21	Ведутся работы
63.7	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 9а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ				21.08.21	Ведутся работы
63.8	округ № 13	Гутнин В.А.	ул. 60 лет СССР, д. 28	установка ограждения	МУ «Управление	МУ				27.07.21	Выполнено

63.9	округ № 13	Гугнин В.А.	пр. Победы, д. 108	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования	капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	21.08.21	Ведутся работы		
63.10	округ № 13	Гугнин В.А.	ул. Водопьянова, д. 13	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	21.08.21	Ведутся работы		
63.11	округ № 13	Гугнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 18	установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	21.08.21	Ведутся работы		
63.12	округ № 13	Гугнин В.А.	ул. П. Смородина, д. 8	ремонт пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	28.09.21	Выполнено		
63.13	округ № 13	Гугнин В.А.	территория избирательного округа № 13	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»		Ввиду ограниченного финансирования проведение торгов нецелесообразно		
Итого по округу № 13							1000,00	277,55	0,00	4,51
64	округ № 14	Полосин С.А.	пр. Строителей, д. 8, 14, 16	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.07.21	Выполнено		
65	округ № 14	Полосин С.А.	пр. Строителей, д. 12, 14а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	24.07.21	Выполнено		
							1000,00	1000,00	0,00	0,00

66	округ № 14	Полосин С.А.	пр. Строителей, д. 6, б/1	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	1000,00	0,00	24.07.21	Выполнено
67	округ № 14	Полосин С.А.	ул. Механизаторов, д. 2	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				24.07.21	Выполнено
68	округ № 14	Полосин С.А.	ул. Папина, д. 31, 31б	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				24.07.21	Выполнено
Итого по округу № 14						1000,00	1000,00	0,00		
69	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Ю. Натуралистов, д. 5/2, 7а	установка спортивного оборудования, малых архитектурных форм, укладка прорезиненного покрытия на спортивной площадке (на имеющемся асфальте)	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	1000,00	0,00	07.07.21	Выполнено
70	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 16	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.07.21	Выполнено
71	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 16а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				01.07.21	Выполнено
72	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Студенческий городок, д. 17	асфальтирование пешеходной	МУ «Управление				07.07.21	Выполнено

73	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Доватора, д. 6	дорожки установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	капитального ремонта» г.Липецка	07.07.21	Выполнено		
74	округ № 15	Пинаева Е.А.	пр. Строителей, д. 18	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	капитального ремонта» г.Липецка	07.07.21	Выполнено		
75	округ № 15	Пинаева Е.А.	ул. Ю. Нагуралистов, д. 1, 3, 5	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	капитального ремонта» г.Липецка	07.07.21	Выполнено		
Итого по округу № 15							1000,00	1000,00	0,00	
78.1	округ № 16	Урываева В.И.	пр. Победы, д. 49	установка детского игрового оборудования, скамеек, урн	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы		
78.2	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Индустриальная, д. 3	установка детского игрового оборудования, скамеек, урн, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы		
							800,00	39,12	247,92	
									07.08.21	Выполнены работы по установке ограждения

78.3	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 57	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	0,00	0,00			Проведение процедуры торгов. Строки введены решением сессии от 31.08.2021 №197 в целях перераспределения экономии в размере 247,92 тыс.руб.
78.4	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Индустриальная, д. 1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
78.5	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 78	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
78.6	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 83	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
78.7	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Депутатская, д. 56	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
79	округ № 16	Урываева В.И.	ул. Киевская, д. 34	установка спортивного оборудования	МАУ «Спортивный город»	200,00	189,90	10,10	17.09.21	Выполнено
Итого по округу № 16						1000,00	229,02	10,10		
80	округ № 17	Кофанов А.В.	территория 16 микрорайона	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецктор-свет»	900,00	86,89	76,02	2021	Выполнены проектные работы, идет заключение контракта
81	округ № 17	Кофанов А.В.	ул. Мичурина, д. 12	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	100,00	97,50	2,50	13.06.21	Выполнено

Итого по округу № 17									
82	округ № 18	Подзоров И.Н.	ул. У. Громовой, д. 7	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	284,39	78,52	Выполнено 17.07.21
83	округ № 18	Подзоров И.Н.	пр. Победы, д. 19а	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	995,00	5,00	Выполнено 17.07.21
Итого по округу № 18									
84	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Горького, д. 3	установка детского игрового оборудования, ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	995,00	5,00	Выполнено 11.08.21
85	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Пушкина, д. 13	установка детского игрового оборудования, ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	999,22	0,78	Выполнено 11.08.21
86	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. 8 Марта, д. 30	установка детского игрового оборудования, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	999,22	0,78	Выполнено 11.08.21
87	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. 8 Марта, д. 22	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	999,22	0,78	Выполнено 11.08.21
88	округ № 19	Двугрошев Н.Д.	ул. Советская, д. 28	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	1000,00	999,22	0,78	Выполнено 11.08.21

Итого по округу № 19									
89	округ № 20	Дятчин В.Ф.	ул. Октябрьская, д. 89	демонтаж и установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	999,22	0,78	Выполнено
90	округ № 20	Дятчин В.Ф.	ул. Октябрьская, д. 73	демонтаж и установка ограждения, установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200,00	188,50	1,05	Выполнено
91	округ № 20	Дятчин В.Ф.	сквер «Капошин» (пл. Торговая, д. 4)	благоустройство сквера	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	700,00	0,00	0,00	Ведутся работы по установке скамеек
92	округ № 20	Дятчин В.Ф.	территория избирательного округа № 20	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	100,00	0,00	0,00	Письмом ЛПСД от 10.09.2021 №01-11-1732 меняется муниципальный заказчик по выполнению работ на МУ «УКР» г.Липецка
Итого по округу № 20									
93	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Космонавтов, д. 3/1	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	188,50	1,05	Заключен договор со сроком выполнения до 20.11.21
94	округ № 21	Захаров А.М.	ул. Космонавтов, д. 5	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	189,18	0,00	Ведутся работы
95	округ № 21	Захаров А.М.	Военный городок № 1, д. 20	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта»				Ведутся работы

127. 24	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 67	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	30.06.21	Выполнено
127. 25	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 81	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		12.08.21	Ведутся работы
127. 26	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 85	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		12.08.21	Ведутся работы
127. 27	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 2	установка малых архитектурных форм, песочницы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		12.08.21	Ведутся работы
127. 28	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 41	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		12.08.21	Ведутся работы
127. 29	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 34/3	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		12.08.21	Ведутся работы
127. 30	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 43	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка		30.06.21	Выполнено

127. 31	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Гагарина, д. 71	установка малых архитектурных форм, спортивного оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 32	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 30/3	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 33	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 38в	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 34	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 38д	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 35	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 26	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 36	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 24/2	установка малых архитектурных форм, песочницы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы
127. 37	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 32	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	27.09.21	Ведутся работы
127. 38	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Циолковского, д. 34/3	установка поручня	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	12.08.21	Ведутся работы

127. 39	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 3/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	380,00	380,00	0,00	III квартал 2021	Строки введены решением сессии от 31.08.2021 №197 в целях перераспределен ия экономии в размере 102,25
127. 40	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Терешковой, д. 11/2	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка					
128	округ № 22	Ерихов К.Ю.	ул. Космонавтов, д. 16а (МАОУ СШ № 55 г.Липецка «Лингвист»)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка	380,00	380,00	0,00	III квартал 2021	Выполнено
Итого по округу № 22						1000,00	581,99	0,00		
137.8	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Космонавтов, д. 7/4	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				02.07.21	Выполнено
137.9	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 14/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	600,00	505,11	2,83	02.07.21	Выполнено
137. 10	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Космонавтов, д. 31/3	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				16.06.21	Выполнено
137. 11	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Гагарина, д. 111/1	установка детского игрового оборудования,	МУ «Управление капитального				04.08.21	Выполнено

				ремонта» г.Липецка	скамеек, завоз песка в песочницу									Проведение процедуры торгов на установку МАФ, изменения внесены решением сессии от 31.08.2021 №197
137. 12	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Гагарина, д. 107/1	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	демонтаж/установ ка ограждения, скамеек								16.06.21	Выполнено
137. 13	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 6/2	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	демонтаж/установ ка ограждения								02.07.21	Выполнено
137. 14	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 2	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	демонтаж/установ ка ограждения								16.06.21	Выполнено
137. 15	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Циолковского, д. 17	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	установка скамеек								16.06.21	Выполнено
138	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 14/2, 14	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	разработка проекта, обустройство пешеходной дорожки			200,00	0,00	0,00				Выполнение работ запланировано на IV квартал
139	округ № 23	Мишин А.О.	ул. Терешковой, д. 10/3	МУ «Управление	разработка проекта,			150,00	0,00	0,00				Выполнение работ

				обустройство проезда (подсыпка) между гаражами	главного смотрителя г.Липецка»					запланировано на IV квартал
140	округ № 23	Мишин А.О.	территория избирательного округа № 23	снос, санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	50,00	0,00	0,00	0,00	Заключен договор со сроком выполнения до 20.11.21
Итого по округу № 23						1000,00	505,11	2,83		
143	округ № 24	Рассказова С.И.	территория избирательного округа № 24	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	800,00	0,00	0,00		Заключен договор со сроком выполнения до 15.11.21
143.13	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Титова, д. 4	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				12.08.21	Ведутся работы
143.14	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Титова, д. 2/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				12.08.21	Ведутся работы
143.15	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Циолковского, д. 5/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	200,00	0,00	0,00	12.08.21	Ведутся работы
143.16	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Циолковского, д. 5/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				12.08.21	Ведутся работы
143.17	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Циолковского, д. 3/3	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				12.08.2021	Ведутся работы

143. 18	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Циолковского, д. 3/5	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
143. 19	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Космонавтов, д. 58/3	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.2021	Ведутся работы
143. 20	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Гагарина, д.159	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
143. 21	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Гагарина, д. 149/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.2021	Ведутся работы
143. 22	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Гагарина, д. 157/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
143. 23	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Гагарина, д. 157/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
143. 24	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Гагарина, д. 159/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
143. 25	округ № 24	Рассказова С.И.	ул. Космонавтов, д. 42/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			12.08.21	Ведутся работы
									Проведение процедуры торгов. Строка введена решением сессии от 31.08.2021 №197

Итого по округу № 24							1000,00	0,00	0,00
144	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Звездная, д. 3/1	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	29.07.21		
145	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Космонавтов, д. 37/7	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	29.07.21		
146	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Московская, д. 25	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	29.07.21		
147	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Московская, д. 21	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	11.08.21	750,00	0,71
148	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Звездная, д. 4/2	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	29.07.21		
149	округ № 25	Павлов Е.Н.	ул. Космонавтов, д. 37/5	установка скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	Выполнено	29.07.21		
150	округ № 25	Павлов Е.Н.	от МБОУ СОШ № 50 (ул. Звездная, д. 6) по направлению к д. 4/3 ул. Звездная	установка поручня	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	Договор не исполнен, предъявлена претензия		250,00	0,00
Итого по округу № 25							1000,00	749,29	0,71
151	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Филиппенко, д. 10, 8/2	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта»	Выполнено	11.08.21	700,00	1,53
Итого по округу № 26							700,00	698,47	1,53

152	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Звездная, д. 13	установка ограждения	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	11.08.21	Выполнено					
153	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 4а	установка детского игрового и спортивного оборудования, урн	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.21	Выполнено					
154	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Космонавтов, д. 47/6	установка стола для настольного тенниса	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.21	Выполнено					
155	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Звездная, д. 10/1	установка скамеек	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.21	Выполнено					
156	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 13	установка скамеек	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.21	Выполнено					
157	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 15	установка скамеек	г.Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	29.07.21	Выполнено					
158	округ № 26	Баранов Р.С.	ул. Вермишева, д. 11	установка уличных тренажеров	МАУ «Спортивный город»	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	Заключен договор с подрядчиком со сроком исполнения до 30.09.2021	
159	округ № 26	Баранов Р.С.	от арки дома № 2 по ул. Берзина со стороны остановки	ремонт пешеходной дорожки	МУ «Управление главного смотрителя	28.09.21	Выполнено	150,00	60,01	89,99		

			ул. Вермишева к первому подъезду д. 2 по ул. Берзина		г. Липецка»	1000,00	758,48	91,52	
Итого по округу № 26									
160	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Космонавтов, д. 86	установка детского игрового и (или) спортивного оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			02.07.21	Выполнено
161	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 75	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			01.07.21	Выполнено
162	округ № 27	Аленин В.А.	ул. Московская, д. 55	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			01.07.21	Выполнено
163	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 22/2	установка детского игрового оборудования, ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	879,00	875,92	02.07.21	Выполнено
164	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 22	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			01.07.21	Выполнено
165	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 21а	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			02.07.21	Выполнено
166	округ № 27	Аленин В.А.	ул. 9 микрорайон, д. 19	установка ограждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка			01.07.21	Выполнено

					ремонта» г.Липецка										Выполнено	
180.6	округ № 28	Гладышев Д.А.	ул. Московская, д. 103	установка отраждения, скамеек	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				1000,00	952,33	1,27				24.08.21	Проведение процедуры торгов на установку МАФ, изменения внесены решением сессии от 31.08.2021 № 197 в целях перераспределе ния экономии в размере 47,67 тыс.руб.
Итого по округу № 28																
181	округ № 29	Погорелов Д.Н.	территория между д. 4 по ул. Белянского и ГСК «Наука 48»	проектирование и обустройство площадки для выгула собак	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»			1000,00	1000,00	149,50	0,00					Выполнены проектные работы, заключен договор со сроком выполнения до 20.11.21
Итого по округу № 29																
183.1	округ № 30	Иголкин А.В.	ул. Детская, д. 4, 6	обустройство трогуара	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»			1000,00	1000,00	717,15	0,00					Выполнены проектные работы, заключен договор со сроком выполнения до 20.11.21
183.2	округ № 30	Иголкин А.В.	ул. Ангарская, д. 11, 23	обустройство трогуара	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»											Письмом ЛГСД от 06.09.2021 № 01-11-1712 мероприятие исключается

183.3	округ № 30	Иголкин А.В.	территория избирательного округа N 30	санитарная обрезка, кронирование деревьев	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	282,85	0,00	0,00	Выполнение работ запланировано на IV квартал
Итого по округу № 30									
184	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Кузьминская, д. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	0,00	0,00	Выполнено, оформляется документация
185	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Агрономическая, д.б, 7	установка отраждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			01.07.21	Выполнено
186	округ № 31	Афанасьев А.М.	проезд Северный, д. 17	установка детского игрового оборудования, малых архитектурных форм	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			24.07.21	Выполнено, оформляется документация
187	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Кузьминская, д. 2а	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	135,13	47,57	24.07.21	Выполнено, оформляется документация
188	округ № 31	Афанасьев А.М.	ул. Боевой проезд, д. 43	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка			24.07.21	Выполнено, оформляется документация
									Проведение процедуры торгов на установку игрового оборудования, в целях перераспределен ия экономии в размере 47,57 тыс.руб.

Итого по округу № 31						1000,00	135,13	0,00	III квартал 2021	Выполнено		
189	округ № 32	Каменецкий С.Г.	пл. Константиновой, д. 2 (СОШ № 28)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка	1000,00	1000,00	0,00	III квартал 2021	Выполнено		
190	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. Студенцовская, д. 4а (СШ № 9 им. М.В. Водопьянова)	установка спортивного оборудования	Департамент образования администрации города Липецка				1000,00	0,00	III квартал 2021	Выполнено
191	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. 40 лет Октября, д. 19а (ДС № 14)	обустройство площадки с искусственным покрытием	Департамент образования администрации города Липецка						III квартал 2021	Выполнено
192	округ № 32	Каменецкий С.Г.	ул. Студенцовская, д. 13а (ДС № 64)	обустройство площадки с искусственным покрытием	Департамент образования администрации города Липецка						III квартал 2021	Выполнено
Итого по округу № 32						1000,00	1000,00	0,00				
210.19	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 2	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	1000,00	792,69	150,50	14.08.21	Выполнено		
210.20	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 4	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						14.08.21	Выполнено
210.21	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Тельмана, д. 6	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						14.08.21	Выполнено
210.22	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Вавилова, д. 4;	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка				14.08.21	Выполнено		
210.23	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. 30 лет Октября, д. 8	установка малых архитектурных форм,	МУ «Управление капитального				14.08.21	Выполнено		
									14.08.21	Выполнено		

210. 24	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 34	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 25	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 36	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 26	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 33	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 27	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Желябова, д. 14	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 28	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Плеханова, д. 47	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 29	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Плеханова, д. 37/6	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 30	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Интернациональная, д. 35б	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено
210. 31	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Балмюных, д. 50	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	14.08.21	Выполнено

210. 32	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 8	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	14.08.21	Выполнено		
210. 33	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 10	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	14.08.21	Выполнено		
210. 34	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Нестерова, д. 12	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	14.08.21	Выполнено		
210. 35	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Пришвина, д. 21	установка малых архитектурных форм, монтажные работы	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	14.08.21	Выполнено		
210. 36	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Гагарина, д. 30	обустройство пешеходной дорожки	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка	04.08.21	Выполнено		
210. 37	округ № 33	Понаморёв Б.В.	ул. Вавилова, д. 12	установка малых архитектурных форм, спортивного оборудования	г. Липецка МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка		Проведение процедуры торгов. Строка введена решением сессии от 31.08.2021 № 197 в целях перераспределения экономии в размере 150,50 тыс. руб		
Итого по округу № 33						1000,00	792,69	3,65	
211.1	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. Ушинского, д. 17, 23, 26	установка ограждения	г. Липецка МУ «Управление капитального	410,00	350,96	59,04	
								30.06.21	Выполнено

211.2	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. 40 лет Октября, д. 29	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка	ремонта» г.Липецка	30.06.21	Выполнено	Проведение процедуры торгов. Строка введена решением сессии от 31.08.2021 № 197 в целях перераспределения экономии в размере 59,04 тыс.руб		
211.3	округ № 34	Тюнина С.В.	ул. Ушинского, д. 21	установка ограждения	МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка						
213	округ № 34	Тюнина С.В.	пер. Теплый (от ул. Баумана до ул. Кочеткова)	асфальтирование дорожного покрытия	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»		499,62	0,00	20.09.21	Выполнено	
214	округ № 34	Тюнина С.В.	аллея по ул. Ушинского	установка малых архитектурных форм	МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка»	590,00	0,00	0,00		Выполнение запланировано на ноябрь	
Итого по округу № 34							1000,00	850,58	0,27		
216	округ № 35		ул. Комарова от д. 1 до д. 65 (Сселки)	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецгор-свет»		292,63	207,36	2021	Выполнено	
217	округ № 35		от д. 10 по ул. Космонавтов до д. 1 по ул. Буденного (Желтые Пески)	проектирование и строительство сетей наружного освещения	МБУ «Липецгор-свет»	500,00				Ввиду ограниченного финансирования выполнения работ не представляется возможным	
217.	округ № 35		ул. Сокольская,	обустройство	МУ	500,00	0,00	5,21	04.08.21	Выполнено,	

1			д. 6 (Сеслки)	пешеходной дорожки, установка скамеек	«Управление капитального ремонта» г. Липецка					оформляется документация
217.2	округ № 35		ул. Баумана, д. 325	установка детского игрового оборудования	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				04.08.21	Ведутся работы
Итого по округу № 35						1000,00	292,63	212,57		
219	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Белана, д. 8	установка тренажерного комплекса, передвижных футбольных ворот	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка		780,00	779,98	31.07.21	Выполнено
220	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Свиридова, д. 5	установка передвижных футбольных ворот	МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка				31.07.21	Выполнено
220.1	округ № 36	Харин А.Н.	ул. Стаханова, д. 59	обустройство бетонного лестничного марша	МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»		220,00	0,00		Выполнено за внебюджетные источники
Итого по округу № 36						1000,00	779,98	0,02		
Всего						36000,00	22680,44	613,46		

И.о. Главы города Липецка

В.Н.Негробов

