



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
10 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

29.06.2021

г.Липецк

№ 158

**О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
в 2020 году и за текущий период 2021 года**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2020 году и за текущий период 2021 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2020 году и за текущий период 2021 года (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка:

1) обратить внимание на необходимость своевременного внесения изменений в вышеназванную Программу в рамках действующего законодательства;

2) усилить контроль за исполнением подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам с целью обеспечения исполнения программных мероприятий и наиболее эффективного использования бюджетных средств в текущем году.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Секретарь сессии

А.М.Афанасьев

М.Ю.Русаков

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
в 2020 году и за текущий период 2021 года

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 29.06.2021 № 158

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения города.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (далее – Программа) соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка – создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса города.

Основная цель данной Программы обозначена с учетом цели отрасли жилищно-коммунального хозяйства, изложенной в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Источники финансирования по достижению обозначенной цели и выполнению поставленных задач на реализацию 12 основных мероприятий и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках данной Программы на 2020 год и 2021 год по состоянию на 31.03.2021 приведены в таблицах и отражены в приложениях 1-8 к информации «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2020 году и текущий период 2021 года».

Наименование источника финансирования	2020 год			2021 год (по состоянию на 01.03.2021)		
	План	Кассовые расходы	% выполнения	План	Кассовые расходы	% выполнения
ВСЕГО:	1 190 946,521	690 504,025	58	1 008 480,997	31 324,605	3,1
средства Фонда	684 085,016	286 791,205	41,9	568 527,38	0	0

содействия реформированию ЖКХ						
средства федерального бюджета	21 093,039	20 778,37	98,5	13 696,913	703,924	5,1
средства областного бюджета	136 249,485	65 965,803	48,4	130 720,235	0,000	0
средства бюджета города Липецка	349 518,981	316 968,647	90,7	295 536,469	30 620,681	10,4

Выполнение мероприятий в рамках Программы в разрезе подпрограммных мероприятий за счет всех источников составляет:

Наименование подпрограммы	2020 год			2021 год (по состоянию на 01.03.2021)		
	План	Кассовые расходы	% выполнения	План	Кассовые расходы	% выполнения
ВСЕГО:	1 190 946,521	690 504,025	58	1 008 480,997	31 324,605	3,1
1 «Жилищное хозяйство»	1 061 653,897	604 914,407	57	909 504,899	31 107,605	3,4
2 «Коммунальное хозяйство»	59 273,796	44 347,831	74,8	35 352,670	0	0
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	70 018,828	41 241,787	58,9	63 623,428	217,0	0,3

В рамках подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг в отчетном 2020 году и за истекший период 2021 года было выполнено следующее.

В 2020 году завершен I этап (2019-2020 годы) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка (Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»), в рамках которого приобретено 175 квартир и выплачена выкупная стоимость по 2 расселенным квартирам. Расселено из аварийного жилья 489 человек. Площадь расселенного жилья составила 7 901,1 кв. м.

В рамках реализации II этапа (2020-2021 годы) в 2020 году приобретена 41 квартира и выплачена выкупная стоимость по 1 расселенной квартире. Расселено из аварийного жилья 99 человек. Площадь расселенного жилья составила 1 478,4 кв.м.

Кроме того, 02.07.2020 года МКУ «Управление строительства города Липецка» был заключен муниципальный контракт на строительство 136-ти

квартирного 17-ти этажного жилого здания в 32-33 микрорайонах со сроком завершения работ не позднее 01.10.2021 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 217 107 092,40 руб.

Не полное освоение средств связано с неисполнением подрядной организацией графика работ, предусмотренного указанным муниципальным контрактом на строительство жилого здания, а также с невыполнением обязательств проектной организацией по проектированию объекта в установленные муниципальным контрактом сроки.

Кроме того, средства, предусмотренные на реализацию II этапа (2020-2021 годы), неизрасходованные в 2020 финансовом году восстановлены в 2021 году в полном объеме.

Реализация данного этапа продолжена в 2021 году, в рамках которого планируется предоставить 349 благоустроенных жилых помещения общей площадью 16,7 тыс. кв.м и выплатить 4 выкупных стоимости.

Так, в I квартале 2021 года в рамках строительства 136-ти квартирного 17-ти этажного жилого здания в 32-33 микрорайонах выполнены работы по устройству котлована, бетонного основания под фундамент, армированию и бетонированию монолитной плиты фундамента, колонн, внешних стен, перекрытий подвала и с 1 по 10 этажи выполнены работы по гидроизоляции наружных стен подвала, а также ведется армирование и бетонирование колонн, пилонов 11 этажа, кирпичная кладка 5 этажа.

Выполнены работы по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий на сумму 2 866,968 тыс. руб. по следующим объектам строительства, проектную документацию по которым планируется разработать до конца апреля 2021 года:

- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Бачурина, дом 2»;
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Бачурина, дом 8»;
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9».

По данным объектам строительства аукцион планируется объявить после разработки ПСД и выделения дополнительного объема средств из бюджета города.

МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка 05.04.2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «Регионстрой-Л» на покупку 45 квартир на общую сумму 87 599,6 тыс. руб.

В 2021 году начата реализация III этапа (2021-2022 годы) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, в рамках которого в марте текущего года получена проектная документации с экспертизой на строительство объекта

«Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30,31 микрорайонах г.Липецка» на сумму 5 117,888 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году выплачена компенсация 2 собственникам изъятых нежилых помещений на общую сумму 7 324,144 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий по сносу расселенных аварийных домов в 2020 году проведена рыночная оценка стоимости изымаемых у собственников 38 жилых помещений на сумму 160,0 тыс. руб., а также выполнен проект на снос расселенного аварийного дома по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 7 на сумму 40,0 тыс. руб.

В текущем периоде 2021 года выполнен снос 1 расселенного дома по указанному выше адресу, разработан проект на выполнение указанных работ по адресу: ул.6-й Гвардейской дивизии, д. 16, 18, а также заключено 2 муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости изымаемых 42 жилых помещений и одного нежилого помещения на общую сумму 614,297 тыс. руб.

В рамках приобретения жилья отдельным категориям граждан по решению суда в 2020 году приобретены три двухкомнатные и три однокомнатные квартиры на общую сумму 11 678,95 тыс. руб., что составляет 82,4 % от плана (план – 14 178,420 тыс. руб.). Средства не освоены полностью в связи с признанием проведенных аукционов по приобретению квартиры для Шалютиной Е.В. несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В текущем периоде ведется работа по проработке ценовых предложений и формированию аукционной документации для приобретения 2 двухкомнатных и 2 однокомнатных квартир по решениям суда.

В рамках мероприятия по обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения ремонта для повторного их заселения в 2020 году выполнен ремонт 11 жилых помещений на общую сумму 1 938,87 тыс. руб.

В текущем периоде 2021 года готовится аукционная документация для объявления аукциона на проведение ремонта двух жилых помещений по ул. Сельскохозяйственная, д. 10, кв. 4 и ул. Полиграфическая д. 12, кв. 67 и на проведение ремонта системы холодного и горячего водоснабжения по ул. Ф.Энгельса, д. 3/1, кв. 47.

В 2020 году проведено обследование конструктивных элементов многоквартирных домов на предмет пригодности для проживания по 17 адресам на общую сумму 360,0 тыс. руб.

В текущем периоде 2021 года заявок на выполнение указанных работ не поступало.

В рамках реализации мероприятий по демонтажу неэксплуатируемых дымовых труб, расположенных на территории города

Липецка, выполнены работы по 5 адресам на сумму 501,727 тыс. руб., что составляет 89,5 % от плана (план – 560,28 тыс. руб.). Неполное освоение связано с отказом жителей домов по ул. Аксакова, д. 2, ул. Ушинского, д. 2 и ул. Константиновой, д. 1 от демонтажа неэксплуатируемых дымовых труб. Причиной отказа по двум последним адресам стал проведенный ранее капитальный ремонт фасадов домов и демонтаж труб привел бы к дополнительным затратам по восстановлению фасадов.

На текущий год указанное мероприятие не запланировано в связи с отсутствием потребности.

В 2020 году согласно счетам, предъявленным Фондом капитального ремонта Липецкой области, уплачены взносы на капремонт муниципального жилищного фонда за декабрь 2019 года, январь – ноябрь и частично за декабрь 2020 года в сумме 27 047,606 тыс. руб. Окончательный расчет за декабрь 2020 года и оплата счетов, выставленных за январь, февраль и частично за март 2021 года произведены в I квартале 2021 года в сумме 5 930,212 тыс. руб.

В текущем периоде 2021 года в рамках реализации мероприятия по изготовлению электронных технических паспортов многоквартирных домов в целях исполнения требования законодательства по заполнению и ведению информационной базы ГИС ЖКХ 08.04.2021 года в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) размещена заявка на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на услугу по проведению технического обследования конструктивных элементов и инженерной инфраструктуры многоквартирных домов города Липецка с изготовлением электронных паспортов жилых помещений. На указанные цели в 2021 году предусмотрено 341,0 тыс. руб.

В 2020 году мероприятие не осуществлялось.

В 2020 году в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в помещениях общего пользования домов и жилых помещениях муниципального жилищного фонда возмещены затраты заявительнице (получатель субсидии), проживающей по адресу: ул. Неделина, д. 15, по замене газовой плиты и АО «Газораспределение Липецк» (получатель субсидии) по замене 16 газовых плит на общую сумму 185,526 тыс. руб.

В 2021 году на реализацию данного мероприятия предусмотрены ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб., которое в текущем периоде не осуществлялось, так как мероприятие носит заявительный характер.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на условиях софинансирования с областным бюджетом был приобретен 421 евроконтейнер на общую сумму 8 583,984 тыс. руб.

В 2021 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства в сумме 6 944,749 тыс. руб., в том числе: средства

областного бюджета – 5 555,749 тыс. руб. и средства городского бюджета – 1 389,0 тыс. руб. Однако 17.03.2021 средства областного бюджета в полном объеме были сняты.

Кроме того, в текущем периоде 2021 года, между администрацией города Липецка (Концедент) и АО «ЭкоПром-Липецк» (Концессионер) заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 10.06.2010, по которому Концессионер ежемесячно передает имущество – контейнеры для сбора ТКО, в том числе раздельного, бункеры-накопители, индивидуальные контейнеры малой вместимостью Концеденту.

В апреле 2021 года на выполнение указанного соглашения были предусмотрены ассигнования департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в сумме 8 854,765 тыс. руб.

В рамках обеспечения мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан в 2020 году и за текущий период 2021 года было выполнено следующее.

В соответствии с договорами пожизненного содержания (ренты) в 2020 году и в текущем периоде 2021 года осуществлялись ежемесячные рентные платежи в отношении 4 рентополучателей.

В рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» и Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2020 году предоставлено 19 единовременных денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 2 единовременные денежные выплаты вдовам ветеранов ВОВ и 9 единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий.

Поскольку данные выплаты производятся по факту обращения, то до конца 2021 года планируется предоставить 8 единовременных денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов и 6 единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий.

В 2020 году предоставлено 17 социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам программы «Ипотечное жилищное кредитование».

В текущем периоде 2021 года утвержден список получателей данных выплат в том же количестве, выдано 10 свидетельств на получение указанных выплат. Перечисление средств участникам программы, которым выданы свидетельства, произведены в апреле текущего года.

В рамках исполнения закона Липецкой области от 25.12.2017 года № 141-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области» произведен капитальный ремонт одного жилого помещения участника ВОВ на сумму 83,923 тыс. руб.

В целях повышения качества жизни маломобильных групп населения в 2020 году и текущем периоде 2021 года реализовывалось мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов.

В 2020 году установлены пандусы по 7 адресам на общую сумму 642,56 тыс. руб., что составляет 51,3% от плана (план – 1 252,2 тыс. руб.). Неполное освоение средств связано с расторжением муниципального контракта по 4 адресам в связи с невыполнением работ подрядчиком. Подрядчик был включен в реестр недобросовестных.

В текущем периоде велись работы по подготовке документации на проведение аукциона на установку пандусов по 6 адресам: ул. Коммунистическая, д. 18А, кв. 90; ул. П.Смородина, д. 2, кв. 35 (1 подъезд), кв. 43 (2 подъезд), кв. 65 (3 подъезд); проезд Сиреневый, д. 6, кв. 11; ул. Плеханова, д. 8, кв. 2.

По заявкам граждан в 2020 году были обеспечены твердым топливом (каменный уголь) 2 малоимущие семьи города Липецка на общую сумму 35,0 тыс. руб.

На 2021 год на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 86,0 тыс. руб.

Для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Липецка в 2020 году и за текущий период 2021 года были выполнены следующие мероприятия.

Реконструкция сетей электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-4» 2-ой и 3-й участки строительно-монтажные работы.

Реконструкция сетей и объектов электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-4» была предусмотрена в два этапа. Первый этап (начало) реконструкции реализован в 2019 году. Второй этап (завершение) реконструкции реализован в 2020 году в полном объеме. Общая сумма затрат составила 14 709, 535 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия в 2020 году выполнена реконструкция сетей электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ на территории СНТ «Дачный-4» в объеме 6,153 км.

Реконструкция сетей электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5».

В 2020 году выполнена разработка проектно-сметной документации. Общая сумма затрат составила 1 010,103 тыс. руб.

Выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте планируется в 2021 и последующих годах.

В текущем периоде 2021 года в рамках реализации указанного мероприятия между администрацией города Липецка и управлением энергетики и тарифов Липецкой области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования, проведен электронный аукцион и 15.04.2021 года

заключен муниципальный контракт с ООО «СМУ Строй Холдинг» на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация следующих объектов:

«Строительство комплекса сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод и реконструкции сооружений участков механической и биологической очистки сточных вод МУП «Липецкая станция аэрации»;

«Водоснабжение пос. Северный Рудник в г. Липецке» на общую сумму 7 140,347 тыс. руб.».

Ответственным исполнителем реализации мероприятий является департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

В 2020 году департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка») произведена оплата выполненных в 2019 году работ по изготовлению технической документации на строительство объекта «Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке» в сумме 48,312 тыс. руб.

Так же выполнено строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32,33 микрорайонов в г. Липецке» на сумму 20 627,762 тыс. руб. при плане 22 223,094 тыс. руб. Неполное освоение средств, выделенных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка»), связано со снижением фактически сложившейся стоимости работ по сравнению с планируемой.

На 2021 год на выполнение работ по данному объекту, выделенных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка»), предусмотрено 341,904 тыс. руб. для выполнения технологического присоединения трансформаторной подстанции к сетям электроснабжения и устройства выкатных площадок для трансформаторов. Работы планируется выполнить во II квартале текущего года.

Полностью остались не освоенными средства в сумме 11 012,3 тыс. руб., предусмотренные в 2020 году департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка») на строительство объекта «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке», в связи с невыполнением работ АО «ЛГЭК» по технологическому присоединению объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.

В текущем периоде 2021 года указанные средства восстановлены в том же объеме и на те же цели. Работы планируется выполнить в полном объеме в III квартале 2021 года

Средства, предусмотренные департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление

строительства города Липецка») на 2021 год на строительство объекта «Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке» по итогам I квартала не израсходованы, так как аукцион не проводился, что объясняется сезонностью выполнения работ.

В рамках реализации мероприятия по технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры в 2020 году была проведена инвентаризация и паспортизация 57 объектов на общую сумму 1 131,473 тыс. руб.

В отчетном периоде 2021 года производился запрос коммерческих предложений на проведение технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры по 135 объектам.

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов, расположенных на территории города Липецка, в 2020 году и текущем периоде 2021 года были запланированы и выполнены следующие мероприятия.

В рамках выполнения мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения в 2020 году планировалось выполнение работ по переводу муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 96, на газовое отопление. На протяжении 2020 года службой судебных приставов и управляющей компанией ООО «Сырская» велась совместная работа в отношении нанимателя муниципальной квартиры в целях решения вопроса обеспечения допуска в жилое помещение подрядной организации для производства работ. Допуск нанимателем предоставлен не был. По информации судебных приставов, механизмов, позволяющих выполнить работы без получения разрешения нанимателя, нет. В связи с вышеизложенным, мероприятие в 2020 году не реализовано.

Мероприятие по предоставлению субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде города Липецка носит заявительный характер. Учитывая, что в 2020 году на территории Липецкой области действовали ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, заявок ни от физических, ни от юридических лиц на предоставление субсидии в департамент жилищно-коммунального хозяйства не поступало, в связи с чем, мероприятие не реализовано. В 2020 году на выполнение указанного мероприятия предусматривались ассигнования в сумме 100,0 тыс. руб.

В 2021 году реализация данного мероприятия продолжена, в связи с чем департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка предусмотрены ассигнования в сумме 108,9 тыс. руб. В настоящее время разрабатывается проект порядка предоставления субсидии на 2021 год.

В 2021 году предусмотрена реализация мероприятия по модернизации объектов наружного освещения.

Ответственный исполнитель – департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка лице МБУ «Липецкгорсвет».

В бюджете города Липецка на реализацию указанного мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 1 200,00 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 450,00 тыс. руб.; средства бюджета города – 750,00 тыс. руб.

20.04.2021 года МБУ «Липецкгорсвет» заключен муниципальный контракт с ИП Колпаковым М.И. на выполнение работ по модернизации сетей наружного освещения жилого района Новая Жизнь (ул. Южная, ул. Владивостокская, ул. Краснодарская).

В 2020 году осуществлялось строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке. Затраты на указанные цели сложились в сумме 5 566,131 тыс. руб.

Плановая экономия природного газа от реализации данного мероприятия составит 69 тыс. куб.м в год.

Ответственным исполнителем реализации данного мероприятия являлся департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

В 2021 году предусмотрены средства в сумме 1,109 тыс. руб. на выполнение работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения. Указанные работы планируется провести во II квартале 2021 года.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева 107д» на сумму 3 887,908 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы составила 55 719,38 тыс. руб.

В связи с недостаточным финансированием объекта в 2020 году аукцион на выполнение строительно-монтажных работ не проводился. Денежные средства возвращены в областной бюджет и бюджет города Липецка.

Учитывая социальную значимость данного объекта, в настоящее время решается вопрос восстановления неизрасходованных в 2020 году средств и выделения дополнительного финансирования на строительство объекта в 2021 году.

Плановая экономия природного газа от реализации мероприятия составит 73,1 тыс. куб.м в год.

Ответственным исполнителем реализации данного мероприятия являлся департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

В 2020 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Котельная для теплоснабжения ДООУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыка, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» на сумму 31 787,748 тыс. руб.

Ответственным исполнителем реализации данного мероприятия являлся департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

В текущем периоде 2021 года был произведен окончательный расчет за выполненные в 2020 году работы по технологическому присоединению к системе газоснабжения в сумме 1,0 тыс. руб.

В 2020 году в связи с непредоставлением АО «ЛГЭК» в МКУ «Управление строительства города Липецка» документов для оплаты работ по технологическому присоединению к инженерным сетям объектов строительства «Блочно-модульная котельная для МКД № 109«а» по ул. Ковалева» и «Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева» средства в сумме 25,9 тыс. руб. остались неосвоенными.

В 2020 году и текущем периоде 2021 года реализовывалось мероприятие по техническому перевооружению (модернизации) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием.

На объектах жилищного фонда города Липецка.

В 2020 году Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ была предоставлена субсидия в сумме 711,189 тыс. руб. на возмещение части расходов, выполненной в рамках проведения капитального ремонта общего имущества, установки автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Липецк, бульвар Есенина, д. 8; г. Липецк, проспект им. 60-летия СССР, д. 23.

Общий объем освоенных средств составил 711,189 тыс. руб.

Ответственный исполнитель реализации мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Реализация указанного мероприятия будет продолжена в 2021 году.

На объектах бюджетной сферы города Липецка.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по техническому перевооружению, автоматизации и диспетчеризации котельных: «108 квартал» и «У поселка Северный Рудник» департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства г. Липецка») предусматривались средства в общей сумме 956,0 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу охранно-

пожарной системы котельной. Однако средства полностью не освоены по причине невыполнения работ подрядной организацией.

В текущем году планируется заключить муниципальный контракт на выполнение данных работ после восстановления ассигнований МКУ «Управление строительства г.Липецка».

В текущем периоде 2021 года на реализацию мероприятий по техническому перевооружению (модернизации и замене оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы выделены средства двум департаментам – культуры и туризма, и по физической культуре и спорту в общей сумме 666,0 тыс. руб., из которых 216,0 тыс. руб. были оплачены департаментом культуры и туризма за разработку ПСД системы теплоснабжения.

Заключено соглашение между администрацией города Липецка и управлением энергетики и тарифов Липецкой области о предоставлении субсидии из областного бюджета на условиях софинансирования.

В рамках данного соглашения в 2021 году планируется реализация следующих энергосберегающих мероприятий:

- Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Школа № 27».

На выполнение работ по данной котельной предусмотрено 8 264,15 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 6 611,32 тыс. руб.; средства городского бюджета – 1 652,83 тыс. руб.

В текущем периоде подготовлены документы для проведения конкурсных процедур на определение подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

- Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной «Механизаторов, 21» (разработка проектно-сметной документации).

На строительство данной котельной предусмотрено 4 491,07 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 3 592,838 тыс. руб.; средства городского бюджета – 898,209 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия заключены два муниципальных контракта и выполнены работы по изготовлению топографической съемки объекта и проведению инженерно-геологических изысканий на объекте.

Для перечисления субсидии из областного бюджета в управление энергетики и тарифов Липецкой области направлены акты выполненных работ и муниципальные контракты.

- Техническое перевооружение котельной «Космонавтов, 36/4» в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4.

На выполнение работ по данной котельной предусмотрено 10 950,153 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 8 760,122 тыс. руб.; средства городского бюджета – 2 190,031 тыс. руб.

В настоящее время по данной котельной проводится экспертиза сметной стоимости проектных работ.

- Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Косыревка» и реконструкция тепловой сети от котельной.

На выполнение работ по данной котельной предусмотрено 27 544,65 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 22 035,72 тыс. руб.; средства городского бюджета – 5 508,93 тыс. руб.

В настоящее время по техническому перевооружению, автоматизации и диспетчеризации данной котельной проводится экспертиза сметной стоимости проектных работ.

Ответственным исполнителем реализации мероприятия по строительству, техническому перевооружению, автоматизации и диспетчеризации данных котельных является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосеть».

В целом основная цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» по итогам реализации мероприятий в 2020 году достигнута.

Этот вывод подтверждается достигнутым фактическим значением планового показателя целевого индикатора цели.

Значение данного показателя за 2020 год составило 27%, что выше на 4,2% относительно 2019 года, что свидетельствует о положительной динамике значения данного показателя.

Учитывая, что реализация мероприятий, включенных в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» направлена на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирных домов, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, на создание благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, на улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности, а также на исполнение органом местного самоуправления обязательств, в том числе по приобретению жилых помещений, данные мероприятия являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

В 2021 году планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»:

1) выполнить снос не менее трех расселенных аварийных домов;

2) выполнить ремонт не менее 10 жилых помещений для повторного заселения граждан;

3) провести процедуры, необходимые для приобретения жилых помещений в целях исполнения судебных решений;

4) провести процедуры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения.

2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»:

1) реализовать мероприятие по модернизации объектов электросетевого комплекса;

2) выполнить необходимых мероприятий по оформлению в муниципальную собственность 135 бесхозных объектов.

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»: реализовать мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина

**Информация
о достижении значений целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Липецка» за 2020 год**

№№ п/п	Наименование	Ответствен ный исполнитель (соисполнит ель)	Едини ца измере ния	Значения индикаторов и показателей				
				Фактическ ое значение по итогам 2018 года	Фактичес кое значение по итогам 2019 года	2020 год		
		план	факт			Откло нение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно – коммунальных услуг для всех категорий граждан							
1.1.	<u>Целевой индикатор 1</u> Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства	Департамент жилищно – коммунально го хозяйства администра ции города Липецка	%	25,90	22,8 (с учетом показателя «удовлетв орен в неполной мере – 68,2)	23,3	27,0	15,9
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда							
2.1.	<u>Показатель 1 Задачи 1</u> Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунально го хозяйства администра ции города Липецка	%	57,10	47,2	51,2	46,33	-9,5
2.2.	<u>Показатель 2 Задачи 1</u> Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунально го хозяйства администра ции города Липецка, департамент градострои тельства и архитектуры администра ции города Липецка	%	20,00	28,7	32,0	32,7	2,2
2.3.	<u>Показатель 3 задачи 1</u> Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года	Департамент жилищно – коммунально го хозяйства администра ции города Липецка, департамент градострои тельства и	%	13,00	2,59	10,13	10,27	1,4

	(нарастающим итогом)	архитектуры администрации города Липецка						
2.4.	<u>Показатель 4 задачи 1</u> Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	85,20	28,41	28,41	28,41	0
2.5.	<u>Показатель 5 задачи 1</u> Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	0,83	0,83	0,83	0,80	-3,6
2.6.	<u>Показатель 6 задачи 1</u> Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	42,40	85,5	0	0	0
3.	Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры							
3.1.	<u>Показатель 1 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	95,20	95,20	95,30	95,3 (прогнозный)	-
3.2.	<u>Показатель 2 Задачи 2</u> Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,20	94,20	94,40	94,4 (прогнозный)	-
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием							
4.1.	<u>Показатель Задачи 3</u> Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	27,40	16,1	15,60	18,7	19,9
5.	Задача 4 – Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности							
5.1.	<u>Показатель 1 Задачи 4</u> Оснащенность муниципальных квартир приборами учета	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	46,30	46,60	46,50	46,50	0

5.2.	<u>Показатель 2 Задачи 4</u> Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	13,20	17,20	21,2	19,0	-10,4
5.3.	<u>Показатель 3 Задачи 4</u> Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	Квт*ч	396,28	396,28	396,28	396,28	0
5.4.	<u>Показатель 4 Задачи 4</u> Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	Тыс. Гкал	2,18	3,25	3,27	3,27	0
5.5.	<u>Показатель 5 Задачи 4</u> Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс.м3	4,19	32,19	101,19	101,19	0

Целевой индикатор 1 «Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства».

Показатель ежегодно формируется по данным социологического мониторинга по теме «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке», проводимого и представляемого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка.

Согласно данным указанного ежегодного социологического мониторинга показатель «Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства» составил:

- за 2015 год – 19,0%;
- за 2016 год – 21,5%;
- за 2017 год – 22,5%;
- за 2018 год – 25,9%;
- за 2019 год – 22,8%.

Значение данного показателя за 2020 год составило 27% – увеличение на 4,2% относительно 2019 года и на 3,7% от запланированного на 2020 год.

На положительную динамику данного показателя также влияет активизация участия собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов управления такими домами, неформальный подход населения к социологическому мониторингу, заставляющему поразмыслить при ответе на вопросы, касающиеся столь многогранной отрасли. Это отражает положительный результат проводимой большой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам жилищного законодательства.

Задача 1 «Обновление жилищного фонда»

Показатель 1 Задачи 1: «Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество отремонтированных домов/количество домов, требующих капитального ремонта * 100%.

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ изменениями в Жилищный кодекс Российской Федерации, взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и, согласно пункту 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Кроме этого, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования очередности и организации проведения капитального ремонта.

Во исполнение указанных норм:

- постановлением администрации Липецкой области от 18.12.2019 № 524 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области на 2020 год» установлены размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в зависимости от степени его благоустройства;

- постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013 № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области» утверждена областная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Также в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации областной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и/или работ по

капитальному ремонту разрабатываются краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта.

Работы по замене и восстановлению ряда конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, выполняются за счет средств указанной программы, вносимых собственниками помещений в МКД.

В 2020 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Липецка выполнялся в соответствии с программой, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28.02.2020 года № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы».

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 465 «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 28 февраля 2020 № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы» был уточнен план по капитальному ремонту МКД и в период 2020-2022 годы планируется выполнить работы капитального характера в 816 МКД, в том числе:

- 2020 (план) – 243 шт.;
- 2021 (план) – 195 шт.;
- 2022 (план) – 378 шт.

Согласно постановлению администрации Липецкой области от 25.06.2020 № 379 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области» в плановый период 2023-2025 годы планируется капитально отремонтировать 544 дома или порядка 181 МКД в год.

Общее количество многоквартирных домов, запланированных к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в 2017-2024 годы, составит:

202 шт. (2017 год) + 228 шт. (2018 год) + 307 шт. (2019 год) + 816 шт. (2020-2022 годы) + 181 шт. (2023 год) + 181 шт. (2024 год) = 1915 шт.

С учетом изменений, внесенных указанными постановлениями администрации Липецкой области в региональную программу капитального ремонта и в краткосрочный план ее реализации на 2020-2022 годы, актуализированные плановые значения показателя за 2020-2024 годы составят:

2020 год (план): $(202+228+307+243) / 1915 = 51,2\%$.

В соответствии со статьей 182 Жилищного кодекса Российской Федерации исполнителем программ капитального ремонта общего имущества в МКД, заказчиком работ по капитальному ремонту МКД является региональный оператор, которым в городе Липецке выступает Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области (далее – Фонд).

Фактически по информации Фонда за 2020 год выполнен капитальный ремонт в 152 МКД, а за 2019 год – в 225 МКД, а общее количество МКД, запланированных к проведению капитального ремонта, с учетом фактического исполнения программы за 2017-2020 годы составит 1742 дома, соответственно значение показателя составит:

$$2020 \text{ год (факт): } (202+228+225+152) / 1742 \times 100\% = 46,33\%$$

Фактическое количество капитально отремонтированных МКД за 2020 год (152 шт.) меньше планового (243 шт.), что связано с ограничениями, введенными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к снижению темпов работ по капитальному ремонту.

При этом необходимо отметить, что в сложившихся условиях действующие договоры Фонда капитального ремонта общего имущества МКД с подрядными организациями предусматривают возможность переноса срока выполнения работ на следующий год, что гарантирует выполнение всех запланированных в рамках краткосрочной программы работ.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлен на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома. Мероприятия по капитальному ремонту домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 2 Задачи 1: «Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд/количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд * 100%.

Общее количество квартир, планируемое к приобретению в целях исполнения решений суда для расчета целевого индикатора программы с учетом анализа существующей потребности на период 2017-2022 годы, и возможного объема финансирования на данные цели составляет не менее 25 квартир ежегодно или всего 150 квартир за 6 лет.

При формировании мероприятий в 2020 году под выделенные лимиты денежных средств 12 131,0 тыс. руб. планировалось приобрести 5 квартир для муниципальных нужд в целях исполнения решений суда. Плановое значение показателя с учетом ранее приобретенных квартир составило:

$$2020 \text{ год (план): } (43+5) / 150 \times 100\% = 32,0\%.$$

Фактически за 2020 год приобретено 6 квартир (3 однокомнатные и 3 двухкомнатные) общей площадью 265,2 кв.м стоимостью 11,68 млн.руб.

Таким образом, фактическое значение показателя составляет:

$$2020 \text{ год (факт): } (43+6) / 150 = 32,7\%.$$

Фактическое значение показателя больше планового, что является положительной динамикой и связано с обеспечением финансирования и своевременной разработкой и реализацией мероприятий по изучению рынка недвижимости и проведению аукционов на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд.

Мероприятия по приобретению жилых помещений по решению суда, а также граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года и малоимущих граждан, направлены на исполнение органом местного самоуправления обязательств, установленных действующим законодательством. Данный показатель характеризует не только исполнение органом местного самоуправления обязательств по приобретению жилых помещений, но и направлен на повышение качества жизни граждан, обеспечение благоприятных социальных условий. Необходимость приобретения жилых помещений (квартир) для муниципальных нужд носит постоянный и обязательный для администрации города Липецка характер, поэтому планировать мероприятия по приобретению квартир и денежные средства на их исполнение необходимо на постоянной основе в следующие периоды реализации программы.

Показатель 3 Задачи 1: «Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году/площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными $\times 100\%$.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в 2020 году финансировались за счет средств бюджета города Липецка, бюджета Липецкой области и за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. В целях получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Липецкой области городу Липецку было необходимо выполнить ряд условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Одно из таких условий – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2017 года. В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 в региональную программу должны быть включены все многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года.

В 2019 году постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 № 159 была утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы».

В данную программу по городу Липецку включены 122 дома, признанные в установленном порядке аварийными до 01.12.2017 года, общей площадью 77 721,96 кв.м. Расселение указанных домов планируется выполнить с 2019 по 2025 год.

В связи с тем, что предыдущие этапы аналогичной региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда города Липецка выполнены полностью, для расчета показателя принято новое значение площади расселяемых аварийных домов - 77 721,96 кв.м на весь период реализации программы.

При этом необходимо отметить, что мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилья носят переходящий характер, т.е. завершение запланированных к расселению аварийных домов, начатое в текущем году, завершается в следующем. В этой связи оценка достижения показателя осуществляется по окончанию периода реализации программы, т.е. в 2020 году оценивается период реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 2019-2020 годов.

За период 2019-2020 годов планировалось расселить 7873,7 кв.м общей площади жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде.

Таким образом, плановое значение показателя составило:

2020 год (план): $7873,7 / 77\,721,96 \times 100\% = 10,13\%$.

В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города в 2020 году завершён I-й этап Программы, который был начат в 2019 году и начато выполнение мероприятий по реализации II-го этапа Программы.

В 2020 году были расселены 436 человек, которым предоставлены 167 благоустроенных квартир в домах-новостройках. Граждане, проживавшие в 3-х аварийных помещениях, получили выкупную стоимость. Общая стоимость данных мероприятий составила 379,6 млн. руб.

Фактически по итогам реализации I-го этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда за 2019-2020 годы расселено 177 аварийных жилых помещений площадью 7982,4 кв.м, соответственно, фактическое значение показателя составит:

2020 год (факт): $7982,4 / 77\,721,96 \times 100\% = 10,27\%$.

Поставленные задачи в рамках реализации I-го этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в период 2019-2020 годов выполнены в полном объеме.

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда является приоритетным, важнейшим составляющим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленное на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности. Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 4 задачи 1 «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)».

Расчет индикатора:

Количество снесенных аварийных домов/количество домов, подлежащих сносу * 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на основании решения межведомственной комиссии многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу. После расселения и снятия с регистрационного учета граждан, проживающих в таких домах, возникает крайняя необходимость в сносе аварийных домов. Данная ситуация связана с тем, что система жизнеобеспечения города не может планомерно развиваться без осуществления плановой градостроительной деятельности. В связи с уплотненной застройкой в городе Липецке возникает большая потребность для отведения земельных участков под строительство новых домов. Одновременно с этим снос аварийных домов необходимо своевременно осуществлять в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций, захламления мусором, создания наркопитонов и т.д.

С 2019 года постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 № 159 была утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы».

Все аварийные расселенные многоквартирные дома подлежат сносу. На дату расчета показателя с учетом начала в 2019 году реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, общая планируемая потребность в сносе аварийных расселенных МКД с учетом ранее снесенных составила 176 шт.

В целях обеспечения объективной оценки достижения плановых значений показателя количество МКД, подлежащих сносу, для целей расчета величины показателя с 2019 года принято в постоянном значении 176 шт. на весь период реализации мероприятий муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и последующего сноса расселенных домов.

2019 год (план): $(8+38+6) / 176 \times 100\% = 29,55\%$.

Фактически за 2019 год осуществлен снос 4 расселенных домов:

2019 год (факт): $(8+38+4) / 176 \times 100\% = 28,41\%$.

В 2020 году в связи с отсутствием финансирования снос расселенных аварийных домов не планировался.

Фактическое значение показателя за 2020 год сохранилось на уровне 2019 года и составило 28,41% $(50/176 \times 100)$.

В целях создания благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, мероприятия по сносу расселенных домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 5 задачи 1 «Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде».

Расчет показателя:

При расчете показателя в 2019 году исходили из следующих условий.

По состоянию на 31.12.2019 года фактическая общая площадь аварийного жилищного фонда с учетом ранее расселенного аварийного фонда, признанного таковым до 01.12.2012 года, составляла 120 854,2 кв.м.

Общая площадь жилого фонда согласно статистическому отчету 1-Жилфонд за 2018 год равна 14 115 700,0 кв.м. В 2019 году в эксплуатацию введено 24 МКД общей площадью 399 697,5 кв.м и выполнен снос МКД суммарной общей площадью 3226,6 кв.м.

Таким образом, для расчета была принята плановая величина общей площади жилфонда в размере: 14512170,9 кв.м (14115700,0+399697,5-3226,6). Таким образом, с учетом актуализации данных и статистических значений расчетных данных, фактическое значение показателя за 2019 год составило:

$$120\ 854,2 / 14\ 512\ 170,9 \times 100\% = 0,83\%.$$

За 3 года в среднем признается аварийными 50 многоквартирных домов, суммарной общей площадью 30 398,9 кв.м. Таким образом, в среднем ежегодно признаваемая аварийной площадь жилфонда составляет: $30\ 398,9/3 = 10\ 133$ кв.м.

Одновременно, введены в эксплуатацию вновь построенные МКД:

2017 год: 17 шт. общей площадью 217 724,7 кв.м;

2018 год: 22 шт. S=278514,6 кв.м;

2019 год: 24 шт. S=399 697,5 кв.м.

В среднем за год площадь вновь вводимого жилья составляет: $(217724,7+278514,6+399697,5)/3 = 300\ 000,0$ кв.м.

За период 2019-2025 годы планируется расселить 122 аварийных дома общей площадью 89 874,82 кв.м. Поскольку каждый этап расселения завершается в последний год его реализации, то в расчете за год используется количество расселенных домов в последний год каждого этапа.

Период реализации программы	Период в расчет показателя	Общая площадь расселенных домов, кв.м
2019-2020	2020	8360,12
2020-2021	2021	7359,32
2021-2022	2022	10447,06
2022-2023	2023	25020,31
2023-2024	2024	26734,76
2024-2025	2025	11953,25
	ИТОГО:	89874,82

При расчете показателя общая площадь расселенных домов отнимается от площади аварийного жилищного фонда, например:

$$2020 \text{ год (план): } (120854,2+10133,0\text{м}^2-8360,12\text{м}^2) / (14512170,90+300000,0) = 0,828.$$

Плановые значения показателя на остальные года планового периода были рассчитаны аналогичным образом.

Период	Площадь аварийного жилого фонда, кв.м	Общая площадь жилого фонда, кв.м	Расчет и значения показателя
2015 год (факт)	89700,0	12840900,00	0,699
2016 год (факт)	103 724,95	13400900,00	0,774
2017 год (факт)	103 055,90	13642393,10	0,755
2018 год (факт)	112 835,90	13642393,10	0,827
2019 год (факт)	120 854,20	14512170,90	0,833
2020 год (план)	122 627,08	14812170,90	0,828
2021 год (план)	125 400,76	15112170,90	0,830
2022 год (план)	125 086,70	15412170,90	0,812
2023 год (план)	110 199,39	15712170,90	0,701
2024 год (план)	93 597,63	16012170,90	0,585
2025 год (план)	91 777,38	16312170,90	0,563

В связи с изменениями в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы» (постановление администрации Липецкой области от 24.11.2020 № 633) изменился объем расселяемой по годам общей площади многоквартирных домов, также ее значения были актуализированы и составили:

Период реализации программы	Период в расчет показателя	Общая площадь расселенных домов, кв.м
2019-2020	2020 (факт)	8522,77
2020-2021	2021 (план)	17643,58
2021-2022	2022 (план)	6726,13
2022-2023	2023 (план)	14153,22
2023-2024	2024 (план)	22991,61
2024-2025	2025 (план)	21916,88
	ИТОГО:	91954,19

Фактическое значение общей площади жилфонда по итогам 2019 года согласно статистического сборника составило 14 668 400,0 кв.м. Фактические значения по итогам 2020 года будут определены в статистическом сборнике в июле 2021 года.

Фактически за 2020 год признаны аварийными 6 многоквартирных домов общей площадью 5608,8 кв.м.

Учитывая изложенное, значения показателя составят:

2020 год (факт): $(120854,2 + 5608,8 - 8522,77) / 14\ 668\ 400,0 * 100\% = 0,80$.

Фактическое значение показателя за 2020 год (0,80) меньше планового (0,83) на 3,6%, что является положительной динамикой и связано с реализацией

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и меньшими темпами признания домов аварийными в сравнении с планируемой величиной, что в свою очередь в значительной мере положительно характеризует реализуемые программные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Показатель 6 задачи 1 «Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год».

Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок многоквартирных домов, на 2020 год утвержденный постановлением администрации г. Липецка от 24.06.2019 года № 1171, предусматривает заявочный характер реализации данного мероприятия.

На 2020 год было запланировано выполнение работ по модернизации контейнерных площадок при условии возмещения из бюджета города Липецка 80% от стоимости затрат, понесенных управляющими компаниями на модернизацию контейнерных площадок. На данные цели было предусмотрено 1,0 млн. рублей.

В связи с тем, что данные мероприятия носят заявительный характер, данное мероприятие реализовано не было.

Учитывая, что мероприятия по модернизации контейнерных площадок направлены на улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, представляется целесообразным и необходимым продолжение реализации данного мероприятия в последующие периоды.

Задача 2 «Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры».

Показатель 1 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом».

Плановое значение данного показателя на 2020 год принято в размере 95,20%.

Значение показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным. Соответственно указать фактическое значение данного показателя в настоящее время не представляется возможным.

Показатель 2 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)».

Плановое значение данного показателя на 2020 год принято в размере 94,2%.

Значения показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать во втором квартале 2020 год, соответственно указать фактическое значение данного показателя в настоящее время не представляется возможным.

2016 год – 94,0%;

2017 год – 94,0%.

2018 год – 94,2%.

2019 год – 94,2%.

2020 год – прогнозный показатель принят на уровне 94,2%.

Задача 3 «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием».

Показатель Задачи 3 «Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей».

На финансирование мероприятий данной программы в 2020 году было выделено 1997,50 тыс. руб. бюджетных средств. На основании мониторинга цен, прошлых лет действия программы, было запланировано осуществить мероприятия по инвентаризации и паспортизации в отношении 65 бесхозных объектов теплоснабжения.

В ходе подготовки технического задания для проведения конкурсных торгов с учетом коммерческих предложений по стоимости услуг (работ), представленных организациями, их выполняющими, аукционная документация была подготовлена на 65 объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен аукцион и заключен контракт с ООО «Нивелир». В ходе выполнения мероприятий были внесены корректировки в документы на 8 объектов. Фактические затраты по контракту составили 1 131 473,41 руб. – 57 объектов.

В результате, фактическое освоение бюджетных средств в 2020 году позволило подготовить техническую документацию (технические паспорта, технические планы и отчеты о рыночной оценке) на 57 объектов: 26 объектов и сетей теплоснабжения, 11 сетей водоснабжения, 3 сети электроснабжения, 7 сетей и объектов газоснабжения.

В настоящее время проводится процедура постановки данных объектов на учет в органах государственной регистрации.

В соответствии с действующим законодательством в зависимости от установленного года постройки бесхозного объекта, процедура оформления права муниципальной собственности занимает от 5 месяцев до 1,5 лет.

Общее количество принятых к расчету бесхозных сетей на 01.01.2016 года составляло 556 объектов – целевой индикатор составлял $(257/556) \times 100 = 46,2\%$.

По состоянию 01.01.2017 года количество сетей, включенных в программу, составляло 950 объектов, однако по решению Липецкого городского Совета депутатов № 435 от 27.06.2017 общее количество бесхозных сетей увеличилось на 150 объектов газоснабжения, собственник которых не определен (бесхозные), и составило 1100.

В 2017 году расчет производился от количества включенных в программу бесхозных сетей - 1100.

В расчете учтено, что за период с 2011 по 2016 годы в муниципальную

собственность оформлено 225 сетей.

В 2017 году фактически оформлено в муниципальную собственность 40 сетей.

В 2018 году фактически оформлено в муниципальную собственность 36 сетей.

Общее количество принятых к расчету бесхозных сетей на 01.01.2019 года составляет 2168 бесхозных сетей.

В 2019 году фактически оформлено в муниципальную собственность 49 объектов. Целевой индикатор составил $(301+49)/2168 \times 100 = 16,1\%$.

С учетом выделенного финансирования на 2020 год целевой индикатор составил $((350+57)/2168) \times 100 = 18,7\%$.

Плановый показатель на 2021 год ожидается $((406+130)/2168) \times 100 = 24,7\%$.

год	2019	2020
Общее количество выявленных объектов 2168		
<u>Фактическое количество принятых в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры (выданы Свидетельства права собственности) / общее количество выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры) x 100%</u>	350/2168	407/2168
Количество объектов, подлежащих паспортизации по программе	49	57
показатель нарастающим итогом	16,1	18,7

Вывод: по результатам 2020 года задача «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием» выполнена. Количество паспортизированных бесхозных объектов составило 57.

Сведения, полученные в результате технической инвентаризации бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства, являются основой для последующего осуществления в установленном порядке государственной регистрации права муниципальной собственности на данные объекты жилищного и коммунального назначения, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество, и как следствие, приведут к снижению расходов и некомпенсируемых убытков организаций жилищно-коммунального комплекса.

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным и необходимым продолжение реализации мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в последующие периоды.

Задача 4 «Внедрение энерго- и ресурсоснабжающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности».

Показатель 1 Задачи 4 «Оснащенность муниципальных квартир приборами учета».

Количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (далее - ИПУ) / (общее количество муниципальных квартир в городе) x 100%.

Мероприятие носит заявительный характер.

По факту в 2020 году оснащение квартир индивидуальными приборами учета не осуществлялось в связи с ограничениями связанными с распространением коронавирусной инфекции в текущем году ресурсоснабжающие организации приостановили работы по установке приборов учета.

Расчет показателя приведен в таблице.

	2018г.	2019 г	2020 г.		Отклонение
	факт	факт	план	факт	%
Оснащение муниципальных квартир ИПУ в текущем году (штук)	24	13	0	0	
Общее количество муниципальных квартир*			4858	4858	
Оснащенность муниципальных квартир ИПУ в текущем году			0	0	
расчет	24/ 8504	13/ 8464	0	0	
%	0,3%	0,2%	46,5%	46,5%	
Оснащенность муниципальных квартир ИПУ по состоянию на 01.07.2017 - 45,5%	46% +0,3%	46,4% +0,2%	46,5 %	46,5%	

Показатель 2 Задачи 4 «Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных».

Количество многоквартирных домов вновь введенных и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности по текущую дату (нарастающим итогом с 2011 года)/Общее количество многоквартирных домов планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 года до 2035 год*100%, %.

На 2020 год принята плановая величина показателя в размере 21,2%:

$(354+298)/(999+2072)*100\%=21,2\%$, где

354 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) с 2011 по 2020 год;

298 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2020 годы;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году.

2072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям

энергоэффективности (с классом А, В, С) принимается по фактическим данным мониторинга ГИС «Энергоэффективность» Форма 8.

Количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов, принимается по фактическим данным краткосрочного плана реализации на территории города Липецка областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Факт 2020 года.

$$(261+324)/(999+2072)*100\%=19,0\%, \text{ где}$$

261 ед. – фактическое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С), с 2011 по 2020 годы;

324 ед. – фактическое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2020 год;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году.

2072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Показатель выполнен на 90%.

Снижение показателя связано с уменьшением количества построенных в 2020 году многоквартирных домов. Планировалось 42 дома, построено – 15. А также проведением капитального ремонта фасадов на многоквартирных домах. Планировалось 60 домов, отремонтировано 40 домов.

Расчет показателя приведен в таблице.

Год	К-во построенных домов (нарастающим итогом с 2011 года)		К-во МКД кап.отремон. (нарастающим с 2011 года)		Расчет показателя
	всего	с классом А,В,С	всего, в т.ч.	ремонт фасадов	
2011 факт	31	18			$(18+0)/(999+2072)*100\%=0,6\%$
2012 факт	60	45			$(45+0)/(999+2072)*100\%=1,5\%$
2013 факт	86	71			$(71+0)/(999+2072)*100\%=2,3\%$
2014 факт	117	102	2	0	$(102+0)/(999+2072)*100\%=3,3\%$
2015 факт	159	144	73	5	$(144+5)/(999+2072)*100\%=4,9\%$
2016 факт	194	179	103	9	$(179+9)/(999+2072)*100\%=6,1\%$
2017 факт	213	198	383	58	$(198+58)/(999+2072)*100\%=8,3\%$
2018 факт	237	222	608	184	$(222+184)/(999+2072)*100\% = 13,2\%$
2019 факт	272	246	833	283	$(246+283)/(999+2072)*100\%=17,2\%$
2020 план	369	354	556	298	$(354+298)/(999+2072)*100\%=21,2\%$
2020 факт	287	261	984	324	$(261+324) / (999+2092)*100\%=19,0\%$
...					

2031-2035 план	999	984	2072	1210	$(984+1210)/(999+2072)*100\%=71,4\%$
-------------------	-----	-----	------	------	--------------------------------------

Показатель 3 Задачи 4 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Сумма плановой годовой экономии электрической энергии в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», кВт*ч/год.

Принимая во внимание, что в 2020 году Подпрограммой 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» не планировалась реализация мероприятий в области энергосбережения на объектах электроснабжения, показатель экономии электрической энергии принят на уровне показателя 2018 года - 396,28 кВт*ч/год.

Показатель 4 Задачи 4 «Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Сумма плановой годовой экономии тепловой энергии в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», Гкал/год.

На 2020 год принята плановая годовая экономия тепловой 3,27 тыс.Гкал:

Достижение экономии тепловой энергии планировалось за счет проведения следующих мероприятий:

1. «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий»:

- котельная школы № 41, ул. Арсеньева, 38а (ежегодная плановая экономия тепловой энергии 1,382 тыс.Гкал);

- котельная «ул.Ковалева» (ежегодная плановая экономия тепловой энергии 0,225 тыс.Гкал);

- установка АТП с погодозависимым регулирование в МКД по ул. Энгельса (ежегодная плановая экономия тепловой энергии 1,120 тыс. Гкал).

2. «Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные (квартирные) источники теплоснабжения»: г. Липецк, ул. Центральная, д. 7, (ежегодная плановая экономия тепловой энергии 0,009 тыс. Гкал).

Вышеуказанные мероприятия реализованы в полном объеме в 2018 году.

3. «Установка автоматических тепловых узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы».

Плановая годовая экономия (всего) 0,533 тыс. Гкал, складывается из выполненных в 2019 году мероприятий на объектах бюджетной сферы. В 2020 году выполнение новых мероприятий не планировалось.

Итого плановая экономия тепловой энергии от реализации всех вышеуказанных мероприятий в 2020 году составила – 3,27 тыс. Гкал в год.

Показатель выполнен.

Показатель 5 Задачи 4 «Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий».

Сумма плановой годовой экономии газа в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» на 2020 год принята в объеме 101,19 тыс.м³/год.

Достижение экономии природного газа планировалось за счет проведения мероприятий по модернизации и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий.

В 2020 году.

Плановая экономия газа на 2020 год принята в размере – 101,19 тыс. куб. м, в том числе с учетом:

- 1) мероприятий, фактически выполненных за период 2017 - 2019 годы:
 - котельная «Школа № 16» (ежегодная экономия газа 3,060 тыс.куб.м.);
 - котельная «Школа № 35 с. Сселки» (ежегодная экономия газа 1,130 тыс.куб.м);
 - реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» (ежегодная экономия газа 22,00 тыс. куб.м);
 - реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «У пос. Северный Рудник» (ежегодная экономия газа 6,00 тыс. куб.м);
- 2) в 2020 году реализовано мероприятие «Строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке» (ежегодная экономия газа 69,00 тыс. куб.м).

Итого плановая экономия природного газа от реализации всех вышеуказанных мероприятий – 101,19 тыс. куб. м.

Показатель выполнен.

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
за счет средств бюджета города
за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»					349 518,981	316 968,647	90,7	
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Департамент культуры, Департамент образования, Департамент физической культуры и спорта, Управление ЗАГС, Управление имущественных и земельных отношений, Управления Левобережным, Правобережным, Советским округами			0510000000	262 486,364	249 985,927	95,2	
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510100000	0,000	0,000	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов				0510200000	27 135,047	27 047,606	99,7	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		613	0501	0510209503	0,000	0,000	0,000	
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов				0510220730	27 135,047	27 047,606	99,7	
	Департамент ЖКХ		613	0501	0510220730	22 723,000	22 720,083	100,0	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта, за декабрь 2019 года, январь - ноябрь и частично за декабрь 2020 года. Окончательный расчет за декабрь 2020 года произведен в январе 2021 года.
	Управление земельных и имущественных отношений		630	0113	0510220730	2 350,000	2 273,183	96,7	Неполное освоение средств связано с переходом прав собственности, либо изменениями в структуре муниципальной казны города Липецка в части 26 объектов недвижимого имущества
	Департамент культуры и туризма		622	0703	0510220730	138,494	138,494	100,0	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта за январь - март 2020 года в отношении МБУ ДО "ДХШ № 2, МБУ ДО "ДШИ № 2", МУ "Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства", МУ "Централизованная библиотечная система" города Липецка.
			622	0801	0510220730	482,583	482,583	100,0	
	Департамент образования		620	0701	0510220730	147,200	147,199	100,0	
			620	0702	0510220730	164,800	161,889	98,2	
			620	0703	0510220730	880,900	876,215	99,5	
			620	0707	0510220730	5,600	5,600	100,0	
	Департамент физической культуры и спорта		621	0703	0510220730	100,940	100,878	99,9	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта в отношении МБОУ ДО "ГДЮЦ "Спортивный" и МБУ "Спортивная школа № 4"
			621	1101	0510220730	89,830	89,800	100,0	
	Управление ЗАГС		610	0304	0510220730	51,700	51,682	100,0	
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510300000	20 315,300	19 950,874	98,2	
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510308000	20 315,300	19 950,874	98,2	Финансирование учреждения осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		613		0510403000	14 178,420	11 678,950	82,4	
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510440860	14 178,420	11 678,950	82,4	В рамках приобретения жилья отдельным категориям граждан приобретены 3-и двухкомнатные квартиры и 3-и однокомнатные квартиры. После неоднократных открытых аукционов по приобретению квартиры для Шалотиной Е.В., проведенных МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка, квартира не приобретена, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, торги признаны несостоявшимися.
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510500000	5 674,971	4 946,412	87,2	
1.5.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	всего	1 979,491	1 938,870	97,9	Выполнен ремонт 11 жилых помещений: ул.Липовская,д.4,кв.82; ул. Высокая, д.4, кв.2; ул.Студеновская,д.5, кв.80; ул.Ковалева,д.107а,ком.2; ул.40 лет Октября, д.37а, кв.15; ул. Московская, д.105,кв.76; ул. Космонавтов, д.30, кв.40; ул. Громовой, д.2А,кв.66; ул.Жуковского,д.7кв.26; ул. Макарова д.6,ком.82; ул. Гагарина д.125,ком.51.
1.5.2.	- Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	360,000	360,000	100,0	Обследование проведено по 17 адресам с целью определения степени износа конструктивных элементов.
1.5.3.	- Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 173,000	1 167,729	99,6	В отчетном периоде в соответствии с заключенными договорами с ООО "Северо - Западный информационный центр", произведена оплата за услуги по ведению работы по найму муниципального жилищного фонда за январь- декабрь месяцы 2020 года.
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	150,000	150,000	100,0	Работы МУ "Управление капитального ремонта" г.Липецка выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 252,200	642,560	51,31	Установлены пандусы по 7 адресам. Еще по 4 адресам расторгнут муниципальный контракт в связи с невыполнением работ подрядчиком. Подрядчик был включен в реестр недобросовестных.
1.5.6.	Возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510560780	200,000	185,526	92,8	Данное мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде возмещены затраты по замене бытового газоиспользующего оборудования (замена 1 плиты) заявителем, проживающей по адресу: ул.Неделина, д.15, кв.110 и АО "Газораспределение Липецк-филиал в городе Липецке" - замена 16 плит.
1.5.7.	Демонтаж неэксплуатируемых дымовых труб, расположенных на территории города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	560,280	501,727	89,5	Заключен контракт на выполнение работ по демонтажу неэксплуатируемых домовых труб по 8 адресам на сумму 871,164 тыс.руб.. Выполнен снос пяти труб на сумму 501,727 тыс.руб. Жители дома по адресу ул. Ахсакова д.2 отказались от демонтажа. Дымоходы по ул. Ушинского д.2 и пл. Константиновой д.1 проведен капитальный ремонт и демонтаж труб приведет к дополнительным затратам по восстановлению фасадов.
1.6.	Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Управления Правобережным, Левобережным, Советским округами			0510600000	1 370,600	1 217,694	88,8	
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	592,100	570,138	96,3	В отчетном периоде произведены выплаты за январь - декабрь месяцы 2020 года 4 рентополучателям.
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	31,500	21,728	69,0	Выплаты производятся по факту обращения. В отчетном периоде оплачено 9 договоров по определению рыночной стоимости транспортных средств.
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	685,000	590,828	86,3	Выплата носит заявительный характер и производится ежемесячно по факту предоставления справок. В 2020 году предоставлено 44 выплаты.
1.6.4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651340	0,000	0,000	0,000	В отчетном периоде предоставлено две одновременных денежных выплат вдовам ветеранов ВОВ.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	1003	0510651350	0,000	0,000	0,000	В 2020 году ветеранам боевых действий предоставлено 9 единовременных денежных выплат.
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	1003	0510651760	0,000	0,000	0,000	В 2020 году инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов предоставлено 19 единовременных денежных выплат.
1.6.7.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл.качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖСХ» (областной бюджет)	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	1003	0510685010	0,000	0,000	0,000	В 2020 году 17 гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» предоставлены социальные выплаты.
1.6.8.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" - областной бюджет	Департамент ЖСХ администрации города Липецка	613	1003	0510685180	0,000	0,000	0,000	Финансирование мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств областного бюджета и носит заявительный характер. В рамках заключенного муниципального контракта выполнен ремонт 1 жилого помещения.
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего:		0113	0510699999	62,000	35,000	56,5	
		Управление Левобережным округом	631	0113	0510699999	27,000	0,000	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявок на обеспечение твердым топливом не поступало.
		Управление Советским округом	632	0113	0510699999	20,000	20,000	100,0	15.09.2020 проведена доставка каменного угля малоимущей семье (Коршуновой Л.В., инвалиду 3 группы, проживающей по адресу г. Липецк, ул. Поселковая, 306)
		Управление Правобережным округом	633	0113	0510699999	0,000	0,000	0,0	
		Управление Октябрьским округом	634	0113	0510699999	15,000	15,000	100,0	В сентябре 2020 года проведена доставка каменного угля малоимущей семье (Нординовой Р.П., проживающей по адресу: Полярная, д.3)

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510700000	7 525,700	7 524,144	100,0	
1.7.1.	Оценка изымаемых у собственников жилых помещений	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	201,500	200,000	99,3	В рамках мероприятий по сносу расселенных аварийных домов проведена оценка выкупной (рыночной) стоимости изымаемых у собственников 38 жилых помещений на сумму 160,0 тыс. руб. Кроме того, выполнен проект организации работ по сносу расселенного аварийного дома по адресу: ул. 40 лет Октября, д.7 на сумму 40,0 тыс. руб.
1.7.2.	Выплата компенсации при изъятии нежилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу		613	0501	0510799999	7 324,200	7 324,144	100,0	Предоставлены 2 выплаты
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800000	44 464,500	44 262,942	99,5	
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800110	44 464,500	44 262,942	99,5	Финансирование учреждения осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510900000	2 193,900	1 118,320	51,0	
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510960760	1 000,000	0,000	0,0	В связи с вступившим в силу (03.10.2020) Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" проект Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных модернизацией площадок МКД на 2020 год был возвращен департаментом финансов на доработку департаменту ЖКХ. Однако учитывая специфику работ по модернизации контейнерных площадок выполнение данного вида работ в ноябре-декабре не возможно, в связи с чем указанный Порядок не был разработан.
1.9.2.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - средства областного бюджета	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510986380	0,000	0,000	0,000	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - финансируется из 2-х источников: - средства областного бюджета 8583,984 тыс.руб.; - средства городского бюджета -1193,9 тыс.руб.
1.9.3.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - на условиях софинансирования с областным бюджетом	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510986380	1 193,900	1 118,320	93,7	Экономия сложилась по итогам проведения торгов. Мероприятие выполнено в полном объеме. Приобретен 421 евро-контейнера.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F300000	139 627,926	132 238,985	94,7	<p>Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка финансируется из 3-х источников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 679616,191 тыс.руб. - областной бюджет - 77 855,493 тыс.руб., - средства городского бюджета - 139627,926 тыс.руб., <p>В 2020 году в рамках программных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершен I этап (2019-2020 гг.) : Приобретено 175 квартир и выплачена выкупная стоимость по 2 расселенным квартирам. Расселено из аварийного жилья 489 человек. Площадь расселенного жилья - 7901,1 кв.м. - II этап (2020-2021 гг.) будет продолжен в 2021 году: В 2020 году приобретена 41 квартира и выплачена выкупная стоимость по 1 расселенной квартире. Расселено из аварийного жилья 99 человек. Площадь расселенного жилья - 1478,4 кв.м. <p>Кроме того, 02.07.2020 был заключен муниципальный контракт на строительство 136-ти квартир в 17-ти этажном жилом здании в 32-33 микрорайонах со сроком завершения работ не позднее 01.10.2021 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 217 107 092,40 руб.</p> <p>Не полное освоение средств связано с неисполнением подрядной организацией графика работ, предусмотренного указанным муниципальным контрактом на строительство жилого здания, а также с невыполнением обязательств проектной организацией по проектированию объекта в установленные муниципальным контрактом сроки.</p> <p>Кроме того, средства, предусмотренные на II этап (2020-2021 гг.) и неизрасходованные в 2020 финансовом году будут восстановлены в 2021 году в полном объеме.</p>
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367483	0,000	0,000	0,000	
1.10.2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств субсидии из областного бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367484	0,000	0,000	0,000	
1.10.3.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств городского бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367485	139 627,926	132 238,985	94,7	
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	051F367485	131 877,668	129 190,509	98,0	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	051F367485	7 750,258	3 048,476	39,3	
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка		0502	0520000000	45 273,796	32 034,083	70,8	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка		0502	0520100000	43 931,916	30 902,610	70,3	
2.1.1.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520124440	7,752	7,752	100,0	
2.1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.		611	0502	0520140510	1 198,423	1 198,312	100,0	
	- Строительство объекта "Водоснабжение пос. Северный Рудник в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	1 150,023	1 150,000	100,0	Проектно-сметная документация по строительству объекта выполнена в полном объеме
	- Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железняка в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	48,400	48,312	99,8	В отчетном периоде произведена оплата выполненных в 2019 году работ по изготовлению технической документации.
2.1.3.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малозэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144000	11 012,300	0,000	0,0	Средства предусмотрены на оплату работ по технологическому присоединению объекта к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ЛГЭК». Средства не израсходованы в связи с тем, что АО «ЛГЭК» в 2020 году не выполнило работы по технологическому присоединению объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.
2.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод и реконструкции сооружений участков механической и биологической очистки сточных вод МУП «Липецкая станция аэрации»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144030	5 990,347	5 990,347	100,0	Проектно-сметная документация разработана.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.5.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144040	22 223,094	20 627,762	92,8	Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ по объекту сложилась ниже запланированной.
2.1.6.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ на условиях софинансирования с областным бюджетом	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	всего	3 500,000	3 078,437	88,0	Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия сложилась за счет исключения работ, не предусмотренных постановлением администрации города Липецка от 15.06.2020 № 839 "О подготовке и реализации бюджетных инвестиций из городского бюджета в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Липецка"
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S6180	3 289,982	3 078,437	93,6	
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S6180	210,018	0,000	0,0	Закрытое финансирование
2.1.7.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (областные средства)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S6180	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520200000	1 341,880	1 131,473	84,3	
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»		613	0502	0520299999	1 341,880	1 131,473	84,3	Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнена техническая инвентаризация и паспортизация по 57 объектам.
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530000000	41 758,821	34 948,637	83,7	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530100000	41 758,821	34 948,637	83,7	
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		613	0502	0530100000	35 098,221	33 767,352	96,2	
3.1.1.1	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530120740	100,000	0,000	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. Учитывая, что в 2020 году на территории Липецкой области действовали ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, заявок ни от физических, ни от юридических лиц на предоставление субсидии в департамент жилищно-коммунального хозяйства не поступало, в связи с чем, мероприятие не реализовано.
3.1.1.2	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	478,000	0,000	0,0	Работы по объекту «Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк» были выполнены в 2019 году за исключением работ по монтажу охранно-пожарной системы котельной, так как предусмотренное в проекте оборудование не соответствовало требованиям АО «ЛГЭК». В бюджете города Липецка на 2020 год на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной системы котельной, соответствующей требованиям АО «ЛГЭК» и завершения работ по объекту в целом было предусмотрено 478,0 тыс. руб. Не освоение предусмотренных средств, связано с тем, что подрядная организация вышеуказанные работы не выполнила.
3.1.1.3	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	17,700	0,000	0,0	Средства в 2020 году предусмотрены на оплату работ по технологическому присоединению объекта к сетям теплоснабжения. Не освоение предусмотренных средств связано с тем, что АО «ЛГЭК» не были предоставлены документы для оплаты работ по технологическому присоединению котельной к сетям теплоснабжения.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.4	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 "а" по ул. Ковалева в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	8,200	0,000	0,0	Средства в 2020 году предусмотрены на оплату работ по технологическому присоединению объекта к инженерным сетям водоотведения и водоснабжения. Не освоение предусмотренных средств связано с тем, что АО «ЛГЭК» не были предоставлены документы для оплаты работ по технологическому присоединению котельной к сетям водоотведения, водоснабжения.
3.1.1.5	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	478,000	0,000	0,0	Работы по объекту «Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «У поселка Северный Рудник» в г. Липецк» были выполнены в 2019 году за исключением работ по монтажу охранно-пожарной системы котельной, так как предусмотренное в проекте оборудование не соответствовало требованиям АО «ЛГЭК». В бюджете города Липецка на 2020 год на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной системы котельной, соответствующей требованиям АО «ЛГЭК» и завершения работ по объекту в целом было предусмотрено 478,0 тыс. руб. Не освоение предусмотренных средств, связано с тем, что подрядная организация вышеуказанные работы не выполнила
3.1.1.6	Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДОУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	32 016,321	31 787,748	99,3	Средства предусмотрены на завершение работ по разработке проектно-сметной документации и строительство объекта. Проектно-сметная документация в текущем году разработана, работы по строительству котельной выполнены. Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ по строительству котельной сложилась ниже первоначально запланированной.
3.1.1.7	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	2 000,000	1 979,604	99,0	Работы по строительству объекта в 2020 году завершены в полном объеме. Кроме того, за счет дополнительно предусмотренных средств выполнены работы по восстановлению благоустройства территории ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», первоначально не предусмотренные проектом. Не полное освоение средств связано с тем, что стоимость технологического присоединения к сетям газоснабжения сложилась ниже первоначально запланированной и в целом стоимость строительства объекта сложилась ниже первоначально запланированной.
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом			0502	0530156080	6 660,600	1 181,285	17,7	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.1.	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530186080	410,600	403,703	98,3	Работы по строительству объекта в 2020 году завершены в полном объеме. Кроме того, за счет дополнительно предусмотренных средств выполнены работы по восстановлению благоустройства территории ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», первоначально не предусмотренные проектом.
3.1.2.2.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530186080	6 218,000	777,582	12,5	Средства предусмотрены в рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет предусмотренных средств разработана проектно-сметная документация на строительство данного объекта. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы составляет 55719,38 тыс. руб. Аукцион на выполнение работ по строительству котельной не объявлялся в связи с недостатком финансирования.
3.1.2.3	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения - на условиях софинансирования - на условиях областного бюджета.	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530186080	32,000	0,000	0,0	В отчетном периоде планировалось перевести на условиях софинансирования с областным бюджетом (80%- субсидия Липецкой области, 10% - бюджет города Липецка, 10% - средства собственников жилых помещений в МКД) на индивидуальные источники теплоснабжения 1 квартиру в многоквартирном доме по ул. Ударников д.96 кв. 4. На 01.12.2020 подрядная организация не смогла приступить к выполнению работ по переводу указанной муниципальной квартиры на индивидуальное газовое отопление. Причина – отказ нанимателя жилого помещения Третьяковой Л.М. обеспечить доступ специалистам для производства строительно-монтажных работ. В отношении нанимателя указанного жилого помещения вынесено судебное решение о необходимости обеспечения доступа в жилое помещение представителям ООО «Сырская» для проведения работ по переводу квартиры на индивидуальные источники теплоснабжения. В настоящее время вопрос обеспечения допуска в жилое помещение решается управляющей компанией ООО «Сырская» и службой судебных приставов. Механизмов, позволяющих приступить к выполнению работ без разрешения нанимателя жилого помещения, нет.

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»	Всего	841 427,540	373 535,378	44,4	
		Федеральный бюджет	705 178,055	307 569,575	43,6	
		Областной бюджет	136 249,485	65 965,803	48,4	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	799 167,533	354 928,480	44,4	
		Федеральный бюджет	705 178,055	307 569,575	43,6	
		Областной бюджет	93 989,478	47 358,905	50,4	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	4 468,825	711,189	15,9	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Всего	4 468,825	711,189	15,9	
		Федеральный бюджет	4 468,825	711,189	15,9	Из-за задолженности за потребленные коммунальные услуги перед филиалом ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» в отношении управляющей компании ООО «УК «Октябрьская», в управлении которой находятся многоквартирные дома, расположенные по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, д.36; г.Липецк, бульвар Шубина, д.2; г.Липецк, бульвар Шубина, д.9, по которым Фондом принято решение о предоставлении финансовой поддержки, введены ограничения, что не позволило
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен-ия	
1	2	3	7	8	9	
1.2.2.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Всего	0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен-ия	
1	2	3	7	8	9	
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения №1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и формы: Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.6.	Возмещение затрат по замене бытового газопользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.5.7.	Демонтаж неэксплуатируемых дымовых труб, расположенных на территории города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.	Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан»	Всего	28 643,039	28 098,879	98,1	
		Федеральный бюджет	21 093,039	20 778,370	98,5	
		Областной бюджет	7 550,000	7 320,509	97,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполне-ния	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.4.	Обеспечением жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Всего	2 849,640	2 815,704	98,8	В отчетном периоде предоставлено две единовременных денежных выплат вдовам ветеранов ВОВ.
		Федеральный бюджет	2 849,640	2 815,704	98,8	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	6 430,199	6 149,466	95,6	В 2020 году ветеранам боевых действий предоставлено 9 единовременных денежных выплат.
		Федеральный бюджет	6 430,199	6 149,466	95,6	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Всего	11 813,200	11 813,200	100,0	В 2020 году инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов предоставлено 19 единовременных денежных выплат.
		Федеральный бюджет	11 813,200	11 813,200	100,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.7.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Всего	7 350,000	7 236,586	98,5	В 2020 году 17 гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» предоставлены социальные выплаты.
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	7 350,000	7 236,586	98,5	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.8.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" - областной бюджет	Всего	200,000	83,923	42,0	Финансирование мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств областного бюджета и носит заявительный характер. В рамках заключенного муниципального контракта выполнена ремонт 1 жилого помещения.
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	200,000	83,923	42,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.7.1.	Оценка изымаемых у собственников жилых помещений	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
		Всего	0,000	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнена	
1	2	3	7	8	9	
1.7.2.	Выплата компенсации при изъятии нежилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Всего	8 583,984	8 281,135	96,5	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	8 583,984	8 281,135	96,5	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Всего	0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.9.2.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - <i>средства областного бюджета</i>	Всего	8 583,984	8 281,135	96,5	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – финансируется из 2-х источников: - средства областного бюджета 8583,984 тыс.руб.; - средства городского бюджета –1193,9 тыс.руб. Экономия сложилась по итогам проведения торгов. Мероприятие выполнено в полном объеме. Приобретен 421 евро-контейнер
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	8 583,984	8 281,135	96,5	
1.9.3.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - <i>на условиях софинансирования с областным бюджетом</i>	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Всего	757 471,685	317 837,277	42,0	
		Федеральный бюджет	679 616,191	286 080,016	42,1	
		Областной бюджет	77 855,494	31 757,261	40,8	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	7	8	9	
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка	Всего	757 471,685	317 837,277	42,0	<p>Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка финансируется из 3-х источников: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 679616,191 тыс.руб. - областной бюджет - 77 855,493 тыс.руб., - средства городского бюджета - 139627,926 тыс.руб., В 2020 году в рамках программных мероприятий: - завершен I этап (2019-2020 гг.): Приобретено 175 квартир и выплачена выкупная стоимость по 2 расселенным квартирам. Расселено из аварийного жилья 489 человек. Площадь расселенного жилья - 7901,1 кв.м. - II этап (2020-2021 гг.) будет продолжен в 2021 году: В 2020 году приобретена 41 квартира и выплачена выкупная стоимость по 1 расселенной квартире. Расселено из аварийного жилья 99 человек. Площадь расселенного жилья - 1478,4 кв.м. Кроме того, 02.07.2020 был заключен муниципальный контракт на строительство 136-ти квартирного 17-ти этажного жилого здания в 32-33 микрорайонах со сроком завершения работ не позднее 01.10.2021 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 217 107 092,40 руб.</p> <p>Не полное освоение средств связано с неисполнение подрядной организацией графика работ, предусмотренного указанным муниципальным контрактом на строительство жилого здания, а также с невыполнение обязательств проектной организацией по проектированию объекта в установленные муниципальным контрактом сроки. Кроме того, средства, предусмотренные на II этап (2020-2021 гг.) и неизрасходованные в 2020 финансовом году будут восстановлены в 2021 году в полном объеме.</p>
		Федеральный бюджет	679 616,191	286 080,016	42,1	
		Областной бюджет	77 855,494	31 757,261	40,8	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего	14 000,000	12 313,748	88,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	14 000,000	12 313,748	88,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
2.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ»	Всего	14 000,000	12 313,748	88,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	14 000,000	12 313,748	88,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000	0,000	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнена	
1	2	3	7	8	9	
2.1.1.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,000	
2.1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
	<i>- Строительство объекта "Водоснабжение пос. Северный Рудник в г. Липецке"</i>	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
	<i>- Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке»</i>	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.3.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малозэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод и реконструкции сооружений участков механической и биологической очистки сточных вод МУП «Липецкая станция аэрации»	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.5	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.6.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ <i>на условиях софинансирования с областным бюджетом</i>	Всего	0,000	0,000	0,0	Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия сложилась за счет исключения работ, не предусмотренных постановлением администрации города Липецка от 15.06.2020 № 839 "О подготовке и реализации бюджетных инвестиций из городского бюджета в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Липецка"
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
2.1.7.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ <i>(областные средства)</i>	Всего	14 000,000	12 313,748	88,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	14 000,000	12 313,748	88,0	
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры»	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	28 260,007	6 293,150	22,3	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150	22,3	
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	28 260,007	6 293,150	22,3	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000		
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150	22,3	
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.2.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.3.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.4.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 "а" по ул. Ковалева в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.6.	Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДОУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	28 260,007	6 293,150	22,3	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150	22,3	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.2.1	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения	Всего	3 388,007	3 182,824	93,9	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен	
1	2	3	7	8	9	
	ГООУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	3 388,007	3 182,824	93,9	Работы по строительству объекта в 2020 году завершены в полном объеме. Кроме того, за счет дополнительно предусмотренных средств выполнены работы по восстановлению благоустройства территории ГООУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», первоначально не предусмотренные проектом.
3.1.2.2	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д"	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	24 872,000 24 872,000	3 110,326 3 110,326	12,5 12,5	Средства предусмотрены в рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За счет предусмотренных средств разработана проектно-сметная документация на строительство данного объекта. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы составляет 55719,38 тыс. руб. Аукцион на выполнение работ по строительству котельной не объявлялся в связи с недостатком финансирования.
3.1.2.3.	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000	0,000 0,000	0,0 0,0	

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
по источникам ресурсного обеспечения
за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»	Всего	1 190 946,521	690 504,025
		Федеральный бюджет	705 178,055	307 569,575
		Областной бюджет	136 249,485	65 965,803
		Городской бюджет	349 518,981	316 968,647
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	1 061 653,897	604 914,407
		Федеральный бюджет	705 178,055	307 569,575
		Областной бюджет	93 989,478	47 358,905
		Городской бюджет	262 486,364	249 985,927
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Всего	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	31 603,872	27 758,795
		Федеральный бюджет	4 468,825	711,189
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	27 135,047	27 047,606
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия	Всего	4 468,825	711,189
		Федеральный бюджет	4 468,825	711,189
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.2.2.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего	27 135,047	27 047,606
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	27 135,047	27 047,606
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	20 315,300	19 950,874
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	20 315,300	19 950,874
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	14 178,420	11 678,950
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	14 178,420	11 678,950
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Всего	14 178,420	11 678,950
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	14 178,420	11 678,950
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Всего	5 674,971	4 946,412
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	5 674,971	4 946,412
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	1 979,491	1 938,870
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 979,491	1 938,870
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для	Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	360,000	360,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	проживания жилых домов	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Всего	1 173,000	1 167,729
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 173,000	1 167,729
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Всего	150,000	150,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	150,000	150,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	1 252,200	642,560
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 252,200	642,560
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.6.	Возмещение затрат по замене бытового газониспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Всего	200,000	185,526
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	200,000	185,526
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.7.	Демонтаж неэксплуатируемых дымовых труб, расположенных на территории города Липецка	Всего	560,280	501,727
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	560,280	501,727
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Всего	30 013,639	29 316,573
		Федеральный бюджет	21 093,039	20 778,370
		Областной бюджет	7 550,000	7 320,509
		Городской бюджет	1 370,600	1 217,694
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
		Всего	592,100	570,138
		Федеральный бюджет	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	592,100	570,138
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	31,500	21,728
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	31,500	21,728
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	685,000	590,828
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	685,000	590,828
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Всего	2 849,640	2 815,704
		Федеральный бюджет	2 849,640	2 815,704
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	6 430,199	6 149,466
		Федеральный бюджет	6 430,199	6 149,466
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Всего	11 813,200	11 813,200
		Федеральный бюджет	11 813,200	11 813,200
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.7.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Всего	7 350,000	7 236,586
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	7 350,000	7 236,586
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.6.8.	Расходы на реализацию закона Липецкой области от 25.12.2017 № 141-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан в Липецкой области" - областной бюджет	Всего	200,000	83,923
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	200,000	83,923
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	62,000	35,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	62,000	35,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	7 525,700	7 524,144
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	7 525,700	7 524,144
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.1.	Оценка изымаемых у собственников жилых помещений	Всего	201,500	200,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	201,500	200,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.2.	Выплата компенсации при изъятии нежилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу	Всего	7 324,200	7 324,144
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	7 324,200	7 324,144
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Всего	44 464,500	44 262,942
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	44 464,500	44 262,942
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Лилецка	Всего	44 464,500	44 262,942
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	44 464,500	44 262,942
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Всего	10 777,884	9 399,455
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	8 583,984	8 281,135
		Городской бюджет	2 193,900	1 118,320
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.1.	Возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок	Всего	1 000,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 000,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.2.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Всего	9 777,884	9 399,455
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	8 583,984	8 281,135
		Городской бюджет	1 193,900	1 118,320
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Всего	897 099,611	450 076,262
		Федеральный бюджет	679 616,191	286 080,016
		Областной бюджет	77 855,494	31 757,261
		Городской бюджет	139 627,926	132 238,985
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Лилецка	Всего	897 099,611	450 076,262
		Федеральный бюджет	679 616,191	286 080,016
		Областной бюджет	77 855,494	31 757,261
		Городской бюджет	139 627,926	132 238,985
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
		Всего	59 273,796	44 347,831

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Областной бюджет	14 000,000	12 313,748
		Городской бюджет	45 273,796	32 034,083
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ»	Всего	57 931,916	43 216,358
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	14 000,000	12 313,748
		Городской бюджет	43 931,916	30 902,610
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.1.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	Всего	7,752	7,752
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	7,752	7,752
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве, в том числе:	Всего	1 198,423	1 198,312
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 198,423	1 198,312
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	<i>- Строительство объекта "Водоснабжение пос. Северный Рудник в г. Липецке"</i>	Всего	1 150,023	1 150,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 150,023	1 150,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	<i>- Строительство объекта «Сети канализации по ул. Железнякова в г. Липецке»</i>	Всего	48,400	48,312
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	48,400	48,312
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.3.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с.	Всего	11 012,300	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	11 012,300	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	Желтые Пески в г. Липецке"	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод и реконструкции сооружений участков механической и биологической очистки сточных вод МУП «Липецкая станция аэрации»	Всего	5 990,347	5 990,347
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	5 990,347	5 990,347
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.5.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Всего	22 223,094	20 627,762
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	22 223,094	20 627,762
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.6.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	17 500,000	15 392,185
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	14 000,000	12 313,748
		Городской бюджет	3 500,000	3 078,437
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Всего	1 341,880	1 131,473
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 341,880	1 131,473
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных"	Всего	1 341,880	1 131,473
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 341,880	1 131,473
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	70 018,828	41 241,787
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150
		Городской бюджет	41 758,821	34 948,637

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.	Основное мероприятие 1	Всего	70 018,828	41 241,787
	Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150
		Городской бюджет	41 758,821	34 948,637
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	35 098,221	33 767,352
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	35 098,221	33 767,352
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Всего	100,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	100,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.2.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Всего	478,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	478,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.3.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для школы № 41 по ул. Арсеньева в г. Липецке"	Всего	17,700	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	17,700	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.4.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109 "а" по ул. Ковалева в г. Липецке"	Всего	8,200	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	8,200	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Всего	478,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	478,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.6.	Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДОУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке"	Всего	32 016,321	31 787,748
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	32 016,321	31 787,748
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.7.	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Всего	2 000,000	1 979,604
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 000,000	1 979,604
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	34 920,607	7 474,435
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	28 260,007	6 293,150
		Городской бюджет	6 660,600	1 181,285
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.1.	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Всего	3 798,607	3 586,527
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	3 388,007	3 182,824
		Городской бюджет	410,600	403,703
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.2.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д"	Всего	31 090,000	3 887,908
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	24 872,000	3 110,326

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Городской бюджет	6 218,000	777,582
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.3.	Перевод многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения	Всего	32,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	32,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
за счет средств бюджета города
за 1 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»					295 536,469	30 620,681	10,4	
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Департамент культуры, Департамент образования, Департамент физической культуры и спорта, Управление ЗАГС, Управление имущественных и земельных отношений, Управления Левобережным, Правобережным, Советским округами			0510000000	252 010,371	30 403,681	12,1	
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510100000	0,000	0,000	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов				0510200000	23 025,900	5 930,212	25,8	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		613	0501	0510209503				
1.2.2.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов				0510220730	23 025,900	5 930,212	25,8	
	Департамент ЖКХ		613	0501	0510220730	18 611,900	4 627,452	24,9	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта, окончательный расчет за декабрь 2020 года и январь - февраль 2021 года.
	Управление земельных и имущественных отношений		630	0113	0510220730	2 350,000	666,177	28,3	
	Департамент культуры и туризма		622	0703	0510220730	138,495	35,000	25,3	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта за январь - март 2021 года в отношении МБУ ДО "ДХШ № 2, МБУ ДО "ДШИ № 2", МУ "Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства", МУ "Централизованная библиотечная система" города Липецка.
			622	0801	0510220730	482,605	138,405	28,7	
	Департамент образования		620	0701	0510220730	147,200	49,675	33,7	В отчетном периоде произведена оплата взносов на капитальный ремонт: - с января по март 2021 года оплачено в отношении ОУ СПООЗЗ № 2, УДО "Новолипецский", УДО "Октябрьский", УДО "Сокол", ОУ № 32, ДЗОЛ "Орленок", ДОУ № 1, 6, УДО "Левобережный", ЦРДИЮ "Советский"; - с января по февраль 2021 года оплачено в отношении ДДТ "Лири", ДДТ "Городской".
			620	0702	0510220730	166,500	49,795	29,9	
			620	0703	0510220730	880,900	274,150	31,1	
			620	0707	0510220730	5,600	2,000	35,7	
	Департамент физической культуры и спорта		621	0703	0510220730	100,890	45,715	45,3	В отчетном периоде произведена оплата счетов, предъявленных Фондом капитального ремонта в отношении МБОУ ДО "ГДОЦ "Спортивный" и МБУ "Спортивная школа № 4"
			621	1101	0510220730	89,810	26,506	29,5	
	Управление ЗАГС		610	0304	0510220730	52,000	15,337	29,5	
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510300000	17 560,100	3 945,895	22,5	
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510308000	17 560,100	3 945,895	22,5	Финансирование учреждения осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		613		0510400000	10 086,386	0,000	0,0	
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510440860	10 086,386	0,000	0,0	Согласно решению ЛГСД от 25.02.2021 № 77 до МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка доведены ассигнования в сумме 10086,386 тыс. руб. В отчетном периоде проводились работы по проработке новых предложений и формированию аукционной документации на приобретение 2-х однокомнатных квартир и 2-х двухкомнатных квартир.
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510500000	5 983,0000	344,833	5,8	
1.5.1.	- Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	воего	2 129,200	0,000	0,0	Готовится аукционная документация для объявления аукциона на: - ремонт жилых помещений по адресам: ул. Сельскохозяйственная, д. 10, квартира 4; ул. Полиграфическая, д. 12, квартира 67; - ремонт системы хол. и гор. водоснабжения по адресу: ул. Ф. Энгельса, д.3/1, кв.47
1.5.2.	- Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	550,000	0,000	0,0	Работы по обследованию конструктивных элементов носят заявительный характер. В отчетном периоде заявок на выполнение указанных работ не поступало.
1.5.3.	- Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 140,600	190,01	16,7	В отчетном периоде в соответствии с заключенными договорами с ООО "Северо - Западный информационный центр", произведена оплата за услуги по ведению работы по найму муниципального жилищного фонда за январь- февраль месяцы 2021 года.
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	150,000	150,000	100,0	Работы МУ "Управление капитального ремонта" г.Липецка выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 252,200	4,823	0,39	Работы по выполнению строительно-монтажных работ по устройству пандусов для приспособления жилых помещений общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по адресам: ул.Коммунистическая, д.18А, кв.90; ул.П.Смородина,д.2, кв.35, кв.43; 65; проезд Сиреневый, д.6, кв.11; ул.Плеханова, д.8, кв.2 вносятся в план -график. Также произведены расходы в сумме 4,823 тыс.руб. на содержание подъемного устройства по адресу г. Липецк ул. Папина д.17,находящегося на балансе учреждения.
1.5.6.	Проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных домов - выполнение проектно-сметной документации	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	220,000	0,000	0,0	Работы носят заявительный характер.
1.5.7.	Возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510560780	200,000	0,000	0,0	Данное мероприятие носит заявительный характер.
1.5.8.	Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	341,000	0,000	0,0	08.04.2021 размещена заявка на право заключения муниципального контракта на услугу по проведению технического обслуживания конструктивных элементов и инженерной инфраструктуры жилищного фонда МКД г.Липецка с изготовлением электронных паспортов жилых помещений с целью внесения сведений в ГИС ЖКХ
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Управление Правобережным, Левобережным, Советским округами			0510600000	1 253,400	217,070	17,3	
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	600,000	151,009	25,2	В отчетном периоде произведены выплаты за январь - март месяцы 2021 года 4 рентополучателям.
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	24,000	0,000	0,0	Выплаты производятся по факту обращения.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	543,400	66,061	12,2	Выплата носит заявительный характер и производится ежемесячно по факту предоставления справок. По состоянию на 31.03.2021 выплату получают 42 человека.
1.6.4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651340				Выплаты производятся по факту обращения.
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651350				Выплаты производятся по факту обращения. До конца 2021 года ветеранам боевых действий планируется предоставить 6 единовременных денежных выплат.
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651760				Выплаты производятся по факту обращения. До конца 2021 года инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов планируется предоставить 8 единовременных денежных выплат.
1.6.7.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510685010				Утвержден список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 17 граждан-участников программы «Ипотечное кредитование». В отчетном периоде выдано 10 свидетельств на получение указанных субсидий. Выплата будет произведена в апреле 2021 года.
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего:		0113	0510699999	86,000	0,000	0,0	
		Управление Левобережным округом	631	0113	0510699999	27,000	0,000	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявок на обеспечение твердым топливом не поступало.
		Управление Советским округом	632	0113	0510699999	20,000	0,000	0,0	Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявок на обеспечение твердым топливом не поступало.
		Управление Правобережным округом	633	0113	0510699999	24,000	0,000	0,0	Мероприятие носит заявительный характер.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Управление Октябрьским округом	634	0113	0510699999	15,000	0,000	0,0	Реализация данного мероприятия планируется в августе - сентябре 2021 года
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510700000	4 441,156	614,297	13,8	
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	2 727,500	546,297	20,0	В отчетном периоде выполнен снос аварийного дома по адресу: г. Липецк ул. 40 лет Октября, д.7 Выполненные работы оплачены в полном объеме согласно заключенному муниципальному контракту с ООО "Космос".
1.7.2.	Проектные работы по сносу аварийных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	59,000	59,000	100,0	Разработан проект на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов по адресам: ул. 6-й Гвардейской дивизии, д.16, д.18.
1.7.3.	Выполнение проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	40,000	0,000	0,0	В рамках выполнения работ по погашению инвентарного дела снесенного аварийного дома № 7 по ул. 40 лет Октября осуществлен запрос коммерческих предложений.
1.7.4.	Оценка выкупной стоимости изымаемых у собственников жилых и нежилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	1 614,656	9,000	0,6	Заключено два муниципальных контракта на оценку рыночной стоимости 42 жилых помещений и оценка одного нежилого помещения. Муниципальный контракт по оценке одного нежилого помещения выполнен и оплачен в сумме 9,0 тыс. руб.
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800000	44 527,000	11 366,518	25,5	
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800110	44 527,000	11 366,518	25,5	Финансирование учреждения осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510900000	1 389,000	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.1.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - на условиях софинансирования с областным бюджетом	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	05109S6380	1 389,000	0,000	0,0	Указанные средства находятся на закрытом финансировании
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F300000	143 744,429	7 984,856	5,6	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка финансируется из 3-х источников: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 561161,221 тыс.руб. - областной бюджет -68270,235 тыс.руб., - средства городского бюджета – 143744,429 тыс.руб. В отчетном периоде МУ "Управление капитального ремонта" г.Липецка проведен повторный аукцион (предыдущий аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников), по итогам которого 05.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "Регионстрой-Л" на покупку 45 квартир на общую сумму 87 599,6 тыс. руб.
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367483				Средства, предусмотренные за счет всех источников МКУ "Управление строительства г.Липецка" на строительство объекта "Жилое здание (стр.№21) в 32-33 микрорайонах г.Липецка" в сумме 171 229,218 тыс. руб. не освоены в полном объеме в связи с тем, что подрядная организация не предъявила к оплате акты выполненных работ. В рамках строительства указанного объекта выполнены работы по устройству котлована, бетонного основания под фундамент, армированию и бетонированию монолитной плиты фундамента, колонн, внешних стен, перекрытий подвала и с 1-10 этажи, выполнены работы по гидроизоляции наружных стен подвала, а также ведется армирование и бетонирование колонн, пилонов 11 этажа, кирпичная кладка 5 этажа.
1.10.2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств субсидии из областного бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367484				Кроме того, из 15229,64 тыс. руб., предусмотренных МКУ "Управление строительства г.Липецка" на разработку ПСД (II и III этапы) за счет средств городского бюджета израсходовано 7984,856 тыс. руб., в том числе: - 5117,888 тыс. руб. (план 9229,64 тыс. руб.) на проектирование строительства объекта "Многоквартирное жилое здание (стр.№ 12) в 30,31 микрорайонах г.Липецка". Проектная документация с экспертизой получены в полном объеме в марте текущего года; - 955,74 тыс. руб.(план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, 2". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года;
1.10.3.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств городского бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F36748S	143 744,429	7 984,856	5,6	- 955,74 тыс. руб. (план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, дом 8". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года;
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	051F36748S	27 422,815	0,000	0,0	- 955,488 тыс. руб. (план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	051F36748S	116 321,614	7 984,85600	6,9	экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Красная, дом 9". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года. Аукцион на строительство объекта "Многоквартирное жилое здание (стр. №12) в 30,31 микрорайонах г.Липецка" планируется объявить в апреле текущего года со сроком завершения работ в 2022 году. По остальным объектам строительства аукционы планируется объявить после разработки ПСД и выделения дополнительного объема средств из городского бюджета.
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка		0502	0520000000	21 352,670	0,000	0,0	
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка		0502	0520100000	17 355,170	0,000	0,0	
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.		611	0502	0520140510	2 500,966	0,000	0,0	
2.1.1.1.	Строительство объекта "Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	2 500,966	0,000	0,0	Средства предусмотрены на строительство указанного объекта. В отчетном периоде аукцион не проводился, что объясняется сезонностью выполнения работ.
2.1.2.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144000	11 012,300	0,000	0,0	Средства не израсходованы в связи с тем, что АО «ЛГЭК» не выполнило работы по технологическому присоединению объекта к сетям водоснабжения. Работы по технологическому присоединению объекта планируется завершить в полном объеме в 3 квартале 2021 года.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520144040	341,904	0,000	0,0	Работы по технологическому присоединению трансформаторной подстанции к сетям электроснабжения и по устройству выкатных площадок для трансформаторов планируется выполнить во 2 квартале 2021 года.
2.1.4.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ на условиях софинансирования с областным бюджетом	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	всего	3 500,000	0,000	0,0	В отчетном периоде заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка, проведен аукцион. В настоящее время муниципальный контракт находится в стадии заключения. 15.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "СМУ Строй Холдинг" на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте.
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S6180	3 500,000	0,000	0,0	
2.1.5.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (областные средства)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S6180				
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520200000	3 997,500	0,000	0,0	
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»		613	0502	0520299999	3 997,500	0,000	0,0	В отчетном периоде производился запрос коммерческих предложений по проведению технической инвентаризации и паспортизации по 135 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530000000	22 173,428	217,000	1,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530100000	22 173,428	217,000	1,0	
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		613	0502	0530100000	807,133	217,000	26,9	
3.1.1.1	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530120740	108,900	0,000	0,0	В настоящее время разрабатывается проект "Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по переводу многоквартирных домов города Липецка на индивидуальные источники теплоснабжения на 2021 год"
3.1.1.2.	Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0703	0530120740	75,000	0,000	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал. Выделенные средства в сумме 75, 0 тыс.руб. будут направлены на изготовление ПСД для установки автоматических узлов с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы: МБОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" - 75,0 тыс. руб.
3.1.1.3.	Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	1101	0530120740	375,000	0,000	0,0	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал. Выделенные средства в сумме 375, 0 тыс.руб. будут направлены на изготовление ПСД для установки автоматических узлов с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы: МБУ "СШ № 4" - 150,0 тыс. руб., МБУ "СШ № 8 "Юность" - 150,0 тыс. руб., МБУ СПОР № 9" - 75,0 тыс. руб.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.4.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	622	0801	0530120740	216,000	216,000	100,0	В отчетном периоде разработана ПСД на систему теплоснабжения
3.1.1.5.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.				0530140510	32,233	1,000	3,1	
	в том числе:								
3.1.1.5.1.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	15,062	0,000	0,0	В 2020 году АО "ЛГЭК" не были выполнены работы по монтажу охранно-пожарной системы котельной. В апреле текущего года планируется заключить муниципальный контракт на выполнение указанных работ со срок завершения работ в мае текущего года.
3.1.1.5.2.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	15,062	0,000	0,0	В 2020 году АО "ЛГЭК" не были выполнены работы по монтажу охранно-пожарной системы котельной. В апреле текущего года планируется заключить муниципальный контракт на выполнение указанных работ со срок завершения работ в мае текущего года.
3.1.1.5.3.	Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДОУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	1,000	1,000	100,0	В отчетном периоде был произведен окончательный расчет за выполненные в 2020 году работы по технологическому присоединению к сетям газоснабжения.
3.1.1.5.4.	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0530140510	1,109	0,000	0,0	Работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения планируется провести во 2 квартале 2021 года.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	головой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом			0502	05301S6080	21 366,295	0,000	0,0	
3.1.2.1	Модернизация объектов наружного освещения на условиях софинансирования с областным бюджетом	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка	636	0503	05301S6080	750,000	0,000	0,0	Выполнение указанного мероприятия запланировано на 2 полугодие 2021 года. 20.04.2021 МБУ "Липецгорсвет" заключил муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации сетей наружного освещения жилого района Новая Жизнь(ул.Южная, ул. Владивостокская, ул.Краснодарская)
3.1.2.2	Модернизация объектов наружного освещения за счет средств областного бюджета	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка	636	0503	05301S6080				
3.1.2.3.	Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" (на условиях софинансирования)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	898,2090	0,000	0,0	В отчетном периоде заключены и выполнены 2 муниципальных контракта на предпроектные работы. Для перечисления субсидии из областного бюджета в управление энергетики и тарифов Липецкой области направлены акты выполненных работ и муниципальные контракты. Заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка о предоставлении субсидий из областного бюджета.
3.1.2.4.	Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" за счет средств областного бюджета	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080				
3.1.2.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа N 27"(на условиях софинансирования)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	1 652,830	0,000	0,0	Заключено соглашение между управлением энергетика и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка о предоставлении субсидий из областного бюджета.
3.1.2.6.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа N 27" за счет средств областного бюджета	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080				
3.1.2.7.	Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4(на условиях софинансирования)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	2 190,031	0,000	0,0	В настоящее время проводится экспертиза сметной стоимости проектных работ.

№ п/п	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРБС	РзПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.8.	Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4 за счет средств областного бюджета	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080				Заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка с предоставлением субсидий из областного бюджета .
3.1.2.9.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Косыревка" и реконструкция тепловой сети от котельной (на условиях софинансирования)	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	5 508,930	0,000	0,0	В настоящее время проводится экспертиза сметной стоимости проектных работ. Заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка о предоставлении субсидий из областного бюджета .
3.1.2.10.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Косыревка" и реконструкция тепловой сети от котельной за счет средств областного бюджета	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080				Заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка о предоставлении субсидий из областного бюджета .
3.1.2.11.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д на условиях софинансирования с областным бюджетом"	Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	10 366,295	0,000	0,0	Строительство указанного объекта будет осуществляться на условиях софинансирования, за счет средств городского и областного бюджетов. В настоящее время из областного бюджета не выделены субсидии на строительство объекта, в связи с чем аукцион на выполнение работ не объявлялся.

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
за 1 квартал 2021 года**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполне-ния	
1	2	3	7	8	9	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»	Всего	712 944,528	703,924	0,1	
		Федеральный бюджет	582 224,293	703,924	0,1	
		Областной бюджет	130 720,235	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	657 494,528	703,924	0,1	
		Федеральный бюджет	582 224,293	703,924	0,1	
		Областной бюджет	75 270,235	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	7 366,160	0,000	0,0	
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Всего	7 366,160	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	7 366,160	0,000	0,0	Порядок предоставления субсидий на возмещение указанных расходов находится на согласовании.
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
1.2.2.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет	0,000	0,000		
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения №1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.6.	Проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных домов - выполнение проектно-сметной документации	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.7.	Возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.5.8.	Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Всего	20 696,912	703,924	3,4	
		Федеральный бюджет	13 696,912	703,924	5,1	
		Областной бюджет	7 000,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполне-ния	
1	2	3	7	8	9	
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
1.6.4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Всего	3 223,240	0,000	0,0	Выплаты производятся по факту обращения.
		Федеральный бюджет	3 223,240	0,000	0,0	
		Областной бюджет				
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	4 477,364	703,924	15,7	Выплаты производятся по факту обращения. До конца 2021 года ветеранам боевых действий планируется предоставить 6 единовременных денежных выплат.
		Федеральный бюджет	4 477,364	703,924	15,7	
		Областной бюджет				
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Всего	5 996,308	0,000	0,0	Выплаты производятся по факту обращения. До конца 2021 года инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов планируется предоставить 8 единовременных денежных выплат.
		Федеральный бюджет	5 996,308	0,000	0,0	
		Областной бюджет				
1.6.7.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Всего	7 000,000	0,000	0,0	Утвержден список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 17 граждан-участников программы «Ипотечное кредитование». В отчетном периоде выдано 10 свидетельств на получение указанных субсидий. Выплата будет произведена в апреле 2021 года.
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	7 000,000	0,000	0,0	
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Всего	0,000	0,000		

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполн ия	
1	2	3	7	8	9	
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.7.2.	Проектные работы по сносу аварийных домов	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.7.3.	Выполнение проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.7.4.	Оценка выкупной стоимости жилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	0,000	0,000		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000		
1.9.1.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - на условиях софинансирования с областным бюджетом	Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	629 431,456	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	7	8	9	
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Федеральный бюджет	561 161,221	0,000	0,0	
		Областной бюджет	68 270,235	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка	Всего	629 431,456	0,000	0,0	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка финансируется из 3-х источников: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 561161,221 тыс.руб. - областной бюджет -68270,235 тыс.руб., - средства городского бюджета – 143744,429 тыс.руб. В отчетном периоде МУ "Управление капитального ремонта" г.Липецка проведен повторный аукцион (предыдущий аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников), по итогам которого 05.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "Регионстрой-Л" на покупку 45 квартир на общую сумму 87 599,6 тыс. руб. Средства, предусмотренные МКУ "Управление строительства г.Липецка" на строительство объекта "Жилое здание (стр.№21) в 32-33 микрорайонах г.Липецка" не освоены в полном объеме в связи с тем, что подрядная организация не предъявила к оплате акты выполненных работ. В рамках строительства указанного объекта выполнены работы по устройству котлована, бетонного основания под фундамент, армированию и бетонированию монолитной плиты фундамента, колонн, внешних стен, перекрытий подвала и с 1-10 этажи, выполнены работы по гидроизоляции наружных стен подвала, а также ведется армирование и бетонирование колонн, пилонов 11 этажа, кирпичная кладка 5 этажа. Кроме того, из 15229,64 тыс.руб., предусмотренных МКУ "Управление строительства г.Липецка" на разработку ПСД за счет средств городского бюджета израсходовано 7984,856 тыс. руб., в том числе: 5117,888 тыс. руб. (план 9229,64 тыс. руб.) на проектирование строительства объекта "Многоквартирное жилое здание (стр.№ 12) в 30,31 микрорайонах г.Липецка". Проектная документация с экспертизой получены в полном объеме в марте текущего года: 955,74 тыс. руб.(план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бажурина,2". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года;
		Федеральный бюджет	561 161,221	0,000	0,0	
		Областной бюджет	68 270,235	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				955,74 тыс. руб. (план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, дом 8". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года; 955,488 тыс. руб. (план - 2000,0 тыс. руб.) израсходованы на оплату работ по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий по объекту строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9". Проектную документацию планируется разработать до конца апреля текущего года. Аукцион на строительство объекта "Многоквартирное жилое здание (стр. №12) в 30,31 микрорайонах г. Липецка" планируется объявить в апреле текущего года со сроком завершения работ в 2022 году. По остальным объектам строительства аукционы планируется объявить после разработки ПСД и выделения дополнительного объема средств из городского бюджета.
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего	14 000,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	14 000,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	14 000,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	14 000,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
2.1.1.1.	Строительство объекта "Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.2.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
		Всего	0,000	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
2.1.3.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Федеральный бюджет				В отчетном периоде заключено соглашение между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка, проведен аукцион. В настоящее время муниципальный контракт находится в стадии заключения.
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
2.1.4.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
2.1.5.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (областные средства)	Всего	14 000,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	14 000,000	0,000	0,0	
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры»	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	41 450,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	41 450,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	41 450,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000		
		Областной бюджет	41 450,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.2.	Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.3.	Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.4.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.5.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
	в том числе:					
3.1.1.5.1	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.5.2	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Всего	0,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.5.3	Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДООУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебединским шоссе в г. Липецке"	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.1.5.4	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГООУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	41 450,000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0	
		Областной бюджет	41 450,000	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0	
3.1.2.1.	Модернизация объектов наружного освещения на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.2.	Модернизация объектов наружного освещения на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	450,0000	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	450,0000	0,0	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.3.	Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" (на условиях софинансирования)	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнена	
1	2	3	7	8	9	
	<i>(на условиях софинансирования)</i>					
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.4.	Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" за счет средств областного бюджета	Всего	3592,838	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	3592,838	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа N 27" <i>(на условиях софинансирования)</i>	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.6.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа N 27" за счет средств областного бюджета	Всего	6611,3200	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	6611,3200	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.7.	Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4 <i>(на условиях софинансирования)</i>	Всего				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.8.	Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4 за счет средств областного бюджета	Всего	8760,122	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	8760,122	0,000	0,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины неполного освоения средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнен ия	
1	2	3	7	8	9	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.9.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Косыревка" и реконструкция тепловой сети от котельной <i>(на условиях софинансирования)</i>	Всего	0,0000	0,0		
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.10.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Косыревка" и реконструкция тепловой сети от котельной <i>за счет средств областного бюджета</i>	Всего	22035,720	0,000	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	22035,720	0,000	0,0	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				
3.1.2.11.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д на условиях софинансирования с областным бюджетом"	Всего	0,0000	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов				

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
по источникам ресурсного обеспечения
за 1 квартал 2021 года**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»	Всего	1 008 480,997	31 324,605
		Федеральный бюджет	582 224,293	703,924
		Областной бюджет	130 720,235	0,000
		Городской бюджет	295 536,469	30 620,681
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	909 504,899	31 107,605
		Федеральный бюджет	582 224,293	703,924
		Областной бюджет	75 270,235	0,000
		Городской бюджет	252 010,371	30 403,681
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Всего	0,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	70 978,060	15 806,319
		Федеральный бюджет	7 366,160	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	23 025,900	5 930,212
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	40 586,000	9 876,107
1.2.1.	Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Всего	7 366,160	0,000
		Федеральный бюджет	7 366,160	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.2.2.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего	23 025,900	5 930,212
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	23 025,900	5 930,212
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	17 560,100	3 945,895
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	17 560,100	3 945,895
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	10 086,386	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	10 086,386	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Всего	10 086,386	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	10 086,386	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Всего	5 983,000	344,833
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	5 983,000	344,833
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	2 129,200	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 129,200	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего	550,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	550,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств	Всего	1 140,600	190,010
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 140,600	190,010
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Всего	150,000	150,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	150,000	150,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	1 252,200	4,823
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 252,200	4,823
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.6.	Проведение работ по устранению разрушений несущих конструкций многоквартирных домов - выполнение проектно-сметной документации	Всего	220,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	220,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.7.	Возмещение затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов	Всего	200,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	200,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.8.	Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства	Всего	341,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	341,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	Основное мероприятие 6	Всего	21 950,312	920,994
		Федеральный бюджет	13 696,912	703,924

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.6.	Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Областной бюджет	7 000,000	0,000
		Городской бюджет	1 253,400	217,070
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Всего	600,000	151,009
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	600,000	151,009
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	24,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	24,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	543,400	66,061
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	543,400	66,061
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.4.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" - федеральный бюджет	Всего	3 223,240	0,000
		Федеральный бюджет	3 223,240	0,000
		Областной бюджет		
		Городской бюджет		
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.6.5.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	4 477,364	703,924
		Федеральный бюджет	4 477,364	703,924
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.6.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Всего	5 996,308	0,000
		Федеральный бюджет	5 996,308	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области	Всего	7 000,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	7 000,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.6.7.	«Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.8.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	86,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	86,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	4 441,156	614,297
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	4 441,156	614,297
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	2 727,500	546,297
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	2 727,500	546,297
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.7.2.	Проектные работы по сносу аварийных домов	Всего	59,000	59,000
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	59,000	59,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		
1.7.3.	Выполнение проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов	Всего	40,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	40,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.7.4.	Оценка выкупной стоимости жилых и нежилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Всего	1 614,656	9,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 614,656	9,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Всего	44 527,000	11 366,518
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	44 527,000	11 366,518
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Всего	44 527,000	11 366,518
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	44 527,000	11 366,518
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.	Основное мероприятие 9 Модернизация контейнерных площадок	Всего	1 389,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 389,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.1.	Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Всего	1 389,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 389,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.10.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Всего	773 175,885	7 984,856
		Федеральный бюджет	561 161,221	0,000
		Областной бюджет	68 270,235	0,000
		Городской бюджет	143 744,429	7 984,856
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
1.10.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка	Всего	773 175,885	7 984,856
		Федеральный бюджет	561 161,221	0,000
		Областной бюджет	68 270,235	0,000
		Городской бюджет	143 744,429	7 984,856
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего	35 352,670	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	14 000,000	0,000
		Городской бюджет	21 352,670	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	31 355,170	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	14 000,000	0,000
		Городской бюджет	17 355,170	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве, в том числе:	Всего	2 500,966	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 500,966	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.1.1.	<i>Строительство объекта "Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке"</i>	Всего	2 500,966	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 500,966	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.2.	Строительство объекта "Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе с. Желтые Пески в г. Липецке"	Всего	11 012,300	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	11 012,300	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.3.	Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32, 33 микрорайонов в г. Липецке»	Всего	341,904	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	341,904	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.4.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	17 500,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	14 000,000	0,000
		Городской бюджет	3 500,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Всего	3 997,500	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	3 997,500	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных»	Всего	3 997,500	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	3 997,500	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	63 623,428	217,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	41 450,000	0,000
		Городской бюджет	22 173,428	217,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	63 623,428	217,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	41 450,000	0,000
		Городской бюджет	22 173,428	217,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	807,133	217,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	807,133	217,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых),	Всего	108,900	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка	Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	108,900	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.2	Техническое перевооружение (модернизация и замена оборудования) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ), с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	450,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	450,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.3.	Техническое перевооружение (модернизация) системы теплоснабжения с установкой автоматических узлов (АПУ) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы	Всего	216,000	216,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	216,000	216,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.4.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.	Всего	32,233	1,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	32,233	1,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк	Всего	15,062	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	15,062	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.6.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "У поселка Северный Рудник" в г. Липецк	Всего	15,062	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	15,062	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.7.	<i>Строительство объекта "Котельная для теплоснабжения ДООУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыка, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке"</i>	Всего	1,000	1,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1,000	1,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.8.	<i>Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»</i>	Всего	1,109	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1,109	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	62 816,295	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	41 450,000	0,000
		Городской бюджет	21 366,295	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.1.	Модернизация объектов наружного освещения на условиях софинансирования	Всего	1 200,000	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	450,000	0,000
		Городской бюджет	750,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.2.	Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21"	Всего	4 491,047	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	3 592,838	0,000
		Городской бюджет	898,209	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.3.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа N 27"	Всего	8 264,150	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	6 611,320	0,000
		Городской бюджет	1 652,830	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	факт за отчетный период
1	2	3	4	5
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.4.	Техническое перевооружение котельной "Космонавтов, 36/4" в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4	Всего	10 950,153000	0,0000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	8 760,1220	0,000
		Городской бюджет	2 190,0310	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0000	0,000
3.1.2.5.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Косыревка" и реконструкция тепловой сети от котельной	Всего	27 544,6500	0,000
		Федеральный бюджет	0,0000	0,000
		Областной бюджет	22 035,7200	0,000
		Городской бюджет	5 508,9300	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,0000	0,000
3.1.2.6.	Строительство объекта "Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д на условиях софинансирования с областным бюджетом"	Всего		
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Городской бюджет	10 366,2950	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		

Справка
об экономии денежных средств по результатам
проведенных конкурсных торгов за 2020 год
в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Липецка»

По итогам за 2020 год в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» сложилась экономия в общей сумме 2 749,662 тыс. руб., из них:

- «Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях» в сумме 40,621 тыс. руб.;
- «Финансовое обеспечение работы по ведению расчетов за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка» в сумме 5,271 тыс. руб.;
- «Демонтаж неэксплуатируемых дымовых труб, расположенных на территории города Липецка» в сумме 58,553 тыс. руб.;
- «Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в сумме 378,429 тыс. руб.;
- «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры» в сумме 210,407 тыс. руб.;

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка на постоянной основе в 2020 году осуществлялся анализ освоения средств по мероприятиям муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка». Складывавшаяся в течение отчетного периода экономия перераспределялась на выполнение более приоритетных мероприятий.

Сумму экономии, сложившуюся на 01.01.2021 перераспределить на иные цели не представилось возможным в связи с тем, что мероприятия, по которым образовалась экономия, выполнены в полном объеме с окончанием работ в ноябре – декабре 2020 года.

По итогам 1 квартала 2021 года экономии нет.