



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
66 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

01.07.2025

г.Липецк

№ 993

**О ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Благоустройство территории города Липецка» в 2024 году и за
текущий период 2025 года**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» в 2024 году и за текущий период 2025 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» в 2024 году и за текущий период 2025 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории города Липецка»
по итогам работы за 2024 год и за текущий период 2025 года

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 01.07.2025 № 993

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка» разработана с целью улучшения городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, а также с целью реализации современной политики в благоустройстве.

Мероприятия программы направлены на:

- строительство и содержание сетей наружного освещения;
- приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка;
- содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.);
- организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ;
- обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 626 675,255 тыс. руб., в том числе 595 324,665 тыс. руб. из бюджета города Липецка, 17 030,211 тыс. руб. из областного бюджета, 14 320,379 тыс. руб. из федерального бюджета.

За 2024 год фактически освоено 594 372,255 тыс. руб. (что составило 95,5 % от утвержденного объема финансирования программы).

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка».

В рамках основного мероприятия «Освещение города» Подпрограммы 1 выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения на сумму 288 746,760 тыс. руб., в том числе:

– оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения на сумму 127 167,600 тыс. руб.;

– работы в рамках текущего содержания сетей наружного освещения на сумму 77 914,804 тыс. руб. (обслуживание 26216 светоточек) – выполнены работы по замене светильников (210 шт.), ламп (3631 шт.), провода (4,4 км), перетяжка провода (8,8 км), замена частично изношенных и поврежденных опор (54 шт.), выполнены работы по замене светильников на энергоэффективные (732 шт. ул. Катукова и ул. Московская) и т.д.;

– 2 986,989 тыс. руб. – выполнение рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний (выполнены работы по

устройству 0,123 км сетей наружного освещения, установлено 66 светильников);

– 11 006,461 тыс. руб. – устройство сетей наружного освещения на территории частного сектора (выполнены работы по устройству 7,592 км сетей наружного освещения, установлено 255 светильников);

– 126,0 тыс. руб. – выполнение работ по демонтажу аварийных опор по городу;

– 216,403 тыс. руб. – выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и устройству сетей наружного освещения;

– 1 864,066 тыс. руб. – выполнение проектной документации и устройство сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (выполнены работы по устройству 0,305 км сетей наружного освещения, установлено 15 светильников);

– 53 015,675 тыс. руб. – выполнение мероприятий в рамках наказов избирателей (выполнены работы по устройству 14,110 км сетей наружного освещения, установлено 523 светильника);

– 14 448,762 тыс. руб. – устройство СНО на дворовых территориях (выполнены работы по устройству 1,908 км сетей наружного освещения, установлено 91 светильник).

Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями правил благоустройства территорий города Липецка».

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» Подпрограммы 2 на общую сумму 241 414,151 тыс. руб. выполнены следующие виды работ:

1. На выполнение мероприятия «Расходы на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2024 год предусмотрено 16 067,059 тыс. руб. Освоено 13 862,041 тыс. руб. По информации, предоставленной службой отлова, отловлено 745 животных без владельцев, передано новым владельцам 654 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 91 животное.

2. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» освоено за 2024 год 7 890,207 тыс. руб., в том числе:

– муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (пляжи, пруды) – 1 321,400 тыс. руб. (вывезено и утилизировано более 44 тонны мусора от уборки территорий пляжей);

- целевая субсидия на содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» МБУ «Управление благоустройства г. Липецка – 1 375,303 тыс. руб.;

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (понтонный мост) – 3 048,900 тыс. руб.;

- 2 144,604 тыс. руб. – выполнение работ по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников.

3. На выполнение мероприятия «Проведение городских смотров-конкурсов по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка» предусмотрено 122,0 тыс. руб., фактически освоено 122,0 тыс. руб.

4. На выполнение мероприятия «Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства» предусмотрено 109 884,176 тыс. руб., фактически освоено 104 821,501 тыс. руб., в том числе:

- праздничное оформление города – 15 345,207 тыс. руб., в том числе:

департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка (10 001,579 тыс. руб.) выполнены работы по демонтажу праздничного оформления общественных пространств к новогодним праздникам 2023-2024гг.: пл. Соборной, пл. Петра Великого, пл. Константиновой, площадь у ОЦКНТ по ул. Космонавтов, микрорайон «Университетский» у МБОУ СОШ № 29, ул. Осипенко, 18, микрорайон «Матырский» в районе ДК «Матыра», ул. Советская в районе Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого и в районе Липецкого городского Совета депутатов., в районе памятного знака в честь 300-летия Липецка у Комсомольского пруда, ул. Космонавтов от пл. Авиаторов до дворца спорта «Звездный». Оказаны услуги по охране новогоднего оформления;

департаментом развития территории администрации города Липецка (5 343,628 тыс. руб.) выполнены работы по оформлению города к новогодним праздникам, Дню Защитника Отечества, 8 Марта. Работы по праздничному оформлению города ко Дню празднования победы в ВОВ, Дню города, Дню флага, Дню народного единства;

- на коммунальные услуги (подача электроэнергии фонтанам, водопонижительным скважинам, подача воды в фонтаны и питьевые фонтанчики на городских пляжах, содержание блока гаражей по ул. Московская) освоено 6 678,881 тыс. руб.;

- на выполнение работ по содержанию имущества оплачено 30 674,092 тыс. руб. (содержание и текущий ремонт фонтанов, текущий ремонт памятников и стел, текущий ремонт МАФ, текущий ремонт подпорных стен Комсомольского пруда, текущий ремонт и содержание водопонижительных скважин, обслуживание и текущий ремонт автоматизированных поливов зеленых насаждений, текущее содержание и

благоустройство пляжей, водолазное обследование и очистка дна городских пляжей, установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на пляжах, экспертиза несущих конструкций фундамента и стен мемориального комплекса на пл. Героев, ремонт урн и скамеек, ремонт лестничных спусков и поручней в районе пл. Победы, ба, в районе дома № 61 по ул. Октябрьская);

– на прочие виды работ и услуг израсходовано 2 678,024 тыс. руб. (проведена оценка рыночной стоимости памятников: памятный знак Александру Невскому, памятник Тракторостроителям города Липецка и мемориальный комплекс, посвященный летчику В.П. Чкалову и военнослужащим липецкого авиацентра; оказаны услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования по адресу: г. Липецк, пл. Героев «Вечный огонь», отбор и исследование проб воды и почвы на пляжах города Липецка, отбор проб речной воды, подготовка экспертных заключений по пляжам, охрана фонтанов и памятников, демонтаж фонтанного оборудования в г. Липецке, экспертиза по выполненным работам на объекте: «Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая,1», строительный контроль по выполнению работ по капитальному ремонту мемориала на пл. Героев);

– налог на имущество – 10 606,131 тыс. руб.;

– на сумму 227,555 тыс. руб. выполнены работы по проведению противоклещевой обработки общественных территорий – 24га.; Сокольский пляж – 1га, пляж района ЛТЗ – 0,3га, пляж в районе ул. Левобережная,3 – 0,1га, лесополосы и склоны лога 19 микрорайона – 8,3га, территория спортивно-рекреационной зоны «Каменный Лог» - 3га, Молодежный парк – 5 га, микрорайон «Университетский» (Дубовая роща) – 2,6га, микрорайон «Елецкий» - 3,7га. На общую сумму – 168,0 тыс. руб.

Также проведены ларвицидные обработки на пляжах на сумму 11,749 тыс. руб.

На сумму 47,806 тыс. руб. выполнены дератизационные мероприятия на следующих территориях:

– пляж района ЛТЗ на площади 0,85га;

– пляж района НЛМК на площади 0,79га;

– пляж района Свободный Сокол на площади 1,25га;

– территория спортивно-рекреационной зоны «Каменный Лог» на площади 2,896га;

– неразграниченная территория лесопарковой зоны в районе ЛТЗ на площади 5,511га;

– на выполнение работ по приобретению прочих оборотных запасов (материалов) – 297,874 тыс. руб. (закуплены материалы для проведения субботников в весенний период);

– выполнена оплата за водопользование акватории под пляжами – 16,395 тыс. руб.;

– увеличение стоимости основных средств – 718,500 тыс. руб. (закуплены и установлены знаки «Купание запрещено» - 5 шт., «Свалка запрещена» - 1 шт., «Выход на лёд запрещен» - 6 шт., «правила пользования площадкой для выгула собак» - 1 шт., скамейки – 4 шт., урны – 5 шт., информационные щиты на улично-дорожной сети - 8 шт.;

– выполнение работ по капитальному ремонту и очистке от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала – 27 524,493 тыс. руб.;

– на сумму 4 516,350 тыс. руб. выполнены работы в рамках наказов избирателей, а именно:

закуплены и установлены 15 шт. урн и 15 шт. скамеек на аллее по проезду серж. Кувшинова;

закуплены и установлены 16 шт. урн и 15 шт. скамеек на территории спортивно-рекреационной зоны «Каменный Лог», а также выполнены работы по благоустройству указанной территории;

выполнены работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений вдоль ул. Монтажников до дома № 23а по ул. Ангарская.

– выполнение работ по приобретению МАФ, установка вблизи медицинских учреждений предусмотрено – 148,500 тыс. руб. (установлено 5 скамеек и 5 урн ул. Советская, 26, ул. Пушкина, 5);

– выполнены работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода в районе Петровского проезда на сумму 4730,0 тыс. руб.;

– на выполнение работ по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений (департамент развития территории администрации города Липецка) – 594,500 тыс. руб. (демонтировано и вывезено 41 самовольно установленное временное сооружение);

– на выполнение работ по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта (департамент развития территории администрации города Липецка) – 65,0 тыс. руб. (транспортировано 10 разукомплектованных транспортных средств).

5. На выполнение работ на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка предусмотрено 3 600,0 тыс. руб., освоено – 3 357,986 тыс. руб. В 2024 году было проведено 3 этапа отбора заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка.

6. На выполнение мероприятия по «Вывозу и утилизации отходов» предусмотрено 39 203,378 тыс. руб. Фактически оплачено 39 202,501 тыс. руб., в том числе:

– вывоз отходов – 384,541 тыс. руб. (с территорий пляжей и Набережной реки Воронеж вывезено 626,9 куб. м);

– на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города – 37 817 996 тыс. руб. (выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в микрорайоне «Европейский» в районе дома № 2 по ул. Свиридова и дома № 35 по ул. Кривенкова, на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 48:20:0021503 по ул. Северный Рудник, в микрорайоне ЛТЗ по ул. Флерова и ул. Герцена, в районе р. Студеновка – вывезено 25711,89 тонн). Кроме того, выполнены работы по разработке паспортов отходов на несанкционированные свалки;

– выполнение работ по сбору и вывозу изношенных шин – 999,964 тыс. руб. (вывезено – 1036,63 тонн).

7. На выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»)» в 2024 году предусмотрено 72 304,490 тыс. руб., фактически оплачено – 72 157,914 тыс. руб., в том числе:

– фонд заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда и прочими выплатами, а также социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 60 093,181 тыс. руб.;

– услуги связи – 371,182 тыс. руб.;

– услуги почтовой связи – 91,300 тыс. руб.;

– транспортные услуги – 33,241 тыс. руб.;

– коммунальные услуги – 977,812 тыс. руб.;

– работы и услуги по содержанию имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий – 212,310 тыс. руб.;

– работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения, технический осмотр автомобилей, текущий ремонт автомобилей, техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники, оказание клининговых услуг на уборку административного здания МУ «УГС г. Липецка», тех. паспорт (готовность здания УГС к отопительному сезону) и др.) – 7 112,287 тыс. руб.;

– прочие работы и услуги (сопровождение ЭПС ООО «Консультант плюс», обслуживание и изготовление ключа электронной подписи, обновление бухгалтерских программ, антивирусное обеспечение, повышение квалификации специалистов, участие в семинарах, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, охрана помещения бухгалтерии, оборудованное сигнализацией, профосмотр, услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров и др.) – 1 101,330 тыс. руб.;

– страхование – 54,616 тыс. руб.;

– налоги (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду), госпошлины, штрафы - 216,918 тыс. руб.;

– увеличение стоимости основных средств – 283,773 тыс. руб.;

– увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 656,892 тыс. руб.;

– увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 953,071 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ».

В рамках основного мероприятия 1 «Благоустройство и содержание кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено 56 700,053 тыс. руб., фактически освоено за 2024 год – 52 856,378 тыс. руб., в том числе:

1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» оплачено 33 981,571 тыс. руб., в том числе:

– финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (обслуживание 19 кладбищ общей площадью 221,4 га) – 29 330,567 тыс. руб. (в отчетном периоде в рамках муниципального задания выполнялись работы по механизированной уборке дорог между секторами на кладбищах – 757,9 тыс. кв. м, расчистке территорий от кустарника и мелколесья – 56,876 тыс. кв. м, погрузка и вывоз мусора с последующей утилизацией – 15 015,84 куб. м, вывоз несанкционированных свалок на территории кладбищ – 1 328,52 куб. м, завоз песка – 1 540,0 куб. м, завоз воды – 1128,0 куб. м, уборка туалетов – 437 раз, противоклещевая обработка – 4 раза. Кроме того, по договору с МУП «Зеленхоз» г. Липецка осуществлены работы по сносу 20 сухих деревьев на Евдокиевском кладбище на общую сумму 505,00 тыс. руб. На снос 33 сухих и аварийных деревьев на Городском кладбище, Преображенском кладбище и кладбище ЛТЗ был заключен муниципальный контракт от 05.11.2024 № 18/24 с ИП Строчков Р.А. на общую сумму 660,8 тыс. руб.);

– целевая субсидия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» на дезинфекцию мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов в рамках основной деятельности – 21,0 тыс. руб. (мероприятие носит заявительный характер, в отчетном периоде обработаны три муниципальных квартиры по следующим адресам: ул. Энгельса, д. 3/1, кв. 47; ул. Дзержинского, д. 7, кв. 84; ул. 9 Мая, д. 2, кв. 48);

– 4 349,74 тыс. руб. – благоустройство воинских захоронений на Евдокиевском кладбище, в том числе разработка проектно-сметной документации (в отчетном периоде был заключен договор от 05.07.2024 № 010/2024 с ИП Полуэктова Диана Владимировна на разработку ПСД на сумму 50,00 тыс. руб. ПСД выполнена и оплачена в полном объеме. На проведение комплекса работ, включающих: снос 5 деревьев, планировку и расчистку территории, демонтаж существующих конструкций, обустройство плиточного покрытия, изготовление и монтаж гранитной композиции с изготовлением скульптуры в гранитной стеле, засыпку

мраморной крошки, обустройство входной арки и озеленение территории заключен муниципальный контракт с ООО «ДИКСЕТ№» от 03.09.2024 № 15/24 (доп. соглашение № 2 от 18.11.2024) на общую сумму 4 299,738 тыс. руб.;

– 280,264 тыс. руб. – проведение ремонтных работ по содержанию мест захоронения (в отчетном периоде для проведения ремонтных работ по содержанию мест захоронения был заключен договор от 21.10.2024 № 6-р с МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» на сумму 280,264 тыс. руб.).

2. На выполнение работ по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, предусмотрено 401,489 тыс. руб., оплачено за 2024 год 401,489 тыс. руб. (выполнены работы по погребению 49 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами).

3. На реализацию субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» предусмотрено – 62,0 тыс. руб. (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка), фактически за 2024 года освоено 62,0 тыс. руб. (в отчетном периоде были выполнены работы по изготовлению и монтажу 40 гранитных мемориальных плит в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 04.10.2024 № 16/24 на общую сумму – 620,0 тыс. руб.); 17 853,319 тыс. руб. (департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка), освоено за 2024 год 17 853,319 тыс. руб. (реализация указанных мероприятий планируется в 4 квартале текущего года).

4. На реализацию мероприятий в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка) в текущем году предусмотрено 558,0 тыс. руб., освоено 558,0 тыс. руб. (в отчетном периоде были выполнены работы по изготовлению и монтажу 40 гранитных мемориальных плит в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 04.10.2024 № 16/24 на общую сумму – 620,0 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» Подпрограммы 3 по итогам 2024 года израсходовано 11 354,96567 тыс. руб. или 99,1% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ» в бюджете города Липецка в 2024 году всего было предусмотрено 11 461,95920 тыс. руб.

По итогам 2024 года израсходовано 11 354,96567 тыс. руб. или 99,1% от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены на строительство следующих объектов:

– на строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» было предусмотрено 9 461,95920 тыс. руб.

По итогам 2024 года израсходовано 9 461,92907 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

Работы по строительству объекта были начаты в 2022 году.

14 августа 2023 года с ООО «РегионСтройХолдинг» был заключен муниципальный контракт № 101-кс со сроком завершения работ 30.11.2023г.

По итогам 2023 года работы были выполнены не в полном объеме. По итогам 2024 года предусмотренный контрактом объем работ завершен, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

– на строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 3) в г. Липецке» было предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

По итогам 2024 года израсходовано 1 893,03660 тыс. руб. или 94,7 % от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

По итогам 2024 года работы по проектированию объекта выполнены, расчеты с проектной организацией проведены в полном объеме.

Неполное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость проектирования объекта сложилась ниже, чем было запланировано.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 799 966,365 тыс. руб., в том числе 790 565,443 тыс. руб. из бюджета города Липецка, 9 400,922 тыс. руб. из областного бюджета.

По состоянию на 20.05.2025 года фактически освоено 219 264,729 тыс. руб. (что составило 27 % от утвержденного объема финансирования программы).

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка».

В рамках основного мероприятия «Освещение города» Подпрограммы 1 выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения на сумму 125 070,324 тыс. руб., в том числе:

– оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения на сумму 62 791,716 тыс. руб.;

– работы в рамках текущего содержания сетей наружного освещения на сумму 48 543,474 тыс. руб. (обслуживание 26645 светоточек);

– 7 761,593 тыс. руб. – устройство сетей наружного освещения на территории частного сектора (оплата восстановленных денежных средств по объектам 2024 года);

– 5 276,920 тыс. руб. – выполнение мероприятий в рамках наказов избирателей (оплата восстановленных денежных средств по объектам 2024 года);

– 696,621 тыс. руб. – выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и устройству СНО.

Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями правил благоустройства территорий города Липецка».

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» Подпрограммы 2 на общую сумму 79 181,643 тыс. руб. выполнены следующие виды работ:

1. На выполнение мероприятия «Расходы на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2025 года предусмотрено 10 292,773 тыс. руб. Освоено 5 542,651 тыс. руб. По информации, предоставленной службой отлова, отловлено 521 животное без владельцев.

2. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» освоено 4 549,460 тыс. руб., в том числе:

– муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (пляжи, пруды) – 310,0 тыс. руб.;

– целевая субсидия на содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» МБУ «Управление благоустройства г. Липецка – 860,0 тыс. руб.;

– муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (понтонный мост) – 2 080 тыс. руб.;

– выполнение работ по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников – 1 000,0 тыс. руб.;

– приобретение основных средств – 299,460 тыс. руб. – приобретены биотуалеты – 10 шт.

3. На выполнение мероприятия «Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства» предусмотрено 293 570,354 тыс. руб., фактически освоено 27 919,367 тыс. руб., в том числе:

– праздничное оформление города – 8 035,493 тыс. руб., в том числе: департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка (3 398,883 тыс. руб.) выполнены работы по демонтажу праздничного оформления общественных пространств к новогодним праздникам 2024-2025гг.: пл. Соборной, пл. Петра Великого, площадь у ОЦКНТ по ул. Космонавтов, микрорайон «Матырский» в

районе ДК «Матыра», ул. Советская в районе Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого и в районе Липецкого городского Совета депутатов., в районе памятного знака в честь 300-летия Липецка у Комсомольского пруда, ул. Космонавтов от пл. Авиаторов до дворца спорта «Звездный», ул. Гагарина в районе д/с «Спартак». Оказаны услуги по охране новогоднего оформления.

департаментом развития территории администрации города Липецка (4 636,610 тыс. руб.) выполнены работы по оформлению города к новогодним праздникам и перечислен авансовый платеж на поставку флажной продукции ко Дню празднования Победы в ВОВ;

- на коммунальные услуги (подача электроэнергии фонтанам, водопонижительным скважинам, подача воды в фонтаны и питьевые фонтанчики на городских пляжах, содержание блока гаражей по ул. Московская) освоено – 1 934,515 тыс. руб.;

- на выполнение работ по содержанию имущества оплачено – 1 484,981 тыс. руб. (содержание и текущий ремонт фонтанов, текущий ремонт памятников и стел, текущий ремонт МАФ, текущий ремонт подпорных стен Комсомольского пруда, текущий ремонт и содержание водопонижительных скважин, обслуживание и текущий ремонт автоматизированных поливов зеленых насаждений, текущее содержание и благоустройство пляжей, водолазное обследование и очистка дна городских пляжей, установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на пляжах);

- на прочие виды работы и услуги оплачено 328,400 тыс. руб.;

- на выполнение работ по оплате налога на имущество оплачено – 4 331,624 тыс. руб.;

- на сумму 345,600 тыс. руб. выполнена дератизационная обработка территории Каменного Лога между 19 микрорайоном и ул. Полиграфическая;

- на выполнение работ по приобретению прочих оборотных запасов (материалов) – 133,986 тыс. руб. (закуплены материалы для проведения субботников в весенний период);

- выполнена оплата за водопользование акватории под пляжами – 4,706 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 66,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода в районе Петровского проезда на сумму 1 292,063 тыс. руб. (полная стоимость объекта - 21 111,2 тыс. руб., срок окончания работ до 01.07.2025);

- выполнены работы по приобретению и установке модульных бетонных сооружений (28 шт.) – 9 772,0 тыс. руб.

- на выполнение работ по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений (департамент развития территории администрации города Липецка) – 180,0 тыс. руб.;

– на выполнение работ по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта (департамент развития территории администрации города Липецка) – 10,0 тыс. руб. (транспортировано 2 разукомплектованных транспортных средства).

Кроме того, в 2025 году планируется выполнение работ по содержанию детского игрового оборудования, приобретение и установка лавочек и урн, капитальный ремонт стелы Победа, расположенной на пл. Победы и мемориального комплекса на пл. Героев, капитальный ремонт пешеходного перехода на пл. Metallургов, капитальный ремонт и очистка от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала (разработка ПСД).

4. На выполнение работ на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка предусмотрено 4 200,0 тыс. руб., освоено – 0,0 тыс. руб.

5. На выполнение мероприятия по «Вывозу и утилизации отходов» предусмотрено 66 567,400 тыс. руб. Фактически оплачено – 19 553,946 тыс. руб., в том числе:

– вывоз отходов – 0,0 тыс. руб.;

– на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города – 18 554,250 тыс. руб. (ул. Ковалева, Лебедянский путепровод, территория Военного городка, проезд Промышленный);

– выполнение работ по сбору и вывозу изношенных шин – 999,696 тыс. руб. (вывезено – 211,8 тонн).

6. На выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»)» в 2025 году предусмотрено 71 721,200 тыс. руб., фактически оплачено – 21 616,218 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ».

В рамках основного мероприятия 1 «Благоустройство и содержание кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено 31 348,779 тыс. руб., освоено – 15 012,763 тыс. руб., в том числе:

1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» оплачено 6 545,0 тыс. руб., в том числе:

– финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (обслуживание 19 кладбищ общей площадью 221,4 га) – 13 000,0 тыс. руб.;

– целевая субсидия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» на дезинфекцию мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов в рамках основной деятельности – 0,0 тыс. руб. (мероприятие носит заявительный характер, в отчетном периоде заявок не поступало);

– благоустройство, ремонт и восстановление воинских захоронений – 884,925 тыс. руб. (в отчетном периоде состоялся электронный аукцион, по итогам которого определен победитель ООО «Равновесие»;

– 862,000 тыс. руб. – реконструкция автоматизированного теплового пункта с установкой автоматики погодозависимого регулирования в административном здании МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (в рамках данного мероприятия осуществлено проектирование АТП по договору от 10.01.2025 № 23 с ООО «Триера» на сумму 45,0 тыс. руб. Проведены закупочные процедуры, по итогам которых заключен муниципальный контракт от 28.03.2025 № 6/25 с ООО «АЛДИ» на выполнение работ по реконструкции автоматизированного теплового пункта на сумму 817,0 тыс. руб. Срок выполнения работ до 18.04.2025)

2. На выполнение работ по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению предусмотрено – 441,779 тыс. руб., оплачено – 265,838 тыс. руб. (выполняются работы по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами).

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено 12000,0 тыс. руб.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

На выполнение основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ» в бюджете города Липецка в 2025 году всего было предусмотрено 12000,0 тыс. руб.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

На строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» предусмотрено 12000,0 тыс. руб.

По итогам I квартала 2025 года средства не расходовались.

Работы по строительству кладбища были начаты в 2022 году.

Средства предусмотрены в бюджете города Липецка в соответствии решением Липецкого городского Совета депутатов № 884 от 25.02.2025.

Глава города Липецка



Р.И.Ченцов