

**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
65 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

17.06.2025

г.Липецк

№ 980

**О ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2024 году и планах на 2025 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2024 году и планах на 2025 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2024 году и планах на 2025 год (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка:

1) для обеспечения долговечности объектов благоустройства регулярно осуществлять контроль качества выполняемых работ и проводить мониторинг состояния благоустроенных территорий с последующим оперативным устранением выявленных недостатков;

2) при эксплуатации благоустроенных территорий проводить регулярную уборку, осуществлять ремонт повреждений, обновление и замену устаревшего оборудования;

3) активизировать работу по проведению общественных обсуждений по планируемому к благоустройству общественным территориям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2024 году и планах на 2025 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 17.06.2025 № 980

На выполнение мероприятий по муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2024 году всего было предусмотрено 772 395,9 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 139 384,5 тыс. руб., областного бюджета – 66 679,2 тыс. руб., средств бюджета города – 566 322,2 тыс. руб.

По итогам 2024 года всего израсходовано 641216,2 тыс. руб., что составляет 83% от предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 139 384,5 тыс. руб. или 100%, областного бюджета – 66 091,9 тыс. руб. или 99,1%, бюджета города – 435 739,7 тыс. руб. или 76,9%.

На формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в составе основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2024 году всего было предусмотрено 492 482,7 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 60 644,9 тыс. руб., областного бюджета – 57 322,0 тыс. руб., средств бюджета города – 374 515,6 тыс. руб. По итогам 2024 года всего израсходовано 383 463,3 тыс. руб., что составляет 77,9% от предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 60 644,9 тыс. руб. или 100%, областного бюджета – 56 735,0 тыс. руб. или 99%, средств бюджета города – 266 083,3 тыс. руб. или 71%.

Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» на выполнение вышеуказанных мероприятий в 2024 году всего было предусмотрено 66 496 709,64 руб., в том числе субсидии – 63 836 842,25 руб., из них: средства федерального бюджета – 60 644 998,4 руб., областного бюджета – 3 191 842,8 руб., средства бюджета города – 2 659 868,3 руб.

По итогам 2024 года предусмотренные средства израсходованы в полном объеме. Заключены муниципальные контракты и выполнено благоустройство 9-ти общественных территорий (приложение):

- пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15;
- пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20;
- пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5;
- пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 15;

- Катюшин сквер в районе пл. Торговая, 4;
- сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- площадь Клименкова;
- площадь Клименкова (2 этап).

Кроме того, на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов, дополнительно за счет средств областного и городского бюджетов МКУ «Управление строительства города Липецка» в 2024 году всего было предусмотрено 56 385,61897 руб.:

- средства областного бюджета – 54 130,1 руб.;
- средства бюджета города – 2 255,4 руб.

По итогам 2024 года всего израсходовано 55 774,1 руб. или 98,9% от предусмотренных средств, в том числе:

- средства областного бюджета – 53 543,2 руб.
- средства бюджета города – 2 230,9 руб.

По итогам 2024 года было выполнено благоустройство 10-ти общественных территорий:

- Молодежный парк (3 этап);
- детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8. (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15;
- пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20;
- пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5;
- пешеходная зона в районе Студенческий городок, 17;
- сквер в районе ДК «Рудничный»;
- площадь Клименкова;
- площадь Клименкова (2 этап).

Кроме того, выполнено проектирование 11-ти общественных территорий:

- пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 11;
- пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20;
- пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5;
- пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 15;
- пешеходная зона в районе Студенческий городок, 17;
- сквер в районе ДК «Рудничный»;
- Катюшин сквер в районе пл. Торговая, 4;
- сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- сквер в районе ул. Полиграфическая, 22;
- площадь Клименкова;

– площадь Клименкова (2 этап).

Дополнительно за счет средств бюджета города было предусмотрено 369 600,3 руб. По итогам 2024 года израсходовано 261 192,4 тыс. руб. или 70,7% от предусмотренных средств.

Средства расходовались по следующим направлениям:

– 675 698,3 руб. выделены на проведение технологического присоединения к инженерным сетям и технической инвентаризации вновь созданных общественных пространств. По итогам 2024 года израсходовано 665,7 тыс. руб. или 98,5% от предусмотренных средств;

– 10 682,2 руб. израсходованы на оплату работ по технологическому присоединению к инженерным сетям территории «Сквер имени Маркова»;

– 655,0 тыс. руб. – на проведение технической инвентаризации следующих вновь созданных общественных пространств:

– Молодежный парк (3 этап);

– пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15;

– пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК (2 этап);

– пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20;

– пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5;

– пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1;

– пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 15;

– Катюшин сквер в районе пл. Торговая, 4;

– площадь Клименкова;

– пляж в районе ул. Левобережная, 3 (3 этап).

Дополнительно за счет средств бюджета города предусмотрено 6 318,9 тыс. руб. на создание памятника в честь 25-летия подвига Героев России сержанта милиции А.В.Теперика и старшего лейтенанта внутренней службы Э.Б.Белана.

По итогам 2024 года израсходовано 6 317,8 тыс. руб. или 99,98% от предусмотренных средств. Работы по созданию памятника в 2024 году выполнены в полном объеме, расчеты с подрядной организацией проведены.

Дополнительно за счет средств бюджета города было предусмотрено 21 926,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках наказов избирателей. По итогам 2024 года израсходовано 18 378,8 тыс. руб. или 83,8% от предусмотренных средств.

В 2024 году были заключены муниципальные контракты на проектирование и благоустройство 9-ти общественных территорий на сумму 20 731,5 тыс. руб.:

– пешеходная зона в районе ул. Игнатьева, 41 – ул. Терешковой, 31а;

– общественная территория в районе ул. Хренникова, 1;

– общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6 (2 этап);

- пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 16/1;
- пешеходная зона в районе пр. Победы, 51;
- общественная территория в районе ул. Московская, 111;
- пешеходная зона в районе ул. Студеновская, 4а;
- благоустройство на ул. Колхозная, 51/2;
- пешеходная зона в районе ул. Станционная от переулка Попова.

По итогам 2024 года проектирование вышеуказанных территорий выполнено.

А также было выполнено благоустройство 4-х общественных территорий: общественная территория в районе ул. Хренникова, 1; пешеходная зона в районе ул. Игнатьева, 41 – ул. Терешковой, 31а; общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6 (2 этап); общественная территория в районе ул. Московская, 111.

Благоустройство 3-х общественных территорий, начатое в 2024 году (пешеходные зоны в районах пр. Победы, 51, ул. Студеновская, 4а, ул. Станционная от переулка Попова), будет завершено в 2025 году.

Необходимые на завершение работ средства в сумме 3 547,6 тыс. руб. будут восстановлены в 2025 году за счет неизрасходованного по итогам 2024 года остатка средств.

Неполное освоение средств, предусмотренных на выполнение мероприятий в рамках наказов избирателей, связано с тем, что подрядные организации не выполнили свои обязательства по муниципальным контрактам по завершению работ по благоустройству 3-х вышеуказанных общественных территорий.

Дополнительно за счет средств бюджета города в июне 2024 года было предусмотрено 269 433,7 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Зеленый остров 3 этап». По итогам 2024 года израсходовано 172 075,7 тыс. руб. или 63,9% от предусмотренных средств.

В 2024 году было выполнено проектирование и заключен 17.07.2024 с ООО «ДСК СТАНДАРТ» муниципальный контракт № 94-кс со сроком завершения работ 30.11.2024. По итогам 2024 года подрядная организация не завершила работы по объекту в установленный муниципальным контрактом срок. Работы планируется завершить в 2025 году.

Неизрасходованный по итогам 2024 года остаток средств в сумме 97358,0 тыс. руб. будет восстановлен в 2025 году.

В 2025 году планируется выполнить работы по устройству резинового покрытия, установке торшеров, устройству ограждения, наружного освещения, установке металлического бордюра, устройству деревянного настила и покрытия «теннисист».

Дополнительно за счет средств бюджета города было предусмотрено 71 245,4 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественных

территорий. По итогам 2024 года израсходовано 63 754,3 тыс. руб. или 89,5% от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены 26.07.2024 года.

По итогам 2024 года были заключены муниципальные контракты на проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий на сумму 69 155,5 тыс. руб.:

- пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 11;
- пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5;
- пешеходная зона в районе Студенческий городок, 17;
- сквер в районе ДК Рудничный;
- сквер в районе ул. Полиграфическая, 22;
- парк Свободный Сокол;
- зона народного фитнеса в парке Молодежный;
- пешеходная зона в районе ул. Белана, 21;
- пляж в районе ул. Левобережная, 3 (3 этап).

Благоустройство вышеуказанных общественных территорий выполнено.

Неполное освоение средств связано с тем, что в конце 2024 года не произведена оплата выполненных работ по объекту «Сквер в районе ДК Рудничный» на сумму 4 900,7 тыс. руб., фактическая стоимость работ по благоустройству сложилась ниже первоначально запланированной.

Остаток неизрасходованных средств по итогам 2024 года в сумме 7 491,1 тыс. руб. будет восстановлен в 2025 году при первом уточнении бюджета.

В части полномочий департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка по мероприятию 3 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году выделено 132 085,4 тыс. руб.

По итогам 2024 года завершены работы по благоустройству объектов:

– «Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2, 3 этап». Выполнено устройство асфальтобетонных дорожек, освещения. Произведено устройство клумбы, выполнено озеленение;

– «Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2, 3 этап». Выполнено устройство дорожек, снос сухих аварийных деревьев и посадка новых деревьев и кустарников. Произведено устройство клумбы с многолетними цветами. Выполнена установка малых архитектурных форм (скамейки и урны);

– «Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1-4. 2 этап». Выполнен ремонт лестничного спуска;

– «Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157». Выполнен ремонт лестничного спуска;

– «Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая, 7-9». Выполнен

ремонт лестничного спуска;

– «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14. 2, 3 этап». Выполнен ремонт пешеходных дорожек, осуществлены мероприятия по посадке газона и деревьев (сирень, липа);

– «Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134». Выполнен ремонт пешеходных дорожек;

– «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1». Выполнен ремонт лестничного спуска;

– «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2». Выполнен ремонт лестничного спуска;

– «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная». Выполнено устройство дорожек;

– «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап». Осуществлен ремонт пешеходных дорожек, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы (урны и скамейки);

– «Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6». Выполнены работы по озеленению и ремонту тротуара;

– «Сквер пр. Мира, 8-12». Выполнено устройство освещения, асфальтобетонных, плиточных покрытий дорожек и тротуаров, озеленение, установлены МАФы;

– «Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)». Выполнено устройство освещения;

– «Сквер 9 Мая в районе пр. Мира, 15». Выполнено устройство освещения;

– «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40». Выполнено устройство освещения;

– «Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а». Выполнено устройство освещения;

– «Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108». Выполнено устройство освещения;

– «Пешеходная зона в районе ул. Г.Титова, 8г». Выполнено устройство освещения.

По объекту «Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая, 1» контракт расторгнут в связи с некачественным выполнением работ и нарушением сроков.

На объекте «Пешеходная зона в районе ул. Толстого, 28», в связи с вновь выявленными повреждениями и дефектами основания лестничного спуска после прохождения весеннего паводка по результатам осмотра 19.04.2024 выполнение работ по ремонту объекта в рамках заключенного контракта не представляется возможным. В связи с чем, принято решение о расторжении контракта в части исполнения обязательств по обустройству объекта.

В части полномочий департамента развития территории администрации города Липецка, являющегося соисполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка», в рамках реализации мероприятия подпрограммы 2 «Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка» финансирование составило 147817,9 тыс. руб.

Выплата субсидий в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» носит заявительный характер.

В соответствии с решениями судов и представлениями прокуратуры был осуществлен демонтаж детского игрового комплекса на общую сумму 1 606,3 тыс. руб. по адресу ул. Циолковского, 33, а также ремонт детских игровых площадок по адресам: ул. К.Либкнехта, 42, 43, пер. Рудный, 2, ул. Мичурина, 36, 38, ул. Папина, 1а, пр. 60 лет СССР, 24, пересечение улиц Бабушкина – Бардина, ул. Ушинского, 6б, ул. Кутузова, 3, ул. Мамина-Сибиряка, 2, ул. Адмирала Макарова, 4, 6, 16, ул. Парковая, 8, ул. Пролетарская, 9 и другие.

По итогам шести отборов заявок на возмещение части затрат, связанных с приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка, было осуществлено перечисление субсидий на общую сумму 145 536,7 тыс. руб., в том числе:

- ремонт асфальтового покрытия и иных элементов благоустройства на сумму 45 847,0 тыс. руб.;

- снос, обрезка и вывоз аварийных зеленых насаждений на сумму 35 278,3 тыс. руб.;

- модернизация контейнерных площадок на сумму 61 977,7 тыс. руб.;

- ремонт и замена детского игрового и спортивного оборудования на сумму 2 433,7 тыс. руб.


По программе «Формирование комфортной городской среды города Липецка» на 2025 год запланировано к благоустройству 28 общественных территорий:

- сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15 (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Катуклова, 40 (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108 (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8г (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17 (2 этап);
- спортивная зона в парке Молодежный;
- место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ) (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 22а;

- сквер в районе ДК Рудничный (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а;
- аллея вдоль реки Липовки;
- пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7 (2 этап);
- площадь Горскова;
- сквер в районе Лебедянского шоссе, 4б – ул. Опытная, 22;
- пляж района ЛТЗ;
- место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол;
- территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами пос. Сырский Рудник и мкр. «Елецкий»;
- зона отдыха «Крепость» в районе ул. Водопьянова, 1;
- сквер в районе ул. Катукова, 34;
- сквер в районе ул. Полиграфическая, 22 (2 этап);
- пешеходная зона в р-не ул. Коммунистическая, 20 (2 этап);
- сквер по ул. Прокатная – ул. Адмирала Макарова;
- пешеходная зона в районе ул. Катукова, 16;
- парк Свободный Сокол (2 этап);
- пешеходная зона в районе ул. Папина, 4;
- пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9 (2 этап);
- воркаут-зона на набережной реки Воронеж.

На данные территории было выделено из вышестоящих бюджетов 205 122,3 тыс. руб.

Глава города Липецк



Р.И.Ченцов

**Объекты, включенные в рейтинговое голосование по благоустройству
общественных территорий города Липецка с 2021 по 2024 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Победитель	Количество голосов	Год реализации
2021				
1	Молодежный парк	да	8 977	2022-в процессе реализации
2	Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62	да	5 430	2022
3	Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10	да	4 924	2022
4	Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК	да	3 264	2022-2024
5	Площадь в районе ул. Волгоградская, 8	да	3 142	2022
6	Сквер Филиппченко, 1-5	да	2 394	2022
7	Сквер имени Маркова	да	2 214	2022-2024
8	Площадь Константиновой ДК "Сокол"	да	2 165	2022
9	Сквер Филиппченко, 7-15	да	2 131	2022
10	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б	да	2 099	2022-2023, подрядчик занесен в РНП
11	Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а	да	2 025	2022
12	Сквер Константиновой ДК "Сокол"	да	1 860	2022
13	Привокзальная площадь	да	1 753	2022
14	Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к1	да	1 398	2022
15	Сквер Героев Чернобыля	да	1 358	2022
16	Пляж в районе ул. Левобережная, 3	да	1 252	2022-2023
17	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6	да	1 121	2024 г. в рамках наказов избирателей
18	Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В	да	1 110	2022
19	Сквер имени Крупской	да	1 017	2022
20	Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3	да	991	2022
21	Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1	да	756	2022
22	Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3	да	682	2022
23	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6	да	669	2022
24	Пешеходная зона в районе Соборной площади	да	653	2022
25	Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1	да	600	2022
26	Сквер в районе ул. Космонавтов, 72	да	452	2022
27	Пешеходная зона в районе ул. 8 Марта, 22	да	366	2023
28	Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13Б	да	304	2023
29	Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35	да	292	2022
30	Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина	да	240	2022
31	Пешеходная зона в районе ул. Барышева, 3-7	нет	174	
32	Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 118Б	нет	155	
33	Сквер 9 мая в районе пр-та Мира, 26-31	нет	147	
34	Сквер в районе ул. Смыслова	нет	95	
35	Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15	нет	93	
36	Сквер Безопасности дорожного движения	нет	87	
2022				
1	Воркаут зона на набережной реки Воронеж	да	16 047	запланирован на 2026 год
2	Зона народного фитнеса в парке Молодежный	да	9 013	2023-2024
3	Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15	да	6 044	2024-в процессе реализации 2 этап
4	Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол	да	5 562	в процессе реализации.
5	Пешеходная зона в районе пр-т Победы, 128	да	4 147	2024
6	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А	да	3 264	2022-2023
7	Площадь Клименкова	да	2 873	2023-2024

8	Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21	да	2 841	2024
9	Место отдыха в районе пруда (3-й участок ЛТЗ)	да	2 458	2024-в процессе реализации 2 этап
10	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36	да	2 268	2023-2024
11	Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2	да	2 002	2023
12	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14	да	1 861	2023-2024
13	Сквер в районе пр-т Мира, 8-12	да	1 798	2024
14	Сквер Безопасности Дорожного Движения	да	1 791	2023-2024
15	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25	да	1 760	2023-2024
16	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1	нет	1 588	2023-2024
17	Сквер в районе ул. Смыслова	нет	1 439	2023-2024
18	Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (с. Желтые Пески)	нет	1 264	2023
19	Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а	нет	1 173	2023
20	Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6	нет	1 153	2023
21	Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47	нет	418	2023
2023				
1	Парк Свободный Сокол	да	9 133	2024-в процессе реализации 2 этап
2	Пляж района ЛТЗ	да	4 563	в процессе реализации.
3	Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17	да	4 551	2024-в процессе реализации 2 этап
4	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40	да	4 224	2024-в процессе реализации 2 этап
5	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7а	да	3 625	в процессе реализации.
6	Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а	да	3 584	2024-в процессе реализации 2 этап
7	Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20	да	3 434	2024-в процессе реализации 2 этап
8	Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы ВОВ	да	3 269	2024
9	Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22	да	3 135	2024-в процессе реализации 2 этап
10	Сквер в районе ДК Рудничный	да	3 065	2024-в процессе реализации 2 этап
11	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5	да	2 966	2024
12	Пешеходная зона в районе ул. Бунина, 9	да	2 700	2024
13	Катюшин сквер	да	2 517	2024
14	Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108	да	2 297	2024-в процессе реализации 2 этап
15	Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г	да	2 287	2024-в процессе реализации 2 этап
16	Сквер в районе ДК Матыра	нет	1 986	
17	Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 9а	нет	1 550	
18	Сквер в районе ул. Московская, 75	нет	1 540	
19	Сквер в районе ул. Московская, 83	нет	1 350	
20	Сквер в районе ул. Астраханская, 7	нет	573	
2024				
1	Территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами пос. Сырский Рудник и мкр. «Елецкий»	да	7 340	в процессе реализации
2	Зона отдыха "Крепость" в районе ул. Водопьянова, 1	да	6 769	в процессе реализации
3	Аллея вдоль реки Липовки	да	6 560	в процессе реализации
4	Пешеходная зона в районе ул. Папина, 4	да	4 942	реализован в 2024 г. в рамках МП БКД
5	Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 22а	да	4 449	в процессе реализации
6	Площадь Горскова	да	4 239	в процессе реализации

7	Сквер в районе Лебедянского шоссе, 4Б - ул. Опытная, 22	да	4 206	в процессе реализации
8	Сквер по ул. Прокатная - ул. Адмирала Макарова	да	4 166	в процессе реализации
9	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 16	да	3 718	в процессе реализации
10	Сквер в районе ул. Катукова, 34	да	3 698	в процессе реализации
11	Площадка для выгула собак в мкр. «Елецкий»	нет	3 021	
12	Пешеходная зона в районе ул. Беянского, 16-18	нет	2 899	
13	Общественная территория в районе ул. Московская, 111	нет	2 617	реализовано в 2024 г. в рамках наказов избирателей
14	Сквер 12 микрорайона	нет	2 548	
15	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьская, 57	нет	2 459	
16	Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 11	нет	2 434	реализовано в 2024 г.
17	Пешеходная зона в районе ул. Мичурина, 38 - пр. Победы, 27	нет	2 300	
18	Пешеходная зона в районе ул. Артемова, 3	нет	2 107	
19	Сквер в районе ул. Фрунзе, 8	нет	1 660	повторно участвует в голосовании в 2025
20	Пешеходная зона в районе ул. Меркулова, 18-24	нет	1 232	
21	Пешеходная зона в районе ул. Полиграфическая, 10 - ул. Московская, 87	нет	1 221	
22	Пешеходная зона в районе ул. Бехтеева, 9 - ул. Московская, 6Е	нет	1 124	
23	Сквер в районе ул. Осипенко, 18	нет	644	
24	Аллея сержанта Кувшинова	нет	616	