



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
35 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

27.04.2023

г.Липецк

№ 512

**О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
в 2022 году и планах на 2023 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
в 2022 году и планах на 2023 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 27.04.2023 № 512

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка» разработана с целью создания транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Мероприятия программы направлены:

- на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;
- на приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

На реализацию программных мероприятий муниципальной Программы в 2022 году было выделено 2 925 млн. руб. Фактически освоено – 2 808 млн. руб. (что составило 96% от утвержденного объема финансирования программы).

Мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие транспорта в 2022 году были профинансированы в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» в объеме 769 581,1 тыс. руб., что составило 99,1% к плановым годовым назначениям (776 792,1 тыс. руб.), в том числе:

1. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 143 000,0 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 25.01.2022 № 92 «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2022 год».

2. Возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 84 000,0 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 25.01.2022 № 93 «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2022 год».

3. Возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 231 265,0 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 18.02.2022 № 268 «О предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2022 год».

4. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 31.12.2021 в результате осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 78 601,9 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 25.05.2022 № 1066 «О предоставлении субсидии на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 31.12.2021 в результате осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке».

5. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся с 01.01.2022 по 30.06.2022 года в результате осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 47 170,9 тыс. руб. (100%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 26.10.2022 № 2452 «О предоставлении субсидии на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся с 01.01.2022 по 30.06.2022 года в результате осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке».

Денежные средства, выделенные на осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам

города Липецка в объеме 169 924,6 тыс. руб. (96%)

В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» израсходовано 13 451,4 тыс. руб., что составило 98,8% к годовому плану.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) выделено и освоено в полном объеме 862,6 млн. рублей, из них 828,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета, 34,5 млн. рублей за счет средств городского бюджета.

В рамках выделенных ассигнований был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на 22 объектах улично-дорожной сети города, общей площадью более 229 тыс. м² и протяжённостью 22,3 км, а также приведено в нормативное состояние более 61 тыс. м² тротуаров.

Работы выполнены по следующим улицам:

- ул. Зегеля (от дома № 4 по площади имени Г.В. Плеханова до дома № 2 по улице имени А.В. Зегеля),

- ул. Плеханова;

- ул. Ушинского;

- ул. Желябова;

- ул. Коммунистическая;

- ул. Алмазная;

- ул. Интернациональная (участок до ул. Пролетарская);

- ул. Пролетарская;

- ул. 3-е Сентября;

- ул. Воронежская;

- ул. Механизаторов (от ул. Папина до пр. Победы);

- ул. Юрия Смирнова (Сырский Рудник);

- ул. 15-й микрорайон;

- ул. Балмочных;

- ул. Пожарского;

- пл. Ленина-Соборная;

- ул. Вавилова;

- ул. Сливовая;

- ул. Добровская;

- ул. Украинская;

- участок автомобильной дороги от ул. Писарева до автодороги «Восточный обход промышленной зоны» (СНТ Дачный-3).

Также выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения по улице Плеханова и ремонт СНО на 18 объектах улично-дорожной сети города Липецка.

Выполнены работы по ремонту моста по ул. Терешковой протяженностью 0,166 км. Был произведен ремонт плит, деформационных швов, уложен выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по установке композитного ограждения, выполнен ремонт конусов, пролетных строений и опор.

Начаты работы по ремонту второго мостового перехода (Октябрьский мост) общей стоимостью 45,7 млн. руб. (финансирование 2022 года - 20,6 млн. руб.). Были выполнены работы по устройству временной подъездной дороги для производства работ под мостом, частично выполнены работы по пескоструйной обработке дефектных элементов моста и ремонту опор, пролетных строений.

Кроме того, заключен контракт на выполнение работ по ремонту Сокольского путепровода через железнодорожные пути «Елец-Грязи» (финансирование 2022 года - 28,6 млн. руб.).

Работы по ремонту Октябрьского моста и Сокольского путепровода будут продолжены в 2023 году.

Так же, приобретено и установлено 9 остановочных павильонов по улицам: Плеханова, 3 Сентября, Алмазная, Политехническая.

С целью контроля качества асфальтобетонного покрытия на отремонтированных участках улично-дорожной сети осуществляется инструментальная диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения, на что в 2022 году было предусмотрено и освоено 1,7 млн. руб., а так же на пробы из асфальтобетонного покрытия (керны) в 2022 году выделено и освоено 4,3 млн.руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» выполнен ремонт пешеходных дорожек и тротуаров города Липецка на сумму 4,4 млн. рублей.

Под выделенное финансирование осуществлялись мероприятия по ремонту тротуаров: в районе дома № 3 по пл. Ленина-Соборная, по ул. Писарева (от дома № 6 ул. Писарева до дома № 2 ул. Писарева), тротуара в районе дома № 13а по ул. Советской, по улице имени Маршала П.С. Рыбалко (от дома №1 до дома №19а) (10-я шахта), от дома № 21 по ул. Гайдара до дома № 15 по ул. 4-я Пятилетка.

С целью улучшения улично-дорожной сети города, в 2022 году выделены дотации из областного бюджета общей суммой 74,8 млн. руб. и субсидия в размере 37,2 млн. руб. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью более 66 тыс. м² и протяжённостью 8,62 км преимущественно большими картами на 19 участках автомобильных дорог:

- ул. Ивана Франко (от ул. Ушинского до ул. Пожарского);
- пр. Поперечный;
- ул. Литейная;
- ул. Зоологическая (от дома №41 по улице Зоологическая до дома №55а по улице Полярная);
- второстепенная дорога по ул. 50 лет НЛМК (от д. № 13а до д. № 23);
- ул. Гришина;
- ул. Терешковой (местный проезд) (от дома №2 ул. Терешковой до дома №16А ул. Терешковой);
- путепровод Новая Жизнь (старый);
- пересечение ул. 3. Космодемьянской с ул. Алмазной;
- ул. Циолковского (карты) (от ул. Гагарина до ул. Космонавтов, и местный проезд в районе дома №19);
- внутриквартальный проезд от ул. Терешковой до ул. Циолковского (Спортшкола) (карты);
- ул. Терешковой (местный проезд между д.13 Б и ДС «Звездный»);
- Сокольский Путепровод (карты);
- ул. Студеновская (карты);
- ул. Ферросплавная (от пер. Бестужева до ул. Адмирала Лазарева);
- участок от улицы Неделина до улицы 50 лет НЛМК (Набережная);
- ул. Карла Маркса (от дома № 2 до дома № 5 по ул. К. Маркса, участок в районе дома № 7 пл. Петра Великого, и от дома № 7 по площади Петра Великого до развязки 1-го мостового перехода).

Выполнены и оплачены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы. На сумму 28,5 млн. руб. отремонтировано 33 объекта общей площадью 17 тыс.м², протяженностью 3,14 км, тротуаров 2,6 тыс. м² и протяженностью 1,16 км.

Также выполнены работы по ремонту проездов на дворовых территориях на сумму 20,0 млн. руб. Благодаря чему удалось устранить дефекты дорожного покрытия на 122 подъездах к жилым многоквартирным домам, приоритетность которых определялась департаментом развития территорий администрации города Липецка, путем проработки с местными жителями.

С целью соблюдения прав маломобильной категории граждан, для выполнения работ по ремонту и обустройству пандусов в 2022 году израсходовано 1,3 млн. руб., выполнены работы по устройству пандусов по ул. Катукова в районе ООТ «ул. Стаханова», по ул. Катукова в районе ООТ «Стаханова – 2», по ул. Стаханова в районе дома №1А по ул. Шуминского, по ул. Стаханова в районе ООТ «ул. Бунина» и обустройство пандуса от ООТ «Быханов сад» в сторону ул. Липовская в городе Липецке.

В рамках содержания технических средств организации дорожного движения в 2022 году выполнены работы по ремонту 799 и установке 303

дорожных знаков, установлено 52 гибких и 40 металлических столбиков, а также по мойке и очистке от рекламы более 1 тыс. м² технических средств, на что было выделено 6,4 млн. руб.

Кроме того, выполнены работы по нанесению дорожной разметки общей площадью 63 тыс. м² на общую сумму 35,5 млн. руб.

В 2022 году завершены работы по разработке проектов по организации платных парковочных мест на 36 улицах города, стоимостью 4,5 млн. руб.

Выполнены работы по установке 300 бетонных полусфер на улично-дорожной сети города Липецка, стоимостью 0,9 млн. руб.

На содержание элементов системы водоотвода (ливневая канализация) в 2022 году выделено и освоено 4,0 млн. руб.

Выполнены работы по прочистке более 1 км сетей ливневой канализации на следующих участках:

- ул. Терешковой, на участке от пл. Победы (район подземного перехода) до моста по ул. Терешковой;
- район дома №92 по ул. Космонавтов;
- ул. Семашко, на участке в районе домов №3 - №7;
- ул. 60 лет СССР, на участке от дома №24А по ул. П. Смородина до дома №24 по ул. 60 лет СССР.

Осуществлен ремонт сети ливневой канализации в районе дома № 11 по ул. 50 лет НЛМК.

На сумму 0,7 млн. руб. выполнены работы по техническому обследованию 4 мостовых сооружений, а именно:

- мостового перехода через реку Воронеж;
- мостового сооружения «мост №15 (ОАО Стагдок)»;
- мостового сооружения «Лебедянский путепровод»;
- мостового сооружения путепровод «Северный».

В 2022 году выполнены мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на сумму 39,7 млн. руб. на объектах:

- первый мостовой переход (Петровский мост);
- путепровод «Северный» (ул. Алмазная).

На данных мостовых сооружениях выполнены работы: по установке ограждения для защиты критических элементов (опор и устоев мостовых сооружений), информационных стендов, по оснащению средствами видеонаблюдения, средствами оповещения, средствами контроля доступа, средствами передачи информации, системой сбора и обработки информации. В здании МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» создан единый пульт управления силами транспортной безопасности, который оборудован техническими средствами, обеспечивающими защиту от проникновения посторонних лиц.

Также на сумму 2,5 млн. руб. выполнялись мероприятия по охране 12 дорожных сооружений.

Выполнены работы по техническому присоединению для электроснабжения инженерно – технологических средств (систем) обеспечение транспортной безопасности на общую сумму 2,2 млн. руб. на 4 дорожных сооружениях:

- мост по ул. Терешковой;
- Сокольский путепровод (в полосе отвода железной дороги на станции Чугун I Юго-Восточной железной дороги);
- первый мостовой переход (Петровский мост);
- путепровод «Северный» (ул. Алмазная).

Также выполнена инвентаризация и паспортизация сетей объектов дорожного хозяйства, являющимися бесхозными, на сумму 500 тыс. руб.

Данное мероприятие включило в себя выполнение кадастровых работ и проведение рыночной оценки в отношении объектов: сети дождевой канализации в районе дома № 10/4 по ул. Звёздная (МБДОУ № 123; сети дождевой канализации по ул. 60 лет СССР, на участке ул. Меркулова - Стаханова, по ул. Берзина, по ул. Меркулова, на участке пр. 60 лет СССР – район ост. «ул. Каткуова», по ул. Стаханова на участке: ул. Водопьянова – 60 лет СССР 1 этап строительства, по ул. Стаханова, на участке ул. 60 лет СССР - ул. Катукова 2 этап строительства.

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2022 году было предусмотрено 384333,09455 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 347117,05960 тыс. руб. и средства бюджета города 37216,03495 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 307537,77688 тыс. руб. или 80 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 288468,46774 тыс. руб. или 83,1 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 19069,30914 тыс. руб. или 51,2 % от предусмотренных средств.

На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2022 году всего было предусмотрено 22817,96245 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 62,53279 тыс. руб., средства городского бюджета 22755,42966 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 7114,92796 тыс. руб. или 31,2 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 62,53279 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 7052,39517 тыс. руб. или 31 % от предусмотренных средств.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в городе Липецке» в 2022 году было предусмотрено 69,48088 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 62,53279 тыс. руб., средства городского бюджета -

6,94809 тыс. руб. По итогам отчетного периода всего израсходовано 69,48088 тыс. руб., что составляет 100 % от всех предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 62,53279 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 6,94809 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.

Средства городского бюджета были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2022 года № 299.

Средства областного бюджета были предусмотрены 30.03.2022 года.

Средства предусмотрены на 4 этап работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги).

Строительство объектов, предусмотренных 4 этапом работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому центру с участком объездной автодороги) было выполнено в 2021 году. В настоящее время оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию.

Средства были предусмотрены за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств, для обеспечения финансирования оплаты работ по экспертизе дорожного покрытия и технологическому присоединению к сетям наружного освещения.

За счет израсходованных средств в сумме 69,48088 тыс. руб. проведена оплата работ по экспертизе дорожного покрытия и технологическому присоединению к сетям наружного освещения.

2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытная, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2022 году предусмотрено 1 945,88452 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 1 745,88452 тыс. руб. или 89,7 % от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 01.03.2022 года № 299 за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств.

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 были завершены в 2019 году.

За счет израсходованных средств в сумме 1 745 884,52 руб. проведена оплата выполненных в 2019 году работ по выносу высоковольтного кабеля Филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» в рамках I этапа работ подэтапа 1.1 объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытная, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке».

Работы по строительству объектов I этапа работ подэтапа 1.2 были завершены в 2021 году. В настоящее время оформляется документация для

ввода в эксплуатацию. Средства в сумме 200,0 тыс. руб. были предусмотрены на выполнение работ по изготовлению паспорта БТИ.

Не освоение средств в сумме 200 000,0 руб. связано с тем, что в 2022 году работы по изготовлению паспорта БТИ выполнены не были.

3. На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 10072,01649 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода было израсходовано 2893,670 тыс. руб. или 28,7 % от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Муниципальный контракт № 67 заключен с ООО «ПИРС» 23.05.2022 года со сроком выполнения работ стоимостью 10 000,0 тыс. руб. 03.10.2022 года.

За счет средств, в сумме 610,0 тыс. руб., проведена оплата 1 этапа работ: инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания.

За счет средств, в сумме 2283,670 тыс. руб., была проведена оплата 2-го этапа работ – выполнение транспортного моделирования, разработка проектно-сметной документации в стадии II и передача ее на государственную экспертизу.

По итогам 2022 года подрядная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме. В настоящее время проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу, в связи с чем, средства израсходованы не были.

Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во II квартале 2023 года.

4. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 3 980,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода 2022 года израсходовано 1000,0 тыс. руб. или 25,1 % от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

За счет израсходованных средств, в сумме 1000,0 тыс. руб., была проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования.

По итогам 2022 года проектно-сметная документация не разработана, Низкое освоение средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств в установленный контрактом срок.

Работы по разработке проектно-сметной документации в полном объеме планируется завершить в первом полугодии 2023 года.

5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 3 980,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода 2022 года было израсходовано 1000,0 тыс. руб. или 25,1 % от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

За счет израсходованных средств, в сумме 1000,0 тыс. руб., была проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования.

Проектно-сметная документация по итогам 2022 года не разработана. Низкое освоение средств также связано с неисполнением проектной организацией обязательств в установленный контрактом срок.

Работы по разработке проектно-сметной документации в полном объеме планируется завершить во втором квартале 2023 года.

6. На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в городе Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси X=-1342,767, Y=-151,860» в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 405,312 тыс. руб. или 40,5 % от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года остатка средств. Муниципальный контракт на проектирование объекта был заключен 01.09.2021 с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577000,0 руб. года со сроком исполнения 30.11.2021.

В настоящее время работы по муниципальному контракту выполняются со штрафными санкциями.

За счет израсходованных средств, в сумме 405,312 тыс. руб., проведена оплата по муниципальному контракту, заключенному на выполнение работ по государственной экспертизе проектной документации и инженерных изысканий.

По итогам 2022 года подрядная организация не выполнила свои обязательства по контракту, в связи с чем предусмотренные средства израсходованы не были.

Работы по муниципальному контракту в полном объеме планируется завершить во втором квартале 2023 года.

7. На строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона города Липецка» в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 1 770,0 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам отчетного периода предусмотренные средства не израсходованы.

Средства в полном объеме предусмотрены на корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации.

Муниципальный контракт № 30 с АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации стоимостью 1700,0 тыс. руб. со сроком исполнения 04.07.2022 года был заключен 28.03.2022 года.

ООО «ПИРС» не выполнило работы по разработке проектной документации, и в соответствии с решением администрации города Липецка 24.06.2022 года муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон. Средства находились на закрытом финансировании.

8. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 0,58056 тыс. руб. средств городского бюджета. По итогам 2022 года средства были израсходованы в полном объеме.

Средства израсходованы на оплату сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке».

На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году было предусмотрено 361515,13210 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 347054,52681 тыс. руб.; средства городского бюджета - 14460,60529 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 178984,10921 тыс. руб. или 49,5% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета - 171824,74483 тыс. руб. или 49,5% от предусмотренных средств, средства городского бюджета - 7159,36438 тыс. руб. или 49,5% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме были предусмотрены на выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке».

Муниципальный контракт № 43-кс на реконструкцию объекта со сроком завершения работ 01.10.2022 года был заключен с ООО «Стройотдел» 13.04.2021 года. Кроме того, с ООО «Стройотдел» 21.01.2022 года был заключен муниципальный контракт со сроком исполнения 01.05.2022 года.

Работы по реконструкции автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке протяженностью 1,8 км стоимостью 830,2 млн. руб. завершены. Движение по автодороге открыто, в настоящее время оформляется документация на ввод в эксплуатацию.

Неполное освоение средств связано с тем, что ресурсоснабжающие организации не предоставили в соответствующие сроки на проверку и оплату акты выполненных работ по выносу инженерных коммуникаций, по технологическому присоединению к электрическим сетям в сроки, установленные заключенными соглашениями и договорами, кроме того в соответствующий срок не был выполнен монтаж остановочного павильона.

В 2023 году для оплаты вышеуказанных работ планируется восстановить 52 959,68530 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 50 841 297,88 руб., из городского бюджета - 2 118,38742 тыс. руб.

На реализацию программных мероприятий муниципальной Программы в 2023 году было выделено 2 777 млн. руб. В I квартале 2023 года фактически освоено – 555,4 млн. руб. (что составило 20 % от утвержденного объема финансирования программы).

В 2023 году предусмотрена поставка 46-ти новых газомоторных автобусов и замещение ими автобусов низкого экологического класса. Муниципальный контракт был заключен 01.11.2022 по результатам открытого электронного аукциона. Комплектация автобусов, по сравнению с первой закупкой, дополнена системой «Говорящий город» и USB-зарядными устройствами в салонах автобусов (8 шт.).

Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате конкурентной закупки, будет направлена на дополнительную закупку году 9 газомоторных автобусов большого класса в 2023. Комплексный план с новыми целевыми показателями был утверждён Правительством Российской Федерации 14.03.2023 г.

Кроме того, в настоящее время в адрес Минтранса РФ направлена заявка на предоставление субсидии в целях софинансирования расходов на реализацию инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта. Планируется закупка 10 электробусов и зарядных станций к ним.

В 2023 году запланированы мероприятия по организации очередного заключения контрактов на оказание услуг с перевозчиками муниципальных, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и сезонным-садоводческим маршрутам.

Помимо повышения доступности транспорта для маломобильных категорий граждан в рамках обновления парка транспортных средств, прорабатывается вопрос оборудования части подвижного состава, работающего на маршрутах города Липецка, системой «Говорящий город».

В 2023 году в рамках реализации концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Липецк Липецкой области, между городским округом город Липецк Липецкой области и Липецкой областью, и обществом с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ ЛИПЕЦК», инвестором запланированы мероприятия по реконструкции 14 км оп трамвайных путей и депо, обустройству 27 остановочных пунктов, поставке 28 ед. односекционных трамваев.

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланированы работы по ремонту 38 автомобильных дорог городского округа город Липецк общей протяженностью 39,4 км на сумму 1165,1 млн. руб. Срок выполнения ремонтных работ до 31.08.2023 года.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 22.09.2022 № 63 ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Шкатова;
- улица 4-ой Пятилетки;
- улица Клары Цеткин;
- улица Орловская;
- улица Амурская;
- улица Политехническая;
- улица 8 Марта;
- улица Неделина (от дома № 6А по площади Победы до дома № 22Б по улице Циолковского);
- улица Семашко;
- улица Меркулова (от дома № 19 по улице Катукова до дома № 34 по улице Меркулова);
- участок от улицы Юрия Смирнова до улицы Паровозная;
- улица Фурманова;
- проезд Осенний.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 22.09.2022 № 62 ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Вермишева;
- улица Полетаева (Заречье);
- улица Доватора (от дома № 6 по улице Папина до дома № 61А по улице Доватора);
- улица Московская (от дома № 75а по улице Московская до строения № 49 по улице Катукова);
- улица Белянского;
- улица Звездная;
- улица Максима Горького;
- улица Угловая.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 12.09.2022 № 60 ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Фридриха Энгельса;
- улица Урицкого;
- улица Дружбы;
- проезд Товарный;
- шоссе Лебедянское.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 08.11.2022 № 81, ремонту подлежат следующие участки улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Кривенкова;
- улица Каменный Лог;
- улица Подовражная;
- улица Крупской;
- улица Энтузиастов;
- улица Гранитная;
- улица 2-я Гранитная;
- улица Пришвина;
- улица Железнодорожная;
- улица Индустриальная;
- улица Депутатская.

В рамках опережающего ремонта объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выполнены работы на 6 участках улично-дорожной сети города Липецка:

- улица Амурская;
- улица Политехническая;
- улица 8 Марта;
- улица Неделина (от дома № 6А по площади Победы до дома № 22Б по улице Циолковского);
- улица Меркулова (от дома № 19 по улице Катукова до дома № 34 по улице Меркулова);
- участок от улицы Юрия Смирнова до улицы Паровозная.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году заключен муниципальный контракт от 15.09.2022 № 59 по выполнению мероприятий по ремонту «Второго мостового перехода (Октябрьского моста)» для обеспечения его эксплуатации до проведения реконструкции на сумму 45,7 млн. руб. (финансирование 2023 года – 25,1 млн. руб.). Ремонтные работы планируется завершить 01.07.2023.

Кроме того, 07.11.2022 года заключен муниципальный контракт № 82 по выполнению работ по ремонту Сокольского путепровода через железнодорожные пути «Елец-Грязи» в городе Липецке, на сумму 212,4 млн. руб., (финансирование 2023 года – 83,7 млн. руб.), срок выполнения работ 01.12.2023.

При возникновении аварийных дефектов асфальтобетонного покрытия, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится текущий ремонт на объектах улично-дорожной сети города Липецка в рамках муниципального задания, заключенного между МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» и департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, в том числе, литой асфальтобетонной смесью в зимний период времени.

В рамках средств, предусмотренных муниципальным заданием, запланированы следующие виды работ по текущему ремонту:

- ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью – 6 427 м²;
- ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью площадью 11 000 м²;
- ремонт «картами» - 25 000 м²;
- ремонт тротуаров - 1 500 м²;
- устройство подходов к пешеходным переходам - 250 м²;
- ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом (спецмашиной типа MADPATCHER) - 5 000 м²;
- отсыпка временных подъездных дорог к участкам, выделенным многодетным семьям - 7 000 м²;
- устройство щебеночного основания - 5 000 м².

Перечень мероприятий по текущему ремонту дорог в настоящее время формируется и будет окончательно определен исходя из технического состояния автомобильных дорог при наступлении устойчивых положительных температур воздуха.

В части содержания улично-дорожной сети города Липецка МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» в зимний период осуществляет работы по механизированной уборке на площади 5,7 млн. м², в летний период на площади 4,2 млн. м².

В настоящее время заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения на сумму 4,1 млн.руб., в рамках которого запланированы работы по ремонту 523 дорожных знаков и установке 193 новых дорожных знаков, а также работы по мойке 500 м² дорожных знаков. Также планируется установить 15 гибких и 20 металлических сигнальных столбиков.

Заключен муниципальных контракт на разработку проектов организации дорожного движения на 20 участках улично-дорожной сети города на сумму 7,8 млн. руб.

В том числе, в текущем году запланированы работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Липецка общей площадью свыше 70 000 м² на сумму 35,9 млн. руб.

Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2023 году предусмотрено 68993,1 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 50841,29788 тыс. руб. и средства бюджета города - 18151,8 тыс. руб.

В настоящее время израсходовано 4773,7 тыс. руб. или 6,9 % от всех предусмотренных средств, в том числе средства областного бюджета - 4582,7 тыс. руб. или 9,01 % от предусмотренных средств; средства городского бюджета - 190,9 тыс. руб. или 1,05 % от предусмотренных средств.

На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2023 году предусмотрено 16033,5 тыс. руб. средств городского бюджета.

Указанные средства предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» в 2023 году предусмотрено 200,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467.

Средства предусмотрены для проведения корректировки проектной документации, необходимой для ввода в эксплуатацию выполненных ранее этапов (участков автодороги) работ.

В настоящее время прорабатывается вопрос по заключению контрактов на корректировку проектно-сметной документации.

2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытная, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в городе Липецке» в бюджете города Липецка в 2023 году предусмотрено 1168,9 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467.

Работы по строительству 1 этапа работ завершены, в 2023 году планируется заключить договор на изготовление паспорта БТИ и выполнить технологическое присоединение сетей наружного освещения по уточненным техническим условиям.

В настоящее время прорабатывается вопрос по заключению соответствующих контрактов.

3. На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 8106,3 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств.

Муниципальный контракт № 67 с ООО «ПИРС» стоимостью 10000,0 тыс. руб. был заключен 23.05.2022 года со сроком выполнения работ 03.10.2022.

В 2022 году за счет средств в сумме 610,0 тыс. руб. проведена оплата 1 этапа работ: инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания.

За счет средств в сумме 2283,7 тыс. руб. была проведена оплата 2-го этапа работ – выполнение транспортного моделирования, разработка проектно-сметной документации в стадии П и передача ее на государственную экспертизу.

По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу.

Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во II квартале 2023 года.

4. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 2 980,0 тыс. руб.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022.

В 2022 году за счет средств в сумме 1000,0 тыс. руб. проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования.

По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не разработана и не прошла государственную экспертизу.

Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во II квартале 2023 года.

5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 2 980,0 тыс. руб.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.

В 2022 году за счет средств в сумме 1000,0 тыс. руб. проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования.

По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не разработана и не прошла государственную экспертизу.

Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во II квартале 2023 года.

6. На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси $X=-1342,767$, $Y=-151,860$ » в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 594,7 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств.

Муниципальный контракт на проектирование объекта заключен с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577000,0 руб. 01.09.2021 года со сроком исполнения 30.11.2021 года.

По итогам 2022 года проектная организация не исполнила свои обязательства по муниципальному контракту. Работы по муниципальному контракту в полном объеме планируется завершить во II квартале 2023 года.

7. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 3,5 тыс. руб. средств городского бюджета.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467.

Средства предусмотрены на оплату сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке».

В настоящее время заключается договор на оформление сервитута.

На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2023 году всего предусмотрено 52959,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 50841,3 тыс. руб.; средства городского бюджета - 2118,4 тыс. руб.

В настоящее время израсходовано 4773,7 тыс. руб. или 9,01 % от всех предусмотренных средств, в том числе средства областного бюджета - 4582,7 тыс. руб. или 9,01 % от предусмотренных средств; средства городского бюджета - 190,9 тыс. руб. или 9,01 % от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке».


Работы по реконструкции автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке протяженностью 1,8 км стоимостью 830,2 млн. руб. были

завершены в 2022 году, движение по автодороге открыто, в настоящее время оформляется документация на ввод в эксплуатацию.

Средства в сумме 4 773,7 тыс. руб. израсходованы на оплату работ по монтажу остановочного павильона.

За счет предусмотренных средств в 2023 году после предоставления ресурсоснабжающими организациями соответствующих актов планируется провести оплату за выполненные работы по выносу инженерных коммуникаций, а также провести оплату работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Глава города Липецка



Е.Ю. Уваркина