



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
35 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

27.04.2023

г.Липецк

№ 507

**О ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2022 году и планах на 2023 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 42, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год (прилагается).

2. Отметить, что в 2022 году запланированные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» реализованы в полном объеме, достигнуты и перевыполнены плановые значения по целевому индикатору, деятельность по реализации указанной программы была направлена на достижение цели и осуществлялась в соответствии с поставленной задачей.


3. Рекомендовать администрации города Липецка:

1) скорректировать плановые значения целевого индикатора «Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка» на 2023-2025 годы в связи с тем, что фактическое значение в 2022 году превысило установленный план не только за отчетный период, но и на будущие периоды;

2) усилить контроль за выполнением подрядчиками сроков выполнения работ и их качеством, продолжить работу по выявлению недочетов и принятию мер по их устранению, а также дальнейшему содержанию благоустроенных территорий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frai', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2022 году и планах на 2023 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 27.04.2023 № 507

На выполнение мероприятий по муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» (далее – Программа) в 2022 году всего предусмотрено 366 237,723 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 188 541,6995 тыс. руб., средства областного бюджета 104 338,2518 тыс. руб., средства бюджета города 73 357,772 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2022 года всего израсходовано 361 343,231 тыс. руб., что составляет 98,7% от всех предусмотренных средств, из них: средства федерального бюджета 188 541,6995 тыс. руб. или 100%, средства областного бюджета 101 010,640 тыс. руб. или 96,8%, средства бюджета города 71 790,892 тыс. руб. или 97,9%.

На формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в составе основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2022 году всего предусмотрено 289 262,60652 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 173 357,78850 тыс. руб., средств областного бюджета 46 339,00688 тыс. руб., средств бюджета города 69 565,81114 тыс. руб.

По итогам 2022 года всего было израсходовано 285 652,45397 тыс. руб., что составляет 98,8%, из них: средства федерального бюджета 173 357,78850 тыс. руб. или 100%, средства областного бюджета 43 524,36146 тыс. руб. или 93,9 %, средства бюджета города 68 770,30401 тыс. руб. или 98,9%.

Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» на выполнение указанных мероприятий в 2022 году предусмотрено всего 190 085, 29442 тыс. руб., в том числе субсидии – 182 481, 88264 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 173 357, 78850 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 9 124, 09414 тыс. руб.
- средства бюджета города – 7 603, 41178 тыс. руб.

По итогам 2022 года средства израсходованы в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2022 года были заключены контракты на благоустройство 19-ти общественных территорий на общую сумму 190 085, 29442 тыс. руб., в том числе:

- Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10;

- Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6;

- Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к1;
- Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В;
- Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК;
- Молодежный парк;
- Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1;
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6;
- Площадь в районе ул. Волгоградская, 8;
- Пляж в районе ул. Левобережная, 3;
- Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54;
- Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35;
- Сквер имени Крупской;
- Сквер имени Крупской. 2 этап;
- Сквер имени Маркова;
- Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3;
- Сквер Филипченко, 1-5;
- Сквер Филипченко, 7-15.

По итогам 2022 года было завершено благоустройство 17-ти общественных территорий:

- Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10;

- Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к1;

- Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова, 6;

- Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В;
- Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК;
- Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1;
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6;
- Площадь в районе ул. Волгоградская, 8;
- Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35;
- Сквер имени Крупской;
- Сквер имени Маркова;
- Сквер у ЦГБ им. С.А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3;
- Сквер Филипченко, 1-5;
- Сквер Филипченко, 7-15;
- Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54;
- Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35. 2 этап;
- Сквер имени Крупской. 2 этап.

Кроме того, на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений и городских округов дополнительно за счет средств областного и городского бюджетов МКУ «Управление строительства города Липецка» в 2022 году предусмотрено 38 765, 53410 тыс. руб., в том числе:

- средств областного бюджета – 37 214, 91274 тыс. руб.;

- средств бюджета города – 1 550, 62136 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года были заключены контракты на общую сумму 35 833, 61179 тыс. руб. по 10-ти общественным территориям, в том числе:

- Зеленый остров. 2 этап;
- Молодежный парк;
- Пешеходная зона в районе ул. Зегеля д.1;
- Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова –

Щедрина;

- Площадь перед ДС «Звездный». 2 этап;
- Площадь в районе ул. Волгоградская, 8;
- Пляж в районе ул. Левобережная, 3;
- Сквер Героев Чернобыля;
- Сквер имени Крупской;
- Сквер Филипченко, 1-5.

По итогам 2022 года для оплаты выполненных работ всего в администрацию города Липецка перечислены субсидии из областного бюджета в сумме 34 400, 26732 тыс. руб.

По итогам 2022 года израсходовано 35 833, 61179 тыс. руб., в том числе:

- средств областного бюджета – 34 400, 26732 тыс. руб.
- средств бюджета города – 1 433, 34447 тыс. руб.

Неполное освоение средств связано с отказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в оплате выполненных работ по муниципальному контракту на благоустройство территории «Площадь перед ДС «Звездный», данные работы были оплачены за счет дополнительных средств бюджета города.

По итогам 2022 года завершено благоустройство 5-ти следующих территорий:

- Зеленый остров. 2 этап;
- Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова –

Щедрина;

- Площадь перед ДС «Звездный»;
- Сквер имени Крупской;
- Сквер Филипченко, 1-5.

Также, за счет предусмотренных средств выполнено проектирование следующих общественных территорий:

- Молодежный парк;
- Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, д.1;
- Площадь в районе ул. Волгоградская, 8;
- Сквер Героев Чернобыля;
- Сквер имени Крупской.

Дополнительно за счет средств бюджета города предусмотрено 11 621, 7780 тыс. руб. По итогам 2022 года израсходовано 10 943, 54776 тыс. руб. или 94,2%.

Неполное освоение средств связано с тем, что не было выполнено технологическое присоединение сетей наружного освещения в рамках благоустройства 2-х общественных территорий, по 2-м общественным территориям не были выполнены технические паспорта, а также с тем, что стоимость проектных работ и изготовления технических паспортов сложилась ниже, чем планировалось.

За счет израсходованных средств выполнены следующие работы:

- 1 428, 83721 тыс. руб. израсходовано на оплату работ по изготовлению инвентаризационной документации по 17-ти объектам благоустройства;

- 60, 000 тыс. руб. израсходовано на оплату работ по выполнению оценки воздействия на водные биоресурсы и расчета ущерба рыбному хозяйству при выполнении работ по объекту «Пляж в районе ул. Левобережная, 3»;

- 67, 96524 тыс. руб. израсходовано на оплату технологического присоединения сетей наружного освещения в рамках благоустройства 2-х общественных территорий;

- 1 026, 24094 тыс. руб. израсходовано на оплату работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство 10-ти общественных территорий;

- 8 360, 50437 тыс. руб. израсходовано на оплату выполненных работ по благоустройству 5-ти общественных территорий:

- 160, 4410 тыс. руб. по благоустройству территории «Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В»;

- 625, 46979 тыс. руб. по благоустройству территории «Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова – Щедрина»;

- 6, 200 тыс. руб. по благоустройству территории «Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а»;

- 6 048, 15090 тыс. руб. по благоустройству территории «Площадь перед ДС «Звездный»;

- 1 520, 24268 тыс. руб. по благоустройству территории «Сквер Филлипченко, 7-15».

Кроме того, в 2022 году за счет дотации из областного бюджета МКУ «Управление строительства города Липецка» предусмотрено 48 600, 000 тыс. руб. По итогам 2022 года средства израсходованы в полном объеме.

За счет предусмотренных средств в целях проведения спортивного фестиваля выполнены соответствующие работы по благоустройству 2-х общественных территорий:

- Зеленый остров;

- Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова-Щедрина.

Также, в 2022 году за счет поступившей 27.06.2022 года дотации из областного бюджета МКУ «Управление строительства города Липецка» было предусмотрено 49 250, 000 тыс. руб.

Средства были предусмотрены на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. V этап. Корты».

09.12.2022 года средства в сумме 49 060, 000 тыс.руб. были перераспределены.

Остаток предусмотренных средств составил 190,000 тыс.руб. По итогам 2022 года израсходовано 190,000 тыс.руб. или 100% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств выполнены проектные работы на выполнение работ по данному объекту.

В части департамента дорожного хозяйства и благоустройства выделено 76 255,117 тыс. руб.

Выполнены работы по благоустройству 27 объектов:

В Сквере Константиновой ДК «Сокол» выполнены работы по демонтажу малых архитектурных форм, ремонту тротуаров (1 946,29 кв.м), озеленению (устройство газона на площади 716 кв.м) и организации освещения (установка опор комбинированных Альтаир 03 Н=4000 мм с подземной частью – 11 шт., монтаж светильников «Королевский» LED 40Вт – 11 шт., монтаж светильников светодиодных D-Street Light – 21 шт., прокладка кабеля силового – 210 м, монтаж кабеля силового – 68,5 м, монтаж выключателей автоматических – 11 шт. (по 1 шт. на каждой опоре), монтаж выключателя автоматического – 1 шт. на сумму 7 083,105 тыс. руб.

На объекте «Площадь Константиновой ДК «Сокол» выполнены работы по озеленению, ремонту тротуара, ремонту чаш фонтана и подпорной стенки, демонтажу малых архитектурных форм, устройству освещения (установка опор комбинированных Альтаир 03 Н=4000 мм с подземной частью – 6 шт., монтаж светильников «Королевский» LED 40Вт – 6 шт., монтаж светильников светодиодных D-Street Light – 13 шт., прокладка кабеля силового 105 м, монтаж кабеля силового – 49,5 м, монтаж выключателей автоматических – 6 шт. (по 1 шт. на каждой опоре), монтаж выключателя автоматического – 1 шт. на общую сумму 8 836,23 тыс. руб.

В Сквере в районе ул. Космонавтов, 72 выполнены работы по устройству освещения (установка светильников парковых D-Mirror A – 30 шт., установка светильников D-Street Light – 4 шт., прокладка кабеля силового – 650 м), демонтажу малых архитектурных форм, озеленению и ремонту тротуаров на сумму 12 575,287 тыс. руб.

На Пешеходной зоне в районе ул. Валентины Терешковой, 136

завершены работы по озеленению, ремонту тротуара, устройству площадки для выгула домашних животных и устройство освещения (установка фонарей «Фокус-3» Н= 6м – 6 шт., установка закладных деталей фундамента для фонарей – 6 шт., монтаж светильников консольных светодиодных D-Street 122-4000К-Т3 – 2 шт., прокладка кабеля силового с медными жилами – 126 м, прокладка кабеля силового – 106,2 м, монтаж выключателей автоматических 2А – 6 шт., монтаж выключателя автоматического – 1 шт.) на сумму 2 714,034 тыс. руб.

На пешеходной зоне на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина завершены работы по демонтажу малых архитектурных форм, озеленению, ремонту тротуаров. Стоимость работ составила 971,97 тыс. руб.

На пешеходной зоне в районе ул. 8 марта, 22 выполнены работы по озеленению и ремонту тротуаров на сумму 2 659,255 тыс. руб.

Стоимость мероприятий по благоустройству объекта: «Сквер Героев Чернобыльцев» составила 19 137,058 тыс. руб. Выполнены работы по устройству освещения (установка фонарей – 28 шт., прокладка кабеля силового – 651 м, монтаж кабеля силового – 168 м, монтаж выключателей автоматических – 28 шт. (по 1 шт. на каждой опоре), монтаж выключателя автоматического – 1 шт.) демонтажу малых архитектурных форм, озеленению, ремонту тротуаров и устройству подпорной стенки.

В каменном логу в районе ул. Евгения Адамова, 62 и Общественной территории с площадкой для выгула собак в районе проезда Кувшинова, 5б завершены работы по демонтажу малых архитектурных форм, вырезке поросли и озеленению на сумму 279,55 тыс. руб.

Выполнены работы по озеленению объектов: «Пешеходная зона в районе Соборной площади» на сумму 267,50 тыс. руб., «Привокзальная площадь» на сумму 123,47 тыс. руб., «Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1» на сумму 280,415 тыс. руб., «Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3» на сумму 528,828 тыс. руб.

За счет средств сложившейся экономии реализовано благоустройство дополнительных объектов: «территория в районе пл. Петра Великого, 5», «Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 6», «Пешеходная зона в районе домов 36-70А по ул. Плеханова» на сумму 1 430,918 тыс. руб.

Кроме того, на объектах «Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6», «Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20», «Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31», «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32», «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36», «Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42», «Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28» выполнены работы по ремонту лестничных спусков с прилегающей территорией на сумму 7 737,179 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству освещения на объектах: «Пешеходная зона в районе ул. Смылова, 1-4» и «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36» на сумму 8 766,142 тыс. руб.

На 10 объектов разработаны проекты благоустройства для реализации в 2023 году.

В 2023 году выполнение мероприятий по Программе всего предусмотрено 356 457,368 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 149 637,0 тыс. руб., 192 562,073 тыс. руб., средств областного бюджета, средств бюджета города 14 258,294 тыс. руб.

По муниципальной программе «Мой двор» восстановлены средства с 2022 года на 2023 год в сумме – 21 705, 85874 тыс. руб.

Показатель 2023 году – 59 благоустроенных общественных территорий.

По состоянию на 01.13.2023 года были заключены контракты на общую сумму 152 148,46946 тыс. руб. по 18-ти общественным территориям, в том числе:

- Пляж в районе ул. Левобережная. 2 этап;
- Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58;
- Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а;
- Зона выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1;
- Молодежный парк. 2 этап;
- Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8;
- Пешеходная зона в районе ул. Проспект Победы, 128;
- Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2;
- Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6;
- Сквер Боевых действий по ул. Хренникова;
- Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе проезда Кувшинова, 5 б. 2 этап;
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1;
- Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61а;
- Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14;
- Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25;
- Сквер Безопасности Дорожного Движения:
- Комсомольский пруд. 4 этап;
- Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а.

Заключено 10 договоров на разработку проектно-сметной документации, на общую сумму 1 661, 58961 тыс. руб.

В срок до 01 апреля – заключение контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ.

Информация о достижении значений целевых индикаторов и показателей задач Программы отражена в приложении.

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина

Приложение
к информации о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»

Отчет
о достижении значений целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы города Липецка
«Формирование современной городской среды города Липецка» в 2022 году

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значение индикаторов и показателей			
				Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному	Фактически за 2022 год	Отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель: Создание функциональной и простиранственной сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий						
1.1	Целевой индикатор: Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	82,0	88	92,3	+11,3
2	Задача: Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории						
1.1.	Показатель 1 задачи: Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	100,0	100,0	100,0	0,00
1.2.	Показатель 3 задачи: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	71,8	89,0	90,9	+1,9