



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
48 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

26.03.2024

г.Липецк

№ 706

**О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Липецка» в 2023 году и планах на 2024 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2023 году и планах на 2024 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в 2023 году и планах на 2024 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о.председателя
Липецкого городского
Совета депутатов

Б.В.Понаморёв

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
в 2023 году и планах на 2024 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 26.03.2024 № 706

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения города.

Основная цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» обозначена с учетом цели отрасли ЖКХ, изложенной в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Источники финансирования по достижению обозначенной цели и выполнению поставленных задач на реализацию 12 основных мероприятий и двух региональных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках данной программы на 2023 год приведены в таблице:

тыс. руб.

Наименование источника финансирования	2023 год		
	План	Кассовые расходы	% выполнения
ВСЕГО:	3 216 561,549	3 148 550,523	97,9%
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	726 008,735	726 008,735	100%
средства федерального бюджета	214 810,845	214 810,845	100%
средства областного бюджета	197 464,000	188 503,192	95,5%
средства бюджета города Липецка	2 078 277,969	2 019 227,751	97,2%

Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» в разрезе подпрограммных мероприятий за счет всех источников составляет:

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	2023 год		
	План	Кассовые расходы	% выполнения
ВСЕГО:	3 216 561,549	3 148 550,523	97,9%
1 «Жилищное хозяйство»	2 557 409,833	2 520 117,106	98,5%
2 «Коммунальное хозяйство»	637 760,197	608 469,721	95,4%
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	21 391,519	19 963,697	93,3%

Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»

Основное мероприятие 1

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

В 2023 году за счет средств бюджета города на обеспечение функционирования объектов жилищного строительства предусмотрено 391 738,401 тыс. руб. По итогам 2023 года освоено 375 904,087 тыс. руб., что составляет 96% от выделенных средств.

За счет средств, предусмотренных на эти цели в 2023 году, планировались расходы в сумме 2 359,726 тыс. руб. на оплату услуг по содержанию и отоплению строящихся жилых зданий после их ввода в эксплуатацию и до принятия их в муниципальную собственность. Однако в связи с оперативной передачей в муниципальную собственность введенных в эксплуатацию жилых зданий средства остались невостребованными.

За счет средств бюджета города, предусмотренных в отчетном периоде на реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), в рамках строительства объекта «Многokвартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке», планировалось оформить сервитут на земельные участки АО СЗ «ДСК» на сумму 1,521 тыс. руб. Средства остались полностью невостребованными в связи с тем, что до настоящего времени АО СЗ «ДСК» не заключил соглашение с МКУ «Управление строительства г. Липецка» о предоставлении сервитута.

В 2023 году предоставлена выкупная стоимость за изымаемые жилые помещения 100 гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон в сумме 350 843,772 тыс. руб. Собственники

11 квартир заявили о своем несогласии на возмещение (получения выкупной стоимости) за жилые помещения в указанном МКД, что свидетельствует об их согласии на предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. Невостребованные в 2023 году средства в сумме 13 164,814 тыс. руб. планируется восстановить с целью продолжения реализации данного мероприятия в 2024 году.

На строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: ул. 9 микрорайон д. 16, в бюджете города Липецка в 2023 году было предусмотрено 25 368,569 тыс. руб. на строительство 8 квартир общей площадью 354,8 кв. м в многоквартирном жилом доме (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке.

По итогам 2023 года израсходовано 25 060,315 тыс. руб. или 98,8% от предусмотренных средств. Неполное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость строительства квартир сложилась ниже запланированной.

Основное мероприятие 2

«Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»

В 2023 году на ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета города предусмотрено 36 150,274 тыс. руб., кассовое исполнение – 35 961,914 тыс. руб., что составляет 99,5% от плановых назначений, в том числе в разрезе ГРБС:

– департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка: предусмотрено 30 056,067 тыс. руб., исполнено – 29 901,381 тыс. руб. (99,5%). В рамках предусмотренных средств произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;

– департамент культуры и туризма администрации города Липецка предусмотрено: 738,218 тыс. руб., кассовое исполнение – 724,271 тыс. руб. (98,1%). В рамках предусмотренных средств произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года по уплате взносов на капитальный ремонт по объектам: МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», МУ «Липецкий историко-культурный музей», МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;

– департамент образования администрации города Липецка предусмотрено: 1 751,600 тыс. руб., израсходовано 1 731,907 тыс. руб. (98,9%). В рамках предусмотренных средств произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года по уплате взносов на капитальный ремонт по учреждениям ДОУ № 6, ДЗОЛ «Солнечный», ОУ № 3, ОУ № 32, ДОУ № 1, ЦРТ «Сокол», ДДТ «Лира», ДТ «Октябрьский», ДДТ «Городской», ЦРТДО «Левобережный», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ «Новолипецкий»;

– департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка: предусмотрено 257,300 тыс. руб., израсходовано 257,265 тыс. руб. (100%). В рамках предусмотренных средств произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находится учреждение МБОУ ДО «ГДЮЦ «Спортивный» по адресам: ул. Водопьянова, д. 16; ул. Валентины Терешковой д. 27; ул. Стаханова, д. 286; ул. Филипченко, д. 7/4 и МБОУ ДО «Спортивная школа № 4» по адресу: ул. 50 лет НЛМК;

– управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка: предусмотрено 3 328,00 тыс. руб., исполнено – 3 328,00 тыс. руб. (100%). В рамках предусмотренных средств произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года по уплате взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

– управление ЗАГС администрации города Липецка: предусмотрено 19,090 тыс. руб., которые полностью освоены.

Основное мероприятие 3

«Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда»

В рамках указанного мероприятия в отчетном 2023 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка. Финансирование производилось в пределах утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов и составило 18 030, 268 тыс. руб. или 99,5% от плана (план – 18 125,233 тыс. руб.).

Основное мероприятие 4

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

В 2023 году за счет средств бюджета города на обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено 80 994,774 тыс. руб. По итогам 2023 года освоено 67 070,836 тыс. руб., что составляет 82,8% от выделенных средств.

В рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде за счет средств городского бюджета по решению суда были приобретены благоустроенные жилые помещения на общую сумму 59 237,722 тыс. руб., что составляет 81,1% от плановых назначений (план – 73 065,309 тыс. руб.).

По результатам проведенных аукционов заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 5 двухкомнатных квартир для Черных А.Д., Шушунова М.М, Терпугова А.В., Елисейевой Д.С., Насырова Э.Р. и 9 однокомнатных квартир для Губиной О.Н.,

Зверева Л.В., Адамовой В.В., Срывкиной Т.Н., Егорова И.И., Панова А.С., Левищева А.В., Зацепиной У.Н., Шиловой Е.Н. на общую сумму 59 237,72 тыс. руб.

3 аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционе на приобретение 1 двухкомнатной квартиры для Спиридонова Д.Н. и Спиридонова Я.Н., и 2 однокомнатных квартир для Тереховой Н.В., Сергеевой Г.В.

Не освоены по итогам 2023 года средства планируется восстановить в 2024 году.

В целях обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан в бюджете города Липецка департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка на 2023 год за счет средств бюджета города было предусмотрено 7 929,465 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 7 833,114 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений. Указанные средства были направлены на строительство 4 квартир общей площадью 110,9 кв. м в многоквартирном жилом доме (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке. Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость строительства квартир сложилась ниже запланированной.

Основное мероприятие 5

«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка»

В целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города в 2023 году, в бюджете города было предусмотрено 5 666,473 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 861,328 тыс. руб., что составляет 85,8%.

В рамках выделенных бюджетных средств были выполнены следующие мероприятия:

1) в целях проведения работ по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения в отчетном году были заключены 5 муниципальных контрактов и произведен ремонт жилых помещений по адресам города Липецка: ул. Баумана, д. 333/16, кв. 31; ул. 8 марта, д. 26, кв. 5, бул. Шубина, д. 19, кв. 23, пр. Мира, д. 21, кв. 1; ул. Артемова, д. 5, кв. 97, ул. Качалова, д. 10, кв. 71, на общую сумму 2 180,440 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

2) заключено 4 муниципальных контракта на обследование и оценку состояния строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам города

Липецка: ул. Пришвина, д. 19; ул. Архангельская, д. 10; ул. Фурманова, д. 32; ул. Сельскохозяйственная, д. 27; ул. Угловая, д. 26а; ул. МПС Чугун-2, д. 2; ул. Адмирала Макарова, д. 4 на сумму 342,058 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

3) заключен муниципальный контракт с ООО «Северо - Западный информационный центр» на обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей на сумму 1 692,000 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме;

4) заключен муниципальный контракт с ООО «Фонд оценки» на оказание услуг по составлению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и формы Правительства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда» на сумму 150,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

5) в целях повышения качества жизни маломобильных групп населения в 2023 году реализовывалось мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов, в рамках которого выполнены следующие работы, услуги на общую сумму 241,829 тыс. руб. при плановых назначениях 1 039,972 тыс. руб.:

– разработана проектно-сметная документация по устройству пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по адресам города Липецка: ул. Коммунистическая, д. 18а; ул. Космонавтов, д. 5/2, кв. 32 (входная группа); ул. Хренникова, д. 1, кв. 26; ул. Петра Смородина, д. 14, кв. 68; ул. Космонавтов, д. 5/2, кв. 32 (пандус откидной) на общую сумму 203,000 тыс. руб.;

– выполнены и оплачены работы в рамках заключенного муниципального контракта на содержание подъемной платформы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д.17, подъезд № 4 на сумму 34,809 тыс. руб.;

– услуги оказаны и оплачены в рамках заключенных договоров на техническое освидетельствование и страхование подъемной платформы, находящейся на балансе МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка и расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 17 на сумму 0,720 тыс. руб. и 3,300 тыс. руб. соответственно;

– аукционы на устройство пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по адресам в городе Липецке: ул. Коммунистическая, д. 18а, ул. Папина, д. 21/2, кв. 41, ул. Петра Смородина, д. 14, кв. 68, ул. Космонавтов, д. 5/2, кв. 32(откидной), ул. Хренникова д. 1, кв. 267 не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.

6) в отчетном периоде заключен и оплачен муниципальный контракт между департаментом ЖКХ администрации города Липецка и ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» на изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, на сумму 120,000 тыс. руб., с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Ассигнования, предусмотренные на эти цели, освоены в полном объеме;

7) проведен мониторинг технического состояния МКД № 63а по ул. Крылова в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Юникрон». Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 135,00 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

*Основное мероприятие 6
«Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных
категорий граждан»*

На реализацию мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан за счет средств федерального и областного бюджетов и бюджета города в 2023 году было направлено 26 163,951 тыс. руб. при плане 27 290,597 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на следующие цели:

– в соответствии с договорами пожизненного содержания (ренты) в 2023 году осуществлялись ежемесячные рентные платежи в отношении 5 рентополучателей на общую сумму 906,745 тыс. руб.;

– на определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими – 10,500 тыс. руб.;

– на погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет – 224,155 тыс. руб.;

– на оплату услуг нотариуса за удостоверение договора пожизненной ренты с Манаенковой Н.И. – 10,165 тыс. руб.;

– на организацию похорон (кремирование) рентополучателя (Долонин В.М.) с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания произведена оплата в сумме 127,053 тыс. руб.;

– в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» единовременная денежная выплата (ЕДВ) для оплаты стоимости жилого помещения на основании заключенного договора с застройщиком или продавцом не предоставлялась. Денежные средства федерального бюджета в сумме 1 485,200 тыс. руб. заведены на лицевой счет для учета операций, поступающие во временное распоряжение;

– в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 2023 году предоставлено 5 субсидий инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета на сумму 4 365,545 тыс. руб.

– в рамках осуществления полномочий по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» в отчетном году за счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 37 участникам подпрограммы на общую сумму 18 961,224 тыс. руб. при плановых назначениях 20 000,00 тыс. руб.

– согласно, поступившей заявке в департамент развития территории администрации города Липецка в 2023 году был заключен договор от 18.10.2023 с ООО «К-ГРУПП» на поставку угля в количестве 3,602 (т) и дров в количестве 1,1 (куб. м) на общую сумму 73,363 тыс. руб. по адресам: г. Липецк, ул. Поселковая, д. 30б (Сырский Рудник), ул. Полярная, д. 3 (Коровино). Причиной неполного освоения средств является заявительный характер мероприятия по обеспечению твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми (план – 86,000 тыс. руб.).

Основное мероприятие 7

«Снос расселенных аварийных домов города Липецка»

В рамках указанного мероприятия в отчетном периоде выполнены работы по разработке проектов по сносу расселенных аварийных домов, расположенных в городе Липецке по адресам: ул. Ильича, д. 5; ул. Ильича, д. 7; ул. Клавдии Шаталовой, д. 2; пр. Мира, д. 32; ул. Ильича, д. 11; ул. Краснознаменная, д. 2; ул. Архангельская, д. 11; ул. 40 лет Октября, д. 11; ул. Силикатная, д. 18; ул. Северный Рудник, д. 18; ул. Ивана Франко, д. 2; ул. Прокатная, д. 28; ул. Прокатная, д. 29; пер. Луначарского, д. 5; ул. Силикатная, д. 20; ул. Трубная, д. 56; пр. Осенний, д. 2; ул. 3 Сентября, д. 4; ул. Ильича, д. 6; ул. Авиационная, д. 36; ул. Интернациональная, д. 66; ул. Осипенко, д. 16; ул. Солидарности, д. 11; ул. Амурская, д. 5; ул. Володи Бачурина, д. 1; ул. Астраханская, д. 21; ул. МПС, д. 1; ул. Северный Рудник, д. 2; ул. Гагарина, д. 86; ул. В.П. Газина, д. 9; ул. Осипенко, д. 21; ул. Осипенко, д. 25; ул. Фабричная, д. 6; ул. Фестивальная, д. 10а и по переносу газопровода по адресу: г. Липецк, ул. Клавдии Шаталовой, д. 2 на общую сумму 1 268,500 тыс. руб.;

Согласно разработанной проектно-сметной документации были выполнены работы по сносу 15 аварийных домов, расположенных

по следующим адресам: ул. Ильича, д. 5; ул. Ильича, д. 7; пр. Мира, д. 32; ул. Зои Космодемьянской, д. 210; ул. Пестеля, д. 34; ул. Северный Рудник, д. 12; ул. 40 лет Октября, д. 11; ул. Силикатная, д. 20; ул. Архангельская, д. 11; ул. Прокатная, д. 28; ул. Прокатная, д. 29; ул. Северный Рудник, д. 18; ул. Луначарского, д. 5; ул. Трубная, д. 56; ул. Студеновская, д. 55 на общую сумму 12 690,625 тыс. руб.

Произведено погашение технических паспортов снесённых аварийных домов по адресам в городе Липецке: ул. Зои Космодемьянской, д. 210; ул. Ильича, д. 5; ул. Ильича, д. 7; ул. Пестеля, д. 34; ул. Северный рудник, д. 12; проспект Мира, д. 32; ул. 40 лет Октября, д. 11, ул. Силикатная, д. 20; ул. Архангельская, д. 11; ул. Прокатная, д. 28; ул. Прокатная, д. 29; ул. Северный Рудник, д. 18; переулок Луначарского, д. 5; ул. Трубная, д. 56; ул. Студеновская, д. 55 на общую сумму 127,500 тыс. руб.

Выполнены работы по переносу газовых опор на пр. Мира д. 32, на сумму 59,591 тыс. руб. с целью последующего сноса аварийного дома, а также проведены кадровые работы по образованию земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Липецк, ул. Спиртозаводская, д. 12, на сумму 12,000 тыс. руб.

В целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда произведена оценка выкупной стоимости 145 жилых помещений и 8 нежилых помещений в рамках 7 муниципальных контрактов на общую сумму 324,500 тыс. руб.;

В отчетном периоде выполнены работы по устройству ограждения расселенного аварийного дома по адресу: пр. Осенний, д. 2 на сумму 572,321 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятия по сносу расселенных аварийных домов города за счет средств бюджета города направлено 15 055,038 тыс. руб. или 99,3% от предусмотренных на эти цели ассигнований.

Основное мероприятие 8

«Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

В рамках указанного мероприятия в отчетном 2023 году осуществлялось финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. Финансирование производилось в пределах утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана – графика размещения заказов и составило 45 047,796 тыс. руб. или 99,8 % от плана (план – 45 159,050 тыс. руб.).

*Региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»*

В целях реализации данного регионального проекта в 2023 году было предусмотрено 1 937 122,268 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 726 008,735 тыс. руб., средства областного бюджета 125 582,192 тыс. руб., средства бюджета города 1 085 531,341 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 932 021,888 тыс. руб.

В 2023 году завершен IV этап Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Программа), реализация которого началась в 2022 году.

В 2023 году в рамках реализации IV этапа Программы:

– была выплачена выкупная стоимость 29 гражданам, проживавшим в аварийных помещениях;

– произведен окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости по 7 муниципальным контрактам, заключенным МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка с АО «ДСК» в 2022 году (приобретено 112 квартир).

Таким образом, в рамках IV этапа Программы (2022 - 2023 годы) расселено 48,925 тыс. кв.м. аварийного жилья, 2 737 гражданам предоставлено 1 171 жилое помещение.

В рамках реализации указанного регионального проекта МКУ «Управление строительства г. Липецка» в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1) завершено строительство и введены в эксплуатацию:

– многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 2;

– многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 8;

– многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, 9;

– многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории, ограниченной улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

– многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории, ограниченной улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

– многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории, ограниченной улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

2) во II квартале 2023 года завершены работы по благоустройству территории построенного и введенного в эксплуатацию в 2022 году 357 квартирному 17-ти этажному жилому зданию (стр. № 12) в 30,31 микрорайонах.

Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»

Основное мероприятие 1

«Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ»

В целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизацию объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ, за счет средств областного и городского бюджетов в 2023 году было направлено 25 431,915 тыс. руб. при плане 54 719,294 тыс. руб.

В отчетном периоде департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства г. Липецка») осуществлялись следующие мероприятия:

1. Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке». В целях реализации указанного мероприятия в 2023 году в бюджете города Липецка предусмотрено 29 965,000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 700,000 тыс. руб. Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Экотерм» 16.10.2023 со сроком завершения работ 31.07.2024.

Не полное освоение выделенных средств связано с тем, что в 2023 году была проведена только оплата авансового платежа, акты выполненных работ подрядной организацией к оплате предъявлены не были. Не освоенные по итогам 2023 года средства планируется восстановить в 2024 году.

2. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) были направлены денежные средства в сумме 71,305 тыс. руб. при плане 110,00 тыс. руб. в целях оплаты сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка».

Средства полностью не освоены в связи с тем, что в отчетном периоде не были оформлены соглашения с ОАО «РЖД» и ООО «РВК-Липецк» о предоставлении сервитута.

В 2023 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка осуществлялись следующие мероприятия:

1. 12.04.2023 заключено концессионное соглашение в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (далее - концессионное соглашение).

На реализацию данного мероприятия в части предоставления субсидии ООО «РВК-Липецк» на финансовое обеспечение части расходов

концессионера на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, в том числе на обслуживание привлеченных концессионером средств (платы концедента) в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга, направлено 4 655,342 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 4 189,808 тыс. руб. и средств бюджета города – 465,534 тыс. руб.

Обязательства по плате концедента в отчетном периоде в рамках реализации концессионного соглашения департаментом ЖКХ выполнены в полном объеме.

2. В 2023 году осуществлялось мероприятие в целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ за счет средств областного (90%) и городского (10%) бюджетов начатое в 2021 году, а именно выполнялись работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛИ – 0,4 кВ – 2,164 км, монтаж КТП-10/04 кВ – 1 шт., установлено 189 приборов учета электрической энергии split у потребителей СНТ «Дачный-5».

Объем финансирования объекта на выполнение строительно-монтажных работ в 2023 году составил 13 797,318 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 12 241,763 тыс. руб.;
- средства бюджета города Липецка – 1 555,556 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2024 – 12 005,267 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 10 804,741 тыс. руб.;
- средства бюджета города Липецка – 1 200,527 тыс. руб.

Контракт исполнен в срок и в полном объеме.

Остаток неосвоенных бюджетных средств в сумме 1 792,051 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Работы на объекте будут продолжены в 2024 году и последующие периоды. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2026 года.

Основное мероприятие 2

«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры»

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году была проведена техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов инженерной инфраструктуры в количестве 274 объектов на общую сумму 3 691,186 тыс. руб., из них:

- объекты теплоснабжения – 228 шт.;
- объекты газоснабжения – 19 шт.;
- объекты водоотведения – 27 шт.

Кроме того, в отчетном периоде МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка был заключен и исполнен в полном объеме в сумме

226,800 тыс. руб. муниципальный контракт на изготовление отчетов о рыночной стоимости на бесхозные объекты в количества 42 объектов, по которым в 2021-2022 году была подготовлены техническая документация.

Основное мероприятие 3

«Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям»

В целях обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям в 2023 году в бюджете города Липецка за счет средств бюджета города были предусмотрены ассигнования в объеме 348 350,0 тыс. руб. на предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей, на 2023 год МУП «Липецктеплосеть».

В соответствии с порядком предоставления субсидии МУП «Липецктеплосеть» были возмещены фактически понесенные затраты за декабрь 2022 года и январь-ноябрь 2023 года в объеме 348 350,0 тыс. руб.

Возмещение фактически понесенных затрат за декабрь 2023 года будет произведено в феврале 2023 года.

В целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, ремонту, эксплуатации бесхозных объектов теплоснабжения в 2023 году в бюджете города Липецка за счет средств бюджета города были предусмотрены ассигнования в объеме 1 650,0 тыс. руб. на предоставления субсидии на возмещение затрат на содержание, ремонт эксплуатацию бесхозных объектов теплоснабжения на 2023 год.

В соответствии с порядком предоставления субсидии МУП «Липецктеплосеть» были возмещены фактически понесенные затраты в объеме 1 646,903 тыс. руб. В 2023 году выполнен ремонт семи участков бесхозных тепловых сетей. В 2024 году работы по ремонту бесхозных тепловых сетей будут продолжены.

Региональный проект «Чистая вода».

На выполнение регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году всего предусмотрено 229 122,917 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 208 960,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 997,9 тыс. руб., средства бюджета города – 9 164,917 тыс. руб., которые в полном объеме освоены.

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка».

Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту стоимостью 255 000,00 тыс. руб. заключен с ООО «Экотерм» 20.03.2023 со сроком завершения работ 28.04.2024. В рамках предусмотренных средств произведена оплата аванса и фактически выполненных работ подрядной

организации, услуг по строительному контролю и аванса по договору технологического присоединения.

По итогам 2023 года подрядной организацией из 6453 п.м водопровода по проекту проложено 5875 п.м и выполнен монтаж 8 колодцев.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основное мероприятие 1

«Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения»

С целью реализации мероприятия по возмещению затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета, используемых воды, тепловой энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка, в 2023 году был разработан Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 21.03.2023 № 786, и предусмотрены ассигнования в сумме 60,10 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

Средства остались полностью неосвоенными поскольку мероприятие носит заявительный характер и в 2023 году обращений на возмещение указанных затрат от ресурсных организаций и жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не поступало.

В рамках реализации государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» в городе Липецке ведется работа по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий за счет средств областного (90%) и городского (10%) бюджетов.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 20.01.2022 № 17, заключенным между управлением энергетики и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка, в 2023 году было предусмотрено финансирование следующих мероприятий на объектах теплоснабжения города Липецка:

1. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Пансионат».

Ответственные исполнители департамент жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Липецктеплосеть».

Объем финансирования в 2023 году составляет 3 698,999 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 3 329, 099 тыс. руб.;

– средства бюджета города Липецка – 369,900 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2024 – 2 738,867 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 2 464,980 тыс. руб.;

– средства бюджета города Липецка – 273,887 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта выполнена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной.

Объем неизрасходованных бюджетных средств в сумме 960,132 тыс. руб. сложился в связи с неисполнением подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части прохождения экспертизы промышленной безопасности ПСД, государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта. МУП «Липецктеплосеть» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу.

Экспертиза промышленной безопасности ПСД, государственная экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта будет выполнена в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования;

2. Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное».

Ответственные исполнители департамент жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Липецктеплосеть».

Объем финансирования в 2023 году составляет 7 348,993 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 6 295,985 тыс. руб.;

– средства бюджета города Липецка – 1 053,007 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2024 – 6 941,433 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 6 247,290 тыс. руб.;

– средства бюджета города Липецка – 694,143 тыс. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта выполнена замена основного технологического оборудования котельной.

Объем неизрасходованных бюджетных средств в сумме 407,560 тыс. руб. сложился в связи с неисполнением подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части выполнения работ по автоматизации и диспетчеризации котельной. МУП «Липецктеплосеть» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу.

Работы по автоматизации и диспетчеризации котельной будут выполнены в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования.

3. Реконструкция надземного трубопровода 2Д 530 мм на участке теплотрассы в г. Липецке, пос. Сырский Рудник, з-д «Центролит» от т. А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов.

Ответственные исполнители департамент жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Липецктеплосеть».

Объем финансирования в 2023 году составляет 10 283,428 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 9 255, 085 тыс. руб.;
- средства бюджета города Липецка – 1 028,343 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 01.01.2024 – 10 283,397 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 9 255, 057 тыс. руб.;
- средства бюджета города Липецка – 1 028,340 тыс. руб.

В результате реализации данного мероприятия выполнена теплоизоляция надземного трубопровода 2Д 530 мм протяженностью 445 п.м с применением скорлуп из пенополиуретановых полуцилиндров толщиной 50 мм.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В целом основная цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» по итогам реализации мероприятий в 2023 году достигнута.

Учитывая, что реализация мероприятий направлена на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирных домов, безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, на создание благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства и его инвестиционной привлекательности, а также на исполнение органом местного самоуправления обязательств, в том числе по приобретению жилых помещений, данные мероприятия являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

В 2024 году планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Продолжить реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и расселить в 2024 году не менее 4,6 тыс. кв.м.
2. Выполнить снос не менее 5 расселенных аварийных домов.
3. Осуществить приобретение в первоочередном порядке 8 жилых помещений, гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, совместное проживание с которыми невозможно.
4. Продолжить ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и иных случаях 3 жилых помещений (квартир).
5. Планируется выполнить обследование не менее 4 многоквартирных домов для определения их технического состояния.

6. Планируется продолжить оформление технических паспортов, технических планов и отчетов о рыночной оценке 150 бесхозных объектов инженерной инфраструктуры;

7. Продолжить реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий, и мероприятий по модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, на условиях софинансирования с бюджетом Липецкой области.

И.о. Главы города Липецка



А.М.Шамаева

Приложение 1
к информации о ходе реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Липецка» в 2023 году
и планах на 2024 год

**Информация
о достижении значений целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Липецка» за 2023 год**

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)				
				Фактическое значение по итогам 2021 года	Фактическое значение по итогам 2022 года	2023 год		
						план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель - Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан							
1.1.	<u>Целевой индикатор 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	30	34,4	34,9	27,4	-21,48
	Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства							
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда							
2.1.	<u>Показатель 1 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	53,6	54,9	79,6	81,8	+2,76
	Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)							
2.2.	<u>Показатель 2 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и	%	36,7	42,7	49,3	52,0	+5,48
	Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих							

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)				
				Фактическое значение по итогам 2021 года	Фактическое значение по итогам 2022 года	2023 год		
						план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	архитектуры администрации города Липецка						
2.3.	<u>Показатель 3 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	30,25	51,29	100	100	0
	Доля расселенной площади жилых помещений в аварийных домах от площади жилых помещений в домах, включенных в этапы региональной программы (нарастающим итогом), %							
2.4.	<u>Показатель 4 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	31,25	34,66	37,50	43,18	+15,15
	Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)							
2.5.	<u>Показатель 5 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	0,68	0,67	0,35	0,32	-8,57
	Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде							
2.6.	<u>Показатель 6 Задачи 1</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	0	0	0	0	0
	Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год	Департамент развития территории администрации города Липецка	%	13,5	0	0	0	0

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)				
				Фактическое значение по итогам 2021 года	Фактическое значение по итогам 2022 года	2023 год		
						план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Задача 2 - Проектирование, строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры							
3.1.	<u>Показатель 1 Задачи 2</u>	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	95,6	95,6	95,8	95,9 (прогноз)	0
	Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом							
3.2.	<u>Показатель 2 Задачи 2</u>	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,8	94,8	95,0	95,1 (прогноз)	0
	Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией)							
3.3	<u>Показатель 3 Задачи 2</u>	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	шт.	0	0	1	0	- 1
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения							
4.	Задача 3 - Обеспечение потребителей услугами теплоснабжения							
4.1.	<u>Показатель Задачи 3</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	ед/км	0	0,02	0,03	0,03	0
	Сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия							
5.	Задача 4 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием							

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)				
				Фактическое значение по итогам 2021 года	Фактическое значение по итогам 2022 года	2023 год		
						план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	<u>Показатель Задачи 4</u> Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	24,9	30,4	27,5	32,9	+19,6
6.	Задача 5 - Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности							
6.1.	<u>Показатель 1 Задачи 5</u> Оснащенность муниципальных квартир приборами учета	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	46,5	46,5	46,6	46,5	-0,2
6.2.	<u>Показатель 2 Задачи 5</u> Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	22,1	23,7	31,2	25,4	-18,5
6.3.	<u>Показатель 3 Задачи 5</u> Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка	тыс. кВт	429,35	429,35	429,35	429,35	0

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)				
				Фактическое значение по итогам 2021 года	Фактическое значение по итогам 2022 года	2023 год		
						план	факт	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.	<u>Показатель 4 Задачи 5</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. Гкал	3,29	3,29	3,32	3,28	- 1,2
	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий							
6.5.	<u>Показатель 5 Задачи 5</u>	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. куб. м	141,62	319,49	336,51	323,75	- 3,8
	Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий							

Целевой индикатор 1 «Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно – коммунального хозяйства»

Показатель ежегодно формируется по данным социологического исследования удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Липецке, представляемого управлением внутренней политики администрации города Липецка.

Значение данного показателя за:

- за 2015 год – 19,0%;
- за 2016 год – 21,5%;
- за 2017 год – 22,5%;
- за 2018 год – 25,9%;
- за 2019 год – 22,8%;
- за 2020 год – 27,0%;
- за 2021 год – 30,0%;
- за 2022 год – 34,4%

– за 2023 год составило 27,4%, что ниже планового значения индикатора (34,9%) 21,48%.

На увеличение численности граждан, относящихся к категории «удовлетворен» в сфере вопросов ЖКХ, влияет активизация участия

собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов управления такими домами, неформальный подход населения к социологическому исследованию, заставляющему поразмыслить при ответе на вопросы, касающиеся столь многогранной отрасли.

Задача 1 «Обновление и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»

Показатель 1 Задачи 1 «Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)»

Расчет индикатора:

$$\frac{\text{Количество отремонтированных домов}}{\text{Количество домов, требующих капитального ремонта}} \times 100\%$$

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ изменениями в Жилищный кодекс Российской Федерации взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и согласно пункту 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 8.1. статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Кроме этого, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что исполнительный орган государственной власти субъекта РФ обязан утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования очередности и организации проведения капитального ремонта.

Во исполнение указанных норм:

– постановлением администрации Липецкой области от 25.11.2022 № 264 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области на 2023 год» установлены размеры взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в зависимости от степени его благоустройства;

– постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2013 № 528 утверждена «Областная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области».

Так же в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации областной программы капитального ремонта,

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и/или работ по капитальному ремонту разрабатываются краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта.

Работы по замене и восстановлению ряда конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, выполняются за счет средств указанной программы, вносимых собственниками помещений в МКД.

В 2020 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города Липецка выполнялся в соответствии с программой, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28.02.2020 № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы».

На дату расчета показателя в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 465 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 февраля 2020 № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы» был утвержден план по капитальному ремонту МКД и в период 2020-2022 годов планировалось выполнить работы капитального характера в 816 МКД, в том числе:

- 2020 год (план) – 243 шт.;
- 2021 год (план) – 195 шт.;
- 2022 год (план) – 378 шт.

Так же, согласно постановлению администрации Липецкой области от 25.06.2020 № 379 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области», в плановый период 2023-2025 гг. планировалось капитально отремонтировать 544 дома, или порядка 181 МКД в год.

Общее количество многоквартирных домов, запланированных к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в 2017-2024 годах, составило:

202 шт. (2017) + 228 шт. (2018) + 307 шт. (2019) + 816 шт. (2020-2022) + 181 шт. (2023) + 181 шт. (2024) = 1915 шт.

С учетом указанных постановлений администрации Липецкой области о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта и в краткосрочный план ее реализации на 2020-2022 годы, плановые значения показателя за 2020-2024 годы составили:

Период	в год	Нарастающим итогом	Доля от 753 шт. - в 2017- 2018; от 1913 шт. - в 2019; от 1915 шт. - в 2020-2024 МКД
2017 год -факт	202	202	26,8
2018 год - факт	228	430	57,1
2019 год - план	307	737	38,5
2020 год - план	243	980	51,2
2021 год - план	195	1175	61,4
2022 год - план	378	1553	81,1
2023 год - план	181	1734	90,5
2024 год - план	181	1915	100,0

Фактически в 2021 году был выполнен капитальный ремонт 198 многоквартирных домов.

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 30.12.2021 № 620 «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 28 февраля 2020 № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы» был уточнен план по капитальному ремонту МКД. С учетом факта 2020 и 2021 годов планируется выполнить работы капитального характера в 820 МКД, в фтом числе:

- 2020 год (факт) – 152 шт.;
- 2021 год (факт) – 198 шт.;
- 2022 год (план) – 470 шт.

Согласно постановлению администрации Липецкой области от 25.06.2020 № 379 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области», в плановый период 2023-2025 годов планируется капитально отремонтировать 601 дом, или порядка 200 МКД в год.

Таким образом, общее количество многоквартирных домов, запланированных к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в 2017-2024 годах с учетом факта предыдущих периодов и изменений в программу капитального ремонта, составит:

202 шт. (2017) + 228 шт. (2018) + 225 шт. (2019) + 820 шт. (2020-2022) + 200 шт. (2023) + 200 шт. (2024) + 200 шт. (2025) = 2075 шт.

Фактическое значение показателя за 2021 год составили:

– 2021 год (факт): $(202+228+225+152+198) \div 1875 \times 100\% = 53,6\%$, т.к. расчет осуществлялся с учетом планового периода реализации программы 2017-2024 годов.

Плановые значения показателя на период до 2025 года, в том числе на 2023 год, составили:

Период	В год	Нарастающим итогом	Доля от 753 шт. - в 2017 - 2018; от 1388 шт. - в 2019; от 1742 шт. - в 2020; от 1875 шт. - в 2021; от 2075 шт. - в 2022-2025
2017 год - факт	202	202	26,8
2018 год - факт	228	430	57,1
2019 год - факт	225	655	47,2
2020 год - факт	152	807	46,3
2021 год - факт	198	1005	53,6
2022 год - план	470	1475	71,1
2023 год - план	200	1675	80,7
2024 год - план	200	1875	90,4
2025 год - план	200	2075	100,0

Фактически за 2022 год выполнен капитальный ремонт 135 многоквартирных домов. Постановлением правительства Липецкой области от 30.12.2022 № 368 «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 28 февраля 2020 года № 91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы» внесены соответствующие изменения в план капитального ремонта на 2022 год.

Фактическое значение показателя за 2022 год составит:

2022 год (факт): $1\ 140 \div 2\ 075 \times 100\% = 54,9\%$.

Согласно Постановлению Правительства Липецкой области от 16.12.2022 № 312 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года № 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области» в плановый период 2023-2025 гг. планируется капитально отремонтировать 439 многоквартирных домов.

Таким образом, с учетом изменений в региональную программу капитального ремонта, актуализированное количество многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту с учетом факта прошлых лет составит:

$202 \text{ шт. (2017)} + 228 \text{ шт. (2018)} + 225 \text{ шт. (2019)} + 152 \text{ шт. (2020)} + 198 \text{ шт. (2021)} + 135 \text{ шт. (2022)} + 439 \text{ шт. (2023-2025)} = 1579 \text{ шт.}$

Плановые значения показателя приведены в таблице:

Период	В год	Нарастающим итогом	Доля рассчитывается от кол-ва МКД, запланированных к капремонту в соответствии с актуальной редакцией региональной программы капремонта: от 753 шт. - в 2017г. -2018; от 1388 шт. - в 2019; от 1742 шт. - в 2020; от 1875 шт. - в 2022; от 1579 шт. - в 2023-2025.
2017 год -факт	202	202	26,8
2018 год - факт	228	430	57,1
2019 год - факт	225	655	47,2
2020 год - факт	152	807	46,3
2021 год - факт	198	1005	53,6
2022 год - факт	135	1140	54,9
2023 год - план	117	1257	79,6
2024 год - план	161	1418	89,8
2025 год - план	161	1579	100,0

Фактически за 2023 год выполнены работы капитального характера общего имущества в 151 МКД. Таким образом фактическое значение показателя из обозначенных выше условий расчета составит:

$$2023 \text{ год (факт): } (151+1140) \div 1579 \times 100\% = 81,8.$$

Одновременно, постановлением Правительства Липецкой области от 09.03.2023 № 111 (ред. от 28.12.2023) «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы» актуализирован перечень МКД на проведение капитального ремонта на 2023-2025 годы.

В соответствии с актуализацией количество многоквартирных домов, запланированных к проведению капитального ремонта общего имущества, составит 461 МКД:

2023 год (факт) – 151 МКД;

2024 год (план) – 169 МКД;

2025 год (план) – 141 МКД.

Таким образом, суммарное плановое количество МКД для расчета величины показателя составит:

$$202 \text{ шт. (2017)} + 228 \text{ шт. (2018)} + 225 \text{ шт. (2019)} + 152 \text{ шт. (2020)} + 198 \text{ шт. (2021)} + 135 \text{ шт. (2022)} + 461 \text{ шт. (2023-2025)} = 1601 \text{ шт.}$$

Фактическое значение показателя за 2023 год и плановые значения на 2024-2025 годы с учетом актуализации приведены в таблице:

Период	В год	Нарастающим итогом	Доля рассчитывается от количества МКД запланированных к капремонту, в соответствии с актуальной редакцией региональной программы капремонта: от 753 шт. - в 2017 - 2018; от 1388 шт. - в 2019; от 1742 шт. - в 2020; от 1875 шт. - в 2021; от 2075 шт. - в 2022; от 1579 шт. - в 2023; от 1601 шт. - в 2024-2025
2017 год - факт	202	202	26,8
2018 год - факт	228	430	57,1
2019 год - факт	225	655	47,2
2020 год - факт	152	807	46,3
2021 год - факт	198	1005	53,6
2022 год - факт	135	1140	54,9
2023 год - факт	151	1291	81,8
2024 год - план	169	1460	91,2
2025 год - план	141	1601	100,0

Фактическое значение показателя (81,8%) больше планового (79,6%), что связано с большим количеством МКД, в которых выполнены работы капитального характера в 2023 г. относительно плана.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направлен на повышение качества, стабильности и энергоэффективности функционирования общедомового инженерного оборудования, сетей, конструктивных элементов, на обеспечение безаварийной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома. Мероприятия по капитальному ремонту домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 2 Задачи 1 «Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)»

Расчет индикатора:

$$\frac{\text{Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд}}{\text{Количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд}} \times 100\%$$

Общее количество квартир, планируемое к приобретению в целях исполнения решений суда, для расчета целевого индикатора программы с учетом анализа существующей потребности на период 2017-2022 годов и возможного объема финансирования на данные цели составляет не менее 25 квартир ежегодно или всего 150 квартир за 6 лет.

При формировании мероприятий в 2023 году под выделенные лимиты денежных средств планировалось приобрести 10 квартир для муниципальных нужд в целях исполнения решений суда. Плановое значение показателя с учетом ранее приобретенных квартир составило:

2023 год (план): $(64+10) \div 150 \times 100\% = 49,3\%$.

Фактически за 2023 год приобретено 14 квартир (9 однокомнатных, 5 двухкомнатных) общей стоимостью 59,24 млн руб.

Таким образом фактическое значение показателя составляет:

2023 год (факт): $(64+14) \div 150 \times 100\% = 52\%$

Фактическое значение показателя больше планового, что является положительной динамикой и связано с обеспечением финансирования, своевременной разработкой, реализацией мероприятий по изучению рынка недвижимости и проведением аукционов на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд.

Мероприятия по приобретению жилых помещений по решению суда для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ставших на очередь до 01.03.2005 года, и малоимущих граждан, направлены на исполнение органом местного самоуправления обязательств, установленных действующим законодательством. Данный показатель направлен на повышение качества жизни граждан, обеспечение благоприятных социальных условий. Необходимость приобретения жилых помещений (квартир) для муниципальных нужд носит постоянный и обязательный для администрации города Липецка характер, поэтому планировать мероприятия по приобретению квартир и денежные средства на их исполнение необходимо на постоянной основе в следующие периоды реализации программы.

Показатель 3 Задачи 1 «Доля расселенной площади жилых помещений в аварийных домах от площади жилых помещений в домах, включенных в этапы региональной программы (нарастающим итогом)»

Расчет индикатора:

(Расселяемая площадь жилых помещений в завершающем году этапа реализации региональной программы) / (площадь жилых помещений в МКД, включенных в этапы региональной программы) x 100% (данные ведомственной отчетности)

В 2023 году в рамках 4 этапа 2022 – 2023 годы жителям 1151 аварийного жилого помещения, общей площадью 48 924,65 кв.м распределены благоустроенные жилые помещения. В 2022 году по итогам открытых аукционов в электронной форме МУ «Управление капитального

ремонта» г. Липецка было заключено 19 муниципальных контрактов на приобретение 242 квартир общей площадью 11 332,46 кв.м. Суммарная стоимость контрактов составляет 764 573,00 тыс. руб. Построено три 70-квартирных жилых дома, расположенных по адресам: г. Липецк, ул. Володи Бачурина, д. 8, д. 2; ул. Краснознаменная, д. 9, и три 152-квартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Липецк, ул. Василия Саунина, д. 3, ул. Дмитрия Фурсова, д. 3а, ул. Дмитрия Фурсова, д. 7.

Окончанием 4 этапа переселения граждан из аварийного жилья завершены соответствующие мероприятия региональной программы переселения из аварийного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Город Липецк выполнил все поставленные задачи и целевые показатели в рамках данных мероприятий. Всем гражданам, проживающим в аварийных домах, предоставлены жилые помещения, либо выкупная стоимость по их выбору. Общая суммарная площадь расселенных жилых помещений с учетом актуализации составила 77 501,5 тыс. кв.м, а значение целевого показателя достигнуто в 2023 году в полном объеме и составило 100%.

Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда является приоритетным, важнейшим составляющим в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленное на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обновление жилищного фонда, улучшение внешнего облика города и его инвестиционной привлекательности. Мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 4 задачи 1 «Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)»

Расчет индикатора:

$$\frac{\text{Количество снесенных аварийных домов}}{\text{Количество домов, подлежащих сносу}} \times 100\%$$

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на основании решения межведомственной комиссии многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу. После расселения и снятия с регистрационного учета граждан, проживающих в таких домах, возникает крайняя необходимость в сносе аварийных домов. Данная ситуация связана с тем, что система жизнеобеспечения города не может планомерно развиваться

без осуществления плановой градостроительной деятельности. В связи с уплотненной застройкой в городе Липецке возникает большая потребность для отведения земельных участков под строительство новых домов. Одновременно с этим снос аварийных домов необходимо своевременно осуществлять в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций, захламления мусором, создания наркопритонов и т.д.

С 2019 года постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 № 159 была утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы».

Все аварийные расселенные многоквартирные дома подлежат сносу. На дату расчета показателя с учетом начала в 2019 году реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, общая планируемая потребность в сносе аварийных расселенных МКД составила 176 шт.

В целях обеспечения объективной оценки достижения плановых значений показателя количество МКД, подлежащих сносу, для целей расчета величины показателя с 2019 года принято в постоянном значении 176 шт. на весь период реализации мероприятий муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и последующего сноса расселенных домов.

С учетом факта 2017-2022 годов и доведенных лимитов денежных средств на снос расселенных аварийных домов на 2023 год плановые значения показателя составили:

Период	В год	Нарастающим итогом	% от 54 МКД до 2018 г., от 176 - с 2019 года
2017 год - факт	8	8	14,81
2018 год - факт	38	46	85,19
2019 год - факт	4	50	28,41
2020 год - факт	0	50	28,41
2021 год - факт	5	55	31,82
2022 год - факт	6	61	34,66
2023 год - план	5	66	37,50
2024 год - план	2	68	38,64
2025 год - план	8	76	43,18

Фактически за 2023 год было снесено 20 расселенных многоквартирных домов, из них:

- 15 в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
- 5 снесены организацией-застройщиком в рамках программы по комплексному развитию территорий г. Липецка.

Для расчета показателя муниципальной программы используется количество МКД, снесенных в рамках программных мероприятий – 15 МКД.

Таким образом, фактическое значение показателя за 2023 год составит:

Период	В год	Нарастающим итогом	% от 54 МКД до 2018 г., от 176 - с 2019 года
2017 год - факт	8	8	14,81
2018 год - факт	38	46	85,19
2019 год - факт	4	50	28,41
2020 год - факт	0	50	28,41
2021 год - факт	5	55	31,25
2022 год - факт	6	61	34,66
2023 год - факт	15	76	43,18
2024 год - план	2	78	44,32
2025 год - план	8	86	48,86
2026 год - план	8	94	53,41

В 2023 году фактическое значение показателя (43,18) муниципальной программы больше планового (37,5).

В 2023 году снесли на 10 МКД больше запланированного, что связано с экономией по результатам открытых торгов по отбору подрядных организацией и своевременностью планирования и реализации мероприятий по сносу расселенных аварийных домов. В этой связи фактическое значение показателя за 2023 год (43,18%) больше планового (37,5%), что является положительной динамикой и связано с обеспечением финансирования и своевременной разработкой, и реализацией мероприятий по сносу расселенных аварийных МКД.

В целях создания благоприятных условий на территории города Липецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, мероприятия по сносу расселенных домов являются актуальными и на последующие периоды, и требуют планирования и продолжения их реализации на постоянной основе.

Показатель 5 задачи 1 «Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде»

При расчете плановых значений показателя исходили из следующих условий.

За период 3 года в среднем признается аварийными 50 многоквартирных домов, суммарной общей площадью 30 398,9 кв.м. Таким образом, в среднем ежегодно признаваемая аварийной площадью жилфонда составляет:

$$30\,398,9 \div 3 = 10\,133 \text{ кв.м.}$$

Одновременно введены в эксплуатацию вновь построенные МКД:

2017 год: 17 шт. общей площадью 217 724,7 кв.м;

2018 год: 22 шт. S=278 514,6 кв.м;

2019 год: 24 шт. S=399 697,5 кв.м.

В среднем за год площадь вновь вводимого жилья составляет:

$$(217\,724,7 + 278\,514,6 + 399\,697,5) \div 3 = 300\,000,0 \text{ кв.м.}$$

За период 2019-2025 годы планировалось расселить 122 аварийных дома общей площадью 91 954,19 кв.м. Поскольку каждый этап расселения завершается в последний год его реализации, то в расчете за год используется площадь расселенных домов в последний год каждого этапа.

Период реализации программы	Период в расчет показателя	Общая площадь расселенных домов, кв.м
2019-2020	2020 (факт)	8 522,77
2020-2021	2021 (план)	17 643,58
2021-2022	2022 (план)	6 726,13
2022-2023	2023 (план)	14 153,22
2023-2024	2024 (план)	22 991,61
2024-2025	2025 (план)	21 916,88
	ИТОГО:	91 954,19

Фактическое значение общей площади жилфонда по итогам 2019 года согласно статистическому сборнику составило 14 668 400,0 кв.м. Фактически за 2020 год признаны аварийными 6 многоквартирных домов общей площадью 5 608,8 кв.м.

Учитывая изложенное, значения показателя составили:

2020 год (факт):

$$(120\,854,2 + 5\,608,8 - 8\,522,77) \div 14\,668\,400,0 \times 100\% = 0,80.$$

2021 год (план):

$$(117\,940,23 + 10\,133,0 - 17\,643,58) \div (14\,668\,400,0 + 300\,000,0) = 0,74.$$

Аналогично были рассчитаны плановые значения и на последующие периоды:

Период	Площадь аварийного жилого фонда, кв.м	Общая площадь жилого фонда, кв.м	Расчет и значения показателя
2015 год (факт)	89 700,00	12 840 900,00	0,70
2016 год (факт)	103 724,95	13 400 900,00	0,77
2017 год (факт)	103 055,90	13 642 393,10	0,76
2018 год (факт)	112 835,90	13 642 393,10	0,83
2019 год (факт)	120 854,20	14 512 170,90	0,83
2020 год (факт)	117 940,23	14 668 400,00	0,80
2021 год (план)	110 429,65	149 68 400,00	0,74
2022 год (план)	113 836,52	15 268 400,00	0,75
2023 год (план)	109 816,30	15 568 400,00	0,71
2024 год (план)	96 957,69	15 868 400,00	0,61
2025 год (план)	85 173,81	16 168 400,00	0,53

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой

области, на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 25.03.2019 № 159.

В данную программу по городу Липецку включены 122 дома, признанные в установленном порядке аварийными до 01.12.2017 года, общей площадью 77 721,96 кв.м. Расселение указанных домов планировалось выполнить с 2019 по 2025 годы.

Постановлениями администрации Липецкой области от 27.08.2021 № 341, от 16.11.2021 № 495 внесены существенные изменения в вышеуказанную программу, в частности сократился период реализации программы с 2019-2025 гг. до 2019-2023 гг., в результате чего сократились сроки и этапы реализации программы:

1 этап – 2019 - 2020 годы;

2 этап – 2020 - 2021 годы;

3 этап – 2021 - 2022 годы;

4 этап – 2022 - 2023 годы.

В результате изменился объем расселяемой по годам общей площади многоквартирных домов.

Период реализации программы	Период в расчет показателя	Общая площадь расселенных домов, кв. м
2019-2020	2020	8 522,77
2020-2021	2021	17 643,58
2021-2022	2022	6 726,13
2022-2023	2023	59 061,71
2023-2024	2024	0,00
2024-2025	2025	0,00
	ИТОГО:	91 954,19

Поскольку программные мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024-2025 годы не сформированы, то площадь расселяемых домов в этот период принята 0.

Фактическое значение общей площади жилфонда по итогам 2020 года согласно статистическому сборнику составило 15 210 300,0 кв.м.

Фактически за 2021 год признаны аварийными 9 многоквартирных домов общей площадью 3836,0 кв.м.

Учитывая изложенное, значения показателя составят:

2021 год (факт):

$$(117 940,23 + 3 836,0 - 17 643,58) \div 15 210 300 \times 100\% = 0,68$$

Аналогично рассчитываются плановые значения и на последующие периоды:

Период	Площадь аварийного жилого фонда, кв. м	Общая площадь жилого фонда, кв. м	Расчет и значения показателя
2015 год (факт)	89 700,00	12 840 900,00	0,70
2016 год (факт)	103 724,95	13 400 900,00	0,77
2017 год (факт)	103 055,90	13 642 393,10	0,76
2018 год (факт)	112 835,90	13 642 393,10	0,83
2019 год (факт)	120 854,20	14 512 170,90	0,83
2020 год (факт)	117 940,23	14 668 400,00	0,80
2021 год (факт)	104 132,65	15 210 300,00	0,68
2022 год (план)	107 539,52	15 510 300,00	0,69
2023 год (план)	58 610,81	15 810 300,00	0,37
2024 год (план)	68 743,81	16 110 300,00	0,43
2025 год (план)	78 876,81	16 410 300,00	0,48

Фактически за 2022 год признано аварийными и подлежащими сносу 6 многоквартирных домов общей площадью 8145,0 кв.м.

Фактическое значение общей площади жилфонда по итогам 2021 года, согласно статистического сборника, составило 15 756 500 кв.м, таким образом фактическое значение показателя за 2022 год и актуализированные значения на плановый период до 2025 года составят:

Период	Площадь аварийного жилого фонда, кв.м	Общая площадь жилого фонда, кв.м	Расчет и значения показателя
2015 год (факт)	89 700,00	12 840 900,00	0,70
2016 год (факт)	103 724,95	13 400 900,00	0,77
2017 год (факт)	103 055,90	13 642 393,10	0,76
2018 год (факт)	112 835,90	13 642 393,10	0,83
2019 год (факт)	120 854,20	14 512 170,90	0,83
2020 год (факт)	117 940,23	14 668 400,00	0,80
2021 год (факт)	104 132,65	15 210 300,00	0,68
2022 год (факт)	105 551,52	15 756 500,00	0,67
2023 год (план)	56 622,81	16 056 500,00	0,35
2024 год (план)	66 755,81	16 356 500,00	0,41
2025 год (план)	76 888,81	16 656 500,00	0,46

В 2023 году завершены мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. Суммарный объем расселенной общей площади помещений составил 77 501,5 кв.м.

По состоянию на 31.12.2023 общая площадь аварийных домов составила 51,7 тыс. кв.м (78 МКД).

Согласно отчету 1-Жилфонд за 2023 год общая площадь жилого фонда города Липецка составила 16 226,7 тыс. кв.м.

Таким образом, фактическое значение показателя за 2023 год составит:
2023 год (факт): $51,7 \text{ тыс. кв.м} \div 16\,226,7 \text{ тыс. кв.м} \times 100\% = 0,32$

Фактическое значение показателя за 2023 год (0,32) меньше планового значения за 2023 год (0,35), что является положительной динамикой и связано с ускоренной реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, меньшими темпами признания домов аварийными в сравнении с планируемой величиной, и в свою очередь в значительной мере положительно характеризует реализуемые программные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В связи с завершением региональных программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, и планируемым финансированием дальнейшего переселения граждан из аварийного фонда только за счет средств города, расчет прогнозных значений показателя будет выполнен из следующих условий:

За трехлетний период 2021-2023 годов признано аварийными и подлежащими сносу 22 МКД площадью 15,66 тыс. кв.м. Таким образом, в среднем ежегодно признается аварийным:

$$15,66 \text{ тыс. кв.м} \div 3 \text{ года} = 5,22 \text{ тыс. кв.м жилья.}$$

Так же за трехлетний период 2021 – 2023 годов введены в эксплуатацию вновь построенные многоквартирные жилые дома площадью 554,16 тыс. кв.м (2021 – 260,81 тыс. кв.м; 2022 – 161,8 тыс. кв.м; 2023 – 131,55 тыс. кв.м).

Таким образом, в среднем ежегодно вводится в эксплуатацию 184,72 тыс. кв.м вновь построенного жилья: $554,16 \text{ тыс. кв.м} \div 3 = 184,72 \text{ тыс. кв.м.}$

Период	Площадь аварийного жилого фонда на конец года, кв.м	Общая площадь жилого фонда на конец года, кв.м	Расселяемая площадь, тыс. кв.м	Расчет и значения показателя
2023 год (факт)	51,70	16 226,70		0,32
2024 год (план)	$(51,7+5,22)=56,92$	$(16\,226,7+184,72)=16\,411,42$	4,60	0,32
2025 год (план)	62,14	16 596,14	2,39	0,36
2026 год (план)	67,36	16 780,86	2,56	0,39
2027 год (план)	72,58	16 965,58	2,73	0,41
2028 год (план)	77,80	17 150,30	2,80	0,44

Задача 2 «Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры».

Показатель 1 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом»

Фактическое значение данного показателя на 2023 год принято в размере 95,9%.

Значение показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать в середине года, следующего за отчетным. Соответственно указать фактическое значение данного показателя в настоящее время не предоставляется возможным.

Показатель 2 Задачи 2 «Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)»

Фактическое значение данного показателя на 2023 год принято в размере 95,1%.

Значение показателя принимается по данным статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Так как статистический сборник «Жилищный фонд Липецкой области» выходит в печать во втором квартале 2024 года, соответственно указать фактическое значение данного показателя в настоящее время не предоставляется возможным.

Показатель 3 Задачи 2 «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения»

В отчетном периоде данный показатель не выполнен по следующей причине:

Муниципальный контракт № 128-КС на строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке» был заключен с ООО «Экотерм» 16.10.2023 года со сроком завершения работ 31.07.2024 года. В 2023 году была проведена только оплата авансового платежа, акты выполненных работ подрядной организацией к оплате не предъявлялись.

Задача 3 «Обеспечение потребителей услугами теплоснабжения».

Показатель Задачи 3 «Сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия»

Показатель, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии - сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, определяется по формуле:

$$\Delta P = P_{\text{ср.3г.}} - P_{\text{год}}$$

$P_{\text{ср.3г.}}$ – средняя удельная величина аварийности тепловых сетей за три года, предшествующие году предоставления субсидии, ед./км (0,35):

$P_{\text{год}}$ – удельная величина аварийности тепловых сетей за текущий год

План 2023 года.

$$P_{\text{год}} = A_{\text{в}} / L_{\text{т.с.}} = 25 / 77,88 = 0,32$$

$A_{\text{в}}$ – количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, (25 ед.).

$L_{\text{т.с.}}$ – фактическая протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации муниципального предприятия, по состоянию на 31.12.2022 (77,88 км).

$$\Delta P = P_{\text{ср.3г.}} - P_{\text{год}} = 0,35 - 0,32 = 0,03$$

Целевое значение показателя – не менее **0,03** ед./км.

Факт 2023 года

$$P_{\text{факт 2022}} = A_{\text{в}} / L_{\text{т.с.}} = 25 / 78,078 = 0,32$$

$$\Delta P = 0,35 - 0,32 = 0,03$$

Фактическое значение показателя за 2023 год – 0,03 ед./км

По итогам 2023 года показатель выполнен на 100%.

Задача 4 «Закрепление права собственности на бесхозное имущество за муниципальным образованием»

Показатель Задачи 4 «Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей»

Общее количество принятых к расчету бесхозных сетей на 01.01.2019 составляет 2 168 бесхозных сетей.

В 2019 году фактически оформлено в муниципальную собственность 49 объектов. Целевой индикатор составил $((301+49) \div 2\ 168) \times 100 = 16,1\%$.

С учетом выделенного финансирования на 2020 год целевой индикатор составил $((350+56) \div 2\ 168) \times 100 = 18,7\%$.

В 2021 году фактически оформлено в муниципальную собственность $((406+135) \div 2\ 168) \times 100 = 24,9\%$.

Плановый показатель на 2022 год составил: $((541+120) \div 2\ 168) \times 100 = 30,4\%$

Фактически индикатор составил: $((541+120) \div 2\ 168) \times 100 = 30,4\%$

По результатам обращений предприятий, учреждений, организаций, физических лиц и ресурсоснабжающих организаций в 2021-2022 годах в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка по вопросу обнаруженных объектов недвижимого имущества, собственник которых не определен, общее количество

бесхозных объектов инженерной инфраструктуры составило 2887 объекта.

Плановый показатель на 2023 год: $((661 + 133) \div 2887) \times 100 = 27,5\%$.

Проанализировав проделанную работу по инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов в 2022 году, из общего числа бесхозных объектов были исключены объекты, по которым в 2022 году подготовлена техническая документация. В конце 2022 года – начало 2023 года в адрес департамента также поступала информация о вновь выявленных объектах инженерной инфраструктуры, собственник которых не определен.

Таким образом, на 01.03.2023 года общее число бесхозных объектов составило 2834 объекта.

Фактически за 2023 год индикатор составил:

$$((661+274) \div 2834) \times 100 = 32,9\%.$$

	2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
<u>Фактическое количество принятых в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры (выданы Свидетельства права собственности) / общее количество выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры) x 100%</u>	350/ 2168	406/ 2168	541/ 2168	661/ 2168	794/ 2887	935/ 2834
Количество объектов, подлежащих паспортизации по программе	49	56	135	120	133	274
показатель нарастающим итогом	16,1	18,7	24,9	30,4	27,5	32,9

Задача 5 «Внедрение энерго- и ресурсоснабжающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности»

Показатель 1 Задачи 5 «Оснащенность муниципальных квартир приборами учета»

$$\frac{\text{Количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (далее - ИПУ)}}{\text{Общее количество муниципальных квартир в городе}} \times 100\%$$

Мероприятие носит заявительный характер.

Заявок на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в 2023 году не поступало. По факту оснащение квартир индивидуальными приборами учета не осуществлялось.

Расчет показателя приведен в таблице 1.

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
	факт	факт	план	факт
Оснащение муниципальных квартир ИПУ в текущем году (штук)	0	0	10	0
Количество муниципальных квартир (8149 шт.) <i>расчет</i>	0	0	10 ÷ 8 149	0
Оснащенность муниципальных квартир ИПУ по состоянию на 01.07.2017 - 45,5%	46,5%	46,5%	46,6%	46,5%

Показатель 2 Задачи 5 «Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных»

<p>Количество многоквартирных домов, вновь введенных и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности на текущую дату (с нарастающим итогом с 2011 года)</p>	÷	<p>Общее количество многоквартирных домов, планируемых вновь построить и капитально отремонтировать, за период с 2011 года до 2035 год</p>	× 100%
---	---	--	--------

На 2023 год принята плановая величина показателя в размере 31,2%:
 $(480+478) \div (999+2.072) \times 100\% = 31,2\%$, где:

480 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) с 2011 по 2023 год;

478 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2023 год;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году;

2 072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) принимается по фактическим данным мониторинга ГИС «Энергоэффективность» Форма 8.

Количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов, принимается по фактическим данным краткосрочного плана реализации на территории города Липецка областной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах.

Факт 2023 года:

$$(315+464) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 25,4\%, \text{ где:}$$

315 ед. – фактическое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С), с 2011 по 2023 год;

464 ед. – фактическое количество капитально отремонтированных домов, в том числе домов, в которых произведены работы по ремонту фасадов за период с 2011 по 2023 год;

999 ед. – плановое количество построенных домов, в том числе соответствующих требованиям энергоэффективности (с классом А, В, С) к 2035 году;

2 072 ед. – плановое количество капитально отремонтированных домов к 2035 году.

Показатель выполнен на 81,4%.

Снижение показателя связано с уменьшением количества построенных и капитально отремонтированных домов в 2023 году многоквартирных домов. Планировалось 42 дома, построено - 14. А также не достижением планового показателя за предыдущие годы.

Расчет показателя приведен в таблице 2.

Таблица 2

Год	Кол-во построенных домов (нарастающим итогом с 2011 года)		Кол-во МКД кап.отремон. (нарастающим с 2011 года)		Расчет показателя
	Всего	классом А,В,С	Всего, в т.ч.	ремонт фасадов	
2021 план	411	396	656	358	$(396+358) \div (999+2\ 092) \times 100\% = 24,6\%$
2021 факт	308	282	1314	396	$(282+396) \div (999+2\ 092) \times 100\% = 22,1\%$
2022 план	453	438	756	418	$(438+418) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 27,9\%$
2022 факт	324	298	1485	431	$(298+431) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 23,7\%$
2023 план	496	480	856	478	$(480+478) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 31,2\%$
2023 факт	331	315	1636	464	$(315+464) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 25,4\%$
2011-2035 план	999	984	2072	1210	$(984+1210) \div (999+2\ 072) \times 100\% = 71,4\%$

Показатель 3 Задачи 5 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий»

Сумма плановой годовой экономии электрической энергии в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», 429,35 тыс. кВт*ч/год.

Объем экономии электрической энергии сложился за счет ранее реализованных мероприятий. Модернизация объектов наружного освещения на территории города Липецка в 2023 году не планировалась.

Показатель выполнен на 100%.

Показатель 4 Задачи 5 «Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий»

Сумма плановой годовой экономии тепловой энергии в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» – 3,28 тыс. Гкал/год.

Объем экономии тепловой энергии за счет ранее реализованных мероприятий составил 3 269,25 Гкал:

1. «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий»:

- котельная школы № 41, ул. Арсеньева, 38а – 1382 Гкал в год;
- котельная «ул. Ковалева» – 225 Гкал в год.

2. «Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные (квартирные) источники теплоснабжения»:

- перевод многоквартирного жилого дома по ул. Центральная, д. 7 на индивидуальное газовое отопление – 9 Гкал в год.

3. «Установка автоматических тепловых узлов (АТП) с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы» – 543,25 Гкал в год.

4. Установка АТП с погодозависимым регулированием в 8 МКД по ул. Энгельса – 1 120 Гкал в год.

Ввиду отсутствия бюджетного финансирования не выполнено мероприятие по установке АТП с погодозависимым регулированием на объектах бюджетной сферы» - МБУ Ритуальные услуги

Итого фактическая экономия за 2023 год – 3,28 Гкал.

Показатель выполнен на 98,8%.

Показатель 5 Задачи 5 «Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий»

Сумма плановой годовой экономии газа в натуральном выражении от реализации всех энергосберегающих мероприятий, включенных в подпрограмму 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», на 2023 год принята в объеме 336,51 тыс. куб.м/год.

Объем экономии газа за счет ранее реализованных мероприятий составляет 319,492 тыс. куб.м:

«Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий»:

– котельная «Школа № 16» – 3,060 тыс. куб.м в год;

– котельная «Школа № 35 с. Сселки» – 1,130 тыс. куб.м в год;

– техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк – 22 тыс. куб.м в год;

– техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «У поселка Северный Рудник» в г. Липецк – 6 тыс. куб.м в год;

– строительство объекта «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке - плановая экономия газа 69 тыс. куб.м в год;

– техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Школа № 27». Плановая экономия газа от реализации данного мероприятия составит – 10,003 тыс. куб.м;

– реконструкция тепловой сети от котельной «Косыревка» – 30,423 тыс. куб.м;

– техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Косыревка» и реконструкция тепловой сети от котельной. Экономия по выполненному мероприятию составит 60,186 тыс. куб.м;

– техническое перевооружение котельной «Космонавтов, 36/4» в центральный тепловой пункт и строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Космонавтов, д. 36/4. Экономия по выполненному мероприятию составит 44,59 тыс. куб.м;

– строительство объекта «Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д» 73,1 тыс. куб.м.

В 2023 году было запланировано мероприятие: «Автоматизация и диспетчеризация котельной» с годовой экономией 17,018 тыс. куб.м. Мероприятие выполнено в 4 квартале 2023 года. Экономия составила $17,018 \div 4 = 4,255$ тыс. куб.м. Общий объем экономии газа в 2023 году с учетом ранее реализованных мероприятий (накопительно) составляет 323,747 тыс. куб.м.

Показатель выполнен на 96,2%.

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
"Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка"

за счет средств бюджета города
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Отчетный исполнитель, (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины низкого освоения средств бюджета города
			ГРЭС	РазПр	ЦСР	годовой план	факт за отчетный период	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка"					2 078 277,969	2 019 227,751	97,2%		
1.	Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, Департамент культуры, Департамент образования, Департамент физической культуры и спорта, Управление ЗАГС, Управление индивидуальных и земельных отношений, Департамент территориального развития администрации города Липецка			0510000000	1 679 968,160	1 643 714,209	97,8%		
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего		611	0501	0510100000	391 738,401	375 904,087	96,0%		
1.1.1.	Обеспечение функционирования объектов жилищного строительства	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0510120801	2 359,726	0,000	0,0%	Не освоены средства связано с тем, что средства, предусмотренные на оплату услуг по содержанию и отношению строящихся жилых зданий после их ввода в эксплуатацию и до принятия их в муниципальную собственность, остались невостребованными в связи с оперативной передачей построенных домов в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком при осуществлении капитальных вложений	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0510144440	1,521	0,000	0,0%	Средства предусмотрены на оформление сервитута на земельные участки АО СЗ «ДСК», по которым будут проложены сети электроснабжения к объекту «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебединским шоссе в г. Липецке» и сети водоснабжения и электроснабжения к объекту «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебединским шоссе в г. Липецке». Не освоены средства связано с тем, что АО СЗ «ДСК» до настоящего времени не заключил соглашение о предоставлении сервитута с МКУ «Управление строительства города Липецка».
1.1.3.	Выплата выкупной стоимости гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон (дотация из областного бюджета)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510120820	364 008,586	350 843,772	96,4%	В отчетном периоде предоставлена выплата выкупной стоимости изымаемых жилых помещений 100 гражданам аварийного многоквартирного дома №16 по ул. 9 микрорайон. Собственники 11 квартир заявили о своем несогласии на возмещение (выплату выкупной стоимости) за изымаемые жилые помещения в указанном доме, что свидетельствует о их согласии на предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого. В 2024 году работа будет продолжена.
1.1.4.	Строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: ул. 9 мкр.д.16	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0510120820	25 368,569	25 050,315	98,8%	Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость строительства квартир сложилась ниже запланированной.
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов				0510200000	36 150,274	35 961,913	99,5%	
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов				051020730	36 150,274	35 961,913	99,5%	
	Департамент ЖКХ		613	0501	051020730	30 056,067	29 901,381	99,5%	В отчетном периоде произведена оплата счетов по уплате взносов за капитальный ремонт за период январь-декабрь 2023 г.
	Управление земельных и имущественных отношений		630	0113	051020730	3 328,000	3 328,000	100,0%	В отчетном периоде произведена оплата счетов по уплате взносов за капитальный ремонт за период январь-декабрь 2023 г.
	Департамент культуры и туризма		622	0703	051020730	54,488	54,488	100,0%	В отчетном периоде произведена оплата счетов по уплате взносов за капитальный ремонт за период январь-декабрь 2023 года по следующим учреждениям: МБУ ДО "Детская школа искусств №2", МУ "Липецкий историко-культурный музей", МУ "Централизованная библиотечная система" города Липецка.
			620	0701	051020730	209,129	209,129	100,0%	
			620	0702	051020730	268,398	268,398	100,0%	В 2023 году на оплату взносов на капитальный ремонт выделено 1 751,60 тыс. рублей. Оплата с января по декабрь отчетного года произведена в ДОУ №6, ДЗОЛ "Солнечный", ОУ №3, ОУ №32, ДОУ №1, ЦРТ "Сокол", ДЦ «Октябрьский», ДЦ «Городской», ЦРТ «Левобережный», ЦРТ ДПО "Советский", ЦПТ "Новолипецкий".
			620	0703	051020730	1 245,400	1 245,780	98,4%	
			620	0709	051020730	8,600	8,600	100,0%	
	Департамент физической культуры и спорта		621	0703	051020730	132,600	132,600	100,0%	Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находится учреждение МБОУДО «ДЮОЦ «Спортивный» по адресам: ул. Водольного, д.16; ул. Валентины Терешковой, д.27; ул. Стаханова, д.28/6; ул. Филиппенко, д.7/4 и МБОУДО «Спортивная школа №4» по адресу: ул.50 лет ВЛМК за период с января по декабрь 2023 года.
	Управление ЗАГС		610	0304	051020730	19,090	19,090	100,0%	
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510300000	18 125,233	18 030,268	99,5%	
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510308000	18 125,233	18 030,268	99,5%	Финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка осуществляется в рамках утвержденного сметы с учетом массового плана и плана - графика размещения заказов.
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		613		0510400000	80 994,774	67 070,856	82,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510440860	73 065,309	59 237,722	81,1%	В отчетном периоде приобретены 5 (пять) двухкомнатных квартир для Черных А.Д. и Шулунова М.М., Теругова А.В., Елисеевой Д.С., Назарова Э.Р. и 9 (девять) однокомнатных квартир для Губиной О.Н., Зверева Л.В., Адамовой В.В., Сурькиной Т.Н., Егорова И.И., Панова А.С., Левитцева А.В., Зацепицкой У.Н., Шиловой Е.Н. на общую сумму 59 237,722 тыс. руб. Три аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционе на приобретение 1 (одной) двухкомнатной квартиры для Спиридонова Д.Н. и Стародорова Я.Н., и 2 (двух) однокомнатных квартир для Тереховой Н.В., Сергеевой Г.В. Исследования в 2023 году средства планируются к восстановлению при первом уточнении бюджета города в 2024 году.
1.4.2.	Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	0510440870	7 929,465	7 833,114	98,8%	Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость строительства квартир сложилась выше запланированной.
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510500000	5 666,473	4 861,328	85,8%	
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	2 187,443	2 180,440	99,7%	В отчетном периоде по 5 (пяти) муниципальным контрактам произведен ремонт жилых помещений по адресам города Липецка: ул. Ваумана, д. 333/16, кв. 31; ул. 8 марта, д. 26, кв. 5, бул. Шубина, д. 19, кв. 23, пр. Мира, д. 21, кв. 1; ул. Артемова, д. 5, кв. 97, ул. Кавалова, д. 10, кв. 71. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов многоквартирных домов для проживания жильцов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	342,058	342,058	100,0%	В отчетном периоде заключено 4 (четыре) муниципальных контракта на обследование и оценку состояния строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам города Липецка: ул. Прошвина, д. 19; ул. Архангельская, д. 10; ул. Фурманова, д. 32; ул. Сельскохозяйственная, д. 27; ул. Угрюва, д. 26а; ул. МПС Чугуун-2, д. 2; ул. Ад. Макарова, д. 4 на сумму 342,058 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по высказанию задолженности за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 692,000	1 692,000	100,0%	В отчетном периоде в соответствии с заключенными договорами с ООО "Север - Западный информационный центр" произведена оплата с января по декабрь 2023 года за услуги по ведению работы по начислению платы за наем муниципального жилищного фонда.
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	150,000	150,000	100,0%	В I квартале 2023 г. заключен муниципальный контракт с ООО "Фонд оценка" на сумму 150,000 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	1 039,972	241,829	23,3%	В отчетном периоде в рамках 5 (пяти) муниципальных контрактов произведена разработка проектно-сметной документации по устройству пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по адресам города Липецка: ул. Коммунистическая, д. 18А, ул. Космогантов, д. 5/2, кв. 32 (экспанза грунта); ул. Хреникова, д. 1, кв. 26; ул. П. Смородина, д. 14, кв. 68; ул. Космогантов, д. 5/2, кв. 32 (пандус откидной) на общую сумму 203,000 тыс. руб. Услуги выполнены и оплачены в полном объеме. Заключен годовой муниципальный контракт на содержание пандусной платформы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Панина, д. 17, подъезд №4 на сумму 34,809 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме и оплачены. Так же заключены 2 (два) договора на страхование и техническое освидетельствование пандусной платформы находящейся на балансе МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка и расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Липецка, д. 17, на 0,720 тыс. руб. и 3,500 тыс. руб. соответственно. Услуги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									выполнены и оплачены в полном объеме. В 2023 году была подготовлена аукционная документация на устройство пандуса для приспособления жилого помещения и общего имущества МКД с учетом потребности инвалида, расположенного в городе Липецке по адресу: ул. Мясникова, д. 10, кв. 107. Однако инвалид выразил свое несогласие с установкой откидного пандуса и изъявил желание по установке электрической подъемной платформы. Учитывая данный факт в 2023 году не представлялось возможным установить электрическую подъемную платформу. Аукцион на устройство пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по адресам в городе Липецке: ул. Коммунистическая, д. 18А, ул. Павлова, д. 21/2, кв. 41, ул. П.Смеродина, д. 14, кв. 68, ул. Космонавтов, д. 5/2, кв. 32(откидной), ул. Хренишкова д. 1, кв. 26/7, не состоялся по причине отсутствия заявок на участие.
1.5.6.	Исполнение электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510599999	120,000	120,000	100,0%	В отчетном периоде заключен муниципальный контракт №1.5372 от 17.07.2023 с ОГУП «Липецкобтехинвентаризация» на сумму 120,00 тыс. руб. на выполнение работ по изготовлению технических паспортов МКД и внесению информации в систему ГИС ЖКХ. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.5.7.	Оплата работ (услуг) по осуществлению мониторинга технического состояния МКД № 63а по ул. Крылова	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510699999	135,000	135,000	100,0%	В 2023 году заключен муниципальный контракт № 38 от 03.05.2023 с ООО "Юнипроф" на проведение мониторинга технического состояния несущих ограждающих строительных конструкций МКД № 63а по ул. Крылова на сумму 135,00 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.6.	Основные мероприятия 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Департамент развития территории администрации города Липецка, Департамент ЖКХ администрации города Липецка			0510600000	1 439,952	1 351,982	93,9%	
1.6.1.	Выплата рентных отчислений	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	966,391	906,745	93,8%	В отчетном периоде произведена выплата 3 рентополучателям с января по декабрь 2023 года, в сумме 906,745 тыс.руб. Неисполнение в полном объеме сложилось в связи со смертью (11.10.2023) рентополучателя Доловина В.М.
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их маломощными	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	13,835	10,500	75,9%	В отчетном периоде произведена оплата по определению рыночной стоимости 7 (семь) транспортных средств для признания граждан маломощными в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Данное мероприятие носит заявительный характер.
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	236,498	224,155	94,8%	В соответствии с законом Липецкой области от 27.12.2007 № 120-03 «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья» на погашение доли процентной ставки по ипотечному кредиту прошлых лет в отчетном периоде произведена выплата 17-ти гражданам на сумму 224,155 тыс.руб. Данное мероприятие носит заявительный характер.
1.6.4.	Оплата услуг нотариуса (удостоверение договора пожизненной ренты)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	10,165	10,165	100,0%	В отчетном периоде произведена оплата услуг нотариуса за удостоверение договора пожизненной ренты с Манасковой Н.И. (договор пожизненной ренты заключен 29.03.2023)
1.6.5.	Организация похорон рентополучателя с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0113	0510699999	127,053	127,053	100,0%	В отчетном периоде произведена оплата за услуги по захоронению (хромированию) рентополучателя Доловина В.М.
1.6.6.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651350	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.7.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Федеральный бюджет	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510651760	X	X	X	
1.6.8.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	1003	0510685010	X	X	X	
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего: Департамент развития территории администрации города Липецка	0113	0113	0510699999	86,000	73,363	85,3%	В отчетном периоде заключен договор от 18.10.2023 с ООО "К-ГРУПП" на поставку угля (в количестве 3,602 т), дров (в количестве 1,1 куб.м) на общую сумму 73,363 тыс. руб. по адресам: г.Липецк, ул. Поселковая, д.306 (Сырский Рудник), ул.Полярная, д.3 (Коровино). Причиной неполного освоения бюджетных средств является заявительный характер мероприятия.
1.7.	Основные мероприятия 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510700000	15 162,763	15 055,038	99,3%	
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	13 322,537	13 322,538	100,0%	В отчетном периоде МУ "Управление капитального ремонта" г.Липецка заключено 15 (пятнадцать) муниципальных контрактов на снос аварийных расселенных домов по адресам в городе Липецке: ул. Ильича, д.5; ул. Ильича, д. 7; пр. Мира, д. 32, ул. 3. Космодемьянской, д. 210; ул. Пестеля, д. 34; ул. Северный Рудник, д. 12; ул. 40 лет Октября, д. 11; ул. Спичкагина д. 20; ул. Архангельская, д. 11; ул. Прохатная, д. 28; ул. Прохатная, д. 29; ул. Северный Рудник, д. 18; ул. Луначарского, д. 5; ул. Трубная, д. 56; ул. Студенческая, д. 55 на общую сумму 12 690,625 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Кроме того, в 2023 году: - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству ограждения расселенного аварийного дома по адресу: пр. Осенний, д. 2, на сумму 572,321 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. заключен муниципальный контракт на перенос газовых опор по адресу пр. Мира, д.32, работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 59,591 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									В отчетном периоде заключено:
1.7.2.	Выполнение проектных работ и работ по потапливанию аварийных домов	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510799999	1 431,000	1 408,000	98,4%	15 муниципальных контрактов на выполнение проектов организации работ по стоку расселенных аварийных домов, расположенных в городе Липецке по адресам: ул. Ильича, д. 5; ул. Ильича, д. 7; ул. К. Шагаловой, д. 2; пр. Маршала, д. 32; ул. Ильича, д. 11; ул. Краснознаменная, д. 2; ул. Архангельская, д. 11; ул. 40 лет Октября, д. 11; ул. Спикатная, д. 18; ул. Северный Рудник, д. 18; ул. И. Франко, д. 2; ул. Прокацкая, д. 28; ул. Прокацкая, д. 29; пер. Луначарского, д. 3; ул. Спикатная, д. 20; ул. Трубина, д. 26; пр. Осенний, д. 2; ул. 3-е Сентября, д. 4; ул. Ильича, д. 6; ул. Авиационная, д. 36; ул. Интернациональная, д. 66; ул. Оспенко, д. 16; ул. Социальная, д. 11; ул. Амурокая, д. 5; ул. Володы Валурия, д. 1; ул. Астраханская, д. 21; ул. МПС, д. 1; ул. Северный Рудник, д. 2; ул. Гагарина, д. 86; ул. В. П. Газина, д. 9; ул. Оспенко, д. 21; ул. Оспенко, д. 25; ул. Фабричная, д. 6; Фестивальная, д. 10а на общую сумму 1 223,500 тыс. руб.; -3 муниципальных контракта на погашение технических паспортов сбоев аварийных домов по адресам в городе Липецке: ул. Зои Космодемьянской, д. 210; ул. Ильича, д. 5; ул. Ильича, д. 7; ул. Дзержинского, д. 34; ул. Северный Рудник, д. 12; просп. Маршала, д. 32; ул. 40 лет Октября, д. 11; ул. Спикатная, д. 20; ул. Архангельская, д. 11; ул. Прокацкая, д. 28; ул. Прокацкая, д. 29; ул. Северный Рудник, д. 18; пер. Луначарского, д. 3; ул. Трубина, д. 56; ул. Студенческая, д. 55 на общую сумму 127,500 тыс. руб.; -1 муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации на перенос газопровода по адресу: г. Липецк, ул. К. Шагаловой, д. 2 на сумму 45,000 тыс. руб.; -1 муниципальный контракт по проведению кадастровых работ по образованию земельного участка (формирование схемы расположения земельного участка) под многоквартирным домом, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Спирозаводская, д. 12 на сумму 12,000 тыс. руб. Все работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.7.3.	Оценка выкупной стоимости жилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	0510800000	409,225	324,500	79,3%	В отчетном периоде выполнена и оплачена оценка выкупной стоимости 145 жилых помещений и 8 нежилых помещений на общую сумму 324,500 тыс. руб. в рамках семи муниципальных контрактов.
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	0510800000	45 159,050	45 047,796	99,8%	
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0505	05108000110	45 159,050	45 047,796	99,8%	Финансирование учреждения осуществляется в рамках утвержденной сметы с учетом кассового плана и плана - графика размещения заказов.
1.9.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F300000	1 085 531,341	1 080 430,961	99,5%	В целях реализации данного регионального проекта в 2023 году было предусмотрено 1937122,268 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 726008,735 тыс. руб., средства областного бюджета - 125582,192 тыс. руб., средства городского бюджета 108531,341 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1932021,888 тыс. руб.
1.9.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613, 611	0501	051F367483	X	X	X	В 2023 году завершён IV этап Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Программа), реализация которого началась в 2022 году. В 2023 году: - в рамках IV этапа Программы была выплачена выкупная стоимость 29 гражданам, проживавшим в аварийных помещениях; - в рамках реализации IV этапа Программы МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка в 2022 году были заключены 19 муниципальных контрактов, из которых 12 - со сроком исполнения в 2022 году (приобретено 130 квартир) и 7 - со сроком исполнения в 2023 году (приобрести 112 квартир). 04.12.2023 произведен окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости по 7 муниципальным контрактам, заключенным МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка в 2022 году с АО "ДСК" (приобретено 112 квартир). Таким образом, в рамках IV этапа Программы расселено 48,925 тыс. кв. м. аварийного жилья,
1.9.2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств субсидии из областного бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0501	051F367484	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611, 613	0501	051P36748S	1 085 531,341	1 080 430,961	99,5%	2/3/7 гражданам предоставлено 1171 жилое помещение. В рамках реализации указанного регионального проекта МКУ «Управление строительства г. Липецка» в 2023 году осуществлено следующие мероприятия: - завершило строительство и ввело в эксплуатацию: - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Батурина, 2; - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Батурина, 8; - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Красноваршавская, 9; - многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Красноваршавская, 9; - многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орен-Тамбов и Лебедевским шоссе в г. Липецке; - многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орен-Тамбов и Лебедевским шоссе в г. Липецке; - многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орен-Тамбов и Лебедевским шоссе в г. Липецке; - во II квартале 2023 года завершены работы по благоустройству территории построенного и введенного в эксплуатацию в 2022 году 357-ой квартирного 17-ти этажного жилого здания (стр. № 12) в ЗО, 31 микрорайонах.
1.9.3.	Перевезение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка за счет средств городского бюджета для реализации муниципальных программ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0501	051P36748S	191 961,548	191 961,548	100,0%	
		Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0501	051P36748S	893 569,793	888 469,413	99,4%	
2.	Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство"	Департамент ЖКХ администрации города Липецка, Департамент		0502	0520000000	395 798,458	373 517,172	94,4%	
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории сельскохозяйственных некоммерческих товариществ	Департамент ЖКХ администрации города Липецка		0502	0520100000	32 715,556	10 437,366	31,9%	
2.1.1.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520124440	110,000	71,305	64,8%	Средства были предусмотрены в целях оплаты сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка». Низкое освоение средств связано с тем, что в 2023 году на часть земельных участков, по которым планируется выполнение работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка», с ОАО «РЖД» и ООО «РВК-Липецк» не были оформлены соглашения о предоставлении сервитута.
2.1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы, будущим периодом в коммунальном хозяйстве.	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	29 965,000	8 700,000	29,0%	Муниципальный контракт № 128-КС на строительство объекта был заключен с ООО «Экотерм» 16.10.2023 года со сроком завершения работ 31.07.2024 года. Низкое освоение средств связано с тем, что в 2023 году была проведена только оплата авансового платежа, акты выполненных работ подрядной организацией к оплате не предъявлялись. Не израсходованные по итогам 2023 года средства планируется восстановить в 2024 году.
2.1.2.1.	Строительство объекта "Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	0520140510	29 965,000	8 700,000	29,0%	
2.1.3.	Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецк.	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05201S0120	1 085,000	465,534	42,9%	12.04.2023 заключено концессионное соглашение в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецка. Реализация данного мероприятия осуществляется на условиях софинансирования с областным бюджетом (90% - средства областного бюджета, 10% - средства городского бюджета), 08.08.2023 между ООО "РВК-Липецк" и ДЖКХ администрации г. Липецка заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения в
	Итого:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3.1.	Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецка (на условиях софинансирования с областными бюджетами)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520156120	1 085,000	465,534	42,9%	отопления создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецка, в том числе на обслуживание прицепных конденсаторов средств. На реализацию данного мероприятия, в части предоставления субсидии ООО «РФК-Липецк» на финансовое обеспечение части расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецка, в том числе на обслуживание прицепных конденсаторов средств (плата концедента) в соответствии с графиком, уплаты процентов и погашения основной суммы долга, направлено 4 655,342 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 4 189,808 тыс. руб. и средств городского бюджета – 465,534 тыс. руб.
2.1.2.2.	Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Липецка за счет средств областного бюджета	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520156120	X	X	X	Обязательства по плате концедента в отчетном периоде в рамках реализации Концессионного соглашения департаментом ЖКХ выполнены в полном объеме.
	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенного на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в текущем году продолжены работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5» Реализация мероприятия ведется на условиях софинансирования с областными бюджетами (90% - средства областного бюджета, 10% - средства бюджета города Липецка) в рамках Соглашения № 26, заключенного 20.01.2022 между управлением энергетика и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка.	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	того	1 555,556	1 200,527	77,2%	В целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в текущем году продолжены работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5» Реализация мероприятия ведется на условиях софинансирования с областными бюджетами (90% - средства областного бюджета, 10% - средства бюджета города Липецка) в рамках Соглашения № 26, заключенного 20.01.2022 между управлением энергетика и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка.
2.1.4.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ на условиях софинансирования с областными бюджетами	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520156180	1 555,556	1 200,527	77,2%	Ответственный исполнитель - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецкэнергосеть». Объем финансирования в 2023 году составляет 13 797 318,09 руб., в том числе: - средства областного бюджета – 12 241 762,53 руб.; - средства бюджета города Липецка – 1 555 555,56 руб. По результатам проведенных конкурсных процедур, 11.09.2023 между МУП «Липецкэнергосеть» и ООО «ФЕНИКС» был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Кассовое исполнение на 01.01.2024 – 12 005 267,38 руб., в том числе: - средства областного бюджета – 10 804 740,64 руб.; - средства бюджета города Липецка – 1 200 526,74 руб.
	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (областные средства)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520156180	X	X	X	В рамках заключенного контракта выполнена реконструкция сетей электроснабжения ВЛЛ – 0,4 кВ – 2,164 км, монтаж КТП-10/0,4 кВ – 1 шт., установлено 189 приборов учета электрической энергии split – исполнения у потребителей СНТ «Дачный-5». Контракт исполнен в срок и в полном объеме. Объем неэксплуатированных бюджетных средств составил 1 792 050,71 руб. Причина – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. Работы на объекте будут продолжены в 2024 году и последующие периоды. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2026 года.
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520300000	3 917,986	3 917,986	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.	Реализация направлений расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520299999	3 917,986	3 917,986	100,0%	В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году была проведена техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в количестве 274-объекта на общую сумму 3 691,186 тыс. руб., из них: - объекты теплоснабжения - 228 шт.; - объекты газоснабжения - 19 шт.; Кроме того, в 2023 году МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка был заключен и исполнен в полном объеме в сумме 226,8 тыс. руб. муниципальный контракт на изготовление отчета о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты в количестве 42 объектов, по которым в 2021-2022 году была подготовлена техническая документация.
2.3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520203000	350 000,000	349 996,903	100,0%	В январе 2023 г. Постановлением администрации города Липецка от 26.01.2023 № 196 утверждены Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, не покрываемых доходами, связанными с организацией теплоснабжения потребителей на 2023 год. В отчетном периоде были возмещены фактически понесенные затраты за декабрь 2022 года и январь-ноябрь 2023 года в объеме 348 350,00 тыс. руб.
2.3.1.	Субсидия на возмещение части затрат, не покрываемых доходами, связанными с организацией теплоснабжения потребителей	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520362160	348 350,000	348 350,000	100,0%	Постановлением администрации города Липецка от 31.07.2023 № 2482 утверждён Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения на 2023 год.
2.3.2.	Субсидия на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	0520362170	1 650,000	1 646,903	99,8%	Субсидия предоставляется МУП «Липецктеплоэнергетика». Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.4.	Региональный проект "Чистая вода"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	052F552432	9 164,917	9 164,917	100,0%	На выполнение Регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году всего предусмотрено 229 122,917 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 208 960,100 тыс. руб., средств областного бюджета 10 997,90 тыс. руб., средства городского бюджета 9 164,917 тыс. руб.
2.4.1.	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка (средства городского бюджета)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	052F552432	9 164,917	9 164,917	100,0%	Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка».
2.4.2.	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка (средства областного бюджета)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	052F552432	X	X	X	Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту стоимостью 255 000,00 тыс. руб. заключен с ООО «Экогерью» 20.03.2023 года со сроком завершения работ 28.04.2024 года. За счет израсходованных средств произведена оплата аванса и фактически выполненных работ подрядной организацией, услуг по строительному контролю и аванса по договору технологического присоединения.
2.4.3.	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка (средства федерального бюджета)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	052F552432	X	X	X	По итогам 2023 года подрядной организацией из 6453 п.м. водопровода по проекту проложено 5875 п.м. и выполнен монтаж 8-ми колодцев.
3.	Подпрограмма 3 "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530000000	2 511,350	1 996,370	79,5%	
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоведения, электроснабжения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	613	0502	0530100000	2 511,350	1 996,370	79,5%	
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергоэффективности и повышения энергетической эффективности	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	0530100000	60,100	0,000	0,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.1.1.1	Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии, тепловой энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0502	05301S0740	60,100	0,000	0,0%	Установка приборов учета у потребителей энергетических ресурсов является требованием Федерального законодательства об энергосбережении. Постановлением администрации города Липецка от 21.03.2023 № 786 утверждена Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, тепловой энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка на 2023 год. Мероприятие носит завычительный характер. В 2023 году обращений от жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не поступало.
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областными бюджетами	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	2 451,250	1 996,370	81,4%	
3.1.2.1	Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" (на условиях софинансирования)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	1 053,007	694,143	65,9%	Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосервис». В рамках заключенного контракта выполнена замена основного технологического оборудования котельной. Объем неисрасходованных бюджетных средств составил 407 559,76 руб. Причина – неисполнение подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части выполнения работ по автоматизации и диспетчеризации котельной. МУП «Липецктеплосервис» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу. Работы по автоматизации и диспетчеризации котельной будут выполнены в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования.
3.1.2.2	Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат" (на условиях софинансирования)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	369,900	273,887	74,0%	Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосервис». В рамках заключенного контракта выполнена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной. Объем неисрасходованных бюджетных средств составил 960,132,00 тыс.руб. Причина – неисполнение подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части прохождения экспертизы промышленной безопасности ПСД, государственной экспертизы проектной документации и части достоверности определения сметной стоимости объекта. МУП «Липецктеплосервис» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу. Экспертиза промышленной безопасности ПСД, государственная экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта будет выполнена в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования.
3.1.2.3	Реконструкция надземного трубопровода 2Д530 мм на участке теплоотрассы в г. Липецке, пос. Сырский Рулик, 3-д "Центролит" от т.А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов (средства городского бюджета)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	1 028,343	1 028,340	100,0%	Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосервис». В результате реализации данного мероприятия выполнена теплоизоляция надземного трубопровода 2Д 530 мм протяженностью 445 п.м с применением скорлуп из пенополиуретановых полудивацров толщиной 50 мм. Работы выполнены в полном объеме.
	Реконструкция надземного трубопровода 2Д530 мм на участке теплоотрассы в г. Липецке, пос. Сырский Рулик, 3-д "Центролит" от т.А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов (средства областного бюджета)	Департамент ЖКХ администрации города Липецка	613	0502	05301S6080	X	X	X	



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
"Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка"
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы отчетного периода (тыс. руб.)			Причины некого освоения финансовых средств
			годовой план	факт за отчетный период	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
	Всего		1 138 283,580	1 129 322,772	99,2%	
	Муниципальная программа "Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка"	Федеральный бюджет	940 819,580	940 819,580	100,0%	
		Областной бюджет	197 464,000	188 503,192	95,5%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.	Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство"	Всего	877 441,672	876 402,897	99,9%	
		Федеральный бюджет	731 859,480	731 859,480	100,0%	
		Областной бюджет	145 582,192	144 543,417	99,3%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.1.1.	Обеспечение функционирования объектов жилищного строительства	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.1.2.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком при осуществлении капитальных вложений	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3.	Выплата выкупной стоимости гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон (дотация из областного бюджета)	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0%	
1.1.4.	Строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: ул. 9 мкр.д.16	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0%	
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.4.2.	Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.5.	Основные мероприятия 5		0,000	0,000	0,0%	
	Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка		0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.5.2.	Обеспечение конструктивных элементов не пригодных для проживания жилых домов		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами позысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения №1 - жилищный фонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительством РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"		0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и объектов имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	
1.5.6.	Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	
1.5.7.	Оплата работ (услуг) по осуществлению мониторинга технического состояния МКД № 63а по ул. Крылова	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Всего	25 850,745	24 811,969	96,0%	
		Федеральный бюджет	5 850,745	5 850,745	100,0%	
		Областной бюджет	20 000,000	18 961,224	94,8%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их маломощными	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет		0,000	0,0%	
		Областной бюджет		0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	
1.6.4.	Оплата услуг нотариуса (удостоверение договора пожизненной ренты)	Всего	0,000	0,000	0,0%		
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
1.6.5.	Организация похорон рентополучателя с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания	Всего	0,000	0,000	0,0%		
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
1.6.6.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - Федеральный бюджет	Всего	1 485,200	1 485,200	100,0%	На 31.12.2023 в списке ветеранов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет до 01.01.2005 (далее-Список), и имеющих право на получение субсидий согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» значится 4 гражданина. Субсидии ветеранам в 2023 году не предоставлялись. Средства федерального бюджета в сумме 1 485,2 тыс. рублей отнесены на лицевой счет для учета операций, поступающих во временное распоряжение.	
			Федеральный бюджет	1 485,200	1 485,200		100,0%
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
1.6.7.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Всего	4 365,545	4 365,545	100,0%	На 31.12.2023 в списке инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет до 01.01.2005 и имеющих право на получение субсидий согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» значится 30 граждан. В соответствии с Законом Ленинградской области от 18.08.2006 № 318-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», гражданам из указанного списка, подтвердившим право состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности предоставляются субсидии на приобретение (строительство) жилья. В 2023 году выплачено 5 субсидий инвалидам из числа очередников на общую сумму 4 365,545 тыс. рублей.	
			Федеральный бюджет	4 365,545	4 365,545		100,0%
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%

1	2	3	4	5	6	7
1.6.8.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)		20 000,000	18 961,224	94,8%	В соответствии с законом Липецком области от 27.12.2007 № 120-ОЗ «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья» граждане, включенных в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» до 1 марта текущего года получают завышение на выдачу свидетельства с указанием состава семьи. В 2023 году с завышением и необходимым комплектом документов обратилось 39 граждан, из которых 37 участникам Подпрограммы предоставлена выплата на общую сумму 18 961 224,32 руб.
	Итого			18 961,224	94,8%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		20 000,000	18 961,224	94,8%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	Одному претенденту было отказано в предоставлении выплаты в связи с выявленными недостоверными сведениями, 1 претенденту отказано в предоставлении выплаты в связи с тем, что при расчете выплаты образовалась отрицательная величина (т.е. сумма выплаты составила «0»).
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми		0,000	0,000	0,0%	
	Итого		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка		0,000	0,000	0,0%	
	Итого		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов города Липецка		0,000	0,000	0,0%	
	Итого		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.7.2.	Выполнение проектных работ и работ по подготовке инвентарных дел осенних аварийных домов		0,000	0,000	0,0%	
	Итого		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.7.3.	Оценка рыночной стоимости жилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		0,000	0,000	0,0%	
	Итого		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
1.7.4.	Список расселенных аварийных домов					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.7.5.	Перенос газовых опор по адресу: пр.Мира, д.32					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирующая работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
1.9.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непрямого для проживания жилищного фонда"					
	Всего		851 590,927	851 590,927	100,0%	
	Федеральный бюджет		726 008,735	726 008,735	100,0%	
	Областной бюджет		125 582,192	125 582,192	100,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
1.9.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка					<p>В целях реализации данного регионального проекта в 2023 году было предусмотрено 1937122,268 тыс. руб., в том числе:</p> <p>средства федерального бюджета - 726008,735 тыс. руб.,</p> <p>средства областного бюджета - 125582,192 тыс. руб.,</p> <p>средства городского бюджета 1085531,341 тыс. руб.</p> <p>Касовое исполнение составило 1932021,888 тыс. руб.</p> <p>В 2023 году завершён IV этап Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Программа), реализация которого началась в 2022 году.</p> <p>В 2023 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках IV этапа Программы была вышлана выкупная стоимость 29 гражданам, проживавшим в аварийных помещениях; - в рамках реализации IV этапа Программы МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка в 2022 году были заключены 19 муниципальных контрактов, из которых 12 - со сроком исполнения в 2022 году (приобретено 130 квартир) и 7 - со сроком исполнения в 2023 году (приобрести 112 квартир). - произведен окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости по 7 муниципальным контрактам, заключенным МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка в 2022 году с АО «ДСК» (приобретено 112 квартир). - Таким образом, в рамках IV этапа Программы расселено 48,925 тыс.кв.м. аварийного жилья, 2737 гражданам предоставлено 1171 жилое помещение. <p>В рамках реализации указанного регионального проекта МКУ «Управление строительства г.Липецка» в 2023 году осуществлено следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершено строительство и введено в эксплуатацию: Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Липецк, ул. Бачурина, 2; Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Липецк, ул. Бачурина, 8; Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Липецк, ул. Краснознаменная, 9; Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Гамбов и Лебедянским шоссе в г.Липецке; Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Гамбов и Лебедянским шоссе в г.Липецке; Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Гамбов и Лебедянским шоссе в г.Липецке; - во II квартале 2023 года завершены работы по благоустройству территории построенного и введенного в эксплуатацию в 2022 году 357-ми квартирного 17-ти этажного жилого здания (стр. № 12) в 30,31 микрорайонах.
Всего		851 590,927	851 590,927	100,0%		
Федеральный бюджет		726 008,735	726 008,735	100,0%		
Областной бюджет		125 582,192	125 582,192	100,0%		
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%		

1	2	3	4	5	6	7
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»		260 841,908	252 919,876	97,0%	
	Федеральный бюджет		208 960,100	208 960,100	100,0%	
	Областной бюджет		51 881,808	43 959,776	84,7%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.1.	Основное мероприятие 1 Гавитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ		22 003,739	14 994,549	68,1%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		22 003,739	14 994,549	68,1%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.1.1.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.1.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве.		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.1.2.1.	Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке»		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.	Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водопроведения города Липецка (за счет средств областного бюджета)		9 761,976	4 189,808	42,9%	12.04.2023 заключено концессионное соглашение в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водопроведения города Липецка. Реализация данного мероприятия осуществляется на условиях софинансирования с областным бюджетом (90% - средства областного бюджета, 10% - средства городского бюджета). 08.08.2023 между ООО "РВК-Липецк" и ДЖХ администрации г.Липецка заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водопроведения города Липецка, в том числе на обслуживание привлеченных концессионером средств. На реализацию данного мероприятия, в части предоставления субсидии ООО «РВК-Липецк» на финансовое обеспечение части расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водопроведения города Липецка, в том числе на обслуживание привлеченных концессионером средств (платы концедента) в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга, направлено 4 655,342 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 4 189,808 тыс. руб. и средств городского бюджета – 465,534 тыс. руб.
	Всего		9 761,976	4 189,808	42,9%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		9 761,976	4 189,808	42,9%	Обязательства по плате концедента в отчетном периоде в рамках реализации Концессионного соглашения департаментом ЖХУ выполнены в полном объеме.
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (областные средства)		12 241,763	10 804,741	88,3%	В целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в текущем году продолжены работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛД-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5». Реализация мероприятия ведется на условиях софинансирования с областным бюджетом (90% - средства областного бюджета, 10% - средства бюджета города Липецка) в рамках Соглашения № 26, заключенного 20.01.2022 между управлением энергетика и тарифов Липецкой области и администрацией города Липецка. Ответственный исполнитель - депутатмент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктелпосет».
	Всего		12 241,763	10 804,741	88,3%	Объем финансирования в 2023 году составляет 13 797 318,09 руб., в том числе: - средства областного бюджета – 12 241 762,53 руб.; - средства бюджета города Липецка – 1 555 555,56 руб. По результатам проведенных конкурсных процедур, 11.09.2023 между МУП «Липецктелпосет» и ООО «ФЕНДИКС» был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Касовое исполнение на 01.01.2024 – 12 005 267,38 руб., в том числе: - средства областного бюджета – 10 804 740,64 руб.; - средства бюджета города Липецка – 1 200 526,74 руб. В рамках заключенного контракта выполнена реконструкция сетей электроснабжения ВЛД – 0,4 кВ – 2,164 км, монтаж КТП-10/04 кВ – 1 шт., установлено 189 приборов учета электрической энергии split – исполнения у потребителей СНТ «Дачный-5».
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	Контракт исполнен в срок и в полном объеме. Объем неизрасходованных бюджетных средств составил 1 792 050,71 руб. Причина – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. Работы на объекте будут продолжены в 2024 году и последующие периоды. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2026 года.
	Областной бюджет		12 241,763	10 804,741	88,3%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры»					
	Всего		0,000	0,000	0,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
		Всего	0,000	0,000	0,0%	
2.3.1.	Субсидия на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
2.3.2.	Субсидия на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения	Всего	0,000	0,000	0,0%	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	0,000	0,000	0,0%	
2.4.	Региональный проект "Чистая вода"	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	На выполнение Регионального проекта «Чистая вода» в 2023 году всего предусмотрено 229 122,917 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 208 960,100 тыс. руб., средств областного бюджета 10 997,90 тыс. руб., средства городского бюджета 9 164,917 тыс. руб. Указанные средства в полном объеме предусмотрены на объект «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка». Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту стоимостью 255 000,00 тыс. руб. заключен с ООО «Экотерм» 20.03.2023 года со сроком завершения работ 28.04.2024 года. За счет израсходованных средств проведена оплата аванса и фактически выполненных работ подрядной организации, услуг по строительному контролю и аванса по договору технологического присоединения. По итогам 2023 года подрядной организацией из 6453 п.м. водопровода по проекту проложено 5875 п.м. и выполнен монтаж 8-ми колодцев.
		Всего	219 958,000	219 958,000	100,0%	
		Федеральный бюджет	208 960,100	208 960,100	100,0%	
		Областной бюджет	10 997,900	10 997,900	100,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
2.4.1.	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка	Всего	219 958,000	219 958,000	100,0%	
		Федеральный бюджет	208 960,100	208 960,100	100,0%	
		Областной бюджет	10 997,900	10 997,900	100,0%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	
		Всего	18 880,169	17 967,327	95,2%	
3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%	
		Областной бюджет	18 880,169	17 967,327	95,2%	
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	18 880,169	17 967,327	95,2%		
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	18 880,169	17 967,327		95,2%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
			Всего	0,000	0,000		0,0%
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0%		
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
			Всего	0,000	0,000		0,0%
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
3.1.1.1.	Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии, тепловой энергии и газа в	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000	0,0%		
			Всего	0,000	0,000		0,0%
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	18 880,169	17 967,327	95,2%		
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	18 880,169	17 967,327		95,2%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
			Всего	6 295,985	6 247,290		99,2%
3.1.2.1.	Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное"	Всего	6 295,985	6 247,290	99,2%	<p>Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосеть». В рамках заключенного контракта выполнена замена основного технологического оборудования котельной. Объем неизрасходованных бюджетных средств составил 407 559,76 руб. Причина – неисполнение подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части выполнения работ по автоматизации и диспетчеризации котельной. МУП «Липецктеплосеть» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу. Работы по автоматизации и диспетчеризации котельной будут выполнены в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования</p>	
			Федеральный бюджет	0,000	0,000		0,0%
			Областной бюджет	6 295,985	6 247,290		99,2%
			Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000		0,0%
			Всего	0,000	0,000		0,0%

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.2.	Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат"		3 329,099	2 464,980	74,0%	<p>Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосеть». В рамках заключенного контракта выполнена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной.</p> <p>Объем неизрасходованных бюджетных средств составил 960 132,00 руб.</p> <p>Причина – неисполнение подрядной организацией ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» договорных обязательств в части прохождения экспертизы промышленной безопасности ПСД, государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта. МУП «Липецктеплосеть» ведет в отношении ООО «ТеплоВодоЭлектроСтрой» претензионную работу.</p> <p>Экспертиза промышленной безопасности ПСД, государственная экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта будет выполнена в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования.</p>
	Всего		3 329,099	2 464,980	74,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		3 329,099	2 464,980	74,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	
3.1.2.3.	Реконструкция надземного трубопровода ДД530 мм на участке теплотрасы в г. Липецке, пос. Сарский Рудник, 3-д "Центролит" от т.А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов (средства областного бюджета)		9 255,085	9 255,057	100,0%	<p>Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в лице МУП «Липецктеплосеть». В результате реализации данного мероприятия выполнена теплоизоляция надземного трубопровода ДД 530 мм протяженностью 445 п.м с применением скрутки из пенополиуретановых поруллиндров толщиной 50 мм.</p> <p>Работы выполнены и олачены в полном объеме.</p>
	Всего		9 255,085	9 255,057	100,0%	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,0%	
	Областной бюджет		9 255,085	9 255,057	100,0%	
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов		0,000	0,000	0,0%	

И.о. Главы города Липецка

А.М.Шамаева



**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы города Липецка
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»
по источникам ресурсного обеспечения
за 2023 год**

Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ администрации города Липецка

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)	
			План отчетного года	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка»	Всего	3 216 561,549	3 148 550,523
		Федеральный бюджет	940 819,580	940 819,580
		Областной бюджет	197 464,000	188 503,192
		Городской бюджет	2 078 277,969	2 019 227,751
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»	Всего	2 557 409,832	2 520 117,106
		Федеральный бюджет	731 859,480	731 859,480
		Областной бюджет	145 582,192	144 543,417
		Городской бюджет	1 679 968,160	1 643 714,209
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, всего, в том числе:	Всего	391 738,401	375 904,087
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	391 738,401	375 904,087
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.1.	Обеспечение функционирования объектов жилищного строительства	Всего	2 359,726	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 359,726	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.2.	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком при осуществлении капитальных вложений	Всего	1,521	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1,521	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.3.	Выплата выкупной стоимости гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон (дотация из областного бюджета)	Всего	364 008,586	350 843,772
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	364 008,586	350 843,772
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.1.4.	Строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме, расположенном по адресу: ул. 9 мкр.д.16	Всего	25 368,569	25 060,315
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	25 368,569	25 060,315
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	36 150,274	35 961,914
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,001
		Городской бюджет	36 150,274	35 961,913
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.2.1.	Ведение расчетов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего	36 150,274	35 961,913
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	36 150,274	35 961,913
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 3 Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда	Всего	18 125,233	18 030,268
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	18 125,233	18 030,268
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.3.1.	Содержание казенных учреждений - содержание МУ "Управление капитального ремонта"	Всего	18 125,233	18 030,268
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	18 125,233	18 030,268
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.	Основное мероприятие 4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	80 994,774	67 070,836
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	80 994,774	67 070,836
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.1.	Приобретение жилья по решению суда	Всего	73 065,309	59 237,722
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	73 065,309	59 237,722
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.4.2.	Обеспечение жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и маломощных граждан	Всего	7 929,465	7 833,114
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	7 929,465	7 833,114
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.	Основное мероприятие 5 Повышение эффективности управления многоквартирными жилищными домами города Липецка	Всего	5 666,473	4 861,328
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	5 666,473	4 861,328
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.1.	Ремонт муниципального жилищного фонда для повторного заселения и в иных целях	Всего	2 187,443	2 180,440
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	2 187,443	2 180,440
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
1.5.2.	Обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов	Всего	342,058	342,058
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	342,058	342,058
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.3.	Финансовое обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей	Всего	1 692,000	1 692,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 692,000	1 692,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.4.	Составление формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и формы Правительства РФ "Мониторинг использования жилищного фонда"	Всего	150,000	150,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	150,000	150,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.5.	Приспособление жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов	Всего	1 039,972	241,829
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 039,972	241,829
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.6.	Изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно - коммунального хозяйства	Всего	120,000	120,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	120,000	120,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.5.7.	Оплата работ (услуг) по осуществлению мониторинга технического состояния МКД № 63а по ул. Крылова	Всего	135,000	135,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	135,000	135,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.	Основное мероприятие 6 Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан	Всего	27 290,597	26 163,951
		Федеральный бюджет	5 850,745	5 850,745
		Областной бюджет	20 000,000	18 961,224
		Городской бюджет	1 439,852	1 351,982
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.1.	Выплата рентных отношений	Всего	966,391	906,745
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	966,391	906,745
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.2.	Определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими	Всего	13,835	10,500
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	13,835	10,500
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
1.6.3.	Погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет	Всего	236,408	224,155
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	236,408	224,155
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.4.	Оплата услуг нотариуса (удостоверение договора пожизненной ренты)	Всего	10,165	10,165
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	10,165	10,165
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.5.	Организация похорон рентополучателя с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания	Всего	127,053	127,053
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	127,053	127,053
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.6.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - федеральный бюджет	Всего	1 485,200	1 485,200
		Федеральный бюджет	1 485,200	1 485,200
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.7.	Обеспечение жильем граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - федеральный бюджет	Всего	4 365,545	4 365,545
		Федеральный бюджет	4 365,545	4 365,545
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.8.	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам программы «Ипотечное кредитование» госпрограммы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой обл. качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (областной бюджет)	Всего	20 000,000	18 961,224
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	20 000,000	18 961,224
		Городской бюджет	0,000	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.6.9.	Обеспечение твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми	Всего	86,000	73,363
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	86,000	73,363
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.	Основное мероприятие 7 Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	15 162,763	15 055,038
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	15 162,763	15 055,038
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.1.	Снос расселенных аварийных домов города Липецка	Всего	13 322,537	13 322,538
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	13 322,537	13 322,538
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
1.7.2.	Выполнение проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов	Всего	1 431,000	1 408,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 431,000	1 408,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.7.3.	Оценка выкупной стоимости жилых помещений в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Всего	409,225	324,500
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	409,225	324,500
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.8.	Основное мероприятие 8 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка	Всего	45 159,050	45 047,796
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	45 159,050	45 047,796
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.8.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка	Всего	45 159,050	45 047,796
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	45 159,050	45 047,796
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	Всего	1 937 122,268	1 932 021,888
		Федеральный бюджет	726 008,735	726 008,735
		Областной бюджет	125 582,192	125 582,192
		Городской бюджет	1 085 531,341	1 080 430,961
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
1.9.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка	Всего	1 937 122,268	1 932 021,888
		Федеральный бюджет	726 008,735	726 008,735
		Областной бюджет	125 582,192	125 582,192
		Городской бюджет	1 085 531,341	1 080 430,961
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»	Всего	637 760,197	608 469,721
		Федеральный бюджет	208 960,100	208 960,100
		Областной бюджет	33 001,639	25 992,449
		Городской бюджет	395 798,458	373 517,172
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	54 719,294	25 431,915
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	22 003,739	14 994,549
		Городской бюджет	32 715,556	10 437,366
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	Всего	110,000	71,305
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	110,000	71,305
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
2.1.1.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве, в том числе:	Всего	29 965,000	8 700,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	29 965,000	8 700,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.1.1.	Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке»	Всего	29 965,000	8 700,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	29 965,000	8 700,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.2.	Плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (на условиях софинансирования с областным бюджетом)	Всего	10 846,976	4 655,342
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	9 761,976	4 189,808
		Городской бюджет	1 085,000	465,534
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.1.3.	Модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ	Всего	13 797,318	12 005,267
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	12 241,763	10 804,741
		Городской бюджет	1 555,556	1 200,527
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2 Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	Всего	3 917,986	3 917,986
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	3 917,986	3 917,986
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.2.1.	Реализация направления расходов основного мероприятия «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»	Всего	3 917,986	3 917,986
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	3 917,986	3 917,986
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям	Всего	350 000,000	349 996,903
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	350 000,000	349 996,903
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.3.1.	Субсидия на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с организацией теплоснабжения потребителей	Всего	348 350,000	348 350,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	348 350,000	348 350,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
2.3.2.	Субсидия на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения	Всего	1 650,000	1 646,903
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	1 650,000	1 646,903
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
	Региональный проект "Чистая вода"	Всего	229 122,917	229 122,917
		Федеральный бюджет	208 960,100	208 960,100
		Областной бюджет	10 997,900	10 997,900
		Городской бюджет	9 164,917	9 164,917
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка	Всего	229 122,917	229 122,917
		Федеральный бюджет	208 960,100	208 960,100
		Областной бюджет	10 997,900	10 997,900
		Городской бюджет	9 164,917	9 164,917
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего	21 391,519	19 963,697
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	18 880,169	17 967,327
		Городской бюджет	2 511,350	1 996,370
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.	Основное мероприятие 1 Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Всего	21 391,519	19 963,697
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	18 880,169	17 967,327
		Городской бюджет	2 511,350	1 996,370
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Всего	60,100	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	60,100	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.1.1.	Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых воды, электрической энергии, тепловой энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка.	Всего	60,100	0,000
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	0,000	0,000
		Городской бюджет	60,100	0,000
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом	Всего	21 331,419	19 963,697
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	18 880,169	17 967,327
		Городской бюджет	2 451,250	1 996,370
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.3.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектные работы будущих периодов	Всего	21 331,419	19 963,697
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	18 880,169	17 967,327
		Городской бюджет	2 451,250	1 996,370
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.1.	Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное"	Всего	7 348,993	6 941,433
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	6 295,985	6 247,290
		Городской бюджет	1 053,007	694,143
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

1	2	3	4	5
3.1.2.2.	Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат"	Всего	3 698,999	2 738,867
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	3 329,099	2 464,980
		Городской бюджет	369,900	273,887
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000
3.1.2.3.	Реконструкция надземного трубопровода 2Д530 мм на участке теплотрассы в г. Липецке, пос. Сырский Рудник, з-д "Центролит" от т.А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов (средства областного бюджета)	Всего	10 283,428	10 283,397
		Федеральный бюджет	0,000	0,000
		Областной бюджет	9 255,085	9 255,057
		Городской бюджет	1 028,343	1 028,340
		Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0,000	0,000

И.о. Главы города Липецка



А.М.Шамаева