



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
48 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

26.03.2024

г.Липецк

№ 711

**О ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
за 2023 год и планах на 2024 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за 2023 год и планах на 2024 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» за 2023 год и планах на 2024 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя
Липецкого городского
Совета депутатов

Б.В.Понаморёв

Информация
о ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
за 2023 год и планах на 2024 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 26.03.2024 № 711

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» разработана с целью создания транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Мероприятия программы направлены на:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;
- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составило 5,2 млрд руб., фактически освоено – 5,0 млрд руб., что составило 96%.

В 2023 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 40 объектах общей протяженностью 39,3 км, приведено в нормативное состояние более 49 тыс. кв. м тротуаров на сумму 1,1 млрд руб.:

- улица Фридриха Энгельса;
- улица Урицкого;
- улица Дружбы;
- улица проезд Товарный;
- улица шоссе Лебедянское;
- улица Вермишева;
- улица Полетаева;
- улица Доватора (от улицы Папина до моста Доватора-Филипченко);
- улица Московская (от площади Н. Великолепова до улицы Катукова);
- улица Белянского;
- улица Звездная;
- улица Горького;
- улица Угловая;
- улица Шкатова;
- улица 4-ой пятилетки;
- улица Клары Цеткин;
- улица Орловская;

- улица Амурская;
- улица Политехническая;
- улица 8 Марта;
- улица Неделина (от улицы Папина до улицы Циолковского);
- улица Семашко;
- улица Меркулова (от улицы Катукова до улицы Белана);
- участок от улицы Ю. Смирнова до улицы Паровозная;
- улица Фурманова;
- проезд Осенний;
- улица Кривенкова;
- улица Крупской;
- улица Каменный Лог;
- улица Подовражная;
- улица Энтузиастов;
- улица Гранитная;
- улица 2-я Гранитная;
- улица Зои Космодемьянской;
- улица Пришвина;
- улица Железнодорожная;
- улица Индустриальная;
- улица Депутатская;
- улица Ясная;
- улица Новая.

В том числе на автодорогах, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», было установлено 2 867 дорожных знаков, 1 690 м.п. дорожного ограждения, 34 светофорных объекта, а также нанесено 9,8 тыс. кв. м горизонтальной разметки.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы по ремонту Сокольского путепровода через железнодорожные пути «Елец-Грязи» и подходов к нему. Финансирование составило 263,7 млн руб. (в 2023 году – 235,1 млн руб.)

Выполнены работы по ремонту второго мостового перехода (Октябрьский мост) стоимостью 55,4 млн руб. (в 2023 году – 34,8 млн руб.) для обеспечения его эксплуатации до проведения реконструкции. Работы выполнены в полном объеме.

Приобретено и установлено 6 остановочных павильонов по улице Московская на общую сумму 5,0 млн руб.

С целью контроля качества асфальтобетонного покрытия на отремонтированных участках улично-дорожной сети осуществляется инструментальная диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения, на что в 2023 году было выделено и освоено 1,8 млн руб. В 2023 году была проведена диагностика 319,5 км дорог, а также произведен отбор проб из асфальтобетонного покрытия (керны) на сумму 4,6 млн руб.

В рамках субсидии и дотации из областного бюджета выполнены работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог на 8 объектах общей протяженностью 3,5 км на сумму 78,6 млн руб.

Начаты работы по устройству тротуара в районе дома № 2В по улице Неделина. Работы планируется завершить в текущем году. Подрядной организации оплачено 0,8 млн руб.

Заключен контракт на выполнение работ по ремонту элементов системы ливневой канализации на участке ул. Фрунзе – ул. Неделина стоимостью 1,9 млн руб. со сроком завершения в 2024 году.

Также выполнены работы по обустройству 23 искусственных дорожных неровностей общей стоимостью 1,9 млн руб.

На выполнение работ по перевозке и планировке шлакового щебня для устройства дорог частного сектора улично-дорожной сети города Липецка выделено 30,0 млн руб. Выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня на 12 участках дорог протяженностью 6,7 км. Окончание работ запланировано на I квартал 2024 года.

Выполнены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы на сумму 16,4 млн руб., отремонтировано 13 объектов общей площадью 2,8 тыс. кв. м, протяженностью 1,2 км. Работы будут продолжены в текущем году при наступлении устойчивых положительных температур воздуха.

В рамках дотации из областного бюджета выделено 27,6 млн руб. на выполнения работ по ремонту проездов на дворовых территориях. Выполнение работ запланировано в срок до 31.07.2024 года.

В 2023 году были выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах города общей площадью 66,0 тыс. кв. м на сумму 43,7 млн руб.

В ходе содержания технических средств организации дорожного движения выполнены работы по ремонту 1 397 дорожных знаков, установке 193 новых дорожных знаков, ремонту 15 сигнальных столбиков, ремонту 5 сигнальных флажков, а также работы по мойке 500 кв. м дорожных знаков.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке 123 дорожных знаков, запрещающих остановку, на улицах Стаханова и Катукова и 115 дорожных знаков на территории Военного городка.

Также выполнены работы по установке трех новых светофорных объектов с необходимыми техническими средствами организации дорожного движения:

- улица Катукова-ООТ 21-й микрорайон;
- улица Гагарина-ТЦ Гагаринский;
- улица Ангарская-ООТ Поселок Сырский на сумму 4,5 млн руб.

В 2023 году выполнены работы по разработке ПОДД на 20 улицах города Липецка, на сумму 7,8 млн руб.

В целях реализации платного парковочного пространства выполнены работы по обустройству техническими средствами организации дорожного движения (нанесение дорожной горизонтальной разметки – 1,7 тыс. кв. м, ремонт дорожных знаков – 302 шт., установка дорожных знаков – 305 шт.) на сумму 7,1 млн руб.

В 2023 году на сумму 14,4 млн руб. выполнены мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности моста по ул. Терешковой.

На сумму 3,4 млн руб. ООО «ПТБ Беркут-48» выполнялись мероприятия по охране 12 дорожных сооружений.

В 2023 году заключен контракт по разработке ПСД для капитального ремонта Лебедянского путепровода через ж/д пути в городе Липецке на сумму 2,8 млн руб. В настоящее время проходит согласование ТУ, выданных РЖД.

Выполнены работы по содержанию и капитальному ремонту зеленых насаждений улично-дорожной сети города на сумму 27,8 млн руб.

Также выполнена инвентаризация и паспортизация 22 объектов дорожного хозяйства на сумму 1,4 млн руб.

Приобретено 5 остановочных павильонов на сумму 5,4 млн руб., которые были установлены на улицах Гагарина, Энергостроителей, Московская.

Силами МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» в рамках муниципального задания на сумму 72,2 млн руб. выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 39,2 тыс. кв. м.

Ремонт картами выполнен на 10 объектах общей протяженностью 3,2 км:

- улица Семёнова-Тян-Шанского;
- участок автомобильной дороги от дома № 71 по улице Р. Зорге до дома № 1 по улице Постышева;
- участок автомобильной дороги от ж/д переезда до дома № 6А по улице Московская;
- участок автомобильной дороги в районе дома № 6Е по улице Московская;
- участок автомобильной дороги в районе сквера «Дубовая роща»;
- участок дублер по улице Московской от дома № 149 до дома № 117;
- участок дублер по улице Московской в районе дома № 85;
- участок улично-дорожной сети в районе дома № 6 по улице Студенческий городок (район ЛОКИ им. К. Н. Игумнова);
- участок улично-дорожной сети от дома №2 по улице Почтовой до дома № 8Б по улице Metallistov;
- улица 9-ый микрорайон (от дома № 14Б до дома № 2).

В 2023 году выполнен ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью площадью 7,4 тыс. кв. м, горячей асфальтобетонной смесью – 8,3 тыс. кв. м, снегомашинной MADPATCHER – 4,7 тыс. кв. м.

Проведены работы по отсыпке и планировке асфальтобетонной крошки, образовавшейся при фрезеровании автомобильных дорог, площадью 40,4 тыс. кв. м.

Отремонтированы тротуары площадью 1,5 тыс. кв. м на следующих участках УДС:

- улица Жуковского (в районе домов №№ 21, 13, 9, 7, 5);
- улица Интернациональная (в районе дома № 63);
- подход к пешеходному переходу по улице Парковая (в районе дома № 7 и № 16 по улице Крупская);
- улица Ю.Натуралистов (в районе дома № 14 по проспекту Победы);
- улица Неделина (в районе дома № 2).

Также выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня для обеспечения подъезда к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, общей площадью 9 тыс. кв. м и протяженностью 1,65 км по улицам Медовая, Боровицкая, Лодыгинская и участке от улицы Михайловская до улицы Лодыгинская.

В рамках денежных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, в течение года выполнялись работы по уборке улично-дорожной сети города, содержанию и ремонту остановочных павильонов и ливневой канализации, общая сумма финансирования составила 361 млн руб. Площадь механизированной уборки составила 5,7 млн кв. м (на 224 тыс. кв. м больше, чем в 2022 году), ручной 527,2 тыс. кв. м (что на 4,7 тыс. кв. м больше 2022 года).

В связи с интенсивными снегопадами в 2023 году на оплату услуг наемной техники было направлено 42,1 млн руб. и 39 млн руб. было направлено на приобретение противогололедных материалов.

В рамках заключенного контракта приобретено 16 единиц специализированной техники на сумму 78,5 млн руб. Также, заключен контракт на приобретение 3 единиц специализированной техники (лизинг).

В текущем году плановое финансирование муниципальной программы составило 4,8 млрд руб.

Мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие транспорта, в 2023 году профинансированы в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» в объеме 572 980,5 тыс. руб., что составило 95,3% к плановым годовым назначениям (601 307,3 тыс. руб.), в т.ч.:

1. Возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке на сумму 90 775,6 тыс. руб. (99,9%).

Расходование бюджетных средств по указанному мероприятию производилось в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 07.03.2023 № 679 «О предоставлении субсидии на возмещение

части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2023 год».

2. Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Липецка в объеме 461 662,7 тыс. руб. (95,0%).

3. В рамках подпрограммы «Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка» на мероприятие «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности» в 2023 году было израсходовано 14 350,0 тыс. руб., что составило 99,2% к годовому плану.

4. На исполнение обязательств концедента по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ним транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании, израсходовано 88 460,8 тыс. руб. (100%).

5. На реализацию регионального проекта «Развитие общественного транспорта» израсходовано в соответствии с заключенным концессионным соглашением 1 907 924,9 тыс. руб. (100%).

По состоянию на 31.12.2023 значения показателей Задачи 1 «Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок» Муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» следующие:

– обеспеченность населения транспортом общего пользования, ед. на 1 тыс. жителей - 1,23;

– доля транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения - 81,4%;

– доля пассажирского автотранспорта, соответствующего экологическому стандарту не ниже ЕВРО-5, в общем количестве пассажирского транспорта - 52,8%;

– доля транспортных средств не старше 7 лет в общем количестве транспортных средств - 46,1%.

В рамках исполнения федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 2023 году было приобретено 55 новых автобусов, использующих в качестве топлива природный газ. Все автобусы оборудованы кондиционерами, системой учёта пассажиропотока, а также имеют 100% низкий уровень пола, место для перевозки коляски и откидную аппарель, 8 видеокамер в каждом автобусе, 2 монитора в салоне, 3 электронных табло снаружи, автоинформатор, ГЛОНАСС, электронный тахограф.

В рамках реализации концессионного соглашения «О создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих

деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Липецк Липецкой области» в 2023 году закуплено 28 новых трамвайных вагонов, уложено 8,35 км в однопутном исчислении новых трамвайных путей.

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецка» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2023 году было предусмотрено 137 118,14671 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 114 441,29788 тыс. руб., средства бюджета города 22 676,84883 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 81 738,99290 тыс. руб. или 59,6% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета 63 097,49327 тыс. руб. или 55,1% от предусмотренных средств; средства бюджета города 18 641,49963 тыс. руб. или 82,2% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2023 году всего предусмотрено 44 158,46141 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 25 200,0 тыс. руб., средства городского бюджета 18 958,46141 тыс. руб.

По итогам 2023 года всего израсходовано 23 887,43740 тыс. руб. или 54,1% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета 7 560,0 тыс. руб. или 30% от предусмотренных средств; средства городского бюджета 16 327,43740 тыс. руб. или 85,7% от предусмотренных средств.

Указанные средства предусмотрены на выполнение работ по следующим объектам:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» в 2023 году предусмотрено 350,0 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2023 года израсходовано 277,64321 тыс. руб. или 79,3% от предусмотренных средств.

За счет предусмотренных средств, в целях исполнения представления прокуратуры Советского округа г. Липецка от 28.09.2023 года № 36-2023, были выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в районе жилого дома № 7 по ул. Елецкое шоссе в городе Липецке.

Неполное освоение денежных средств связано с тем, что фактическая стоимость работ сложилась ниже запланированной.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2023 году было предусмотрено 918,93141 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2023 года израсходовано 345,26540 тыс. руб. или 37,6% от предусмотренных средств.

Работы по строительству I этапа работ завершены. В 2023 году было выполнено технологическое присоединение сетей наружного освещения по уточненным техническим условиям. Кроме того, в 2023 году были выполнены проектные работы на устройство подпорной стенки автодороги.

В 2024 году после выделения соответствующего финансирования будут выполнены работы по ее устройству, после чего I этап работ автодороги по ул. Виктора Музыка будет введен в эксплуатацию.

Не полное освоение предусмотренных средств связано с тем, что проект на устройство подпорной стенки был выполнен в декабре 2023 года, соответственно, работы по ее устройству не выполнялись.

1.3. На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 8 106,330 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2023 года израсходовано 8 106,040 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Муниципальный контракт № 67 с ООО «ПИРС» стоимостью 10 000,0 тыс. руб. был заключен 23.05.2022 года со сроком выполнения работ 03.10.2022 года. В 2022 году за счет средств в сумме 610,0 тыс. руб. проведена оплата I этапа работ - инженерно-геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические изыскания. За счет средств в сумме 2 283,670 тыс. руб. была проведена оплата II этапа работ - выполнение транспортного моделирования, разработка проектно-сметной документации в стадии «П» и передача ее на государственную экспертизу. По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу. Работы по разработке проектно-сметной документации в 2023 году завершены, расчеты проведены.

1.4. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 2 980,0 тыс. руб.

По итогам 2023 года средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года. В 2022 году за счет средств в сумме 1 000,0 тыс. руб. проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования. По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не

разработана и не прошла государственную экспертизу. Работы по разработке проектно-сметной документации в 2023 году завершены, расчеты произведены.

1.5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 2 980,0 тыс. руб.

По итогам 2023 года средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. руб. был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года. В 2022 году за счет средств в сумме 1 000,0 тыс. руб. проведена оплата выполненных инженерных изысканий и обследования. По итогам 2022 года проектная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме, проектно-сметная документация не разработана и не прошла государственную экспертизу. Работы по разработке проектно-сметной документации в 2023 году завершены, расчеты произведены.

1.6. На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси $X=-1342,767$, $Y=-151,860$ » в бюджете города Липецка на 2023 год было предусмотрено 594,7 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2023 года израсходовано 577,0 тыс. руб. или 97% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. Средства предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Муниципальный контракт на проектирование объекта заключен с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577 000,0 руб. 01.09.2021 года со сроком исполнения 30.11.2021 года. По итогам 2022 года проектная организация не исполнила свои обязательства по муниципальному контракту. В 2023 году документация разработана, оплата произведена.

1.7. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2023 год предусмотрено 3,5 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2023 года израсходовано 1,48879 тыс. руб. или 42,5% от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены на оплату сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке».

По итогам 2023 года сервитут был оформлен и оплачен по 31 июля 2023 года. Вопрос по продлению сервитута в связи с тем, что автодорога в 2023 году не введена в эксплуатацию, решен не был. Не израсходованный остаток средств планируется восстановить в 2024 году.

1.8. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 2-го мостового перехода» в бюджете города Липецка на 2023 год всего предусмотрено 28 000 тыс. руб., в том числе: 25 200,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 2 800,0 тыс. руб. средства городского бюджета.

По итогам 2023 года всего было израсходовано 8 400,0 тыс. руб., что составляет 30% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета 7 560,0 тыс. руб. или 30% от предусмотренных средств, средства городского бюджета 840,0 тыс. руб. или 30% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации был заключен 29.09.2023 года со сроком исполнения - декабрь 2023 года. За счет израсходованных в 2023 году средств была произведена оплата авансового платежа.

Неполное освоение средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств по выполнению работ в установленный контрактом срок. Неизрасходованный остаток средств планируется восстановить в 2024 году.

1.9. На строительство объекта «Пешеходный мост в районе дома № 21Б по ул. 40 лет Октября в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2023 год было предусмотрено 225,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам 2023 года израсходовано 220,0 тыс. руб. или 97,8% от предусмотренных средств.

Средства городского бюджета в сумме 5,0 тыс. руб. были предусмотрены 06.06.2023 года на проектирование объекта, в сумме 220,0 тыс. руб. на проведение инженерных изысканий 31.08.2023 года. За счет израсходованных в 2023 году средств выполнены инженерные изыскания. Контракт на проектирование объекта в 2023 году заключен не был. Средства в сумме 5,0 тыс. руб. планируется восстановить в 2024 году и выполнить проектирование объекта.

2. На выполнение регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2023 году всего предусмотрено 92 959,68530 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 89 241,29788 тыс. руб., средств городского бюджета 3 718,38742 тыс. руб.

По итогам отчетного периода всего было израсходовано 57 851,55550 тыс. руб. или 62,2% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета 55 537,49327 тыс. руб. или 62,2% от

предусмотренных средств; средства городского бюджета 2 314,06223 тыс. руб. или 62,2% от предусмотренных средств.

2.1. На объект «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке» предусмотрено 52 959,68530 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 50 841,29788 тыс. руб., средств городского бюджета 2 118,38742 тыс. руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 28 921,875 тыс. руб. или 54,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 27 764,99999 тыс. руб. или 54,6% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 1 156,87501 тыс. руб. или 54,6% от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Работы по реконструкции автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке протяженностью 1,8 км стоимостью 830,2 млн руб. были завершены в 2022 году, движение по автодороге открыто, в настоящее время оформляется документация на ввод в эксплуатацию. Средства в сумме 4 914,03722 тыс. руб. израсходованы на оплату работ по монтажу останочного павильона и технологическому присоединению к электрическим сетям. Средства в сумме 24 007,83778 тыс. руб. были израсходованы на оплату работ по выносу инженерных коммуникаций.

Низкое освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость по выносу инженерных коммуникаций сложилась ниже запланированной.

2.2. На объект «Мост через р. Липовка по ул. Советская (реконструкция)» было предусмотрено 40 000,0 тыс. руб., в том числе: 38 400,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 1 600,0 тыс. руб. средства городского бюджета.

По итогам 2023 года всего израсходовано 28 929,68050 тыс. руб., что составляет 72,3% от всего предусмотренных средств, в том числе: средства областного бюджета 27 772,49328 тыс. руб. или 72,3% от предусмотренных средств, средства городского бюджета 1 157,18722 тыс. руб. или 72,3% от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта был заключен 25.12.2023. Была проведена оплата аванса. Остаток средств в сумме 11 070 319,50 руб. планируется восстановить в 2024 году. Работы по объекту по условиям контракта планируется завершить в 2024 году.

В рамках реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2024 году предусмотрены следующие мероприятия:

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на общую сумму 1,5 млрд руб. Запланированы работы по ремонту 35 автомобильных дорог общей протяженностью 33,7 км и капитальному ремонту 3 мостовых сооружений:

– улица Папина;

- улица Воронежское шоссе;
 - улица Липовская;
 - улица Циолковского;
 - улица Стаханова;
 - улица Шерстобитова;
 - улица Хренникова;
 - улица Хорошавина;
 - проезд Базовый;
 - улица Коммунальная;
 - площадь Коммунальная;
 - площадь Торговая;
 - улица Барашева;
 - бульвар Есенина;
 - улица Ударников;
 - улица Монтажников (Сырский Рудник);
 - улица Ильича (Тракторный);
 - улица Юбилейная (Тракторный);
 - улица Зеленая (Тракторный);
 - улица Ленинградская (Тракторный);
 - улица Студенческая (Тракторный);
 - улица Раздольная (Опытная станция);
 - улица Лучистая (Опытная станция);
 - улица Новая (Опытная станция);
 - улица Просторная (Опытная станция);
 - улица Винницкая (10 шахта);
 - улица Харьковская (10 шахта);
 - улица Задорожная (10 шахта);
 - улица Архангельская (Силикатный);
 - улица Астраханская (Силикатный);
 - улица Усманская (Силикатный);
 - улица Надежды (п. Матырский);
 - улица Р.Зорге (Дачный);
 - улица Морская (Новая жизнь);
 - улица Курчатова;
 - Мостовое сооружение по улице Студеновская через ручей Студеный;
 - Мостовое сооружение улица Фрунзе-улица Плеханова через р. Липовка;
 - Мостовое сооружение по улице Первомайская через р. Липовка (со сроком окончания работ в 2025 году).
- На выполнение работ по инструментальной диагностике проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения предусмотрено 1,9 млн руб., а также на отбор проб из асфальтобетонного покрытия (керны) 3,0 млн руб.

Запланированы работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах города, в том числе для организации платного парковочного пространства, на сумму 39,1 млн руб., а также по содержанию и установке технических средств организации дорожного движения на сумму 14 млн руб.

Также будут продолжены работы по разработке проектов организации дорожного движения на 27 участках улично-дорожной сети на сумму 7,9 млн руб.

В рамках субсидии из областного бюджета на содержание автомобильных дорог запланированы работы:

– по содержанию зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети города на сумму 26 млн руб.;

– по охране 12 мостовых сооружений на сумму 4,2 млн руб. с целью обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

– по содержанию ливневой канализации на территории города на сумму 4,2 млн руб.

Под выделенное финансирование 10,8 млн руб. запланированы работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, в том числе ремонт плиточного покрытия возле Доски почета «Трудовая слава Липецкой области».

В текущем году предусмотрено финансирование на общую сумму 17,5 млн руб. на приобретение 20 остановочных павильонов.

На 14 млн руб. запланированы работы по ремонту проезжей части автомобильной дороги по улице Бурлакова с целью исполнения судебного решения и завершения ремонта улице Моршанская (от д. № 4 по улице Энергостроителей до д. № 22 по улице Моршанская) на сумму 9 млн руб.

Также в планах на 2024 год:

– выполнение работ по реконструкции моста через р. Липовка по улице Советская в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

– начало работ по реконструкции моста по улице Октябрьская через р. Липовка со сроком завершения в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

– разработка проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного моста через железнодорожные пути МПС (мост «Стагдок»);

– завершение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция второго мостового перехода»;

– разработка проектно-сметной документации объекта «Пешеходный мост в районе дома № 21Б по улице 40 лет Октября в городе Липецке».

В рамках муниципального задания МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» на сумму 70,9 млн руб. запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью более 39 тыс.

кв. м.

В связи с интенсивными снегопадами на оплату услуг наемной техники в текущем периоде уже было направлено 112,8 млн руб. и 70 млн руб. на приобретение противогололедных материалов.

Запланировано приобретение 4 ед. специализированной техники (лизинг) на 18,1 млн руб.

Продолжится работа по обновлению автобусного парка. Управлением дорог и транспорта Липецкой области планируется передача в собственность города Липецка 10 электробусов и 3 ультрабыстрых зарядных станций, приобретенных в 2023 году в рамках инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы указанной техники.

Запланированы мероприятия по организации очередного заключения с перевозчиками муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и сезонным-садоводческим маршрутам.

Продолжится реализация концессионного соглашения. В 2024 году в рамках реализации концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Липецк Липецкой области, между городским округом город Липецк Липецкой области и Липецкой областью, и обществом с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ ЛИПЕЦК», инвестором запланировано: реконструкция 22,85 км трамвайных путей в однопутном исчислении, поставка 18 ед. односекционных трамваев и реконструкция депо.

И.о. Главы города Липецка



А.М.Шамаева